Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Дополнительное соглашение №112 от 19.05.2023г. к договору о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Наименование объекта:"Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)	18 415 541,73	18 415 541,73	16 442 447,97							1 973 093,76	18 415 541,73
Удержание аванса 30%	5 524 662,52	5 524 662,52	4 932 734,39							591 928,13	5 524 662,52
Итого затраты подрядчика	12 890 879,21	12 890 879,21	11 509 713,58							1 381 165,63	12 890 879,21

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Шымкент» заместитель руководителя

_____ Т. Ажибаев

Технадзор: директор ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ Пономарева М.В

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ Гилажева Ж.Б.

Авторский надзор: директор ТОО "Qazak-Saulet-1"

_____ Калабаев А.К

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Договор о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.

Дополнительное соглашение №112 от 19.05.2023г. к договору о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.

Наименование объекта:"Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)"

Акт №1
выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растительный слой Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м до40м	м^3 грунта		3357,46	73,45	73,45	246605	246606	–	50698	321073
		НР - 72%; СП - 8%				–	20,97	–	70406		23771	
2	Е11-010104-0310 1101-0104-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта		3387	107,38	107,38	363696	363696	–	54294	451419
		НР - 72%; СП - 8%				–	22,27	–	75428		33430	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Выемка Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м до 40м	м3грунта		953	73,45	73,45	69998	69997	–	14390	91136
		НР - 72%; СП - 8%				–	20,97	–	19984		6747	
4	Е11-010104-0310 1101-0104-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=3	Выемка Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта		953	107,38	107,38	102333	102333	–	15277	127016
		НР - 72%; СП - 8%				–	22,27	–	21223		9406	
5	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы-недостаток грунта. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,5 м^3	м^3 грунта		13900	304,98	291,65	4239222	4053935	4448	881399	5530254
		НР - 72%; СП - 8%				13,01	75,06	180839	1043334		409633	
6	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Привозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 10 км	т·км		229350	36,00	–	8256600	–		–	8917128
		СП - 8%				–	–	–	–		660528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13278454	4836567	4448	1016058	15438026

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								180839	1230375	–	1143515	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13278454				
	Материалы		Тенге					4448				
	Всего заработная плата		Тенге						1411214			
	Транспортные расходы		Тенге					8256600				
		Накладные расходы	Тенге					1016058				
		Сметная прибыль	Тенге					1143515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15438027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									653
		Сметная заработная плата	Тенге						1411214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15438027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									653
		Сметная заработная плата	Тенге						1411214			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									15438027
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					180839				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4836567			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1230375			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4448		
		- Перевозка грузов	Тенге					8256600				
		- Накладные расходы	Тенге								1016058	
		- Сметная прибыль	Тенге								1143515	

		ИТОГО										**15 438 027**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**15 438 027**
		Временные здания и сооружения 1,44%:										**222 308**
		Итого:										**15 660 335**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%										**65 773**
		Итого										**15 726 108**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**314 522**
		Итого сметная стоимость										**16 040 630**
		В том числе в текущих ценах на 2023-100%, к=1,079										**17 307 840**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**16 442 448**
		НДС 12%										**1 973 094**
		ИТОГО:										**18 415 542**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Шымкент» заместитель руководителя

_____ **Е. Ажибаев**

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ **Гилажева Ж.Б.**

Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ **Пономарева М.В**

инженер-эксперт _____ **/Абдрайев Б.**

Авторский надзор: ТОО "Qazak-Saulet-1"

_____ **Калабаев А.К**

ГИП _____ **/Бибатыров Ж.**