Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Дополнительное соглашение №112 от 19.05.2023г. к договору о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Наименование объекта:"Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ
за 15.08.2023

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительны ерасходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)	**67 053 622,73**	**67 053 622,73**	**38 069 715,18**							**4 568 365,82**	**42 638 081,00**
Удержание аванса 30%	**20 116 086,82**	**20 116 086,82**	**11 420 914,55**							**1 370 509,75**	**12 791 424,30**
Итого затраты подрядчика	**46 937 535,91**	**46 937 535,91**	**26 648 800,63**							**3 197 856,08**	**29 846 656,70**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Шымкент» заместитель руководителя

_____ **Ажибаев Е.**

Технадзор: директор ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ **Пономарева М.В.**

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ **Гилажева Ж.Б.**

Авторский надзор: директор ТОО "Qazak-Saulet-1"

_____ **Калабаев А.К.**

Форма 2)

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Дополнительное соглашение №112 от 19.05.2023г. к договору о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.

Наименование объекта:"Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)"

Акт №3
выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлен(а) втекущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТ ГРУНТА	м^3 грунта		783	63,16	63,16	49454	49454	–	9999	64206
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,74	--	13890		4753	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта		87	2723,36	--	236932	--	--	170591	440125
		НР - 72%; СП - 8%				2723,36	--	236932	--		32602	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта		87	1078,71	--	93848	--	--	67570	174332
		НР - 72%; СП - 8%				1078,71	--	93848	--		12913	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов1	м^3 грунта		783	44,13	44,13	34554	34554	–	7102	44991
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,60	--	9866		3336	
6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание песчаное. Устройство	м^3 основания		100,2	6200,35	1391,67	621275	139445	372424	153675	836945
		НР - 93%; СП - 8%				1091,88	557,24	109406	55835		61996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1036063	223453	372424	408937	1560599

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге					440186	79591	--	115600	
	Материалы		тенге					1036063				
	Всего заработная плата		тенге					372423				
		Накладные расходы	тенге						519777			
		Сметная прибыль	тенге					408937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					115600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1560600				
		Сметная заработная плата	тенге									370
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						519777			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1560600				
		Сметная заработная плата	тенге									370
									519777			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1										
7	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		1,002	529223,45	244176,43	530282	244665	--	357397	958693
		НР - 99%; СП - 8%				285047,02	75239,41	285617	75390		71014	
8	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м		133,32	857,00	--	114255	--	114255	--	123395
		СП - 8%				--	--	--	--		9140	
9	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м		878,7	5157,00	--	4531456	--	4531456	--	4893972
		СП - 8%				--	--	--	--		362516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					5175993	244665	4645711	357397	5976060
	Стоимость общестроительных работ		тенге					285617	75390	--	442670	
	Всего заработная плата		тенге					5175993				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						361007			
		Накладные расходы	тенге					4645711				
		Сметная прибыль	тенге					357397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					442670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5976060				
		Сметная заработная плата	тенге									226
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						361007			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5976060				
		Сметная заработная плата	тенге									226
									361007			
		РАЗДЕЛ 5.Колодцы										
		Колодцы д1500мм-24шт										
61	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборногожелезобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		44,4	30433,79	12442,52	1351260	552447	174906	843540	2370383
		НР - 99%; СП - 8%				14051,96	5138,59	623907	228153		175584	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		24	29696,00	--	712704	--	712704	--	769720
		СП - 8%				--	--	--	--		57016	
63	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9а	шт.		48	20100,00	--	964800	--	964800	--	1041984
		СП - 8%				--	--	--	--		77184	
64	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		24	27366,00	--	656784	--	656784	--	709327
		СП - 8%				--	--	--	--		52543	
65	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		24	5811,00	--	139464	--	139464	--	150621
		СП - 8%				--	--	--	--		11157	
66	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг		504	457,00	--	230328	--	230328	--	248754
		СП - 8%				--	--	--	--		18426	
		Водопроводные мокрые колодцы Ду=1000м /1 шт/										
69	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м.Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца		0,732	51022,33	14310,68	37348	10476	9852	21067	63088
		НР - 99%; СП - 8%				23251,10	5819,24	17020	4260		4673	
70	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	17148,00	--	17148	--	17148	--	18520
		СП - 8%				--	--	--	--		1372	
71	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	9516,00	--	9516	--	9516	--	10277
		СП - 8%				--	--	--	--		761	
72	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	15011,00	--	15011	--	15011	--	16212
		СП - 8%				--	--	--	--		1201	
73	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	12828,00	--	12828	--	12828	--	13854
		СП - 8%				--	--	--	--		1026	
74	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	5811,00	--	5811	--	5811	--	6276
		СП - 8%				--	--	--	--		465	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водопроводные колодцы прямоугольные бетонные 3250х2000мм /2 шт/										
77	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные смонолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		19,1	35976,09	3913,06	687143	74740	337619	308588	1075389
		НР - 99%; СП - 8%				14386,60	1933,02	274784	36921		79658	
78	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		0,6	19470,00	--	11682	--	11682	--	12617
		СП - 8%				--	--	--	--		935	
79	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		1,64	18459,00	--	30273	--	30273	--	32695
		СП - 8%				--	--	--	--		2422	
80	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		11,2	20303,00	--	227394	--	227394	--	245585
		СП - 8%				--	--	--	--		18191	
81	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$		5,52	76053,00	--	419813	--	419813	--	453398
		СП - 8%				--	--	--	--		33585	
82	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		2	5811,00	--	11622	--	11622	--	12552
		СП - 8%				--	--	--	--		930	
83	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		2	5442,00	--	10884	--	10884	--	11755
		СП - 8%				--	--	--	--		871	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					5551813	637663	3998439	1173195	7263007
	Стоимость общестроительных работ		тенге					915711	269334	--	538000	
	Материалы		тенге					5551813				
	Всего заработная плата		тенге					522378				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						1185045			
		Накладные расходы	тенге					3476062				
		Сметная прибыль	тенге					1173195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					538000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7263008				
		Сметная заработная плата	тенге									701
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге						1185045			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7263008				
		Сметная заработная плата	тенге									701
									1185045			

Локальная смета № 6-2

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТГРУНТА	$м^3$ грунта		3483	63,16	63,16	219986	219986	–	44478	285606
		НР - 72%; СП - 8%				–	17,74	–	61788		21142	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта		387	2723,36	–	1053940	–	–	758837	1957798
		НР - 72%; СП - 8%				2723,36	–	1053940	–		145021	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		387	1078,71	–	417461	–	–	300571	775475
		НР - 72%; СП - 8%				1078,71	–	417461	–		57442	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов1	$м^3$ грунта		3483	44,13	44,13	153705	153705	–	31591	200133
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,60	–	43886		14838	
6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание песчаное. Устройство	$м^3$ основания		119,2	6200,35	1391,67	739082	165887	443043	182815	995648
		НР - 93%; СП - 8%				1091,88	557,24	130152	66423		73751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2584174	539578	443043	1318292	4214660
								1601553	172097	–	312194	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2584174				
	Материалы		тенге					443043				
	Всего заработная плата		тенге						1773650			
		Накладные расходы	тенге					1318292				
		Сметная прибыль	тенге					312194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4214660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1283
		Сметная заработная плата	тенге						1773650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					4214660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1283
		Сметная заработная плата	тенге						1773650			

РАЗДЕЛ 5.Трубопроводы

7	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,895	636700,35	313205,83	569847	280319	–	364604	1009207
		НР - 99%; СП - 8%				323494,52	87998,78	289528	78759		74756	
8	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м		895	5157,00	–	4615515	–	4615515	–	4984756
		СП - 8%				–	–	–	–		369241	
		Канализационные колодцы Ду=1000м /19 шт/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборныежелезобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца		17,21	42177,40	14310,68	725873	246287	79435	495298	1318864
		НР - 99%; СП - 8%				23251,10	5819,24	400151	100149		97694	
17	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		19	17148,00	--	325812	--	325812	--	351877
		СП - 8%				--	--	--	--		26065	
18	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		19	12828,00	--	243732	--	243732	--	263231
		СП - 8%				--	--	--	--		19499	
19	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.		11	9516,00	--	104676	--	104676	--	113050
		СП - 8%				--	--	--	--		8374	
20	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		8	15011,00	--	120088	--	120088	--	129695
		СП - 8%				--	--	--	--		9607	
21	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		19	5811,00	--	110409	--	110409	--	119242
		СП - 8%				--	--	--	--		8833	
		Колодцы д1500мм-3шт										
25	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглыесборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца		48,51	51022,33	14310,68	2475093	694211	652971	1396100	4180889
		НР - 99%; СП - 8%				23251,10	5819,24	1127911	282291		309696	
26	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		33	29696,00	--	979968	--	979968	--	1058365
		СП - 8%				--	--	--	--		78397	
27	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		66	20100,00	--	1326600	--	1326600	--	1432728
		СП - 8%				--	--	--	--		106128	
28	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		33	27366,00	--	903078	--	903078	--	975324
		СП - 8%				--	--	--	--		72246	
29	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		33	5811,00	--	191763	--	191763	--	207104
		СП - 8%				--	--	--	--		15341	
30	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		33	5442,00	--	179586	--	179586	--	193953
		СП - 8%				--	--	--	--		14367	
		Колодец-гаситель напора-перепадной-1шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглыесборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,47	51022,33	14310,68	75003	21036	19788	42306	126694
		НР - 99%; СП - 8%			23251,10	5819,24	34179	8554		9385	
34	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29696,00	–	29696	–	29696	–	32072
		СП - 8%			–	–	–	–		2376	
35	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	20100,00	–	40200	–	40200	–	43416
		СП - 8%			–	–	–	–		3216	
36	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27366,00	–	27366	–	27366	–	29555
		СП - 8%			–	–	–	–		2189	
37	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5811,00	–	5811	–	5811	–	6276
		СП - 8%			–	–	–	–		465	
38	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5442,00	–	5442	–	5442	–	5877
		СП - 8%			–	–	–	–		435	
		Врезка-1шт									
46	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную	$м^3$ грунта	4	2269,47	–	9078	–	–	6536	16863
		НР - 72%; СП - 8%			2269,47	–	9078	–		1249	
47	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4	1078,71	–	4315	–	–	3107	8015
		НР - 72%; СП - 8%			1078,71	–	4315	–		594	
52	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0649	529223,45	244176,43	34347	15847	–	23149	62095
		НР - 99%; СП - 8%			285047,02	75239,41	18500	4883		4600	
53	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	65,549	857,00	–	56175	–	56175	–	60669
		СП - 8%			–	–	–	–		4494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				13159473	1257700	10018111	2331100	16729817
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1883662	474636	–	1239247	
	Материалы		тенге				13159473				
	Всего заработная плата		тенге				752193				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2358298			
		Накладные расходы	тенге				9265917				
		Сметная прибыль	тенге				2331100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1239247				
		Нормативная трудоемкость	тенге				16729820				
			чел.-ч								1390

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге						2358298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					16729820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1390
		Сметная заработная плата	тенге						2358298			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									35744148
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					5126729				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						2903059			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						1071048			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							19477727		
		- Накладные расходы	тенге								5588921	
		- Сметная прибыль	тенге								2647711	

		ИТОГО										**35 744 148**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**35 744 148**
		Временные здания и сооружения 1,44%:										**514 716**
		Итого:										**36 258 864**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%										**152 287**
		Итого										**36 411 151**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**728 223**
		Итого сметная стоимость										**37 139 374**
		В том числе в текущих ценах на 2023-100%, к=1,079										**40 073 385**
		Поправочний коэфициент к=0,95										**38 069 715**
		НДС 12%										**4 568 366**
		ИТОГО:										**42 638 081**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Шымкент» заместитель руководителя

_____ **Е. Ажибаев**

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ **Гилажева Ж.Б.**

Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ **Пономарева М.В**

инженер-эксперт _____ **/Абдрайев Б.**

Авторский надзор: ТОО "Qazak-Saulet-1"

_____ **Калабаев А.К**

ГИП _____ **/Бибатыров Ж.**