Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Дополнительное соглашение №112 от 19.05.2023г. к договору о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Наименование объекта:"Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)"

СПРАВКА №5

20.10.2023 года
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)	439 333 078,44	439 333 078,44	117 062 755,10							14 047 530,61	131 110 285,71
Удержание аванса 30%	131 799 923,53	131 799 923,53	35 118 826,53							4 214 259,18	39 333 085,71
Итого затраты подрядчика	307 533 154,91	307 533 154,91	81 943 928,57							9 833 271,43	91 777 200,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Шымкент» заместитель руководителя

_____ Ажибаев Е.

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ Гилажева Ж.Б.

Технадзор: директор ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ Пономарева М.В.

Авторский надзор: директор ТОО "Qazak-Saulet-1"

_____ Калабаев А.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Дополнительное соглашение №112 от 19.05.2023г. к договору о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Наименование объекта:"Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)"

Акт №5
выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) втекущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 4-1-1										
		РАЗДЕЛ 1.КЛ-0.4 кВ										
		Земляные работы										
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		423,94	2269,47	--	962119	--	--	692726	1787233
		НР - 72%; СП - 8%				2269,47	--	962119	--		132388	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с планировкой лишнего грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		423,94	1184,75	--	502263	--	--	361629	933003
		НР - 72%; СП - 8%				1184,75	--	502263	--		69111	
		Прокладка кабеля										
3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		1108	305,91	197,57	338948	218908	--	158311	537036
		НР - 72%; СП - 8%				108,34	90,10	120041	99831		39777	
4	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		2246	92,73	56,62	208272	127169	--	100149	333105
		НР - 72%; СП - 8%				36,11	25,82	81103	57992		24684	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$		133,86	3374,00	--	451644	--	451644	--	487775
		СП - 8%				--	--	--	--		36131	
6	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		1108	288,49	180,15	319647	199606	--	146954	503930
		НР - 72%; СП - 8%				108,34	75,87	120041	84064		37329	
7	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля		2246	148,93	94,76	334497	212831	--	152144	525564
		НР - 72%; СП - 8%				54,17	39,91	121666	89638		38923	
9	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		6202	471,69	198,37	2925421	1230291	351343	1294605	4557601
		НР - 72%; СП - 8%				216,67	73,25	1343787	454297		337575	
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		3378	408,96	171,10	1381467	577976	193559	591082	2130370
		НР - 72%; СП - 8%				180,56	62,47	609932	211024		157820	
10	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка	м		3378	327,24	23,14	1105417	78167	81984	704077	1954241
		НР - 72%; СП - 8%				279,83	9,65	945266	32598		144747	
13	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		3378	2542,00	--	8586876	--	8586876	--	9273826
		СП - 8%				--	--	--	--		686950	
		Сигнальная лента										
19	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км		4,07	32266,07	20228,97	131323	82332	--	44580	189975
		НР - 61%; СП - 8%				12037,10	5919,18	48991	24091		14072	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	С1249-101-0504 249-101-0504 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" ЛСЭ-0,3/150	м		4070	115,00	--	468050	--	468050	--	505494
		СП - 8%				--	--	--	--		37444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					17715944	2727280	10133456	4246257	23719153
								4855209	1053535	--	1756951	
	Стоимость монтажных работ		тенге					6744992				
	Материалы		тенге					626886				
	Всего заработная плата		тенге						4444362			
		Накладные расходы	тенге					3191902				
		Сметная прибыль	тенге					794927				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					10731821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2554
		Сметная заработная плата	тенге						4444362			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					10970952				
	Всего заработная плата		тенге						1464382			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					9506570				
		Накладные расходы	тенге					1054355				
		Сметная прибыль	тенге					962024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					12987331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1108
		Сметная заработная плата	тенге						1464382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					23719152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3662
		Сметная заработная плата	тенге						5908744			
		РАЗДЕЛ 2.Заземление										
21	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		10	967,62	30,97	9676	310	6917	1832	12429
		НР - 72%; СП - 8%				244,85	9,65	2449	97		921	
22	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм-длиной 3м. Монтаж оборудования	шт.		10	4719,98	211,19	47200	2112	32845	9257	60973
		НР - 72%; СП - 8%				1224,26	61,40	12243	614		4517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					56876	2422	39762	11089	73402
								14692	711	--	5438	
	Стоимость монтажных работ		тенге					56876				
	Материалы		тенге					39763				
	Всего заработная плата		тенге						15403			
		Накладные расходы	тенге					11089				
		Сметная прибыль	тенге					5438				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					73403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге						15403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					73403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	тенге						15403			
Локальная смета 2-2доб												
РАЗДЕЛ 3.Бурение скважины												
		БУРОВЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-040101-0302 1104-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения		47	6454,20	3811,61	303347	179145	43742	128304	466184
		НР - 85%; СП - 8%				1711,91	1499,71	80460	70486		34532	
2	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения		73	12090,90	6447,99	882636	470703	187866	352259	1333686
		НР - 85%; СП - 8%				3069,41	2607,60	224067	190355		98792	
3	С1211-102-0301 211-102-0301 РСНБ РК 2022	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т		7,8	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
4	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$		227,2	36,00	–	8179	–	8179	–	8833
		СП - 8%				–	–	–	–		654	
5	Е11-040201-0207 1104-0201-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины		73	4108,55	2151,39	299924	157051	4462	155653	492023
		НР - 85%; СП - 8%				1896,04	612,47	138411	44710		36446	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-040201-0206 1104-0201-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины		47	5796,40	3222,64	272431	151464	2719	137468	442691
		НР - 85%; СП - 8%				2515,91	925,09	118248	43479		32792	
7	Е11-040301-0102 1104-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна		1	612948,96	344950,32	612949	344951	--	331936	1020476
		НР - 85%; СП - 8%				267998,64	122514,70	267999	122515		75591	
8	С1216-101-0702 216-101-0702 РСНБ РК 2022	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий	т		0,5	27974,00	--	13987	--	13987	--	15106
		СП - 8%				--	--	--	--		1119	
9	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2022 /пьезометр/	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м		38,5	1143,00	--	44006	--	44006	--	47526
		СП - 8%				--	--	--	--		3520	
10	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /фонари направляющие и заглушка/	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,25	1808466,77	652397,67	452117	163099	118609	219387	725225
		НР - 99%; СП - 8%				681635,97	204777,70	170409	51194		53720	
11	С1261-103-0103 261-103-0103 РСНБ РК 2022 /прим/	Деревянная заглушка l=0,5 м	шт.		1	177,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
12	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки		13	444116,40	325468,73	5773513	4231093	--	2465206	8897816
		НР - 85%; СП - 8%				118647,67	104447,86	1542420	1357822		659098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					8663266	5697506	423747	3790213	13449757
								2542014	1880561	--	996278	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					8663266				
	Материалы		тенге					357397				
	Всего заработная плата		тенге						4422575			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					66349				
		Накладные расходы	тенге					3790213				
		Сметная прибыль	тенге					996278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					13449757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2209
		Сметная заработная плата	тенге						4422575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					13449757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2209
		Сметная заработная плата	тенге						4422575			
		Локальная смета 2-1доб Резервуар 50м3										
		РАЗДЕЛ1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		2,376	25339,67	1474,09	60207	3502	52609	4442	69821
		НР - 91%; СП - 8%				1724,11	330,53	4096	785		5172	
2	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$		36,07	43541,04	4036,11	1570525	145582	1010277	426957	2157280
		НР - 91%; СП - 8%				11496,14	1511,43	414666	54517		159798	
3	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		0,18364	353220,00	--	64865	--	64865	--	70054
		СП - 8%				--	--	--	--		5189	
4	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,866256	376202,00	--	325887	--	325887	--	351958
		СП - 8%				--	--	--	--		26071	
5	Е11-070504-0108 1107-0504-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели покрытий ребристые площадью до 10 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций		2	4142,88	1923,87	8286	3848	280	5937	15361
		НР - 118%; СП - 8%				2078,84	437,00	4158	874		1138	
6	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$		1,9	76053,00	--	144501	--	144501	--	156061
		СП - 8%				--	--	--	--		11560	
7	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	$м^3$		1,323	102368,51	1758,04	135434	2326	84314	41818	191432
		НР - 84%; СП - 8%				36881,53	747,58	48794	989		14180	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 /усиление плит/	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,074594	376202,00	--	28062	--	28062	--	30307

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		2245	
		Стремянка Лм-1 /лист 25/										
9	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,06591	100898,34	34276,94	6650	2260	1026	2843	10253
		НР - 69%; СП - 8%				51035,09	11480,28	3364	757		759	
10	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,06591	1004968,00	–	66237	–	66237	–	71536
		СП - 8%				–	--	–	–		5299	
11	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$		1,91139	271,29	3,04	519	6	426	61	626
		НР - 69%; СП - 8%				45,57	0,36	87	1		46	
12	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 /ХС-720/	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	$м^2$		1,91139	271,85	2,20	520	5	471	31	595
		НР - 69%; СП - 8%				23,02	0,36	44	1		44	
13	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4/ХС-710/	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	$м^2$		1,91139	881,01	8,80	1684	17	1491	123	1952
		НР - 69%; СП - 8%				92,09	1,43	176	3		145	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
		Дниша										
14	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом /хамаст/ в два слоя по 10 мм	$м^2$		22,68	13295,78	1,49	301548	34	288497	10283	336778
		НР - 79%; СП - 8%				573,93	--	13017	–		24946	
15	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		22,68	844,47	33,45	19153	758	7886	10284	31792
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	10509	431		2355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					2734078	158338	2076829	502779	3495806
								498911	58358	--	258947	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2727428				
	Материалы		тенге					499822				
	Всего заработная плата		тенге						553148			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					629552				
	Местные материалы		тенге					946427				
		Накладные расходы	тенге					499936				
		Сметная прибыль	тенге					258188				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		тенге					3485552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									328

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге						553148			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					6650				
	Материалы		тенге					1027				
	Всего заработная плата		тенге						4121			
		Накладные расходы	тенге					2843				
		Сметная прибыль	тенге					759				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					10252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						4121			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					3495804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									330
		Сметная заработная плата	тенге						557269			
Локальная смета 4-1доб												
РАЗДЕЛ 1. Перенос КЛ 10кВ												
		Муфта										
1	Е11-330208-0204 1133-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА /1000 кВА/. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	75384,39	22881,72	75384	22882	35162	20570	103630
		НР - 80%; СП - 8%				17339,62	8372,84	17340	8373		7676	
2	Е11-460401-0208 1146-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции железобетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В15. Монтаж	$м^3$		22,68	122073,23	66730,37	2768621	1513445	53654	1561180	4676185
		НР - 84%; СП - 8%				52977,18	28969,38	1201522	657026		346384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					2844005	1536327	88816	1581750	4779815
								1218862	665399	--	354060	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2844005				
	Материалы		тенге					88817				
	Всего заработная плата		тенге						1884261			
		Накладные расходы	тенге					1581750				
		Сметная прибыль	тенге					354060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4779815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1207
		Сметная заработная плата	тенге						1884261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					4779815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1207
		Сметная заработная плата	тенге						1884261			
Локальная смета 7-1-1доб												
РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ из брусчатки 8031$м^2$												
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Л.4-ГП										
19	С1255-102-0203 255-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$		505,6916	10090,67	--	5102767	--	5102767	--	5510987
		СП - 8%				--	--	--	--		408220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					5102767	--	5102767	--	5510987
								--	--	--	408220	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					5102767				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					5102767				
		Сметная прибыль	тенге					408220				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					5510987				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					5510987				
Локальная смета 7-1-1доб												
РАЗДЕЛ 6.МАФ												
36	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция		100	75390,00	2567,00	7539000	256700	6699400	621712	8813569
		НР - 91%; СП - 8%				5829,00	1003,00	582900	100300		652857	
37	У86-010602-0404 8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция		100	173728,00	661,00	17372800	66100	14566300	2510417	21473874
		НР - 91%; СП - 8%				27404,00	183,00	2740400	18300		1590657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					24911800	322800	21265700	3132129	30287443
								3323300	118600	--	2243514	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					24911800				
	Материалы		тенге					21265700				
	Всего заработная плата		тенге						3441900			
		Накладные расходы	тенге					3132129				
		Сметная прибыль	тенге					2243514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					30287443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2216
		Сметная заработная плата	тенге						3441900			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					30287443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2216
		Сметная заработная плата	тенге						3441900			
Локальная смета 7-1-1												
РАЗДЕЛ 2. Покрытия асфальтобетонные-17431м^2												
		Бортовой камень БР 100.30.15-4330м										
48	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		3095	2512,84	41,35	7777240	127978	4411737	3552070	12235649
		НР - 108%; СП - 8%				1046,05	16,62	3237525	51439		906340	
49	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	м^3		133,085	61477,00	--	8181667	--	8181667	--	8836200
		СП - 8%				--	--	--	--		654533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					15958907	127978	12593404	3552070	21071849
								3237525	51439	--	1560873	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					15958907				
	Материалы		тенге					4411737				
	Всего заработная плата		тенге						3288964			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					8181667				
		Накладные расходы	тенге					3552070				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге					1560873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					21071850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2268
		Сметная заработная плата	тенге						3288964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					21071850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2268
		Сметная заработная плата	тенге						3288964			
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ из брусчатки 8031м^2										
		Бортовой камень БР 100.20.8-4500м										
50	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1500	2512,84	41,35	3769260	62025	2138160	1721520	5930040
		НР - 108%; СП - 8%				1046,05	16,62	1569075	24930		439260	
51	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	м^3		24	61477,00	--	1475448	--	1475448	--	1593484
		СП - 8%				--	--	--	--		118036	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					5244708	62025	3613608	1721520	7523524
								1569075	24930	--	557296	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					5244708				
	Материалы		тенге					2138160				
	Всего заработная плата		тенге						1594005			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1475448				
		Накладные расходы	тенге					1721520				
		Сметная прибыль	тенге					557296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					7523524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1099
		Сметная заработная плата	тенге						1594005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					7523524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1099
		Сметная заработная плата	тенге						1594005			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									109911734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					17259588				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						10634676			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						3853533			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							55338089		
		- Накладные расходы	тенге								18537807	
		- Сметная прибыль	тенге								8141577	

		ИТОГО										**109 911 734**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**109 911 734**
		Временные здания и сооружения 1,44%:										**1 582 729**
		Итого:										**111 494 463**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%										**468 277**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%										**468 277**
		Итого										**111 962 740**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**2 239 255**
		Итого сметная стоимость										**114 201 995**
		В том числе в текущих ценах на 2023-100%, к=1,079										**123 223 952**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**117 062 754**
		НДС 12%										**14 047 531**
		ИТОГО:										**131 110 285**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Шымкент» заместитель руководителя

_____ **Е. Ажибаев**

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ **Гилажева Ж.Б.**

Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ **Пономарева М.В**

инженер-эксперт _____ **Абдрайев Б.**

Авторский надзор: ТОО "Qazak-Saulet-1"

_____ **Калабаев А.К**

ГИП _____ **Бибатыров Ж.**