Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Дополнительное соглашение №112 от 19.05.2023г. к договору о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Наименование объекта:"Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)"

СПРАВКА №6
20.11.2023 года
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)	496 209 351,55	496 209 351,55	50 782 386,71							6 093 886,40	56 876 273,11
Удержание аванса 30%	148 862 805,47	148 862 805,47	15 234 716,01							1 828 165,92	17 062 881,93
Итого затраты подрядчика	347 346 546,09	347 346 546,09	35 547 670,69							4 265 720,48	39 813 391,18

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Шымкент» заместитель руководителя

Ажибаев Е.

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Гилажева Ж.Б.

Технадзор: директор ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Авторский надзор: директор ТОО "Qazak-Saulet-1"

Калабаев А.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Дополнительное соглашение №112 от 19.05.2023г. к договору о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Наименование объекта:"Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)"

Акт №6
выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) втекущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 4-1-1												
РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение-105шт												
1	С1247-306-0107 247-306-0107 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типаСГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.		105	116393,00	–	12221265	–	12221265	–	13198966
		СП - 8%				–	–	–	–		977701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					12221265	–	12221265	–	13198966
								–	–	–	977701	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					12221265				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					12221265				
		Сметная прибыль	тенге					977701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					13198966				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					13198966				
Локальная смета 2-1-1доб Резервуар 50м3												
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
2	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		270	44,13	44,13	11915	11915	–	2449	15514
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,60	–	3402		1150	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м^3 грунта		270	24,72	24,72	6674	6674	--	1372	8688
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,06	--	1906		643	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта		270	223,57	108,11	60364	29190	--	31749	99482
		НР - 72%; СП - 8%				115,46	47,86	31174	12922		7368	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта		30	1078,71	--	32361	--	--	23300	60114
		НР - 72%; СП - 8%				1078,71	--	32361	--		4453	
6	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта		40	51,01	51,01	2040	2040	--	413	2649
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,33	--	573		196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					113354	49819	--	59283	186447
								63535	18803	--	13810	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					113354				
	Всего заработная плата		тенге						82338			
		Накладные расходы	тенге					59283				
		Сметная прибыль	тенге					13810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					186447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									68
		Сметная заработная плата	тенге						82338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					186447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									68
		Сметная заработная плата	тенге						82338			
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
7	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,717116	455717,00	--	326802	--	326802	--	352946
		СП - 8%				--	--	--	--		26144	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
		Днища										
8	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия цементные с жидким стеклом. Железнение	м^2 покрытия		14,56	198,33	4,82	2888	70	253	2434	5747
		НР - 94%; СП - 8%				176,15	1,67	2565	24		426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 /для создания уклона/	Штукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	14,56	1542,25	97,60	22455	1421	5473	13377	38698
		НР - 80%; СП - 8%			1068,76	79,66	15561	1160		2867	
10	Е11-410102-0102 1141-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в три слоя	$м^2$	14,56	15812,92	90,89	230236	1323	209044	15967	265899
		НР - 79%; СП - 8%			1364,63	23,52	19869	342		19696	
		Стены									
11	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности. Оштукатуривание цементное с жидким стеклом бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	75,44	2029,61	87,06	153114	6568	52794	79214	250914
		НР - 80%; СП - 8%			1242,74	69,78	93752	5264		18586	
12	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	90,16	3764,60	118,68	339416	10700	168360	113802	489476
		НР - 69%; СП - 8%			1778,57	50,73	160356	4574		36258	
13	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	13,72	17352,53	4153,43	238077	56985	60451	124664	391760
		НР - 93%; СП - 8%			8793,04	977,19	120641	13407		29019	
14	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,799	64274,00	--	179903	--	179903	--	194295
		СП - 8%			--	--	--	--		14392	
		Покрытие									
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 /а/с пояс/	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	376202,00	--	3386	--	3386	--	3657
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
16	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	21,76	3764,60	118,68	81918	2583	40633	27466	118135
		НР - 69%; СП - 8%			1778,57	50,73	38702	1104		8751	
		Крепление труб вентиляции /лист 18/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки. Устройство	м³	0,2	37337,75	5476,44	7468	1095	5007	1449	9630
		НР - 91%; СП - 8%			6832,23	1126,85	1366	225		713	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	376202,00	–	692	–	692	–	747
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
19	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,004183	490233,00	–	2051	–	2051	–	2215
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
20	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	2	1396,00	–	2792	–	2792	–	3015
		СП - 8%			–	–	–	–		223	
		Испытания									
21	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м³ емкости	50	240,02	3,60	12001	180	6407	5002	18363
		НР - 91%; СП - 8%			108,28	1,64	5414	82		1360	
		Подводящий трубопровод									
22	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,6	3596,71	1684,96	12948	6066	57	5206	19606
		НР - 61%; СП - 8%			1895,87	474,71	6825	1709		1452	
23	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,6	4695,00	–	16902	–	16902	–	18254
		СП - 8%			–	–	–	–		1352	
24	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	2020980,91	51528,36	7276	185	5788	1291	9253
		НР - 99%; СП - 8%			362013,60	328,16	1303	1		685	
		Отводящий трубопровод									
25	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,7	3596,71	1684,96	6114	2864	27	2458	9258

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%				1895,87	474,71	3223	807		686	
26	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		1,7	4695,00	--	7982	--	7982	--	8621
		СП - 8%				--	--	--	--		639	
27	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0017	2020980,91	51528,36	3436	88	2733	610	4369
		НР - 99%; СП - 8%				362013,60	328,16	615	1		324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					1657857	90128	1097537	392940	2214858
								470192	28700	--	164063	
	Стоимость монтажных работ		тенге					19062				
	Материалы		тенге					84				
	Всего заработная плата		тенге						12564			
		Накладные расходы	тенге					7664				
		Сметная прибыль	тенге					2138				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					28864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	тенге						12564			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1638795				
	Материалы		тенге					556942				
	Всего заработная плата		тенге						486328			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					540510				
		Накладные расходы	тенге					385276				
		Сметная прибыль	тенге					161925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2185996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									289
		Сметная заработная плата	тенге						486328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					2214860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									296
		Сметная заработная плата	тенге						498892			
Локальная смета 7-1-1												
РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЯ из брусчатки 8031м^2												
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Л.4-ГП										
28	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси-15см, дресвы. Устройство	м^3 материалаосн ования в плотном теле		375	3973,12	1295,80	1489920	485925	931042	211710	1837759
		НР - 108%; СП - 8%				194,54	328,20	72953	123075		136129	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка-15см. Устройство	$м^3$ материала основания вплотном теле		375	5153,83	1246,09	1932686	467284	1392449	206318	2310124
		НР - 108%; СП - 8%				194,54	314,89	72953	118084		171120	
30	С1255-102-0203 255-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$		2539,212	7442,00	--	18896816	--	18896816	--	20408561
		СП - 8%				--	--	--	--		1511745	
		Бортовой камень БР 100.20.8-4500м										
31	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1500	2512,84	41,35	3769260	62025	2138160	1721520	5930040
		НР - 108%; СП - 8%				1046,05	16,62	1569075	24930		439260	
32	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	$м^3$		24	61477,00	--	1475448	--	1475448	--	1593484
		СП - 8%				--	--	--	--		118036	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					27564130	1015234	24833915	2139548	32079968
								1714981	266089	--	2376290	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					27564130				
	Материалы		тенге					4461653				
	Всего заработная плата		тенге						1981070			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					20372264				
		Накладные расходы	тенге					2139547				
		Сметная прибыль	тенге					2376290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					32079967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1320
		Сметная заработная плата	тенге						1981070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					32079967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1320
		Сметная заработная плата	тенге						1981070			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									47680240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					2248708				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1155181			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						313592			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							38152718		
		- Накладные расходы	тенге								2591770	
		- Сметная прибыль	тенге								3531864	

		ИТОГО										**47 680 240**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**47 680 240**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,44%:									**686 595**
		Итого:									**48 366 835**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%									**203 141**
		Итого									**48 569 976**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**971 400**
		Итого сметная стоимость									**49 541 375**
		В том числе в текущих ценах на 2023-100%, к=1,079									**53 455 144**
		Поправочнй коэфициент к=0,95									**50 782 387**
		НДС 12%									**6 093 886**
		ИТОГО:									**56 876 273**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Шымкент» заместитель руководителя

Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Гилажева Ж.Б.

Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В

инженер-эксперт **Абдрайев Б.**

Авторский надзор: ТОО "Qazak-Saulet-1"

Калабаев А.К

ГИП **Бибатыров Ж.**