Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Дополнительное соглашение №112/3 от 29.11.2023г. к договору о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Наименование объекта:"Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)"

СПРАВКА №7
12.12.2023 года
о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)	**820 980 972,56**	**820 980 972,56**	**289 974 661,62**							**34 796 959,39**	**324 771 621,01**
Итого затраты подрядчика	**820 980 972,56**	**820 980 972,56**	**289 974 661,62**							**34 796 959,39**	**324 771 621,01**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Шымкент» заместитель руководителя

Ажибаев Е.

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Гилажева Ж.Б.

Технадзор: директор ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Авторский надзор: директор ТОО "Qazak-Saulet-1"

Калабаев А.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Дополнительное соглашение №112 от 19.05.2023г. к договору о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Наименование объекта:"Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент

Акт №7
выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение-105шт										
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные.Установка	опора		70	10298,22	4658,37	720875	326086	55068	390381	1200157
		НР - 80%; СП - 8%				4853,16	2117,93	339721	148255		88901	
2	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники на кронштейнах (до трех рожков/1-о рожковое). Установка	светильник		70	5479,16	1347,65	383541	94335	--	257501	692325
		НР - 80%; СП - 8%				4131,51	466,72	289206	32670		51283	
3	С1247-103-0308 247-103-0308 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 120, мощность 120 Вт, IP67	шт.		70	45668,00	--	3196760	--	3196760	--	3452501
		СП - 8%				--	--	--	--		255741	
4	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника кгоризонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		70	11173,00	--	782110	--	782110	--	844679
		СП - 8%				--	--	--	--		62569	
5	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		15,68	783,00	--	12277	--	12277	--	13259
		СП - 8%				--	--	--	--		982	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		910	408,96	171,10	372154	155701	52143	159232	573901
		НР - 72%; СП - 8%				180,56	62,47	164310	56848		42515	
7	С1252-206-0119 252-206-0119 РСНБ РК 2022	Сжим ответвительный У731М	шт		210	3230,00	–	678300	–	678300	–	732564
		СП - 8%				–	–	–	–		54264	
8	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м^3 под опоры освещения БМ В12,5	м^3		35	34258,42	2334,00	1199045	81690	881706	231401	1544882
		НР - 91%; СП - 8%				6732,84	532,51	235649	18638		114436	
9	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м		140	327,24	23,14	45814	3240	3398	29180	80993
		НР - 72%; СП - 8%				279,83	9,65	39176	1351		5999	
10	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая гофрированная диаметром 50 мм	м		140	331,00	–	46340	–	46340	–	50047
		СП - 8%				–	–	–	–		3707	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					7437216	661052	5708102	1067695	9185308
								1068062	257762	–	680397	
	Стоимость монтажных работ		тенге					417968				
	Материалы		тенге					55541				
	Всего заработная плата		тенге						261685			
		Накладные расходы	тенге					188412				
		Сметная прибыль	тенге					48514				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге					654894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									153
		Сметная заработная плата	тенге						261685			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					7019248				
	Материалы		тенге					936773				
	Всего заработная плата		тенге						1064139			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					4715787				
		Накладные расходы	тенге					879283				
		Сметная прибыль	тенге					631883				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					8530414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									656
		Сметная заработная плата	тенге						1064139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					9185308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					1325824			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля									
		Земляные работы									
11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	156,6	2269,47	–	355399	–	–	255888	660190
		НР - 72%; СП - 8%			2269,47	–	355399	–		48903	
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с планировкой лишнего грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	156,6	1184,75	–	185532	–	–	133583	344644
		НР - 72%; СП - 8%			1184,75	–	185532	–		25529	
		Прокладка кабеля									
13	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03 Изм. и доп. вып 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3016	305,91	197,57	922625	595872	–	430926	1461825
		НР - 72%; СП - 8%			108,34	90,10	326753	271742		108274	
14	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	142,68	3374,00	–	481402	–	481402	–	519914
		СП - 8%			–	–	–	–		38512	
15	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2037	471,69	198,37	960833	404079	115397	425203	1496910
		НР - 72%; СП - 8%			216,67	73,25	441357	149210		110874	
16	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	979	408,96	171,10	400372	167507	56097	171305	617416
		НР - 72%; СП - 8%			180,56	62,47	176768	61158		45739	
17	С1243-113-1105 243-113-1105 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	км	3,016	1366015,00	–	4119901	–	4119901	–	4449493
		СП - 8%			–	–	–	–		329592	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м		979	327,24	23,14	320368	22654	23760	204053	566371
		НР - 72%; СП - 8%				279,83	9,65	273954	9447		41950	
19	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		979	2542,00	--	2488618	--	2488618	--	2687707
		СП - 8%				--	--	--	--		199089	
		Заземление										
20	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		105	4719,98	211,19	495598	22175	344876	97196	640218
		НР - 72%; СП - 8%				1224,26	61,40	128547	6447		47423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					10730648	1212287	7630051	1718154	13444688
								1888310	498004	--	995885	
	Стоимость монтажных работ		тенге					3099796				
	Материалы		тенге					540129				
	Всего заработная плата		тенге						1845383			
		Накладные расходы	тенге					1328683				
		Сметная прибыль	тенге					354260				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге					4782739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1067
		Сметная заработная плата	тенге						1845383			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					7630852				
	Всего заработная плата		тенге						540931			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					7089921				
		Накладные расходы	тенге					389471				
		Сметная прибыль	тенге					641625				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					8661948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									409
		Сметная заработная плата	тенге						540931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					13444687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1476
		Сметная заработная плата	тенге						2386314			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД В1 (ВОДОПРОВОД)										
21	С1241-102-0176 241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м		3,8152	4127,00	--	15745	--	15745	--	17005
		СП - 8%				--	--	--	--		1260	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м		13,8552	19400,00	--	268791	--	268791	--	290294
		СП - 8%				--	--	--	--		21503	
23	С1241-102-0255 241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м		1,2048	57288,00	--	69021	--	69021	--	74543
		СП - 8%				--	--	--	--		5522	
24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	тфасонных частей		1,2776	1358761,77	652397,67	1735954	833503	31593	1121157	3085680
		НР - 99%; СП - 8%				681635,97	204777,70	870858	261624		228569	
25	С1241-113-0227 241-113-0227 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.		22	23136,00	--	508992	--	508992	--	549711
		СП - 8%				--	--	--	--		40719	
26	С1241-114-0201 241-114-0201 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм	шт.		20	3659,00	--	73180	--	73180	--	79034
		СП - 8%				--	--	--	--		5854	
27	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 159х4,0 мм	шт.		4	3997,00	--	15988	--	15988	--	17267
		СП - 8%				--	--	--	--		1279	
28	С1241-117-0102 241-117-0102 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 65 мм	шт		4	1664,00	--	6656	--	6656	--	7188
		СП - 8%				--	--	--	--		532	
29	С1241-509-0102 241-509-0102 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.		2	294969,00	--	589938	--	589938	--	637133
		СП - 8%				--	--	--	--		47195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					3284265	833503	1579904	1121157	4757855
								870858	261624	--	352433	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3284265				
	Материалы		тенге					31593				
	Всего заработная плата		тенге						1132482			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1548311				
		Накладные расходы	тенге					1121157				
		Сметная прибыль	тенге					352433				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					4757855				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									540
		Сметная заработная плата	тенге						1132482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					4757855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									540
		Сметная заработная плата	тенге						1132482			
		РАЗДЕЛ 4.Установка задвижки										
30	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		18	1624,05	39,98	29233	720	2913	25669	59294
		НР - 99%; СП - 8%				1422,22	18,23	25600	328		4392	
31	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		18	18557,00	--	334026	--	334026	--	360748
		СП - 8%				--	--	--	--		26722	
32	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		4	3938,46	279,84	15754	1119	1693	13318	31398
		НР - 99%; СП - 8%				3235,61	127,62	12942	510		2326	
33	С1242-101-0604 242-101-0604 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.		4	62225,00	--	248900	--	248900	--	268812
		СП - 8%				--	--	--	--		19912	
34	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		36	772,25	46,80	27801	1685	1004	24861	56875
		НР - 99%; СП - 8%				697,55	--	25112	--		4213	
35	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец		8	2257,20	172,58	18058	1381	982	15682	36440
		НР - 99%; СП - 8%				1961,86	18,23	15695	146		2699	
36	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		36	1850,00	--	66600	--	66600	--	71928
		СП - 8%				--	--	--	--		5328	
37	С1241-116-0112 241-116-0112 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.		8	5689,00	--	45512	--	45512	--	49153
		СП - 8%				--	--	--	--		3641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1241-118-0101 241-118-0101 РСНБ РК 2022	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 57х4,0-8,0 мм	шт.	36	13016,00	--	468576	--	468576	--	506062
		СП - 8%			--	--	--	--		37486	
39	С1241-118-0110 241-118-0110 РСНБ РК 2022	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 168х5,0-10,0 мм	шт.	8	30072,00	--	240576	--	240576	--	259822
		СП - 8%			--	--	--	--		19246	
40	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,6144	1801,00	--	6510	--	6510	--	7031
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
41	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	6935,00	--	6963	--	6963	--	7520
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
42	Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,089	16113743,11	26784,99	1434123	2384	1420580	12124	1561946
		НР - 99%; СП - 8%			125380,32	12214,90	11159	1087		115700	
43	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	8284,28	2567,70	33137	10270	2127	23906	61606
		НР - 99%; СП - 8%			5185,02	851,84	20740	3407		4563	
44	С1242-101-0605 242-101-0605 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	18	96291,00	--	1733238	--	1733238	--	1871897
		СП - 8%			--	--	--	--		138659	
45	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005DN 32	шт.	1	2527,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
46	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	64	1749,34	104,00	111958	6656	6250	98061	226821
		НР - 99%; СП - 8%			1547,69	--	99052	--		16801	
47	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1635,00	--	3270	--	3270	--	3532
		СП - 8%			--	--	--	--		262	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	С1241-116-0308 241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.		28	3289,00	--	92092	--	92092	--	99459
		СП - 8%				--	--	--	--		7367	
49	С1241-116-0314 241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.		34	18934,00	--	643756	--	643756	--	695256
		СП - 8%				--	--	--	--		51500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					5562610	24215	5328095	213621	6238329
								210300	5478	--	462097	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					5562610				
	Материалы		тенге					1435547				
	Всего заработная плата		тенге						215778			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					3892546				
		Накладные расходы	тенге					213621				
		Сметная прибыль	тенге					462097				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					6238328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									112
		Сметная заработная плата	тенге						215778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					6238328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									112
		Сметная заработная плата	тенге						215778			
		РАЗДЕЛ 5.Гидранты пожарные и вантуз										
50	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вантузы одинарные. Установка	шт.		1	2986,75	79,96	2987	80	191	2725	6169
		НР - 99%; СП - 8%				2715,90	36,46	2716	36		457	
51	С1242-402-0105 242-402-0105 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN10/16 DN 200	шт.		1	429540,00	--	429540	--	429540	--	463903
		СП - 8%				--	--	--	--		34363	
52	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные. Установка	шт.		2	3527,66	250,27	7055	501	997	5713	13790
		НР - 99%; СП - 8%				2778,63	106,80	5557	214		1021	
53	С1244-404-0104 244-404-0104 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.		2	69105,00	--	138210	--	138210	--	149267
		СП - 8%				--	--	--	--		11057	
54	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.		2	151884,00	--	303768	--	303768	--	328069
		СП - 8%				--	--	--	--		24301	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления хомутов трубопроводов внутри зданий исооружений. Монтаж	т конструкций		0,32306	186832,59	2373,36	60358	767	6458	36809	104940
		НР - 69%; СП - 8%				164467,37	659,02	53133	213		7773	
56	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		323,06	708,00	–	228726	–	228726	–	247024
		СП - 8%				–	–	–	–		18298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					1170644	1348	1107890	45247	1313162
								61406	463	–	97270	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1110286				
	Материалы		тенге					1189				
	Всего заработная плата		тенге						8523			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1100244				
		Накладные расходы	тенге					8438				
		Сметная прибыль	тенге					89497				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					1208221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	тенге						8523			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					60358				
	Материалы		тенге					6459				
	Всего заработная плата		тенге						53346			
		Накладные расходы	тенге					36809				
		Сметная прибыль	тенге					7773				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		тенге					104940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	тенге						53346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					1313161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	тенге						61869			
			РАЗДЕЛ 6.Колодцы									
		Колодцы д1500мм-24шт										
57	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		2	36368,00	–	72736	–	72736	–	78555
		СП - 8%				–	–	–	–		5819	
58	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		22	54902,00	–	1207844	–	1207844	–	1304472
		СП - 8%				–	–	–	–		96628	
		Водопроводные мокрые колодцы Ду=1000м /1 шт/										
59	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	36368,00	–	36368	–	36368	–	39277
		СП - 8%				–	–	–	–		2909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопроводные колодцы прямоугольные бетонные 3250х2000мм /2 шт/									
60	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
61	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902,00	--	54902	--	54902	--	59294
		СП - 8%			--	--	--	--		4392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				1408218	--	1408218	--	1520875
							--	--	--	112657	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1408218				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1408218				
		Сметная прибыль	тенге				112657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1520875				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				1520875				
		РАЗДЕЛ 7 Антисейсмические мероприятия (установка соединительных элементов МС)									
62	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка соединительных установок МС. Установка	т фасонныхчастей	0,77276	1358761,77	652397,67	1049997	504147	19109	678135	1866383
		НР - 99%; СП - 8%			681635,97	204777,70	526741	158244		138251	
63	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,77276	1004968,00	--	776599	--	776599	--	838727
		СП - 8%			--	--	--	--		62128	
64	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	22,41004	1168,96	1,42	26196	31	3218	18370	48131
		НР - 80%; СП - 8%			1023,96	0,69	22947	15		3565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1852792	504178	798926	696505	2753241
							549688	158259	--	203944	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1852792				
	Материалы		тенге				22327				
	Всего заработная плата		тенге					707947			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				776599				
		Накладные расходы	тенге				696505				
		Сметная прибыль	тенге				203944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2753241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	тенге					707947			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				2753241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	тенге					707947			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 8 Трубопроводы (КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБ)											
65	Е11-231401-0103 1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	184	223,29	29,47	41085	5423	9398	28156	74779
		НР - 99%; СП - 8%			142,74	11,83	26264	2177		5538	
66	С1241-204-0504 241-204-0504 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	187,68	8725,00	--	1637508	--	1637508	--	1768509
		СП - 8%			--	--	--	--		131001	
		Канализационные колодцы Ду=1000м /3 шт/									
67	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	36368,00	--	72736	--	72736	--	78555
		СП - 8%			--	--	--	--		5819	
68	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902,00	--	54902	--	54902	--	59294
		СП - 8%			--	--	--	--		4392	
69	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	9,84	457,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
		Колодцы д1500мм-48шт									
70	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	42	36368,00	--	1527456	--	1527456	--	1649652
		СП - 8%			--	--	--	--		122196	
71	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	54902,00	--	329412	--	329412	--	355765
		СП - 8%			--	--	--	--		26353	
72	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	192,7	457,00	--	88064	--	88064	--	95109
		СП - 8%			--	--	--	--		7045	
		Антисейсмические мероприятия (установка соединительных элементов МС)									
73	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка соединительных установок МС. Установка	т фасонныхчастей	1,92162	1358761,77	652397,67	2611024	1253660	47519	1686317	4641128
		НР - 99%; СП - 8%			681635,97	204777,70	1309845	393505		343787	
74	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Соединительные элементы МС	т	1,92162	1004968,00	--	1931167	--	1931167	--	2085660

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		154493	
75	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска	м^2 окрашиваемой поверхности		55,72698	1168,96	1,42	65143	79	8002	45681	119689
		НР - 80%; СП - 8%				1023,96	0,69	57062	38		8866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					8362994	1259162	5710661	1760154	10932997
								1393171	395720	--	809850	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					8362994				
	Материалы		тенге					64918				
	Всего заработная плата		тенге						1788891			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					5645742				
		Накладные расходы	тенге					1760154				
		Сметная прибыль	тенге					809850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					10932998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									868
		Сметная заработная плата	тенге						1788891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					10932998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									868
		Сметная заработная плата	тенге						1788891			
		РАЗДЕЛ 9.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АВТОПОЛИВ)										
76	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТГРУНТА	м^3 грунта		216	63,16	63,16	13643	13643	--	2758	17712
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,74	--	3832		1311	
77	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта		24	2723,36	--	65361	--	--	47060	121414
		НР - 72%; СП - 8%				2723,36	--	65361	--		8994	
78	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта		24	1078,71	--	25889	--	--	18640	48091
		НР - 72%; СП - 8%				1078,71	--	25889	--		3562	
79	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов1	м^3 грунта		216	44,13	44,13	9532	9532	--	1959	12411
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,60	--	2722		920	
80	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание песчаное. Устройство	м^3 основания		26,3	6200,35	1391,67	163069	36601	97752	40336	219677

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				1091,88	557,24	28716	14655		16272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					277494	59776	97752	110753	419305
								119966	21209	--	31059	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					277494				
	Материалы		тенге					97752				
	Всего заработная плата		тенге						141175			
		Накладные расходы	тенге					110753				
		Сметная прибыль	тенге					31059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					419306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									101
		Сметная заработная плата	тенге						141175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					419306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									101
		Сметная заработная плата	тенге						141175			
		РАЗДЕЛ 10 ВОДОПРОВОД В1										
81	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,277	529223,45	244176,43	146595	67637	--	98801	265028
		НР - 99%; СП - 8%				285047,02	75239,41	78958	20841		19632	
82	С1241-201-0602 241-201-0602 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м		3070,4	92,00	--	282477	--	282477	--	305075
		СП - 8%				--	--	--	--		22598	
83	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м		1151,4	237,00	--	272882	--	272882	--	294713
		СП - 8%				--	--	--	--		21831	
84	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м		202	371,00	--	74942	--	74942	--	80937
		СП - 8%				--	--	--	--		5995	
85	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м		164,63	857,00	--	141088	--	141088	--	152375
		СП - 8%				--	--	--	--		11287	
86	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м		1349,36	1189,00	--	1604389	--	1604389	--	1732740
		СП - 8%				--	--	--	--		128351	
87	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м		40,4	1710,00	--	69084	--	69084	--	74611
		СП - 8%				--	--	--	--		5527	
88	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		361,58	2542,00	--	919136	--	919136	--	992667

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		73531	
89	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.		60	478,00	--	28680	--	28680	--	30974
		СП - 8%				--	--	--	--		2294	
90	С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт		15	488,00	--	7320	--	7320	--	7906
		СП - 8%				--	--	--	--		586	
91	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт		4	1326,00	--	5304	--	5304	--	5728
		СП - 8%				--	--	--	--		424	
92	С1241-208-0307 241-208-0307 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт		16	1252,00	--	20032	--	20032	--	21635
		СП - 8%				--	--	--	--		1603	
93	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.		2	2147,00	--	4294	--	4294	--	4638
		СП - 8%				--	--	--	--		344	
94	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.		776	65,00	--	50440	--	50440	--	54475
		СП - 8%				--	--	--	--		4035	
95	С1241-210-0301 241-210-0301 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63х50 мм	шт.		36	830,00	--	29880	--	29880	--	32270
		СП - 8%				--	--	--	--		2390	
96	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.		852	28,00	--	23856	--	23856	--	25764
		СП - 8%				--	--	--	--		1908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					3680399	67637	3533804	98801	4081536
								78958	20841	--	302336	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3680399				
	Всего заработная плата		тенге						99799			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					3533804				
		Накладные расходы	тенге					98801				
		Сметная прибыль	тенге					302336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4081536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	тенге						99799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					4081536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	тенге						99799			
		РАЗДЕЛ 11 Установка задвижки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	С1242-101-0501 242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды ипара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		2	18940,00	--	37880	--	37880	--	40910
		СП - 8%				--	--	--	--		3030	
98	С1242-101-0502 242-101-0502 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды ипара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		4	28854,00	--	115416	--	115416	--	124649
		СП - 8%				--	--	--	--		9233	
99	С1242-101-0503 242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды ипара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		2	25168,00	--	50336	--	50336	--	54363
		СП - 8%				--	--	--	--		4027	
100	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		8	1850,00	--	14800	--	14800	--	15984
		СП - 8%				--	--	--	--		1184	
101	С1241-118-0101 241-118-0101 РСНБ РК 2022	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 57х4,0-8.0 мм	шт.		8	13016,00	--	104128	--	104128	--	112458
		СП - 8%				--	--	--	--		8330	
102	С1241-113-0207 241-113-0207 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-25х3,5 мм	шт.		2	1476,00	--	2952	--	2952	--	3188
		СП - 8%				--	--	--	--		236	
103	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.		6	5500,00	--	33000	--	33000	--	35640
		СП - 8%				--	--	--	--		2640	
104	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.		8	591,00	--	4728	--	4728	--	5106
		СП - 8%				--	--	--	--		378	
105	С1241-601-0204 241-601-0204 РСНБ РК 2022	Форсунки	шт.		776	7085,00	--	5497960	--	5497960	--	5937797
		СП - 8%				--	--	--	--		439837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					5861200	--	5861200	--	6330095
								--	--	--	468895	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге					5861200				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					5861200				
		Сметная прибыль	тенге					468895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6330095				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					6330095				
		РАЗДЕЛ 12 Газопровод низкого давления (подземный) (ГАЗ)										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
106	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТГРУНТА	$м^3$ грунта		683,52	63,16	63,16	43171	43171	–	8729	56049
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,74	–	12126		4149	
107	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом	$м^3$ грунта		47,8464	2723,36	–	130303	–	–	93818	242051
		НР - 72%; СП - 8%				2723.36	–	130303	--		17929	
108	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		13,6704	1184,75	–	16196	–	–	11661	30086
		НР - 72%; СП - 8%				1184,75	–	16196	--		2229	
109	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2 и42 $м^3$ песок	$м^3$ грунта		717,696	51,48	51,48	36947	36947	–	7593	48100
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,69	–	10543		3560	
		ТРУБОПРОВОДЫ										
110	Е11-220501-0201 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода		0,712	49430,04	3198,21	35194	2277	563	33058	73713
		НР - 99%; СП - 8%				45440,82	1458,50	32354	1038		5460	
		Футляры										
111	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,018	529223,45	244176,43	9526	4395	–	6420	17222
		НР - 99%; СП - 8%				285047,02	75239,41	5131	1354		1276	
112	Е11-220501-0402 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,009	571358,71	273182,15	5142	2459	–	3379	9203
		НР - 99%; СП - 8%				298176,56	81069,81	2684	730		682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,016	636700,35	313205,83	10187	5011	--	6518	18041
		НР - 99%; СП - 8%			323494,52	87998,78	5176	1408		1336	
114	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	43	1758,51	10,59	75616	455	8996	65635	152551
		НР - 99%; СП - 8%			1538,71	3,10	66165	133		11300	
		Сигнальная лента									
115	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,722	32266,07	20228,97	23296	14606	--	7908	33701
		НР - 61%; СП - 8%			12037,10	5919,18	8691	4274		2496	
		Монтажные работы									
116	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3807,62	61,28	76152	1226	54767	20138	103993
		НР - 98%; СП - 8%			1007,97	19,49	20159	390		7703	
117	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	0,54	129,14	3,04	70	1	37	22	100
		НР - 69%; СП - 8%			59,90	0,36	32	--		7	
118	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2Р.	$м^2$	0,54	186,31	4,40	101	2	61	26	138
		НР - 69%; СП - 8%			70,05	0,72	38	--		10	
119	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/. Стоимость.	кг	3,5	708,00	--	2478	--	2478	--	2676
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
		Выход газопровода из земли смГСН-1 -23шт									
120	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,0575	1000130,86	301931,24	57508	17361	1509	45525	111276
		НР - 99%; СП - 8%			671973,12	127771,01	38638	7347		8243	
121	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	655194,60	114209,84	15069	2627	758	12556	29835

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				507979,68	43434,72	11684	999		2210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					536956	130538	69169	322986	928735
								337251	40342	–	68788	
	Стоимость монтажных работ		тенге					23296				
	Всего заработная плата		тенге						12965			
		Накладные расходы	тенге					7908				
		Сметная прибыль	тенге					2496				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					33700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	тенге						12965			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					437508				
	Материалы		тенге					11922				
	Всего заработная плата		тенге						344079			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2478				
		Накладные расходы	тенге					294940				
		Сметная прибыль	тенге					58589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					791037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									216
		Сметная заработная плата	тенге						344079			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					76152				
	Материалы		тенге					54767				
	Всего заработная плата		тенге						20549			
		Накладные расходы	тенге					20138				
		Сметная прибыль	тенге					7703				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					103993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	тенге						20549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					928730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239
		Сметная заработная плата	тенге						377593			
		РАЗДЕЛ 13.Газопровод низкого давления (надземный)										
		Крепление газопровода к стене										
122	С1243-906-2214 243-906-2214 РСНБ РК 2022	Фасадное крепление газопровода	шт.		524	677,00	–	354748	–	354748	–	383128
		СП - 8%				--	–	–	--		28380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					354748	–	354748	–	383128
								–	–	–	28380	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					354748				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					354748				
		Сметная прибыль	тенге					28380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					383128				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					383128				
		РАЗДЕЛ 14. Покрытия асфальтобетонные-17431м^2 (БЛАГОУСТРОЙСТВО)										
		Бортовой камень БР 100.30.15-4330м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1235	2512,84	41,35	3103357	51068	1760417	1417385	4882399
		НР - 108%; СП - 8%			1046,05	16,62	1291872	20526		361657	
124	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	$м^3$	58,396021	-61477,00	--	-3590012	--	-3590012	--	-3877213
		СП - 8%			--	--	--	--		-287201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				-486655	51068	-1829595	1417385	1005186
							1291872	20526	--	74456	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-486655				
	Материалы		тенге				1760418				
	Всего заработная плата		тенге					1312398			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-3590012				
		Накладные расходы	тенге				1417385				
		Сметная прибыль	тенге				74456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1005186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								904
		Сметная заработная плата	тенге					1312398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				1005186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								904
		Сметная заработная плата	тенге					1312398			
		РАЗДЕЛ 15. ПОКРЫТИЯ из брусчатки 8031$м^2$									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Л.4-ГП									
125	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	2698,326	2458,41	230,30	6633592	621424	15058	5494358	13098187
		НР - 88%; СП - 8%			2222,53	91,34	5997110	246465		970237	
		Бортовой камень БР 100.20.8-4500м									
126	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1500	2512,84	41,35	3769260	62025	2138160	1721520	5930040
		НР - 108%; СП - 8%			1046,05	16,62	1569075	24930		439260	
127	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	$м^3$	24	61477,00	--	1475448	--	1475448	--	1593484
		СП - 8%			--	--	--	--		118036	
		Бортовой камень БР 100.20.8-4500м									
128	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1060	2512,84	41,35	2663610	43831	1510966	1216541	4190561
		НР - 108%; СП - 8%			1046,05	16,62	1108813	17617		310410	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	$м^3$		16,96	61477,00	–	1042650	–	1042650	–	1126062
		СП - 8%				--	–	--	--		83412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге					15584560	727280	6182282	8432419	25938334
								8674998	289012	–	1921355	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					15584560				
	Материалы		тенге					3664183				
	Всего заработная плата		тенге						8964010			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2518098				
		Накладные расходы	тенге					8432419				
		Сметная прибыль	тенге					1921355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					25938334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5798
		Сметная заработная плата	тенге						8964010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге					25938334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5798
		Сметная заработная плата	тенге						8964010			
			РАЗДЕЛ 16.МАФ									
130	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.		70	41028,00	34,00	2871960	2380	2860200	9109	3111555
		НР - 91%; СП - 8%				134,00	9,00	9380	630		230486	
131	У86-010302-0308 8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамьядворовая	шт.		70	64395,00	193,00	4507650	13510	4308220	172500	5054561
		НР - 91%; СП - 8%				2656,00	52,00	185920	3640		374412	
132	У86-010203-0102 8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200м)	комплект		6	532366,00	4300,00	3194196	25800	3075312	92536	3549671
		НР - 91%; СП - 8%				15514,00	1434,00	93084	8604		262939	
133	У86-010201-0117 8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х1,935 м х 2,600 м)	комплект		6	834539,00	8988,00	5007234	53928	4797606	158072	5578531
		НР - 91%; СП - 8%				25950,00	3001,00	155700	18006		413225	
134	У86-010202-0101 8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект		6	186076,00	352,00	1116456	2112	1073670	37532	1246307
		НР - 91%; СП - 8%				6779,00	95,00	40674	570		92319	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135	Прайс СТПРАЙС лист	Детские игровые комплексы Империя Китайская стена ДИО	комплект		10	7208241,07	–	72082411	–	72082411	–	77849004
		СП - 8%				--	--	--	--		5766593	
136	У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольныеигровые (малые)	комплект		4	252548,00	2111,00	1010192	8444	971520	30074	1123487
		НР - 91%; СП - 8%				7557,00	705,00	30228	2820		83221	
137	У86-010307-0104 8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес надмусорными баками на 3 шт.	шт.		6	406588,00	14117,00	2439528	84702	2177394	187283	2836956
		НР - 91%; СП - 8%				29572,00	4729,00	177432	28374		210145	
138	У86-010602-0406 8601-0602-0406 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов сподразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция		212	103385,00	503,00	21917620	106636	18359836	3166203	27090528
		НР - 91%; СП - 8%				16279,00	133,00	3451148	28196		2006705	
139	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделениемпо типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,0 м х 2,0 м	конструкция		1	172098,00	1324,00	172098	1324	139569	28781	216950
		НР - 91%; СП - 8%				31205,00	423,00	31205	423		16070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					114319345	298836	109845738	3882090	127657550
								4174771	91263	–	9456115	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					114319345				
	Материалы		тенге					37763327				
	Всего заработная плата		тенге						4266034			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					72082411				
		Накладные расходы	тенге					3882090				
		Сметная прибыль	тенге					9456115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					127657550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2923
		Сметная заработная плата	тенге						4266034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					127657550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2923
		Сметная заработная плата	тенге						4266034			
		РАЗДЕЛ 17 Озеленение 18276.06м^2 (БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОБ)										
		Газонное покрытие										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-470101-0102 1147-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	$м^2$		276,06	130,27	–	35962	–	–	31648	73018
		НР - 88%; СП - 8%				130,27	–	35962	--		5408	
141	Е11-470101-0104 1147-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	$м^2$		276,06	49,93	–	13784	–	–	12130	27987
		НР - 88%; СП - 8%				49,93	–	13784	--		2073	
142	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$		276,06	839,91	19,14	231866	5284	80044	130104	390929
		НР - 88%; СП - 8%				530,82	4,74	146538	1309		28959	
143	Е11-470117-0102 1147-0117-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Земля растительная. Заготовка вручную	$м^3$		225,43382	2664,07	–	600571	–	–	528503	1219400
		НР - 88%; СП - 8%				2664,07	–	600571	--		90327	
144	Е11-470112-0107 1147-0112-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$		276,06	831,24	10,31	229472	2846	5060	195597	459074
		НР - 88%; СП - 8%				802,60	2,55	221566	704		34005	
145	С1254-106-0101 254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг		40	3307,00	–	132280	–	132280	–	142862
		СП - 8%				--	–	–	--		10582	
146	Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны обыкновенные. Уход	$м^2$		276,06	654,58	176,72	180703	48786	993	125842	331067
		НР - 88%; СП - 8%				474,26	43,75	130924	12078		24522	
147	Е11-470119-0101 1147-0119-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны. Прополка	$м^2$		276,06	27,58	–	7614	–	–	6700	15460
		НР - 88%; СП - 8%				27,58	–	7614	--		1146	
148	Е11-470119-0107 1147-0119-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Выкашивание моторной косилкой	$м^2$		276,06	12,22	1,99	3373	549	–	2485	6327
		НР - 88%; СП - 8%				10,23	–	2824	--		469	
		Посадка деревьев 980шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
149	Е11-470102-0216 1147-0102-0216 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма		320	3619,64	936,41	1158285	299652	--	855040	2174391
		НР - 88%; СП - 8%				2683,23	353,13	858634	113002		161066	
150	Е11-470103-0108 1147-0103-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,3х1,3х0,6 м. Посадка	шт.		320	11787,72	2768,43	3772070	885897	69527	2737302	7030121
		НР - 88%; СП - 8%				8802,02	918,51	2816646	293923		520749	
151	Е11-470118-0108 1147-0118-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Уход	шт.		320	10968,94	2650,75	3510061	848240	76410	2459981	6447645
		НР - 88%; СП - 8%				8079,41	656,32	2585411	210022		477603	
152	Е11-470102-0401 1147-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма		250	3490,36	--	872590	--	--	767880	1771708
		НР - 88%; СП - 8%				3490,36	--	872590	--		131238	
153	Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.		250	4761,92	1231,15	1190480	307788	38587	836055	2188658
		НР - 88%; СП - 8%				3376,42	423,83	844105	105958		162123	
154	Е11-470118-0105 1147-0118-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Уход	шт.		250	2476,61	279,80	619153	69950	36226	466663	1172681
		НР - 88%; СП - 8%				2051,91	69,28	512977	17320		86865	
155	С1254-101-0504 254-101-0504 РСНБ РК 2022	Можжевельник Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.		160	9255,00	--	1480800	--	1480800	--	1599264
		СП - 8%				--	--	--	--		118464	
156	С1254-101-1204 254-101-1204 РСНБ РК 2022	Туя восточная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.		160	25609,00	--	4097440	--	4097440	--	4425235
		СП - 8%				--	--	--	--		327795	
157	С1254-103-0601 254-103-0601 РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.		100	8858,00	--	885800	--	885800	--	956664
		СП - 8%				--	--	--	--		70864	
158	С1254-103-3801 254-103-3801 РСНБ РК 2022	Тополь Н свыше 2 м до 2,5 м. размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.		150	8953,00	--	1342950	--	1342950	--	1450386
		СП - 8%				--	--	--	--		107436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге					20365254	2468992	8246117	9155930	31882877

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								9650146	754316	--	2361694	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					20365254				
	Материалы		тенге					306847				
	Всего заработная плата		тенге						10404462			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					7939270				
		Накладные расходы	тенге					9155930				
		Сметная прибыль	тенге					2361694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					31882878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6882
		Сметная заработная плата	тенге						10404462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге					31882878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6882
		Сметная заработная плата	тенге						10404462			
					РАЗДЕЛ 18.МАФ							
159	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект		6	273433,00	540,00	1640598	3240	1476930	146765	1930352
		НР - 91%; СП - 8%				26738,00	142,00	160428	852		142989	
160	У86-010104-0107 8601-0104-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"	комплект		6	145471,00	255,00	872826	1530	799908	65400	1013284
		НР - 91%; СП - 8%				11898,00	80,00	71388	480		75058	
161	У86-010106-0201 8601-0106-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам): Беседка	комплект		10	1036008,00	960,00	10360080	9600	10104830	171851	11374486
		НР - 69%; СП - 8%				24565,00	341,00	245650	3410		842555	
162	У86-010209-0101 8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект		8	227116,00	2945,00	1816928	23560	1698008	71131	2039103
		НР - 69%; СП - 8%				11920,00	966,00	95360	7728		151045	
163	У86-010210-0103 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект		4	105387,00	3111,00	421548	12444	370832	29336	486955
		НР - 69%; СП - 8%				9568,00	1061,00	38272	4244		36071	
164	У86-010216-0108 8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"	комплект		5	248767,00	2957,00	1243835	14785	1141945	83511	1433533
		НР - 91%; СП - 8%				17421,00	933,00	87105	4665		106188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	У86-010216-0101 8601-0216-0101 УСН РК 8 02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	5	213244,00	2713,00	1066220	13565	991615	59560	1215842
		НР - 91%; СП - 8%			12208,00	882,00	61040	4410		90062	
166	У86-010216-0110 8601-0216-0110 УСН РК 8 02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	5	227057,00	2458,00	1135285	12290	1061850	59264	1290113
		НР - 91%; СП - 8%			12229,00	796,00	61145	3980		95564	
167	У86-010216-0118 8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	5	332261,00	317,00	1661305	1585	1605110	50096	1848313
		НР - 91%; СП - 8%			10922,00	88,00	54610	440		136912	
168	У86-010216-0104 8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	4	185632,00	2166,00	742528	8664	681872	49846	855764
		НР - 91%; СП - 8%			12998,00	696,00	51992	2784		63390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				20961153	101263	19932900	786760	23487745
							926990	32993	–	1739834	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				20961153				
	Материалы		тенге				19932900				
	Всего заработная плата		тенге					959983			
		Накладные расходы	тенге				786760				
		Сметная прибыль	тенге				1739834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				23487747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
		Сметная заработная плата	тенге					959983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				23487747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
		Сметная заработная плата	тенге					959983			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								272260960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				31296747				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8401135			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2847812			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						181565957		
		- Накладные расходы	тенге							30829657	
		- Сметная прибыль	тенге							20167445	

		ИТОГО									**272 260 960**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**272 260 960**
		Временные здания и сооружения 1,44%:									**3 920 558**
		Итого:									**276 181 517**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%										**1 159 962**
		Итого										**277 341 480**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**5 546 830**
		Итого сметная стоимость										**282 888 309**
		В том числе в текущих ценах на 2023-100%, к=1,079										**305 236 486**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**289 974 662**
		НДС 12%										**34 796 959**
		ИТОГО:										**324 771 621**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Шымкент» заместитель руководителя

Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Гилажева Ж.Б.

Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В

инженер-эксперт Абдрайев Б.

Авторский надзор: ТОО "Qazak-Saulet-1"

Калабаев А.К

ГИП Бибатыров Ж.