Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Дополнительное соглашение №112/5 от 17.06.2024г. к договору о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Наименование объекта:"Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)"

СПРАВКА №10
20.08.2024 года
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)	**1 112 752 694,41**	**1 112 752 694,41**	**130 939 802,68**							**15 712 776,32**	**146 652 579,00**
Удержание аванса 30%	**192 858 579,17**	**192 858 579,17**	**39 281 940,80**							**4 713 832,90**	**43 995 773,70**
Итого затраты подрядчика	**919 894 115,24**	**919 894 115,24**	**91 657 861,88**							**10 998 943,43**	**102 656 805,30**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Шымкент»
заместитель руководителя

_____ **Ажибаев Е.**

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ **Гилажева Ж.Б.**

Технадзор: директор ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ **Пономарева М.В.**

Авторский надзор: директор ТОО "Qazak-Saulet-1"

_____ **Калабаев А.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Дополнительное соглашение №112/5 от 17.06.2024г. к договору о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Наименование объекта:"Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)"

Акт №10
выполненных работ за август месяц 2024 года

Составлен(а) втекущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Покрытия асфальтобетонные-17431м^2										
		Асфальтное покрытие										
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси-20см, дресвы. Устройство	м^3 материалаосн ования в плотном теле		272	3973,12	1295,80	1080689	352457	675317	153560	1332988
		НР - 108%; СП - 8%				194,54	328,20	52915	89270		98739	
2	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия		10208	2331,89	206,91	23803933	2112137	21378410	703944	26468527
		НР - 108%; СП - 8%				30,70	33,15	313386	338395		1960651	
3	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м^2 покрытия		10208	1049,40	0,07	10712275	715	10601109	119332	11698164
		НР - 108%; СП - 8%				10,82	--	110451	--		866557	
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистыхАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия		10208	2551,68	215,38	26047549	2198599	23535564	694961	28881902

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				30,70	32,34	313386	330127		2139393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					61644446	4663908	56190400	1671797	68381581
								790138	757792	--	5065340	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					61644446				
	Материалы		Тенге					56190401				
	Всего заработная плата		Тенге						1547930			
		Накладные расходы	Тенге					1671797				
		Сметная прибыль	Тенге					5065340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					68381583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									812
		Сметная заработная плата	Тенге						1547930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					68381583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									812
		Сметная заработная плата	Тенге						1547930			
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ из брусчатки 8031м^2										
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Л.4-ГП										
5	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м^2		4000	2942,01	230,30	11768040	921200	1956720	8144840	21505920
		НР - 88%; СП - 8%				2222,53	91,34	8890120	365360		1593040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11768040	921200	1956720	8144840	21505920
								8890120	365360	--	1593040	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11768040				
	Материалы		Тенге					1956720				
	Всего заработная плата		Тенге						9255480			
		Накладные расходы	Тенге					8144840				
		Сметная прибыль	Тенге					1593040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21505920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5816
		Сметная заработная плата	Тенге						9255480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					21505920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5816
		Сметная заработная плата	Тенге						9255480			
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение 16936.06м^2										
		Газонное покрытие										
6	Е11-470101-0102 1147-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м^2		7000	130,27	--	911890	--	--	802480	1851500
		НР - 88%; СП - 8%				130,27	--	911890	--		137130	
7	Е11-470101-0104 1147-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м^2		7000	49,93	--	349510	--	--	307580	709660
		НР - 88%; СП - 8%				49,93	--	349510	--		52570	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$		7000	839,91	19,14	5879370	133980	2029650	3299030	9912700
		НР - 88%; СП - 8%				530,82	4,74	3715740	33180		734300	
9	Е11-470117-0102 1147-0117-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Земля растительная. Заготовка вручную	$м^3$		1532,572	2664,07	--	4082879	--	--	3592931	8289881
		НР - 88%; СП - 8%				2664,07	--	4082879	--		614071	
10	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$		7000	350,17	201,75	2451190	1412250	488180	792330	3503010
		НР - 88%; СП - 8%				78,68	49,95	550760	349650		259490	
11	Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны обыкновенные. Уход	$м^2$		7000	654,58	176,72	4582060	1237040	25200	3190950	8394820
		НР - 88%; СП - 8%				474,26	43,75	3319820	306250		621810	
12	Е11-470119-0101 1147-0119-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны. Прополка	$м^2$		7000	27,58	--	193060	--	--	169890	392000
		НР - 88%; СП - 8%				27,58	--	193060	--		29050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					18449959	2783270	2543030	12155191	33053571
								13123659	689080	--	2448421	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18449959				
	Материалы		Тенге					2543030				
	Всего заработная плата		Тенге						13812739			
		Накладные расходы	Тенге					12155191				
		Сметная прибыль	Тенге					2448421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					33053571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10666
		Сметная заработная плата	Тенге						13812739			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					33053571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10666
		Сметная заработная плата	Тенге						13812739			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									122941074
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					22803917				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8368378			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1812232			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							60690151		
		- Накладные расходы	Тенге								21971828	
		- Сметная прибыль	Тенге								9106801	

		ИТОГО										**122 941 074**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**122 941 074**
		Временные здания и сооружения 1,44%:										**1 770 351**

1	2	3	4	5	6	7	8	9*	10	11	12
		Итого:									**124 711 425**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%									**523 788**
		Итого									**125 235 213**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**2 504 704**
		Итого сметная стоимость									**127 739 918**
		В том числе в текущих ценах на 2023-100%, к=1,079									**137 831 371**
		Поправочнй коэфициент к=0,95									**130 939 803**
		НДС 12%									**15 712 776**
		ИТОГО:									**146 652 579**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Шымкент» заместитель руководителя

Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Гилажева Ж.Б.

Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В

инженер-эксперт Хасенов А.Д.

Авторский надзор: ТОО "Qazak-Saulet-1"

Калабаев А.К

ГИП Турсынбаев Б.Б