Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Дополнительное соглашение №112/5 от 17.06.2024г. к договору о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Наименование объекта:"Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)"

СПРАВКА №13
20.11.2024 года
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)	**1 441 570 013,24**	**461 235 270,85**	**142 280 151,63**							**17 073 618,20**	**159 353 769,83**
Удержание аванса 30%	**196 668 936,42**	**196 668 936,42**	**42 684 045,49**							**5 122 085,46**	**47 806 130,95**
Итого затраты подрядчика	**1 244 901 076,83**	**264 566 334,43**	**99 596 106,14**							**11 951 532,74**	**111 547 638,88**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Шымкент»
заместитель руководителя

_____ **Ажибаев Е.**

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ **Гилажева Ж.Б.**

Технадзор: директор ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ **Пономарева М.В.**

Авторский надзор: директор ТОО "Qazak-Saulet-1"

_____ **Калабаев А.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Дополнительное соглашение №112/5 от 17.06.2024г. к договору о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Наименование объекта:"Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)"

Акт №13
выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) втекущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 4-1-1										
		РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение-105шт										
1	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,46673	-118399,00	–	-55260	–	-55260	–	-59681
		СП - 8%				–	–	–	–		-4421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-55260	–	-55260	–	-59681
								–	–	–	-4421	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					-55260				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					-55260				
		Сметная прибыль	тенге					-4421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					-59681				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-59681				
		Локальная смета 6-2-1										
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы (Канализация добавить)										
2	Е11-231401-0103 1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода		124	-223,29	-29,47	-27688	-3654	-6334	-18974	-50395
		НР - 99%; СП - 8%				-142,74	-11,83	-17700	-1467		-3732	
3	С1241-204-0504 241-204-0504 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м		126,48	-8725,00	–	-1103538	–	-1103538	–	-1191821
		СП - 8%				–	–	–	–		-88283	
		Канализационные колодцы Ду=1000м /3 шт/										
4	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		2	-36368,00	–	-72736	–	-72736	–	-78555
		СП - 8%				–	–	–	–		-5819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	-54902,00	–	-54902	–	-54902	–	-59294
		СП - 8%			–	–	–	–		-4392	
6	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	9,84	-457,00	–	-4497	–	-4497	–	-4857
		СП - 8%			–	–	–	–		-360	
		Колодцы д1500мм-48шт									
7	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	42	-36368,00	–	-1527456	–	-1527456	–	-1649652
		СП - 8%			–	–	–	–		-122196	
8	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	-54902,00	–	-329412	–	-329412	–	-355765
		СП - 8%			–	–	–	–		-26353	
9	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	192,7	-457,00	–	-88064	–	-88064	–	-95109
		СП - 8%			–	–	–	–		-7045	
		Антисейсмические мероприятия (установка соединительных элементов МС)									
10	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка соединительных установок МС. Установка	т фасонныхчастей	1,92162	-1358761,77	-652397,67	-2611024	-1253660	-47519	-1686317	-4641128
		НР - 99%; СП - 8%			-681635,97	-204777,70	-1309845	-393505		-343787	
11	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Соединительные элементы МС	т	1,92162	-1004968,00	–	-1931167	–	-1931167	–	-2085660
		СП - 8%			–	–	–	–		-154493	
12	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска	$м^2$ окрашиваемой поверхности	55,72698	-1168,96	-1,42	-65143	-79	-8002	-45681	-119689
		НР - 80%; СП - 8%			-1023,96	-0,69	-57062	-38		-8866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				-7815627	-1257393	-5173627	-1750972	-10331925
							-1384607	-395010	–	-765326	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-7815627				
	Материалы		тенге				-61853				
	Всего заработная плата		тенге					-1779617			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-5111772				
		Накладные расходы	тенге				-1750972				
		Сметная прибыль	тенге				-765326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-10331925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-862
		Сметная заработная плата	тенге					-1779617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				-10331925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-862
		Сметная заработная плата	тенге					-1779617			
Локальная смета 7-1-1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. Покрытия асфальтобетонные-17431м^2											
		Асфальтное покрытие									
13	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси-20см, дресвы. Устройство	м^3 материалаосно вания в плотном теле	3214,2	-3973,12	-1295,80	-12770402	-4164960	-7980152	-1814609	-15751797
		НР - 108%; СП - 8%			-194,54	-328,20	-625290	-1054900		-1166787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				-12770402	-4164960	-7980152	-1814609	-15751797
							-625290	-1054900	–	-1166787	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-12770402				
	Материалы		тенге				-7980151				
	Всего заработная плата		тенге					-1680190			
		Накладные расходы	тенге				-1814609				
		Сметная прибыль	тенге				-1166787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-15751798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-959
		Сметная заработная плата	тенге					-1680190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				-15751798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-959
		Сметная заработная плата	тенге					-1680190			
РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЯ из брусчатки 8031м^2											
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Л.4-ГП									
14	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м^2	1332,674	-2942,01	-230,30	-3920740	-306914	-651918	-2713604	-7165095
		НР - 88%; СП - 8%			-2222,53	-91,34	-2961908	-121726		-530751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				-3920740	-306914	-651918	-2713604	-7165095
							-2961908	-121726	–	-530751	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-3920740				
	Материалы		тенге				-651917				
	Всего заработная плата		тенге					-3083634			
		Накладные расходы	тенге				-2713604				
		Сметная прибыль	тенге				-530751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-7165095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1938
		Сметная заработная плата	тенге					-3083634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				-7165095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1938
		Сметная заработная плата	тенге					-3083634			
РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЯ асфальтобетонные вне участка 180м^2											
		Асфальтное покрытие									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси-20см, дресвы. Устройство	$м^3$ материалаосно вания в плотном теле		29	3973,12	1295,80	115220	37578	72000	16372	142120
		НР - 108%; СП - 8%				194,54	328,20	5642	9518		10527	
16	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		145	2331,89	206,91	338124	30002	303670	9999	375973
		НР - 108%; СП - 8%				30,70	33,15	4452	4807		27850	
17	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия		180	1049,40	0,07	188892	13	186931	2104	206276
		НР - 108%; СП - 8%				10,82	–	1948	–		15280	
18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистыхАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		180	2551,68	215,38	459302	38768	415008	12254	509281
		НР - 108%; СП - 8%				30,70	32,34	5526	5821		37724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					1101538	106361	977609	40729	1233650
								17568	20146	–	91381	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1101538				
	Материалы		тенге					977612				
	Всего заработная плата		тенге						37714			
		Накладные расходы	тенге					40729				
		Сметная прибыль	тенге					91381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1233648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	тенге						37714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					1233648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	тенге						37714			
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЯ спортивные 5450$м^2$										
19	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/асфальтобетонном покрытие	$м^2$ покрытия		232	14399,33	31,07	3340645	7208	3125521	227334	3853418
		НР - 108%; СП - 8%				896,19	11,12	207916	2580		285439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					3340645	7208	3125521	227334	3853418
								207916	2580	–	285439	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3340645				
	Материалы		тенге					3125520				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге						210496			
		Накладные расходы	тенге					227334				
		Сметная прибыль	тенге					285439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3853418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									145
		Сметная заработная плата	тенге						210496			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					3853418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									145
		Сметная заработная плата	тенге						210496			
		РАЗДЕЛ 7. Устройство лотков ж/б-657м										
20	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м3грунта		275,94	235,18	235,18	64896	64895	–	17798	89308
		НР - 72%; СП - 8%				–	89,59	–	24721		6614	
21	Е11-010107-1801 1101-0107-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 1	м^2 спланированной поверхности		394,2	132,06	–	52058	–	–	37481	96701
		НР - 72%; СП - 8%				132,06	–	52058	–		7163	
22	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство	м^3 бетона,гравия или песка в конструкции		39,42	5472,28	394,81	215717	15563	141097	60127	297911
		НР - 91%; СП - 8%				1498,15	177,98	59057	7016		22067	
23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м^2 поверхности		479,61	457,09	26,21	219225	12571	24038	171461	421942
		НР - 93%; СП - 8%				380,76	3,65	182616	1751		31256	
24	Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство с заделкойстыков цементным раствором	м^3 сборных конструкций		36,135	15060,00	5229,05	544193	188952	11935	379456	997541
		НР - 91%; СП - 8%				9500,65	2038,99	343306	73679		73892	
25	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м^3		36,135	68998,00	–	2493243	–	2493243	–	2692702
		СП - 8%				–	–	–	–		199459	
26	Е11-370401-0212 1137-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты перекрытий -480шт из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство	м^3 сборных конструкций		38,4	9438,37	3617,04	362433	138894	26399	228991	638738
		НР - 91%; СП - 8%				5133,86	1419,23	197140	54498		47314	
27	С1222-203-0201 222-203-0201 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм	м^3		38,4	109257,00	–	4195469	–	4195469	–	4531107
		СП - 8%				–	–	–	–		335638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					8147234	420875	6892181	895314	9765950
								834177	161665	–	723403	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге					8147234				
	Материалы		тенге					203469				
	Всего заработная плата		тенге						995842			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					6688712				
		Накладные расходы	тенге					895314				
		Сметная прибыль	тенге					723403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					9765951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									577
		Сметная заработная плата	тенге						995842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					9765951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									577
		Сметная заработная плата	тенге						995842			
			Локальная смета 7-1-1									
			РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЯ из брусчатки 8031м^2 (Добавить)									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Л.4-ГП										
28	С1255-102-0203 255-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м^2		8031	10090,67	–	81038171	–	81038171	–	87521196
		СП - 8%				–	–	–	–		6483025	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					81038171	–	81038171	–	87521196
								–	–	–	6483025	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					81038171				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					81038171				
		Сметная прибыль	тенге					6483025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					87521196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					87521196				
			РАЗДЕЛ 9. Озеленение 16936,06м^2									
		Газонное покрытие										
29	Е11-470101-0102 1147-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м^2		6660	130,27	–	867598	–	–	763502	1761570
		НР - 88%; СП - 8%				130,27	–	867598	–		130469	
30	Е11-470101-0104 1147-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м^2		6660	49,93	–	332534	–	–	292640	675191
		НР - 88%; СП - 8%				49,93	–	332534	–		50017	
31	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м^2		6660	839,91	19,14	5593801	127472	1931068	3138791	9431226
		НР - 88%; СП - 8%				530,82	4,74	3535261	31568		698634	
32	Е11-470117-0102 1147-0117-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Земля растительная. Заготовка вручную	м^3		302,94778	2664,07	–	807074	–	–	710225	1638684
		НР - 88%; СП - 8%				2664,07	–	807074	–		121385	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м^2		7431,6184	350,17	201,75	2602330	1499329	518281	841185	3719005
		НР - 88%; СП - 8%				78,68	49,95	584720	371209		275490	
34	Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны обыкновенные. Уход	м^2		7660	654,58	176,72	5014083	1353675	27576	3491811	9186332
		НР - 88%; СП - 8%				474,26	43,75	3632832	335125		680438	
35	Е11-470119-0101 1147-0119-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны. Прополка	м^2		7660	27,58	–	211263	–	–	185908	428960
		НР - 88%; СП - 8%				27,58	–	211263	–		31789	
36	Е11-470119-0107 1147-0119-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Выкашивание моторной косилкой	м^2		16660	12,22	1,99	203585	33153	–	149940	381847
		НР - 88%; СП - 8%				10,23	–	170432	–		28322	
		Посадка деревьев 1000шт										
37	Е11-470102-0401 1147-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма		550	3490,36	–	1919698	–	–	1689336	3897757
		НР - 88%; СП - 8%				3490,36	–	1919698	–		288723	
38	Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.		550	4761,92	1231,15	2619056	677133	84892	1839321	4815047
		НР - 88%; СП - 8%				3376,42	423,83	1857031	233107		356670	
39	Е11-470118-0105 1147-0118-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Уход	шт.		550	2476,61	279,80	1362136	153890	79695	1026658	2579897
		НР - 88%; СП - 8%				2051,91	69,28	1128551	38104		191103	
40	С1254-101-1204 254-101-1204 РСНБ РК 2022	Туя восточная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.		105	-25609,00	–	-2688945	–	-2688945	–	-2904061
		СП - 8%				–	–	–	–		-215116	
41	С1254-103-0601 254-103-0601 РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.		300	8858,00	–	2657400	–	2657400	–	2869992
		СП - 8%				–	–	–	–		212592	
42	С1254-103-3801 254-103-3801 РСНБ РК 2022	Тополь Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.		250	8953,00	–	2238250	–	2238250	–	2417310
		СП - 8%				–	–	–	–		179060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					23739863	3844652	4848217	14129317	40898757
								15046994	1009113	–	3029576	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					23739863				
	Материалы		тенге					2641512				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге						16056107			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2206705				
		Накладные расходы	тенге					14129317				
		Сметная прибыль	тенге					3029576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					40898756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11739
		Сметная заработная плата	тенге						16056107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					40898756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11739
		Сметная заработная плата	тенге						16056107			
		РАЗДЕЛ 10.МАФ										
43	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция		78	75390,00	2567,00	5880420	200226	5225532	484935	6874584
		НР - 91%, СП - 8%				5829,00	1003,00	454662	78234		509228	
44	У86-010602-0404 8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция		78	173728,00	661,00	13550784	51558	11361714	1958125	16749622
		НР - 91%, СП - 8%				27404,00	183,00	2137512	14274		1240712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					19431204	251784	16587246	2443060	23624206
								2592174	92508	--	1749940	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					19431204				
	Материалы		тенге					16587246				
	Всего заработная плата		тенге						2684682			
		Накладные расходы	тенге					2443060				
		Сметная прибыль	тенге					1749940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					23624204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1728
		Сметная заработная плата	тенге						2684682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					23624204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1728
		Сметная заработная плата	тенге						2684682			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									133588674
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					13727024				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						-1098387			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						-285624			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							99607994		
		- Накладные расходы	тенге								11456569	
		- Сметная прибыль	тенге								9895479	

		ИТОГО										**133 588 674**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**133 588 674**
		Временные здания и сооружения 1,44%:										**1 923 677**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:									**135 512 351**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%									**569 152**
		Итого									**136 081 503**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**2 721 630**
		Итого сметная стоимость									**138 803 133**
		В том числе в текущих ценах на 2023-100%, к=1,079									**149 768 580**
		Поправочнй коэфициент к=0,95									**142 280 151**
		НДС 12%									**17 073 618**
		ИТОГО:									**159 353 769**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Шымкент» заместитель руководителя

_____ **Е. Ажибаев**

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ **Гилажева Ж.Б.**

Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ **Пономарева М.В**

инженер-эксперт _____ **Хасенов А.Д.**

Авторский надзор: ТОО "Qazak-Saulet-1"

_____ **Калабаев А.К**

ГИП _____ **Турсынбаев Б.Б**