Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО"МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"город Алматы, Турксибский район, улица Бекмаханова, дом 2/21, БИН/ИИН/ИНН/УНП 980440001906, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ7796502F0018297317, АО "ForteBank"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 19+200 - 19+700, Карасайский район, Алматинская область

Справка №2 от 20.12.2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование программы/ подпрограммы/	код
090140000306	980440001906	KZ3000000	KZ2030000	№ 090140000306/240994/00	15.08.2024г	БРК	16
				ДС№090140000306/240994/02	25.09.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	91 537 189,27	91 537 189,27	26 559 442,45				3 187 133,09	29 746 575,54
Выплата аванса								
Удержание аванса								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	4 576 859,46	4 576 859,46	1 327 972,12				159 356,65	1 487 328,77
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**86 960 329,81**	**86 960 329,81**	**25 231 470,33**				**3 027 776,44**	**28 259 246,77**

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Мурзаханов Г.А.**

М.П.

Технический надзор:
Главный эксперт
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
_____ **Арипжанов Б.М.**
ИИН: 760816301606
Аттестат ТН: KZ90VJE00024476
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
_____ **Крамарь Г.А.**
М.П.

Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик:ТОО"МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21" город Алматы, Турксибский район, улица Бекмаханова, дом 2/21, БИН/ИИН/ИНН/УНП 980440001906, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ7796502F0018297317, АО "ForteBank"

Наименование объекта: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 19+200 - 19+700, Карасайский район, Алматинская область

АКТ
выполненных работ №2
от "20" декабря 2024г.

№ п\п	Наименование работ	ед. измерения	План на 2024г			Выполнено с начала 2024г			Выполнено	
			кол-во	Расценка за единицу измерения, без НДС, тенге	Общая сумма в текущих ценах (без НДС), тенге	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Дорожная одежда									
1	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	5 543	680,08	3 769 683,44	5 543,00	3 769 683,44	100%	-	-
	Выемка на уширении									
2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ с вывозом на 10 км	$м^3$ грунта	1 017,5	1 212,88	1 234 105,40	1 017,50	1 234 105,40	100%	163,10	197 820,73
	Устройство основания на уширении									
3	Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси толщиной 30см. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	555	6 038,84	3 351 556,20	555,00	3 351 556,20	100%	126,00	760 893,84
4	Основание гравийно-щебеночно-песчаной смеси толщиной 15 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	1 850	1 226,89	2 269 746,50	1 850,00	2 269 746,50	100%	426,00	522 655,14
	Устройство покрытия									
5	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 10 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ с подгрунтовкой дорожной битумной эмульсией	$м^2$	2 380	5 590,35	13 305 033,00	2 380,00	13 305 033,00	100%	330,00	1 844 815,50
6	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона с подгрунтовкой дорожной битумной эмульсией	т смеси	355,05	27 193,94	9 655 208,40	355,05	9 655 208,40	100%	198,65	5 402 076,18
7	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	7 706,24	3 536,98	27 256 816,76	7 706,24	27 256 816,76	100%	4 266,24	15 089 605,56
	Итого по разделу Дорожная одежда				**60 842 149,69**		**60 842 149,69**			**23 817 866,94**
	Укрепление обочин									
8	Укрепление обочин ПГС, толщина 10 см	$м^2$	240	866,88	208 051,20	240,00	208 051,20	100%	240,00	208 051,20
	Итого по разделу Укрепление обочин				**208 051,20**		**208 051,20**			**208 051,20**
	Обстановка дороги									
9	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную с погрузкой и вывозом на 10 км	м	430	3 932,36	1 690 914,80	430,00	1 690 914,80	100%	-	-

10	Камни бортовые природные из гранита марки 1ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	752	21 881,64	16 454 993,28	752,00	16 454 993,28	100%	-	-
	Итого по разделу				**18 145 908,08**		**18 145 908,08**			-
	Фрезирование									
11	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм	м2	648	1 055,86	684 197,28	648,00	684 197,28	100%	648,00	684 197,28
	Итого по разделу				**684 197,28**		**684 197,28**			**684 197,28**
	Примыкание, съезды									
12	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2	101,76	3 536,98	**359 923,08**	101,76	359 923,08	100%	101,76	359 923,08
	Итого по разделу				**359 923,08**		**359 923,08**			**359 923,08**
	Укрепление обочин									
13	Укрепление обочин ПГС, толщина 30 см	м2	280	2 599,81	727 946,80	280,00	727 946,80	100%	280,00	727 946,80
	Итого по разделу				**727 946,80**		**727 946,80**			**727 946,80**
	Остановочная площадка									
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25см	м3	10	6 038,41	60 384,10	10,00	60 384,10	100%	10,00	60 384,10
15	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см /общая толщина 5см/, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 с подгрунтовкой дорожной битумной эмульсией	м2	40	3 161,39	126 455,60	40,00	126 455,60	100%	40,00	126 455,60
	Итого по разделу				**186 839,70**		**186 839,70**			**186 839,70**
	Разделительная часть									
16	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 с вывозом на 10 км	м3	446,4	1 212,87	541 423,14	446,40	541 423,14	100%	446,40	541 423,14
17	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	297,6	111,54	33 194,30	297,60	33 194,30	100%	297,60	33 194,30
	Итого по разделу				**574 617,44**		**574 617,44**			**574 617,44**
	Итого сметная стоимость				**81 729 633,28**		**81 729 633,28**			**26 559 442,45**
	Стоимость НДС 12%				9 807 555,99		9 807 555,99			3 187 133,09
	Всего стоимость работ по Договору (в том числе НДС 12%)				**91 537 189,27**		**91 537 189,27**			**29 746 575,54**

Заказчик:
Алматинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Директор _____ **Мурзаханов Г.А.**

М.П.

Представитель филиала:
Главный специалист АОФ НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Аймбетов С.А.**

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Эксперт _____ **Арипжанов Б.М.**

ИИН: 760816301606
Аттестат ТН: KZ09VJE00024476
М.П.

Подрядчик:
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Генеральный директор _____ **Крамарь Г.А.**

М.П.