Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Договор: Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №37 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12 от 05.10.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №37 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	82 327,46	73 506,66							8 820,80	82 327,46
Всего по стройке	82 327,46	73 506,66							8 820,80	82 327,46

Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Субподрядчик
ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Директор _____ **Тажибайұлы А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №37 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект" Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**60873**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			34411
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16899*
		машины и механизмы	тенге			20894
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6614*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5569
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**58390**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			33412
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16350*
		машины и механизмы	тенге			19754
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6327*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5225
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,25**	**2 144**	**536**

2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,25	1 050	263
		Железобетонные элементы				
3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	2	25 203	50406
		Формула объема = 4:2				
		Металлопрокат				
4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**2483**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			999
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*549*
		машины и механизмы	тенге			1140
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*287*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			344
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,00065	3 432 778	2231
		Формула объема = (0,6+0,05).0,001				
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 0,6.1,02	м	0,612	246	151

7	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (0,05).1,02	м	0,051	1 986	101
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				60873
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			34411
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16899*
		машины и механизмы	тенге			20894
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6614*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5569
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		
		Всего прямые затраты				**60 873,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**4 200,24**
		Итого				**65 073,24**
		Сметная прибыль - 5%				**3 253,66**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**1 301,46**
		Итого				**69 628,36**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**73 506,66**
		НДС- 12%				**8 820,80**
		Стоимость строительства				**82 327,46**

Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____**Елемесов Н. Ж.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "ПромСпецСтройПроект"

_____**Тажибайұлы А.**