Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Договор: Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№12 от 05.10.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	38 454,11	34 334,02							4 120,08	38 454,11
Всего по стройке	38 454,11	34 334,02							4 120,08	38 454,11

Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Субподрядчик
ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Директор _____ **Тажибайұлы А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект" Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28433**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			17184
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8492*
		машины и механизмы	тенге			6186
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1694*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5062
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**10978**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4869
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2434*
		машины и механизмы	тенге			1530
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*379*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4578
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
1	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0006492**	**3 432 778**	**2229**
		Формула объема = (0,64917).0,001				

2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (0,64917).1,02	м	0,6621534	1 986	1315
		Металлопрокат				
3	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	0,2	1 243	249
4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**17455**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12315
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6058*
		машины и механизмы	тенге			4656
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1315*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			484
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,00063	3 432 778	2163
		Формула объема = (0,63).0,001				
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 0,63.1,02	м	0,6426	246	158
		Узел электроэнергии				

7	**6124-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28433**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			17184
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8492*
		машины и механизмы	тенге			6186
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1694*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5062
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Всего прямые затраты				**28 433,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 961,88**
		Итого				**30 394,88**
		Сметная прибыль - 5%				**1 519,74**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**607,90**
		Итого				**32 522,52**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**34 334,02**
		НДС- 12%				**4 120,08**
		Стоимость строительства				**38 454,11**

Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____Елемесов Н. Ж.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ПромСпецСтройПроект"

_____Тажибайұлы А.