Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

**Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

**Наименование строительства и его адрес: Строительство газификации Вечного огня (для отопления) в г. Хромтау Хромтауского района Актюбинской области**

# СПРАВКА №1
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за август 2024 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **55, доп. Согл.** | **08.11.2023** | | | | |

| Наименование пусковых клмплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего выполнено** | **5 023 811,13** | **3 296 384,65** | | | **1 189 161,00** | | | | **538 265,48** | **5 023 811,13** |
| **Акт приемки выполненных работ №1** | | 3 296 384,65 | | | 1 189 161 | | | | 538 265,48 | 5 023 811,13 |

**Заказчик:**

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

**Руководитель** _____ **Аманшиев А. Ж.**

**Технадзор**

ТОО «ALEM 11»

**Эксперт** _____ **Тулаев Э.С.**

**Подрядчик:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

**Директор** _____ **Сакенова Г.Т.**

**Авторский надзор**

ТОО «Актам-инжиниринг»

**Специалист** _____ **Ешимкулов Н.Т.**

**Заказчик:** Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

**Наименование стройки:** Строительство газификации Вечного огня (для отопления) в г. Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Форма 2В

**Наименование объекта:** Строительство газификации Вечного огня

**Заказ** 189

**Договор** №55 от 08.11.2023, доп. Соглашение №4 от 04.06.2024

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

**за август месяц 2024 года**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Локальная смета № 2-01-01-01** | | | | | | |
| на Земляные работы | | | | | | |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **135 966** |
| | | **Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **135 966** |
| | | Подраздел 1.1. Рабочий котлован 6*3 м H=2,0 м, ИТОГО | тенге | | | 91 589 |
| 1 | 6101-0101-0102 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 | м3 | 32,4 | 483 | 15 649 |
| 2 | 6101-0202-0202 т.ч.п. 3,29;К1гр=1,2; | Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | м3 | 3,6 | 7922 | 28 519 |
| **3** | **6101-0106-0105** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **м3** | **27** | **58** | **1 566** |
| **4** | **6101-0206-0102** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м3** | **9** | **3445** | **31 005** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6101-0107-0501 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м3 | 27 | 550 | 14 850 |
| | | Подраздел 1.2. Приемный котлован 3*3 м Н=2 м, ИТОГО | тенге | | | 44 376 |
| 6 | 6101-0101-0102 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 | м3 | 16,2 | 483 | 7 825 |
| 7 | 6101-0201-0202 т.ч.п. 3.29:К1тр=1,2; | Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | м3 | 1,8 | 7922 | 14 260 |
| 8 | 6101-0106-0105 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 | м3 | 14 | 58 | 812 |
| 9 | 6101-0206-0102 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м3 | 4 | 3445 | 13 780 |
| 10 | 6101-0107-0501 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м3 | 14 | 550 | 7 700 |
| Локальная смета № 2-01-01-02 | | | | | | |
| на Прокладка трубопровода газификации методом ГНБ | | | | | | |
| | | ВСЕГО по смете: | Тенге | | | 1 162 461 |
| | | Раздел 1. Трубопроводы, ИТОГО: | тенге | | | 1 162 461 |
| | | Подраздел 1.1. Метод ГНБ, ИТОГО | тенге | | | 1 162 461 |
| 1 | 6121-0802-0401 | Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс | установка | 1 | 29946 | 29 946 |
| 2 | 6121-0802-0501 | Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп | м | 70 | 13589 | 951 230 |
| 3 | 241-202-0212 Коб=1,02 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм | 1 м | 71,4 | 2539 | 181 285 |
| Локальная смета № 2-01-01-03 | | | | | | |
| на Газопровод надземный стальной высокого давления | | | | | | |
| | | ВСЕГО по смете: | Тенге | | | 2 125 825 |
| | | Раздел 1. Газопровод высокого давления, ИТОГО: | тенге | | | 2 125 825 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Подраздел 1.1. Трубопровод, ИТОГО | тенге | | | 2 125 825 |
| 1 | 6123-0203-0103 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 80 мм | шт. | 2 | 24287 | 48 574 |
| 2 | 241-102-0160 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм | 1 м | 0,48 | 2687 | 1 290 |
| 3 | 6114-0202-0102 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм | шт. | 2 | 7667 | 15 334 |
| 4 | 242-202-0306 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, DN 50 | 1 шт. | 2 | 8759 | 17 518 |
| 5 | 6114-0102-0306 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм. | м | 108 | 2026 | 218 808 |
| 6 | 241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | 1 м | 108 | 1983 | 214 164 |
| 7 | 241-112-0125 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм | 1 шт. | 21 | 629 | 13 209 |
| 8 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 1 кг | 22,4 | 708 | 15 859 |
| 9 | 6117-0101-0301 | Установка газогорелочных устройств с горелками, производительность до 5 м3/ч | шт. | 1 | 33258 | 33 258 |
| 10 | 580-000-0001 (пл) | Газовая горелка "Вечный Огонь" ВО-20 мощность 20 кВт с комплектом автоматической подачи газа | 1 к-т | 1 | 1000000 | 1 000 000 |
| 11 | 6117-0301-0101 | Установка приборов для редуцирования давления газа | шт. | 1 | 59786 | 59 786 |
| 12 | 580-000-0002 (пл) | Шкафной узел учета расхода газа под счетчик газа СГК G4 с обогревом | 1 шт | 1 | 189160,71 | 189 161 |
| 13 | 241-114-0105 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм | 1 шт. | 2 | 638 | 1 276 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6111-0503-0107 | Очистка поверхности металлической щетками | м2 | 28,1 | 1447 | 40 661 |
| 15 | 6111-0503-0109 | Обеспыливание поверхности металлической | м2 | 28,1 | 314 | 8 823 |
| 16 | 6111-0501-0205 | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 28,1 | 248 | 6 969 |
| 17 | 6111-0501-0505 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м2 | 28,1 | 194 | 5 451 |
| 18 | 1339-0201-0403 | Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль | стык | 2 | 1958 | 3 916 |
| 19 | 6117-0401-0201 | Испытание газопровода пневматическое | м | 108 | 2146 | 231 768 |
| Локальная смета № 2-01-01-04 | | | | | | |
| на Газопровод подземный из полиэтиленовых труб низкого давления | | | | | | |
| | | ВСЕГО по смете: | Тенге | | | 790 862 |
| | | Раздел 1. Газопровод подземный низкого довления, ИТОГО: | тенге | | | 790 862 |
| | | Подраздел 1.1. Трубопровод, ИТОГО | тенге | | | 735 852 |
| 1 | 6121-0801-0301 | Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 63 мм | м | 80 | 5005 | 400 400 |
| 2 | 290-000-0001 (пл) | Труба полиэтиленовая ПЭ100 Ф63*3,8 мм SDR 17 | 1 м | 80 | 1761,8 | 140 944 |
| 3 | 1122-0801-0205 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 3 | 3996 | 11 988 |
| 4 | 241-210-0611 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм | 1 шт. | 2 | 4337 | 8 674 |
| 5 | 241-211-0506 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | 1 шт. | 1 | 2166 | 2 166 |
| 6 | 6117-0401-0201 | Испытание газопровода пневматическое | м | 80 | 2146 | 171 680 |
| | | Подраздел 1.2. Контрольная трубка, ИТОГО | тенге | | | 55 010 |
| 7 | 6123-0207-0201 | Устройство контрольной трубки | шт. | 1 | 20620 | 20 620 |
| 8 | 261-302-0261 | Трубка контрольная | 1 комплект | 1 | 1069 | 1 069 |
| 9 | 1122-0801-0204 | Фасонные части полимерные диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 3 | 3879 | 11 637 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1122-0801-0205 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 3996 | 3 996 |
| 11 | 241-215-0213 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63x1 1/2" | 1 шт. | 1 | 792 | 792 |
| 12 | 241-211-0503 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | 1 шт. | 1 | 1299 | 1 299 |
| 13 | 241-210-0603 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм | 1 шт. | 1 | 2060 | 2 060 |
| 14 | 6114-0202-0101 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм | шт. | 1 | 7588 | 7 588 |
| 15 | 242-202-0303 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, DN 25 | 1 шт. | 1 | 5949 | 5 949 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **4215114** |
| | | **В том числе оборудование** | | | | **1189161** |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7% | | | | 211816,71 |
| | | **Итого** | | | | 4426930,71 |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | 161888,49 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-3,0% | | | | 132807,92 |
| | | **Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1:** | | | | 4721627,22 |
| | | **Тендерная скидка 5%** | | | | 4 485 545,65 |
| | | Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12% | | | | 538 265,48 |
| | | **Всего по сводному сметному расчету** | | | | **5 023 811,13** |

**Заказчик:**

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

**Руководитель** _____ **Аманшиев А. Ж.**

**Технадзор:**
ТОО «АСЕМ 11»

**Эксперт** _____ **Тулаев Э.С.**

**Подрядчик:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

**Директор** _____ **Сактнова Г.Т.**

**Авторский надзор:**
ТОО «Актам-инжиниринг»

**Специалист** _____ **Ешимкулов Н.Т.**