Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 05 " июля 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BN-Project», Актюбинская область, г.Актобе, мкр. Алтын Орда, д. №339 к.37
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Сакенова Гулим Талгатовна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
«Газоснабжение здания метеостанции по адресу: Актюбинская область, Алгинский район с/о Акайский, с. Акай, Тама Есет Кокиулы уч.111/А»
По адресу: Актюбинская область, Алгинский район с/о Акайский, с. Акай, Тама Есет Кокиулы уч.111/А
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Филиал РГП на праве хозяйственного ведение "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РК по Актюбинской области город Актобе, район Астана, Авиагородок 14В, 228358. Директор филиала Саймова Айгул Амангельдыновна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО "АрхСтрой-KZ" Лицензия № 16016467 от 27.10.2016г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Бегембетов Е.С.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2.1)субподрядными организациями **ТОО "Вершина Строй Проект" Лицензия № 21031565 от 11. 11. 2021**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора: **Дюсов Р.А.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СпецСтрой Согласование» №20016749 от 06.11.2020г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **РГП на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК, № 488-ө от 31.12.2023 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трубопровода	м	17		17	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1.Газоснабжение внутреннее

Проектом предусмотрено газоснабжение Кубовой от наружного ввода через стену в футляре стальном 108х4,0 L=0,5м газопровод низкого давления Р=179,87 мм.Вод.Ст. проложенного открыто на высоте 2,20м Ø57, на Вводе предусмотрено отключающее устройства кран шаровый КШ-50. Газопровод низкого давления запроектирован открыто по стенам, из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали В-Вст2сп2 ГОСТ 1050-88 диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм., диаметром 32 мм с толщиной стенки 3,2 мм., диаметром 25 мм с толщиной стенки 3,2 мм., диаметром 15 мм с толщиной стенки 2,8 мм.

2. Наружное газоснабжение

Проектом предусмотрено газоснабжение здания метеостанции по адресу: Актюбинская область, Каргалинский район Кос-Истекский с/о, с. Кос-Истек, Бейбетшилик ул. 21 Д, от надземного газопровода низкого давления выход из земли Р=180мм.Вод.Ст. Ø57, на врезке предусмотрено существующее отключающее устройства кран шаровый КШ-50 на выходе из земли.

3. Водопровод и канализация

Холодное водоснабжение В1 Водоснабжение предусмотрено от наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода. Предусмотрен ввод водопровода □25 мм по ГОСТ Р 52134-2010. На вводе установлен водомерный узел со счетчиком □20мм. Внутренние водопроводные сети выполняются из полипропиленовой трубы PN10 □20х1,9мм ГОСТ Р 52134-2010.

Горячее водоснабжение Т 3

Горячее водоснабжение предусматривается от водонагревателя. Сеть горячего водоснабжения из полипропиленовых труб □25х4,2мм ГОСТ Р 52134-2010.

4. Канализация К1

Внутренние канализационные сети выполняются трубами ПВХ Д50 мм. Для прочистки канализационных сетей устанавливаются ревизии и прочистки. Сеть канализации вентилируется через стояки, которые выведены на высоту 0.5м от уровня кровли.

5. Отопления

Расход тепла на отопление Q=5880 Вт или Q=5069 ккал/час.В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы отопления секционные высотой Н=500 мм по ГОСТ 31311-2005Трубопроводы систем отопления зданий выполнены из полипропиленовой трубы □32х5.4мм.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 20 июня 2024 года;
месяц, год

окончание работ: 05 июля 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 0,5

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 0,5 ;

фактически, месяц: 0,5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО«QAZAQGAZ AIMAQ» директор Бітірбай Ж.К. _____ 09.07.2025

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Не требуется по проекту. Директор ТОО «СпецСтрой Согласование» Биманов А.А. 05.07.2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Газоснабжение здания метеостанции по адресу: Актюбинская область, Алгинский район с/о Акайский, с. Акай, Тама Есет Кокиулы уч.111/А»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «BN-Project» _____ **Сакенова Г.Т. 05.07.2024г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)