Генеральный подрядчик : **ТОО "DSM Provide"**

Субподрядчик : **ТОО "OIMAQ QURYLYS"**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №62 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №25-О от 23.09.2024

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№25-О	23.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №62 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области	32 440,67	28 964,88							3 475,79	**32 440,67**
Итого:	**32 440,67**	28 964,88							**3 475,79**	**32 440,67**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "DSM Provide"
_____ Шынасыл С.Ә.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Eco Project Kazakhstan"
_____ Курманбек Р.А

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "OIMAQ QURYLYS"
_____ Еркебай С.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "DSM Provide"**

Субподрядчик : **ТОО "OIMAQ QURYLYS"**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №62 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №25-О от 23.09.2024

Акт выполненных работ

за октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э740973: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную	м линии	8,75	164,323	0,746	1 437,75	6,5	358,75		1 437,75
						122,562	0,226	1 072,5	2,0			
2	8	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	4 396,0	698,0	4 396,0	698,0	103,0		4 396,0
						3 595,0	210,0	3 595,0	210,0			
3	9	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	м линии	10	164,323	0,746	1 643,25	7,5	410,25		1 643,25
						122,562	0,226	1 225,5	2,25			
4	20	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	2	1 002,0	95,0	2 004,0	190,0	40,0		2 004,0
						887,0	30,0	1 774,0	60,0			
			ИТОГО по смете Э740973: Электрические сети [4-1]					9 481,0	902,0	912,0	0,0	9 481,0
								7 667,0	274,25	0,0	0,0	
			Смета Э740983: Водопроводные сети [6-1]									
5	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	22,2615	219,0	204,0	4 875,25	4 541,25			4 875,25
						15,0	52,0	334,0	1 157,5			
6	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,6885	4 512,0	0,0	3 106,5	0,0			3 106,5
						4 512,0	0,0	3 106,5	0,0			
7	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	22,944348	39,0	39,0	894,75	895,0			894,75
						0,0	10,0	0,0	229,5			
8	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	м трубопровода	8	847,778	287,136	6 782,25	2 297,25			6 782,25
						560,642	72,05	4 485,25	576,5			
9	7	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	м трубопровода	5	801,675	266,995	4 008,5	1 335,0			4 008,5
						534,68	70,577	2 673,5	353,0			
10	11	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	м трубопровода	18	156,163	0,0	2 811,0	0,0	29,0		2 811,0
						154,555	0,0	2 782,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	12	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	226,0	1,0	7 232,0	32,0	64,0		7 232,0
						223,0	0,0	7 136,0	0,0			
12	13	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,5727	44 858,0	16 041,0	25 690,08	9 186,66	675,28		25 690,08
						27 638,0	4 920,0	15 828,37	2 817,73			
			ИТОГО по смете Э740983: Водопроводные сети [6-1]					55 400,33	18 287,16	768,28	0,0	55 400,33
								36 345,62	5 134,23	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					64 881,33	19 189,16	1 680,28	0,0	64 881,33
								44 012,62	5 408,48	0,0	0,0	
			Итого с понижающим коэффициентом к = 0,44642858								64881,33*0,44642858	**28 964,88**
			НДС (12%)								28964,88*12/100	3 475,79
			Итого с НДС								28964,88+3475,79	**32 440,67**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "DSM Provide"

_____ **Шынасыл С.Э.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Eco Project Kazakhstan"

_____ **Нуралиев Е.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "OIMAQ QURYLYS"

_____ **Еркенай С.О.**