Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Сарканского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фуд-МС"
Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Петропавловка Сарканского района Алматинской области"
Договор № 34 от 30.07.2015г

Акт №2

выполненных работ за сентябрь 2015 года

Внутриплощадочные сети головного водозабора из стальных труб Д=159х5 мм L=0.032км, Д=114х4 мм L=0,13 км, стальных труб

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-6	Разработка растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	72	6,01	6,01	433	433	146	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	150	97	0,00681	–
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	72	4,75	4,75	342	342	115	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	119	97	0,00539	–
3	Е1-24-6	Возврат растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	72	6,01	6,01	433	433	146	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	150	97	0,00681	–
4	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	72	4,75	4,75	342	342	115	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	119	97	0,00539	–

5	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	72	7,61	7,61	548	548	161	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	166	97	0,00756	1
6	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	460	33,4	31,41	15364	14449	4742	0,0138	6
		м3 грунта		1,99	8,64	915	3974	97	0,03	14
7	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	105	47,69	45,38	5007	4765	1572	0,0156	2
		м3 грунта		2,24	13,2	235	1386	97	0,04512	5
8	П11-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, свыше 2,5 до 3 кмК=1,750;	183,75	24,6	24,6	4520	4520	904	–	–
		т		–	4,92	–	904	100	0,01033	2
9	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	105	3,79	3,24	398	340	163	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	50	118	97	0,00371	–
10	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	17	262,72	–	4466	–	5047	1,848	31
		м3 грунта		262,72	–	4466	–	113	–	–
11	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	25	1813,2	152,52	45330	3813	6852	1,02	26
		м3 основания		153,68	57,15	3842	1429	130	0,279	7
12	Е1-166-1	Подбивка вручную труб грунтом 1 группы	1	122,18	–	122	–	138	0,885	1
		м3 грунта		122,18	–	122	–	113	–	–
13	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=1,010;	80,8	39,76	37,82	3213	3056	1009	0,013	1
		м3 грунта		1,87	11	151	889	97	0,0376	3
14	П11-1-20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, свыше 7,5 до 8 кмК=1,010;	137,36	56,2	56,2	7720	7720	1544	–	–
		т								

				–	11,24	–	1544	100	0,0236	3
15	Е1-13-1	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
			80	27,97	26,96	2238	2157	713	0,00701	1
		м3 грунта								
				1,01	8,17	81	654	97	0,0305	2
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	80	21,55	4,52	1724	362	1321	0,108	9
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	1362	–	97	–	–
17	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	476	3,35	3,35	1595	1595	535	–	–
		м3 грунта								
				–	1,16	–	552	97	0,0038	2
18	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	476	1,48	1,48	704	704	236	–	–
		м3 грунта								
				–	0,51	–	243	97	0,00168	1
19	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	476	3,42	3,42	1628	1628	535	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	1,16	–	552	97	0,00379	2
	Раздел 2 Трубопровод									
20	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,13	70153,47	10674,97	9120	1388	8932	270	35
		км трубопровода								
				48825	4032	6347	524	130	19,69	3
21	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	130,52	670		87448				
		м								
22	Е22-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметроим 100 мм	0,13	264493,88	23641,25	34384	3073	5806	145	19
		км трубопровода								
				25425	8930,25	3305	1161	130	43,62	6

23	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,032	115636,32	31953,19	3700	1023	3263	360	12
		км трубопровода		66375	12071,25	2124	386	130	58,95	2
24	8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	32,128	1142		36690				
		м								
25	Е22-26-5	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,032	383642,54	60158,66	12277	1925	1301	46,3	1
		км трубопровода		8572,5	22725	274	727	130	110,99	4
26	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,032	62566,88	6788,5	2002	217	2007	253	8
		км трубопровода		45675	2565	1462	82	130	12,52	–
27	8-6-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5 ммК=1,004;	32,128	111		3566				
		м								
28	Е22-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 25 мм ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	0,032	78150,46	10147,77	2501	325	621	63	2
		км трубопровода		11081,25	3832,88	355	123	130	18,72	1
29	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0235	247994,13	49389,75	5828	1161	2487	312,7	7
		т фасонных частей		62775	18657	1475	438	130	91,12	2
30	Е22-6-3	Укладка чугунных канализационных раструбных труб диаметром 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,01	591546,35	1949,4	5915	19	729	330	3
		км трубопровода		55350	735,75	554	7	130	3,6	–
31	Е15-178-4	Однослойная окраска металлических труб кузбасским лаком	3,14	22,29	–	70	–	62	0,11	–
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–	59	–	105	–	–

Всего прямые затраты	**299628**	**56338**	**164**
	27179	**16397**	**60**
В том числе стоимость: материалов, тенге	216110		
Накладные расходы, тенге	51202		
- заработная плата, тенге	7680		
- трудоемкость, чел-ч	26		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	21050		
Всего	**371880**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	11528		
- сметная заработная плата, тенге	1625		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	7937		
- сметная заработная плата, тенге	3651		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3834		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1534		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**396713**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1014395**		
- материалы, тенге	552593		
- сметная заработная плата, тенге	158278		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	281		
Налог (2 %)	20288		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1034683**		
НДС (12 %)	124162		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1158845**		

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Сарканского р-на Алматинской обл.» _____ Мынбаев Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Фуд-МС" _____ Кусаинов С.Ж.

Тех.надзор эксперт ТОО "Саулет-эксперт" _____ Смагулов Б.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Сарканского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Фуд-МС"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Петропавловка Сарканского района Алматинской области"

Договор № 34 от 30.07.2015г

Акт №3

выполненных работ за сентябрь 2015 года

Колодец водопроводный Д = 1,5м -6 шт, Д=2,0 м-1 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	62	33,4	31,41	2071	1947	639	0,0138	1
		м3 грунта		1,99	8,64	123	536	97	0,03	2
2	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	45	3,35	3,35	151	151	50	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	52	97	0,0038	–
3	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	45	1,48	1,48	67	67	22	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	23	97	0,00168	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	45	21,55	4,52	970	203	743	0,108	5
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	766	–	97	–	–

5	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	17	7,61	7,61	129	129	38	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	39	97	0,00756	–
6	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	52	20,27	–	1054	–	1191	0,129	7
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	1054	–	113	–	–
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы									
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	11	3607,98	1879,87	39688	20679	28228	8,86	97
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	15791	5923	130	2,061	23
8	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые	5,9	23700		139830				
		м3								
9	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	1,78	7920		14098				
		м								
10	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=14,000;	12,46	6230		77626				
		м								
11	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)К=7,000;	2,03	3625		7359				
		м								
12	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	7	784		5488				
		шт								
13	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)К=1,020;	1,5504	7520		11659				
		м3								
14	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловиныК=7,000;	3,85	8378,77	66,01	32258	254	893	1,35	5

		м3								
				195,75	24,93	754	96	105	0,1218	–
15	30-1-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)К=1,020;	1,2648	7830		9903				
		м3								
16	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,020;	1,2648	223		282				
		м3								
17	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,020;	1,2648	259		328				
		м3								
	Раздел 3 Трубопроводная арматура									
18	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1551	1,4	7
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	1159	34	130	0,03	–
19	9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	5	15504		77520				
		шт								
20	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	5	585,99	36,99	2930	185	2150	1,93	10
		задвижка или клапан								
				317,25	13,5	1586	68	130	0,07	–
21	9-2-69	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	5	24851		124255				
		шт								
22	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	18	384		6912				
		шт								
23	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	671		5368				
		шт								
24	Е16-15-1	Установка вентилей диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт								
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
25	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	316		316				

		шт								
26	Е22-34-1	Установка втулок с фланцами, отводов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт.								
				69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
27	99-22-1(пл)	Фланец "Azimut Polimer" Д=160 мм	2	1146		2292				
		шт								
28	8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1013		2026				
		шт								
29	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,11207	247994,13	49389,75	27793	5535	11864	312,7	35
		т фасонных частей								
				62775	18657	7035	2091	130	91,12	10

Раздел 4 Прочие работы

30	99-22-33(пл)	Люк тяжелый тип "Т" с шарниром и замком полимерно-песчаный	7	5288		37016				
		шт								
31	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,13888	151200		20999				
		т								
32	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,04321	162700		7030				
		т								
33	1-1-774	Скобы ходовыеК=7,000;	9,52	129		1228				
		кг								
34	4-1-49	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости (Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно)	0,19704	50800		10010				
		т								
35	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,68105	36,09	0,09	61	–	6	0,0218	–
		м2								
				4,39	0,05	7	–	90	0,0002	–
36	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	1,68105	16,92	0,02	28	–	6	0,0213	–
		м2								
				4,14	–	7	–	90	–	–
37	Е8-3-1	Устройство гравийно-песчаного основания	4	1755,2	97,07	7021	388	701	0,78	3
		м3 основания								

				112,5	36	450	144	118	0,18	1
	Раздел 5 Противопросадочные мероприятия									
38	Е8-5-1	Водоупорный замок из глины	5,26	2780,82	274,19	14627	1442	6815	6,93	36
		м3 изолирующего слоя								
				994,5	103,5	5231	544	118	0,5	3
39	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	1,19	26143,3	1166,54	31111	1388	2302	5,07	6
		т								
				1284,75	574,87	1529	684	104	2,69	3
40	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	21,57	322,22	13,7	6950	296	2536	0,605	13
		м2								
				102,83	5,04	2218	109	109	0,0246	1
41	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,57	211,49	9,95	4562	215	1485	0,356	8
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1126	81	123	0,0182	–
42	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,16	7940,17	66,01	17151	143	501	1,35	3
		м3								
				195,75	24,93	423	54	105	0,1218	–
43	Е1-133-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 100 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	32,35	11,45	11,45	370	370	64	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	2,03	–	66	97	0,00815	–
	Всего прямые затраты			**753668**	**33971**					**238**
				39652	**10678**					**43**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			680043						
	Накладные расходы, тенге			62465						
	- заработная плата, тенге			9370						
	- трудоемкость, чел-ч			31						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			48968						
	Всего			**865101**						
	Временные здания и сооружения (3,1 %)			26818						
	- сметная заработная плата, тенге			3781						
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			21						
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			18463						
	- сметная заработная плата, тенге			8493						
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			52						

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8919
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3568
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**922869**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2359776**
- материалы, тенге	1738870
- сметная заработная плата, тенге	215967
- нормативная трудоемкость, чел-ч	385
Налог (2 %)	47196
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2406972**
НДС (12 %)	288837
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2695809**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Сарканского р-на Алматинской обл.»

_____ Мынбаев Ж.К.

Тех.надзор эксперт ТОО "Саулет-эксперт" _____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Фуд-МС"

_____ Кусаинов С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Сарканского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Фуд-МС"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Петропавловка Сарканского района Алматинской области"

Договор № 34 от 30.07.2015г

Акт №5

выполненных работ за сентябрь 2015 года

Монтаж модульной проходной с устройством навеса

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	11,76	659,25	–	7753	–	8761	3,56	42
		м3 грунта		659,25	–	7753	–	113	–	–
2	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	7,2	190,58	–	1372	–	1550	1,38	10
		м3 грунта		190,58	–	1372	–	113	–	–
3	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	4,56	9,8	9,8	45	45	14	–	–
		м3 грунта		–	2,98	–	14	97	0,00974	–
4	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	0,79	659,25	–	521	–	589	3,56	3
		м3 грунта		659,25	–	521	–	113	–	–

5	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	0,79	9,8	9,8	8	8	2	–	–
		м3 грунта		–	2,98	–	2	97	0,00974	–
	Раздел 2 Фундамент под здание мобильного КПП									
6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,825	7940,17	66,01	6551	54	191	1,35	1
		м3		195,75	24,93	161	21	105	0,1218	–
7	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,24	9320,54	311,32	39519	1320	2487	2,82	12
		м3		441	117,61	1870	499	105	0,5744	2
8	Ц8-88-3	Конструкции металлические	0,01248	102170	1870	1275	23	101	52	1
		т		8280	270	103	3	95	1,578	–
9	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,008	172357,31	536,06	1379	4	401	289	2
		т		47475	202,5	380	2	105	0,99	–
10	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	4,71	187,79	4,19	884	20	330	0,382	2
		м2 поверхности		58,05	1,58	273	7	118	0,0076	–
11	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	23,67	245,44	3,82	5810	90	1083	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	884	34	118	0,007	–
12	Е11-8-3	Устройство отсыпки керамзитовым гравием	0,79	6569,36	261,86	5190	207	582	3,44	3
		м3 изоляции		499,5	99	395	78	123	0,48	–
	Раздел 3 Здание мобильное под КПП									
13	Е34-52-1	Устройство зданий полносборных из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем, высотой помещения до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3	37,44	1927,73	532,73	72174	19945	57955	7,7	288
		м3 здания		1395	137,61	52229	5152	101	0,48	18
14	80-1-10(пл)А	Здание мобильное (утепленный контейнер) под КПП	1	470284		470284				
		шт								

15 П7-191-1	Перевозка здания мобильного на 191-195 км, 1 класс груза	4	688,5	688,5	2754	2754	551	–	–
	т		–	137,7	–	551	100	0,28917	1
16 П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза (400км-200=200км) ктрм1=240; кэкс1=240; кзпм1=240;	4	672	672	2688	2688	538	–	–
	т		–	134,4	–	538	100	0,2832	1
17 П9-41-2	Разгрузка здания мобильного	4	102,8	102,8	411	411	288	–	–
	т		–	71,96	–	288	100	0,15112	1
Раздел 4 Отмостка									
18 Е11-1-2	Уплотнение грунта под отмостку	15,25	13,19	2,62	201	40	215	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	160	15	123	0,0048	–
19 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,7625	8062,57	66,01	6148	50	176	1,35	1
	м3		195,75	24,93	149	19	105	0,1218	–
Раздел 5 Крыльцо									
20 Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	0,14	659,25	–	92	–	104	3,56	–
	м3 грунта		659,25	–	92	–	113	–	–
21 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,168	7940,17	66,01	1334	11	39	1,35	–
	м3		195,75	24,93	33	4	105	0,1218	–
22 Е6-1-22	Устройство крыльца	0,55	9281,53	353,46	5105	194	415	3,6	2
	м3		585	133,52	322	73	105	0,6521	–
23 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00346	65000		225				
	т								
24 2-1-268	Сварная решетка для чистки обуви	0,01632	134000		2187				
	т								
25 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1,2	245,44	3,82	295	5	55	0,212	–
	м2 поверхности		37,35	1,44	45	2	118	0,007	–

26	Е1-164-4	Разравнивание вручную в грунтах 4 группы (применит.)	0,14	659,25	–	92	–	104	3,56	–
		м3 грунта								
				659,25	–	92	–	113	–	–
	Раздел 6 Навес									
27	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	0,13	659,25	–	86	–	97	3,56	–
		м3 грунта								
				659,25	–	86	–	113	–	–
28	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	0,13	9,8	9,8	1	1	–	–	–
		м3 грунта								
				–	2,98	–	–	97	0,00974	–
29	Е11-1-2	Уплотнение грунта	4,45	13,19	2,62	59	12	63	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	47	4	123	0,0048	–
30	Е11-2-9	Устройство бетонного покрытия	0,445	9035,68	–	4021	–	310	3,66	2
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	252	–	123	–	–
31	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,114	9502,26	95,97	1083	11	97	4,9	1
		м3								
				771,75	36,25	88	4	105	0,1771	–
32	Е9-1-1	Монтаж стоек (применит.)	0,06871	4699,9	286,52	323	20	235	20	1
		т конструкций								
				3690	108	254	7	90	2,92	–
33	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,06871	147100		10107				
		т								
34	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2,09145	36,09	0,09	75	–	8	0,0218	–
		м2								
				4,39	0,05	9	–	90	0,0002	–
35	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,09145	20,35	0,02	43	–	8	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	9	–	90	–	–
36	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	2,5	1152,08	8,31	2880	21	283	0,5663	1
		м2 кровли								
				94,18	1,17	235	3	119	0,0048	–
37	Е10-12-1	Подшивка досками кровли навеса (применит.)	2,5	700,7	5,48	1752	14	258	0,526	1
		м2 потолков								

				84,15	2,07	210	5	120	0,0101	–
38	Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	2,5	196,11	2,7	490	7	290	0,654	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				109,13	1,01	273	3	105	0,005	–
39	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	2,5	20,49	0,91	51	2	16	0,029	–
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	12	1	120	0,00168	–
	Раздел 7 Противопожарный щит - 1 комплект									
40	Ц11-168-1	Щит, масса до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
		шт								
				722,25	18	722	18	90	0,10512	–
41	63-4-298(об)	Щит пожарный ЩПД	1	5080		5080				
		шт								
42	63-4-288(об)	Лом пожарный ЛПЛ	1	200		200				
		шт								
43	63-4-282(об)	Багор пожарный	1	200		200				
		шт								
44	63-4-283(об)	Ведро пожарное	2	600		1200				
		шт								
45	61-35-6(об)	Ящик пожарный (для песка	1	1335		1335				
		шт								
46	73-2-181(об)	Лопата железная	1	288		288				
		шт								
47	63-4-290(об)	Огнетушитель порошковый ОП-2	2	2940		5880				
		шт								

	Всего прямые затраты	**670626**	**28048**	**386**
		69031	**7347**	**23**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	89077		
	оборудования, тенге	484467		
	Накладные расходы, тенге	78862		
	- заработная плата, тенге	11829		
	- трудоемкость, чел-ч	39		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15901		
	Всего	**765389**		

Временные здания и сооружения (3,1 %)	8709
- сметная заработная плата, тенге	1228
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	5995
- сметная заработная плата, тенге	2758
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2896
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1159
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**784148**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2005066**
- материалы, тенге	227770
- оборудование, тенге	1238782
- сметная заработная плата, тенге	246106
- нормативная трудоемкость, чел-ч	472
Налог (2 %)	40101
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2045167**
НДС (12 %)	245420
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2290587**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Сарканского р-на Алматинской обл.» _____ Мынбаев Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Фуд-МС" _____ Кусаинов С.Ж.

Тех.надзор эксперт ТОО "Саулет-эксперт" _____ Смагулов Б.С.