Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"
Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект"
Договор: Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.
Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №46 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№12 от 05.10.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №46 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	87 780,53	78 375,47							9 405,06	87 780,53
Всего по стройке	87 780,53	78 375,47							9 405,06	87 780,53

Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Субподрядчик:
ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Директор _____ **Тажибайұлы А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №46 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект" Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**64905**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			34128
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16917*
		машины и механизмы	тенге			19428
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5900*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11351
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		
		Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**52003**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			30344
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14836*
		машины и механизмы	тенге			15112
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4813*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6549
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,25**	**2 144**	**536**

2	**243-602-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,25**	**1 050**	**263**
		Железобетонные элементы				
3	**1133-0202-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**1,5**	**25 203**	**37804**
		Формула объема = 2:2+1:2				
		Металлопрокат				
4	**6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**5**	**1 243**	**6215**
5	**6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**12902**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3784
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2081*
		машины и механизмы	тенге			4316
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1087*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4802
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
6	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0024614**	**3 432 778**	**8449**
		Формула объема = (0,3+2,1614).0,001				

7	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 0,3.1,02	**м**	**0,306**	**246**	**75**
8	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 2,1614.1,02	**м**	**2,204628**	**1 986**	**4378**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**64905**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			34128
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16917*
		машины и механизмы	тенге			19428
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5900*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11351
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		
		Всего прямые затраты				**64 905,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**4 478,45**
		Итого				**69 383,45**
		Сметная прибыль - 5%				**3 469,17**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**1 387,67**
		Итого				**74 240,29**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**78 375,47**
		НДС- 12%				**9 405,06**
		Стоимость строительства				**87 780,53**

Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Директор _____ **Тажибайұлы А.**