Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Райымбекского района Алматинская области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фуд-МС"

Наименование строительства: "Строительство 83-х индивидуальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за апрель 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 52 от 06 ноября 2019 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за апрель 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"1-этап строительства 15 домов с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области"	265 133 000,00	120 133 000,00						28 407 107,14	120 133 000,00
за апрель 2020 год	265 133 000,00	120 133 000,00						28 407 107,14	120 133 000,00

Итого за апрель **2020 г.- 120 133 000 (Сто двадцать миллионов сто тридцать три тысячи) тенге**

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел строительства Райымбекского района Алматинской области " Тилепбердиев М.А.

М.П. Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

М.П. Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" Кусаинов С.Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Райымбекского района, Алматинская область, Райымбекский район,с.Нарынкол . Б.Момышулы,9** — **111240019914**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фуд-МС", г. Алматы, ул. Шахтерская 25/1** — **040840006282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №52 от 06.11.2019г, доп.соглаш.№52/5 от 14.04.2020г

Номер документа	Дата составления
5	27.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"1-этап строительства 15 домов в с.Нарынкол Райымбекского района, Алматинской области"			шт	1	120 133 000,00	120 133 000,00	12 871 392,86	120 133 000,00
				Итого	1	x	120 133 000,00	12 871 392,86	120 133 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Кусаинов С. Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук. отд. / подпись / Тилеповердиев М. А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2020

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Райымбекского района Алматинской области, БИН 111240019914**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фуд-МС", БИН 040840006282**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 83-х индивидуальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской обл.**
(наименование, адрес)

Объект : **1 этап, строительство 15-ти домов (Тип 1=5шт, Тип 2=5шт, Тип 3=5шт)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 06.11.2019г.

Акт №2
приемки выполненных работ за апрель 2020 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Архитектурно-строительные решения (Тип 2) ЛС № 2-1-1									
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.3 Крыльцо входное									
27	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	4072,92	1707,08	9775	4097	725	5385	16373
					2063,75	402,08	4953	965	–	1213	
28	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 К=2,436;	т	0,50182	22637		11360		11360		12269
29	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=2,436;	м3	2,04868	2466		5052		5052		5456

30	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=2,436;	м3	1,26672	1837		2327		2327		2513
31	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0189	249044		4707		4707		5084
									–	377	
	Раздел 3 Кладка стен и перегородок										
	3.0 Подраздел без наименования										
34	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	32,8	19008,6	2443,99	623482	80163	351580	195119	884089
					5845,7	550,79	191739	18066	–	65488	
35	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М25, 57*0,24*0,154) к=0,154	т	1,27272	22637		28811		28811		31116
36	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	9,37736	1837		17226		17226		18604
37	1108-0401-0304	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м2	62,2	3191,9	254,16	198536	15809	100970	79395	300165
					1314,42	58,1	81757	3614	–	22234	
38	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М25, 57*0,24*0,154) к=0,154	т	0,22037	22637		4989		4989		5388
39	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,68429	1837		3094		3094		3342
40	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,45788	249044		114032		114032		123155

41	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01218	214736		2615		2615		2824
									–	209	
	Раздел 4 Монолитные сердечники										
	4.1 Мс-1										
42	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	2,59	21249,42	6248,26	55036	16183	6584	32672	94725
					12459,07	1403,09	32269	3634	–	7017	
43	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15 2,59*1,015=2,63*0,287) k=2,63	т	0,75481	22637		17087		17087		18454
44	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=2,630;	м3	2,13293	2466		5260		5260		5681
45	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=2,630;	м3	1,31763	1837		2420		2420		2614
46	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=18,000;	т	0,1404	206294		28964		28964		31281
47	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=18,000;	т	0,04176	216607		9046		9046		9770
									–	724	
	4.2 Мс-1а, Мс-2										
48	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	0,58	21246,55	6246,55	12323	3623	1474	7315	21209
					12458,62	1401,72	7226	813	–	1571	

49	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15 2,59*1,015=0,59*0,287) К=0,590;	т	0,16933	22637		3833		3833		4140
50	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=0,590;	м3	0,47849	2466		1180		1180		1274
51	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=0,590;	м3	0,29559	1837		543		543		586
52	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0312	206294		6436		6436		6951
53	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,01376	216607		2981		2981		3219
									–	238	
		4.3 Мс-2а									
54	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	0,34	21244,12	6244,12	7223	2123	864	4289	12433
					12458,82	1402,94	4236	477	–	921	
55	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15 0,34*1,015=0,345*0,287) К=0,345;	т	0,09902	22637		2242		2242		2421
56	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=0,345;	м3	0,2798	2466		690		690		745
57	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=0,345;	м3	0,17285	1837		318		318		343

58	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0204	206294		4208		4208		4545
59	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00622	216607		1347		1347		1455
									–	108	
		4.4 Мс-3									
60	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	0,578	21245,67	6247,4	12280	3611	1468	7291	21137
					12458,48	1403,11	7201	811	–	1566	
61	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15 0,578*1,015=0,5867*0,287)	т	0,1684	22637		3812		3812		4117
62	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,476	2466		1174		1174		1268
63	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,294	1837		540		540		583
64	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=17,000;	т	0,3468	206294		71543		71543		77266
65	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=17,000;	т	0,05848	216607		12667		12667		13680
									–	1013	
		4.5 Мс-4									
66	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	1,37	21249,64	6248,18	29112	8560	3483	17283	50107

				12459,12	1403,65	17069	1923	–	3712	
67	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15 0,578*1,015=0,5867*0,287)	т	0,39893	22637		9031		9031		9753
68	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,12729	2466		2780		2780		3002
69	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,69639	1837		1279		1279		1381
70	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0624	214736		13400		13400		14472
71	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,02936	216607		6360		6360		6869
									–	509	
		4.6 Мс-4а									
72	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	0,68	21247,06	6247,06	14448	4248	1728	8579	24869
					12458,82	1404,41	8472	955	–	1842	
73	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15 0,68*1,015=0,69*0,287)	т	0,19803	22637		4483		4483		4842
74	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,55959	2466		1380		1380		1490
75	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,34569	1837		635		635		686

76 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0408	206294		8417		8417		9090
77 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00912	216607		1975		1975		2133
								–	158	
	Раздел 5 Монолитные перемычки									
	5.1 Мп-1									
78 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03942	214736		8465		8465		9142
79 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01038	216607		2248		2248		2428
								–	180	
	5.2 Мп-2									
80 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02304	214736		4948		4948		5344
81 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00704	216607		1525		1525		1647
								–	122	
	5.3 Мп-3									
82 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	26580	4430	5316	886	1351	2972	8951
				15395	935	3079	187	–	663	
83 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15 0,2*1,015)	т	0,06801	22637		1540		1540		1663
84 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,15631	2466		385		385		416

85	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,09541	1837		175		175		189
86	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,024	206294		4951		4951		5347
87	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00448	216607		970		970		1048
		5.4 Мп-4							–	78	
88	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	26583,33	4429,17	6380	1063	1623	3565	10741
					15391,67	933,33	3694	224	–	796	
89	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15 0,24*1,015)	т	0,08174	22637		1850		1850		1998
90	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,18788	2466		463		463		500
91	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,11468	1837		211		211		228
92	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0156	214736		3350		3350		3618
93	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00512	216607		1109		1109		1198
									–	89	
		5.5 Мп-5									

94	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0051	214736		1095		1095		1183
95	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016	216607		347		347		375
									–	28	
96	1106-0701-0109	**5.6 Мп-6** Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	26583,33	4433,33	3190	532	811	1782	5370
					15391,67	925	1847	111	–	398	
97	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15 0,12*1,015)	т	0,04087	22637		925		925		999
98	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09394	2466		232		232		251
99	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,05734	1837		105		105		113
100	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01344	214736		2886		2886		3117
101	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00294	216607		637		637		688
									–	51	
102	1106-0701-0109	**5.7 Мп-7** Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,16	26593,75	4437,5	4255	710	1082	2378	7164
					15393,75	937,5	2463	150	–	531	
103	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15 0,16*1,015)	т	0,04087	22637		925		925		999

104	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09394	2466		232		232		251
105	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,05734	1837		105		105		113
106	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,01936	214736		4157		4157		4490
107	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,00448	216607		970		970		1048
									–	78	
	Раздел 6 Сейсмопояс										
	6.0 Подраздел без наименования										
108	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	3,42	16999,12	4797,37	58137	16407	6659	35030	100620
					10254,68	1000,88	35071	3423	–	7453	
109	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15 3,42*1,015)	т	0,99589	22637		22544		22544		24348
110	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,81417	2466		6940		6940		7495
111	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,73847	1837		3194		3194		3450
112	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42274	214736		90777		90777		98039
113	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10147	216607		21979		21979		23737

114	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,04476	589142,09	2278,82	26370	102	10474	14413	44046
					352859,7	1005,36	15794	45	–	3263	
		Раздел 7 Перекрытие									
115	1110-0104-0104	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР = 90 %	м2	80,01	1894,39	147,78	151570	11824	41023	93325	264487
					1233,88	62,13	98723	4971	–	19592	
116	2107-0204-0104	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,32	39806		132156		132156		142728
117	2107-0202-0101	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,8	64671		310421		310421		335255
118	2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,57	54154		139176		139176		150310
119	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,78	60047		46837		46837		50584
120	2110-0404-0205	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2	м2	110	109		11990		11990		12949

121 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2	80,01	2411,26	14,36	192925	1149	92722	89558	305082
				1238,02	5,69	99054	455	–	22599	
	Раздел 8 Кровля									
	8.1 Устройство кровли									
122 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	3,787	97376,02	1432,27	368763	5424	271695	84517	489542
				24199,63	597,83	91644	2264	–	36262	
123 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	3,787	8866,65	58,09	33578	220	29887	3214	39735
				916,56	26,41	3471	100	–	2943	
124 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	90	795,73	27,69	71616	2492	50515	17474	96217
				206,77	4,27	18609	384	–	7127	
125 2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	28,4	11582		328929		328929		355243
126 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2	153,37	2976,55	100,92	456513	15478	132876	287536	803573
				2009,25	28,56	308159	4380	–	59524	
127 2110-0101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	169,62722	1833		310927		310927		335801
128 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	153,37	308,89	2,7	47375	414	41633	4964	56526
				34,74	1,22	5328	187	–	4187	

129 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т	0,15753	717806,13	7052,62	113076	1111	101983	12042	135127
				63365,71	1415,6	9982	223	–	10009	
130 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,02221	589149,03	2296,26	13085	51	5197	7152	21856
				352859,07	990,54	7837	22	–	1619	
	8.2 Слуховое окно									
131 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	окно	1	18171	858	18171	858	10303	6639	26795
				7010	367	7010	367	–	1985	
132 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2	3,14	4164,65	100,96	13077	317	7300	5105	19637
				1738,85	28,34	5460	89	–	1455	
133 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,77	9700		7469		7469		8067
134 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590		637
135 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	491		491		491		530
136 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2	5,96	828,02	15,1	4935	90	146	4269	9940
				788,42	7,38	4699	44	–	736	
137 2107-0506-0564	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, водостойкая марки ФК, нешлифованная, сорт 4/4, толщина 18 мм	м2	5,96	2619		15609		15609		16858
138 1108-0201-0401	Кладка дымовой трубы НР = 93 %	м2	1,2	5966,67	235	7160	282	2714	3934	11982
				3470	55	4164	66	–	888	

139 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,006	22637		136		136		147
140 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,03429	1837		63		63		68
								–	5	
	Раздел 9 Вход В-1									
	9.0 Подраздел без наименования									
141 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	4147,5	1112,5	3318	890	1386	1129	4803
				1302,5	248,75	1042	199	–	356	
142 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В3.5 0,8*1,02)	т	0,15912	22637		3602		3602		3890
143 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,59568	2466		1469		1469		1587
144 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,49531	1837		910		910		983
145 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	4072,92	1707,08	9775	4097	725	5385	16373
				2063,75	402,08	4953	965	–	1213	
146 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15 2,4*1,015)	т	0,69913	22637		15826		15826		17092
147 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,9756	2466		4872		4872		5262
148 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,22044	1837		2242		2242		2421

149	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05545	214736		11907		11907		12860
150	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0242	249044		6027		6027		6509
									–	482	
		Раздел 10 Фасад									
		10.1 Стены									
151	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	107	456,72	3,37	48869	361	18875	23798	78480
					276,94	1,07	29633	114	–	5813	
152	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 k=0,105	м3	11,235	22752		255619		255619		276069
153	1115-0203-0301	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 %	м2	107	970,53	82,23	103847	8799	4018	78470	196902
					850,75	65,95	91030	7057	–	14585	
154	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100 107*0,0004=0,043)	т	0,01389	22637		314		314		339
155	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,04356	1837		80		80		86
156	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100 107*0,014=1,498)	т	0,48385	22637		10953		10953		11829
157	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,51747	1837		2788		2788		3011

158	1115-0212-0306	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР = 80 %	м2	107	1198,27	6,31	128215	675	40125	70186	214273
					816,96	2,96	87415	317	–	15872	
159	1112-0101-1001	Покрытия карниза пластиковым сайдингом. Устройство НР = 92 %	м2	47,84	1161,39	14,15	55561	677	1269	49490	113455
					1120,71	3,72	53615	178	–	8404	
160	2203-0301-0601	Сайдинг из поливинилхлорида однотонный	м2	47,84	1310		62670		62670		67684
161	1112-0101-2003	Устройство снегозадержателей из профилированного оцинкованного листа. НР = 92 %	м	36	874,92	11,58	31497	417	18774	11423	46354
					341,83	3,06	12306	110	–	3434	
162	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	950		34200		34200		36936
									–	2736	
		10.2 Цоколь									
163	1115-0203-0301	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 %	м2	32,95	947,62	82,25	31224	2710	482	24165	59820
					850,74	65,98	28032	2174	–	4431	
164	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100 32,95*0,0004)	т	0,0043	22637		97		97		105
165	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,0134	1837		25		25		27
166	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100 107*0,014=1,498)	т	0,149	22637		3373		3373		3643

167 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,4673	1837		858		858		927
								–	69	
	10.3 Входная часть крыльца									
	Раздел 11 Полы									
	11.1 Тип-1									
175 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	6,15	223,74	31,71	1376	195	715	509	2036
				75,77	12,2	466	75	–	151	
176 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3	0,1845	5441,73	10,84	1004	2	288	671	1809
				3869,92	–	714	–	–	134	
177 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В7,5 0,1845*1,02=0,188)	т	0,03873	22637		877		877		947
178 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,15811	2466		390		390		421
179 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,09776	1837		180		180		194
180 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01138	15553,6	1405,98	177	16	–	153	356
				14147,63	615,11	161	7	–	26	
181 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01138	249044		2834		2834		3061
182 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	6,15	386,99	29,27	2380	180	6	2147	4889
				356,75	14,63	2194	90	–	362	
183 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М150 6,15*0,0204=0,05045)	т	0,05045	22637		1142		1142		1233

184	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,1153	1837		212		212		229
185	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2	6,15	690,7	46,68	4248	287	662	2302	7074
					392,79	5,31	2416	33	–	524	
186	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	6,15	386,99	29,27	2380	180	6	2147	4889
					356,75	14,63	2194	90	–	362	
187	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М150 6,15*0,0204=0,04054)	т	0,04054	22637		918		918		991
188	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,127	1837		233		233		252
		11.2 Тип-2									
192	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	73,86	223,72	31,59	16524	2333	8593	6104	24438
					75,79	12,13	5598	896	–	1810	
193	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3	14,772	15932,71	1625,3	235358	24009	152759	63119	322355
					3966,29	579,34	58590	8558	–	23878	
194	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3	2,2158	5434,15	8,12	12041	18	3451	8058	21707
					3868,58	–	8572	–	–	1608	
195	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В7,5 2,2158*1,02=2,26)	т	0,46556	22637		10539		10539		11382
196	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,90066	2466		4687		4687		5062
197	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,1752	1837		2159		2159		2332

198	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,13664	15603,04	1412,47	2132	193	4	1837	4287
					14161,3	614,75	1935	84	–	318	
199	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13664	249044		34029		34029		36751
									–	2722	
		11.2 Тип-2									
200	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	66,43	387,07	29,35	25713	1950	67	23189	52814
					356,71	14,65	23696	973	–	3912	
201	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М150 73,86*0,0204=0,6057)	т	0,6057	22637		13711		13711		14808
202	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,385	1837		2544		2544		2748
									–	204	
		11.3 Утепление по периметру									
205	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3	10,89	15932,78	1625,34	173508	17700	112615	46532	237643
					3966,3	579,34	43193	6309	–	17603	
		Раздел 12 Проемы									
		12.1 Оконные									
206	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	0,65	3356,92	173,85	2182	113	1054	963	3397
					1561,54	84,62	1015	55	–	252	
207	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	0,65	22320,48		14508		14508		15669

208	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	7,02	2132,05	172,65	14967	1212	6888	6719	23421
					978,21	85,19	6867	598	–	1735	
209	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	7,02	16839,68		118215		118215		127672
210	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	3,9	3356,92	174,87	13092	682	6322	5774	20375
					1561,03	84,1	6088	328	–	1509	
211	2109-0201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	3,9	21694,4		84608		84608		91377
212	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	10,4	1094,13	5	11379	52	8786	2310	14784
					244,33	2,5	2541	26	–	1095	
213	2109-0205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	10,4	1733		18023		18023		19465
									–	1442	

12.2 Дверные

214 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,78	2941,27	48,68	11118	184	1824	6340	18855
				2410,05	20,63	9110	78	–	1397	
215 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	52099		196934		196934		212689
								–	15755	
	Раздел 13 Внутренняя отделка									
	13.1 Отделка стен и потолков									
226 1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	17,6	456,76	3,41	8039	60	3105	3914	12909
				276,93	1,08	4874	19	–	956	
227 2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 k=0,105	м3	1,848	22752		42046		42046		45410
								–	3364	
	Раздел 14 Отмостка									
	14.0 Подраздел без наименования									
234 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	1,286	8499,22	1737,17	10930	2234	4292	5055	17264
				3424,57	757,39	4404	974	–	1279	
235 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,8225	4147,23	1111,46	20000	5360	8357	6813	28958
				1302,85	249,66	6283	1204	–	2145	
236 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В3,5 4,8225*1,02=4,919)	т	0,95921	22637		21714		21714		23451
237 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,59087	2466		8855		8855		9563

238	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	2,98583	1837		5485		5485		5924
									–	439	

Архитектурно-строительные решения (Тип 2) ЛС № 2-1-6

Раздел 8 Кровля

8.1 Устройство кровли

137	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	90	795,73	27,69	71616	2492	50515	17474	96217
					206,77	4,27	18609	384	–	7127	
138	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	30	11582		347460		347460		375257
139	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2	120,67	2976,52	100,91	359177	12177	104544	226231	632241
					2009,25	28,57	242456	3447	–	46833	
140	2110-0101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	180,278	1833		330450		330450		356886
144	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	окно	1	18171	858	18171	858	10303	6639	26795
					7010	367	7010	367	–	1985	
145	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2	3,14	4164,65	100,96	13077	317	7300	5105	19637
					1738,85	28,34	5460	89	–	1455	
146	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,77	9700		7469		7469		8067
147	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590		637

148	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	491		491		491		530
149	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2	5,96	828,02	15,1	4935	90	146	4269	9940
					788,42	7,38	4699	44	–	736	
150	2107-0506-0564	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, водостойкая марки ФК, нешлифованная, сорт 4/4, толщина 18 мм	м2	5,96	2619		15609		15609		16858
									–	1249	
151	1108-0201-0401	Кладка дымовой трубы НР = 93 %	м2	1,2	5966,67	235	7160	282	2714	3934	11982
					3470	55	4164	66	–	888	
152	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,006	22637		136		136		147
153	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,03429	1837		63		63		68
									–	5	
		Раздел 9 Вход В-1									
		9.0 Подраздел без наименования									
158	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,312	4072,41	1707,32	5343	2240	395	2945	8951
					2064,02	402,44	2708	528	–	663	
		Раздел 10 Фасад									
		10.1 Стены									
164	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	131,7	456,73	3,38	60151	445	23232	29291	96597
					276,95	1,06	36474	140	–	7155	
165	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 k=0,105	м3	13,8285	22752		314626		314626		339796

166 1115-0203-0301	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 %	м2	131,7	970,53	82,23	127819	10830	4945	96583	242354
				850,75	65,95	112044	8685	–	17952	
167 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100 107*0,0004=0,043)	т	0,6137	22637		13892		13892		15003
168 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,9247	1837		3536		3536		3819
	Раздел 10 Фасад									
	10.1 Стены									
169 1115-0212-0306	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР = 80 %	м2	131,7	1198,28	6,32	157813	832	49387	86387	263736
				816,96	2,96	107594	390	–	19536	
170 1112-0101-1001	Покрытия карниза пластиковым сайдингом. Устройство НР = 92 %	м2	31,5	1161,4	14,16	36584	446	835	32586	74704
				1120,73	3,71	35303	117	–	5534	
171 2203-0301-0601	Сайдинг из поливинилхлорида однотонный	м2	31,5	1310		41265		41265		44566
	10.2 Цоколь							–	3301	
174 1112-0101-2003	Устройство снегозадержателей из профилированного оцинкованного листа. НР = 92 %	м	36	874,92	11,58	31497	417	18774	11423	46354
				341,83	3,06	12306	110	–	3434	
175 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	950		34200		34200		36936
	10.2 Цоколь							–	2736	

176	1115-0203-0301	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 %	м2	21,39	947,59	82,23	20269	1759	312	15687	38832
					850,77	65,97	18198	1411	–	2876	
177	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100 32,95*0,0004)	т	0,09948	22637		2252		2252		2432
178	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,312	1837		573		573		619
179	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2	21,39	7022,81	31,51	150218	674	76782	58474	225387
					3401,68	15,43	72762	330	–	16695	
180	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100 32,95*0,002)	т	0,13824	22637		3129		3129		3379
181	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,43356	1837		796		796		860
		10.3 Входная часть крыльца							–	64	
182	1111-0101-2502	Устройство тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2	13,47	1821,38	180,62	24534	2433	2344	19229	47264
					1466,74	51,89	19757	699	–	3501	
183	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100 13,47*0,0194)	т	0,0843	22637		1908		1908		2061
184	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,26439	1837		486		486		525

185 2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	13,47	1304		17565		17565		18970
								–	1405	
	Раздел 11 Полы									
	11.1 Тип-1									
186 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	6,6	223,64	31,67	1476	209	767	545	2183
				75,76	12,12	500	80	–	162	
187 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3	0,198	5434,34	10,1	1076	2	308	720	1940
				3868,69	–	766	–	–	144	
188 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В7,5 0,1845*1,02=0,188)	т	0,04161	22637		942		942		1017
189 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,16988	2466		419		419		453
190 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,10504	1837		193		193		208
191 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01221	15561,02	1392,3	190	17	–	165	383
				14168,71	655,2	173	8	–	28	
192 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-	т	0,01221	249044		3041		3041		3284
193 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	6,6	387,12	29,39	2555	194	7	2304	5248
				356,67	14,7	2354	97	–	389	
194 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М150 6,15*0,0204=0,05045)	т	0,06467	22637		1464		1464		1581
195 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,11489	1837		211		211		228

								–	17	
	Раздел 11 Полы									
	11.1 Тип-1									
196 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2	6,6	690,91	46,82	4560	309	1658	2472	7595
				392,88	5,61	2593	37	–	563	
197 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	6,6	387,12	29,39	2555	194	7	2304	5248
				356,67	14,7	2354	97	–	389	
198 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М150 6,15*0,0204=0,04054)	т	0,04361	22637		987		987		1066
199 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,13676	1837		251		251		271
	11.2 Тип-2							–	20	
203 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	86	223,72	31,59	19240	2717	10005	7107	28455
				75,79	12,13	6518	1043	–	2108	
204 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3	17,2	15932,73	1625,29	274043	27955	177867	73495	375341
				3966,34	579,36	68221	9965	–	27803	
205 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3	2,58	5434,11	8,14	14020	21	4018	9382	25274
				3868,6	–	9981	–	–	1872	
206 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В7,5 2,2158*1,02=2,26)	т	0,54219	22637		12274		12274		13256
207 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,21351	2466		5459		5459		5896
208 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,36864	1837		2514		2514		2715

209 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1591	15606,54	1414,2	2483	225	5	2139	4992
				14160,91	615,96	2253	98	–	370	
210 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-	т	0,1591	249044		39623		39623		42793
								–	3170	
211 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	86	387,09	29,37	33290	2526	87	30020	68375
				356,71	14,64	30677	1259	–	5065	
212 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М150 73,86*0,0204=0,6057)	т	0,84017	22637		19019		19019		20541
213 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,49265	1837		2742		2742		2961
								–	219	
	11.3 Утепление по периметру									
216 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3	13,8	15932,68	1625,29	219871	22429	142707	58966	301144
				3966,3	579,35	54735	7995	–	22307	
	Раздел 12 Проемы									
	12.1 Оконные									
217 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,8	2131,94	172,59	23025	1864	10597	10336	36030
				978,15	85,19	10564	920	–	2669	
218 2109-0201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	10,8	21694,4		234300		234300		253044

219	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	7,2	2816,39	175,83	20278	1266	9419	9185	31820
					1332,36	85,14	9593	613	–	2357	
220	2109-0201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	7,2	21694,4		156200		156200		168696
221	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	2,7	3357,41	175,19	9065	473	4377	3998	14108
					1561,11	84,07	4215	227	–	1045	
222	2109-0201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	2,7	26816,4		72404		72404		78196
223	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	14,8	1094,19	5	16194	74	12504	3289	21042
					244,32	2,57	3616	38	–	1559	
224	2109-0205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	14,8	1733		25648		25648		27700
									–	2052	

12.2 Дверные

225	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	2941,9	49,05	6178	103	1014	3522	10476
					2410	20,95	5061	44	–	776	
226	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	52099		109408		109408		118161
									–	8753	
		Раздел 12 Проемы									
		12.3 Откосы									
231	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2	37,69	2391,83	45,13	90148	1701	–	71474	174552
					2346,7	23,75	88447	895	–	12930	
232	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100 32,83*0,044=0,466)	т	0,53553	22637		12123		12123		13093
233	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,67955	1837		3085		3085		3332
234	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2	37,69	2223,24	21,7	83794	818	6305	61548	156969
					2034,25	7	76671	264	–	11627	
235	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2	37,69	313,4	2,41	11812	91	5256	5209	18383
					171,53	1,22	6465	46	–	1362	
		Раздел 13 Внутренняя отделка									
		13.1 Отделка стен и потолков									

236 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80	м2	89,3	908,33	4,85	81114	433	30960	39890	130684
				556,79	1,58	49721	141	–	9680	
237 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2	89,3	352,23	2,71	31454	242	14118	13772	48844
				191,42	1,35	17094	121	–	3618	
238 1115-0401-0201	Окраска водными составами известковая потолков и стен НР = 80 %	м2	21	106,57	0,81	2238	17	179	1640	4188
				97,24	0,38	2042	8	–	310	
239 1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	13,6	456,69	3,38	6211	46	2399	3024	9974
				276,91	1,03	3766	14	–	739	
240 2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 k=0,105	м3	1,428	22752		32490		32490		35089
241 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2	223,3	901,37	76,84	201276	17159	363	157961	387976
				822,9	61,34	183754	13697	–	28739	
242 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100 210,9*0,0151=1,03)	т	1,08916	22637		24655		24655		26627
243 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	3,41584	1837		6275		6275		6777

244 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	188,6	1082,16	7,55	204096	1423	68977	107330	336340
				708,89	2,48	133696	467	–	24914	
245 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2	188,6	318,17	2,43	60007	458	27198	26065	92958
				171,53	1,22	32351	230	–	6886	
246 1115-0107-0107	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2	34,7	5884,09	24,99	204178	867	132695	57026	282100
				2035,04	19,19	70616	666	–	20896	
	Раздел 14 Отмостка									
	14.0 Подраздел без наименования									
247 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	1,444	8496,54	1736,15	12269	2507	4817	5677	19382
				3424,52	757,62	4945	1094	–	1436	
248 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,415	4147	1111,36	22456	6018	9384	7649	32513
				1302,68	249,68	7054	1352	–	2408	
249 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В3,5 4,8225*1,02=4,919)	т	1,07699	22637		24380		24380		26330
250 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,03179	2466		9942		9942		10737
251 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	3,35246	1837		6158		6158		6651

								–	493	
	Раздел 16 Люк выход на чердак									
254 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	0,0686	96341,11	1049,56	6609	72	4819	1577	8841
				25043,73	495,63	1718	34	–	655	
255 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	0,004	96500	1000	386	4	282	92	516
				25000	500	100	2	–	38	
256 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2	6	2997,33	14,17	17984	85	11175	6207	26126
				1120,67	3,83	6724	23	–	1935	
	Архитектурно-строительные решения (Тип 3) ЛС № 2-1-11									
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.5 Фундамент под печь									
29 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,096	8458,33	1166,67	812	112	158	516	1434
				5645,83	260,42	542	25	–	106	
30 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В7,5 0,096*1,015=0,09744*0,206)	т	0,02007	22637		454		454		490
31 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,082	2466		202		202		218
32 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,05067	1837		93		93		100
								–	7	
	Раздел 7 Перекрытие									
162 1110-0104-0104	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР = 90 %	м2	27,467	1894,42	147,78	52034	4059	14084	32038	90798
				1233,88	62,15	33891	1707	–	6726	

163 2107-0204-0104	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,91	39806		155641		155641		168092
164 2107-0202-0101	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,26	64671		469511		469511		507072
165 2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3	54154		162462		162462		175459
166 2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	60047		61248		61248		66148
167 2110-0404-0205	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2	м2	124,2	109		13538		13538		14621
168 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2	100,4	2411,26	14,35	242091	1441	116353	112381	382830
				1238,02	5,69	124297	571	–	28358	
	Раздел 8 Кровля									
	8.1 Устройство кровли									
171 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	103	795,74	27,69	81961	2852	57812	19998	110116
				206,77	4,27	21297	440	–	8157	

172 2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	32,7	11582		378731		378731		409029
173 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2	163	2976,54	100,91	485176	16449	141219	305591	854028
				2009,25	28,56	327508	4656	–	63261	
174 2110-0101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	180,278	1833		330450		330450		356886
175 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	163	308,9	2,7	50350	440	44247	5277	60077
				34,74	1,23	5663	200	–	4450	
176 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т	0,17802	717806,99	7049,77	127784	1255	115248	13609	152704
				63369,28	1415,57	11281	252	–	11311	
177 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,02517	589193,48	2304,33	14830	58	5890	8105	24770
				352880,41	993,25	8882	25	–	1835	
	8.2 Слуховое окно									
178 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	окно	1	18171	858	18171	858	10303	6639	26795
				7010	367	7010	367	–	1985	
179 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2	3,14	4164,65	100,96	13077	317	7300	5105	19637
				1738,85	28,34	5460	89	–	1455	
180 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,77	9700		7469		7469		8067

181	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590		637
182	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	491		491		491		530
									–	39	
		Раздел 9 Вход В-1									
		9.0 Подраздел без наименования									
188	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	4147,27	1111,82	4562	1223	1906	1554	6605
					1302,73	250	1433	275	–	489	
189	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В3.5 0,8*1,02)	т	0,21879	22637		4953		4953		5349
190	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,81906	2466		2020		2020		2182
191	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,68105	1837		1251		1251		1351
192	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3,3	4073,33	1707,58	13442	5635	996	7406	22516
					2063,94	402,12	6811	1327	–	1668	
193	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15 2,4*1,015)	т	0,96145	22637		21764		21764		23505
194	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,71685	2466		6700		6700		7236
195	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,67835	1837		3083		3083		3330
196	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06818	214736		14641		14641		15812

197	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00747	249044		1860		1860		2009
									–	149	
		Раздел 10 Люк выход на чердак									
198	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	0,0686	96341,11	1049,56	6609	72	4819	1577	8841
					25043,73	495,63	1718	34	–	655	
199	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	0,004	96500	1000	386	4	282	92	516
					25000	500	100	2	–	38	
200	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2	6	2997,33	14,17	17984	85	11175	6207	26126
					1120,67	3,83	6724	23	–	1935	
		Раздел 11 Фасад									
		11.1 Стены									
201	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	115,7	456,72	3,38	52843	391	20409	25733	84862
					276,95	1,06	32043	123	–	6286	
202	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 k=0,105	м3	12,1485	22752		276403		276403		298515
203	1115-0203-0301	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 %	м2	115,7	970,54	82,23	112291	9514	4345	84850	212912
					850,75	65,96	98432	7631	–	15771	

204 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100 107*0,0004=0,043)	т	0,53812	22637		12181		12181		13155
205 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,68766	1837		3100		3100		3348
206 1115-0212-0306	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР = 80 %	м2	115,7	1198,28	6,32	138641	731	43388	75892	231696
				816,96	2,96	94522	343	–	17163	
209 1112-0101-2003	Устройство снегозадержателей из профилированного оцинкованного листа. НР = 92 %	м	42	874,86	11,57	36744	486	21902	13325	54075
				341,81	3,05	14356	128	–	4006	
210 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	950		39900		39900		43092
								–	3192	
	11.2 Цоколь									
211 1115-0203-0301	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 %	м2	21,2	947,55	82,22	20088	1743	309	15548	38487
				850,75	65,99	18036	1399	–	2851	
212 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100 32,95*0,0004)	т	0,09852	22637		2230		2230		2408
213 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,30897	1837		568		568		613
								–	45	
	11.2 Цоколь									

214 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2	21,2	7022,88	31,51	148885	668	76101	57955	223387
				3401,7	15,47	72116	328	–	16547	
215 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100 32,95*0,002)	т	0,13695	22637		3100		3100		3348
216 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,42951	1837		789		789		852
								–	63	
	11.3 Входная часть крыльца									
217 1111-0101-2502	Устройство тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2	13,47	1821,38	180,62	24534	2433	2344	19229	47264
				1466,74	51,89	19757	699	–	3501	
218 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100 13,47*0,0194)	т	0,0843	22637		1908		1908		2061
219 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,26439	1837		486		486		525
220 2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	13,47	1304		17565		17565		18970
								–	1405	
	Раздел 12 Полы									
	12.1 Тип-1									
221 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	8,6	223,72	31,51	1924	271	1001	711	2846
				75,81	12,09	652	104	–	211	
222 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3	0,258	5434,11	7,75	1402	2	402	938	2527
				3868,22	–	998	–	–	187	
223 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В7,5 0,1845*1,02=0,188)	т	0,05418	22637		1226		1226		1324

224 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,22118	2466		545		545		589
225 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,13676	1837		251		251		271
226 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01591	15587,68	1445,63	248	23	–	214	499
				14142,05	628,54	225	10	–	37	
227 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01591	249044		3962		3962		4279
228 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	8,6	387,09	29,3	3329	252	9	3002	6837
				356,74	14,65	3068	126	–	506	
229 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М150 6,15*0,0204=0,05045)	т	0,07035	22637		1593		1593		1720
230 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,14893	1837		274		274		296
								–	22	
	12.2 Тип-2									
231 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2	8,6	690,81	46,63	5941	401	2161	3221	9895
				392,91	5,58	3379	48	–	733	
232 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	8,6	387,09	29,3	3329	252	9	3002	6837
				356,74	14,65	3068	126	–	506	
233 2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М150 6,15*0,0204=0,04054)	т	0,05653	22637		1280		1280		1382

234	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,17728	1837		326		326		352
235	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2	8,6	3622,79	74,42	31156	640	19595	10552	45045
					1269,88	35,35	10921	304	–	3337	
236	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М10 6,15*0,013=0,02584)	т	0,03618	22637		819		819		885
237	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,11346	1837		208		208		225
238	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	91,8	223,74	31,59	20539	2900	– 10681	17 7586	30375
					75,8	12,11	6958	1112	–	2250	
239	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3	18,36	15932,79	1625,33	292526	29841	189863	78451	400655
					3966,34	579,3	72822	10636	–	29678	
240	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3	2,754	5433,91	7,99	14965	22	4289	10015	26978
					3868,55	–	10654	–	–	1998	
241	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В7,5 2,2158*1,02=2,26)	т	0,57886	22637		13104		13104		14152
242	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,36321	2466		5828		5828		6294
243	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,4612	1837		2684		2684		2899
244	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,16983	15597,95	1407,29	2649	239	5	2283	5327

				14161,22	612,38	2405	104	–	395		
245	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-	т	0,16983	249044		42295		42295		45679
									–	3384	
		12.3 Утепление по периметру									
246	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	91,8	387,09	29,37	35535	2696	93	32045	72986
					356,71	14,64	32746	1344	–	5406	
247	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М150 73,86*0,0204=0,6057)	т	0,60498	22637		13695		13695		14791
248	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,89735	1837		3485		3485		3764
									–	279	
251	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3	12,9	15932,79	1625,35	205533	20967	133400	55121	281506
					3966,36	579,3	51166	7473	–	20852	
		Раздел 13 Внутренняя отделка									
		13.1 Отделка стен и потолков									
252	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80	м2	95,9	908,31	4,84	87107	464	33248	42838	140341
					556,78	1,58	53395	152	–	10396	
253	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2	95,9	352,21	2,7	33777	259	15161	14790	52452
					191,42	1,36	18357	130	–	3885	
255	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	18,9	456,72	3,39	8632	64	3334	4203	13862
					276,93	1,06	5234	20	–	1027	

256	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 k=0,105	м3	1,9845	22752		45151		45151		48763
257	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2	239,3	901,37	76,85	215698	18390	388	169279	415775
					822,9	61,34	196920	14679	–	30798	
258	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100 210,9*0,0151=1,03)	т	1,167	22637		26417		26417		28530
259	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	3,65997	1837		6723		6723		7261
260	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	204,6	1082,17	7,55	221412	1545	74829	116436	364876
					708,89	2,48	145038	507	–	27028	
		Раздел 14 Проемы									
263	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	18,45	2410,51	174,91	44474	3227	18627	21789	71564
					1226,02	86,18	22620	1590	–	5301	
264	2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	18,45	19806,8		365435		365435		394670

265	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	4,875	3357,54	175,38	16368	855	7903	7218	25473
					1561,03	84,1	7610	410	–	1887	
266	2109-0201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	4,875	26816,4		130730		130730		141188
267	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	16,65	1094,23	5,05	18219	84	14067	3699	23671
					244,32	2,52	4068	42	–	1753	
268	2109-0205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	16,65	1733		28854		28854		31162
									–	2308	
		14.2 Дверные									
269	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	2941,9	49,05	6178	103	1014	3522	10476
					2410	20,95	5061	44	–	776	
270	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	52099		109408		109408		118161
									–	8753	

Итого	**22 912 646**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 748 073
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	536 547
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	198 448
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 623 003
Накладные расходы, тенге	4 307 788

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 697 235
Всего	**22 912 646**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	206 214
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	249 683
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**467 372**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**23 835 913**
НДС (12 %)	2 860 309
Итого по акту	**26 696 222**
Итого по акту на 15 домов (Тип 1=5шт, Тип 2=5шт, Тип 3=5шт):	**133 481 111**
Итого со скидкой 10%	**120 133 000**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Райымбекского района"

_____ Тилепбериев М.А.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Фуд-МС"

_____ Кусаинов С.Ж.

Технадзор-эксперт ТОО "УКС"

_____ Бектаев Г.А.

Авторский надзор ТОО "ЭлМ"

_____ Байшуаков С.Б.