Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй",160100, Республика Казахстан, Туркестанская обл., г.Арыс, Мкр. Сырдария, ул. Сеитбек Алимбетова, дом № 1** — **090740017095**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №283 от 05.03.2024г.

Номер документа	Дата составления
3	29.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дворовой канализационной сети по мкр. Орбита-2, дом 2,3,4,5,6 г.Алматы			Работа	1	18 758 535,16	18 758 535,16	2 009 843,05
				Итого	1	x	18 758 535,16	2 009 843,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шукурбеков А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Мамонов Р.Г
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
Подрядчик: ТОО "Лидер-НС Строй"
Основание: Договор № 283 от 05.03.2024 год
Наименование стрроительства и его адрес:Реконструкция дворовой канализационной сети по мкр.Орбита-2,дом 2,3,4,5,6 г.Алматы.

Справка № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май 2024 год

	Код	Код	Договор				Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер		дата		наименование	код	наименование	код
			№283		05.03.2024 год				ТОО "Лидер-НС Строй"	
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	Доп.затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Реконструкция дворовой канализационной сети по мкр.Орбита-2,дом 2,3,4,5,6 г.Алматы.	18 758 535,16	16 748 692,11							2 009 843,05	18 758 535,16
Всего к оплате	18 758 535,16	16 748 692,11	-	-	-	-			2 009 843,05	18 758 535,16

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
Руководитель _____ **Шукурбеков А.М.**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве
И.О. Директора ДКС _____ **Мамонов Д.Г.**

Технический надзор:
Эксперт _____ **Жумуров А.Ш.**

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Лидер-НС Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Орбита-2-2024 Реконструкция дворовой канализационной сети по мкр.Орбита-2,дом 2,3,4,5,6 г.Алматы.**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01-05-01 Реконструкция дворовой канализационной сети по мкр.Орбита-2,дом 2,3,4,5,6 г.Алматы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **05.03.2024 год**

Акт выполненных работ №1 за май 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-01-05-01 Наружные сети водоотведения. работы										
			Раздел 1: Земляные работы.										
1	2	6101-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 4	м³	353,65	895,0 0,0	895,0 204,0	316 516,58 0,0	316 516,58 72 144,51			316 516,58	
2	3	6101-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 3 м группа грунта 4. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	17,058	34 100,0 34 100,0	0,0 0,0	581 677,8 581 677,8	0,0 0,0			581 677,8	
3	4	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 3 м группа грунта 2. *Разработка грунта в местах,находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей,проложенных в трубопроводах или коробах,а также от водопроводных и канализационных труб,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м³	17,06	15 922,0 15 922,0	0,0 0,0	271 629,3 271 629,3	0,0 0,0			271 629,3	
4	5	6101-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 3 м группа грунта 4. *Разработка грунта в местах,находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей,проложенных в трубопроводах или коробах,а также от водопроводных и канализационных труб,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м³	2,436967	32 680,0 32 680,0	0,0 0,0	79 639,99 79 639,99	0,0 0,0			79 639,99	
5	6	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 3 м группа грунта 2.Уширения для колодцев и приямки	м³	11,364883	13 845,0 13 845,0	0,0 0,0	157 346,81 157 346,81	0,0 0,0			157 346,81	
6	7	6101-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 3 м группа грунта 4.Уширения для колодцев и приямки	м³	47,061296	28 417,0 28 417,0	0,0 0,0	1 337 340,91 1 337 340,91	0,0 0,0			1 337 340,91	
7	8	411-103-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км-вывоз	т*км	15 177,72547	90,0		1 365 995,29				1 365 995,29	
8	9	411-103-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км-вывоз	т*км	15 177,72547	65,0		986 551,96				986 551,96	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	10	411-103-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км-для обратной засыпки	т км	9 647,613264	90,0		868 285,1				868 285,1	
10	11	411-103-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км-для обратной засыпки	т км	9 647,613264	65,0		627 094,81				627 094,81	
11	12	6101-0206-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,котлованов и ям грунта грунта 2-мягкий грунт	м³	62,316173	4 215,0 4 215,0	0,0 0,0	262 662,67 262 662,67	0,0 0,0			262 662,67	
12	13	6101-0102-0208 ЕСН РСНБ РК 2023	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	305,211952	532,0 0,0	532,0 121,0	162 372,91 0,0	162 372,53 36 930,53			162 372,91	
13	14	6101-0106-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л.с) группа грунта 2	м³	305,211952	97,0 0,0	97,0 25,0	29 605,52 0,0	29 605,9 7 630,49			29 605,52	
14	15	6101-0107-0501 ЕСН РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	305,211952	661,0 411,0	250,0 82,0	201 744,99 125 442,0	76 302,99 25 027,53			201 744,99	
15	16	6101-0106-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л.с)-ПГС	м³	71,659785	97,0 0,0	97,0 25,0	6 950,88 0,0	6 951,27 1 791,69			6 950,88	
16	17	211-603-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	71,659785	2 123,0		152 133,84		152 133,84		152 133,84	
17	18	6101-0207-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Крепление инвентарными щитами стенок траншей,ширина до 2 м грунты устойчивые	м²	537,448386	2 520,0 1 098,0	82,0 26,0	1 354 369,93 590 118,14	44 070,58 13 973,47	720 180,84		1 354 369,93	
			Итого по разделу 1: Земляные работы.					**8 761 919,29** **3 405 857,62**	**635 819,85** **157 498,22**	**872 314,68** **0,0**	**0,0** **0,0**	**8 761 919,29**	
			Раздел 2: Монтажные работы-л.4-9										
18	19	6101-0107-0501 ЕСН РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта в основании пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	39,66	661,0 411,0	250,0 82,0	26 215,21 16 300,21	9 915,0 3 252,23			26 215,21	
19	20	6121-0101-0164 ЕСН РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из труб хризотилцементных с соединением при помощи муфт,диаметр труб 250 мм	км	0,0807	14 086 724,0 2 180 526,0	290 657,0 81 951,0	1 136 798,74 175 968,62	23 456,04 6 613,23	937 374,07		1 136 798,74	
20	21	6121-0101-0163 ЕСН РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из труб хризотилцементных с соединением при помощи муфт,диаметр труб 200 мм	км	0,0335	10 599 447,0 1 784 067,0	232 215,0 66 065,0	355 081,49 59 766,3	7 779,16 2 213,16	287 536,04		355 081,49	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы-л.4-9					**1 518 095,44** **252 035,13**	**41 150,2** **12 078,62**	**1 224 910,11** **0,0**	**0,0** **0,0**	**1 518 095,44**	
			Раздел 3: Колодцы-ф1500мм-20 шт-л.10,11										
21	24	6122-0401-0105 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство одноэтажных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м³	15,02	94 794,0 56 965,0	21 663,0 6 837,0	1 423 805,98 855 614,35	325 378,24 102 691,76	242 813,4		1 423 805,98	
22	25	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	39 907,0		319 256,0		319 256,0		319 256,0	
23	26	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	8	35 292,0		282 336,0		282 336,0		282 336,0	
24	27	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	16 605,0		199 260,0		199 260,0		199 260,0	
25	28	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	14	24 775,0		346 850,0		346 850,0		346 850,0	
26	29	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	3 427,0		41 124,0		41 124,0		41 124,0	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	30	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	8	36 711,0		293 688,0		293 688,0		293 688,0	
28	35	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	113,76	4 860,0 1 311,0	42,0 6,0	552 873,6 149 139,22	4 777,64 682,42	398 956,39		552 873,6	
29	36	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	4,34	10 430,0 5 937,0	2 741,0 567,0	45 266,04 25 766,51	11 895,99 2 460,96	7 603,53		45 266,04	
30	37	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,4268	19 543,0		86 513,1		86 513,1		86 513,1	
			Итого по разделу 3: Колодцы-ф1500мм-20 шт-л.10,11					3 590 972,72 1 030 520,08	342 051,87 105 835,14	2 218 400,42 0,0	0,0 0,0	3 590 972,72	
			ИТОГО по акту					13 846 212,45 4 688 412,83	1 019 021,92 275 411,98	4 290 850,21 0,0	0,0 0,0	13 846 212,45	
		Итого по акту										13 870 987,45	

1-01-05-02 Демонтажные работы. Работы

1	1	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	м³	22,31	5 265,0 1 208,0	4 057,0 1 046,0	117 462,13 26 950,5	90 511,63 23 336,25			117 462,13	
2	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка колодцев(старых), группа грунта 2	м³	14,4	97,0 0,0	97,0 25,0	1 396,8 0,0	1 396,8 360,0			1 396,8	
3	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	46,68	254,0		11 856,56				11 856,56	
4	4	411-103-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	тКм	700,2	90,0		63 017,83				63 017,83	
5	5	411-103-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	тКм	700,2	65,0		45 513,04				45 513,04	
			ИТОГО по акту					239 246,36 26 950,5	91 908,43 23 696,25	0,0 0,0	0,0 0,0	239 246,36	
		Итого по акту										239 246,36	
		Всего										14 110 233,81	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%					747 842,39				14 858 076,20	
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										
			Сметная прибыль 5%					742 903,81				15 600 980,01	
			Итого со сметной прибылью										
			Непредвиденные работы и затраты (2%)					297 161,52				15 898 141,54	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 090 502,15	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11	12	13,00	14
			Сметная стоимость с учетом скидки К=0,9799									16748692,11	
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					2 009 843,05					
			Итого с НДС									18758535,16	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Лидер-НС Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шукурбеков А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Директора ДКС Мамонов Д.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора Заказчика
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"

Жумуров А.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Представитель авторского надзора
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"

Мамонов Д.Г.

Сканировано с CamScanner