Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, 196**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй",160100, Республика Казахстан, Туркестанская обл., г.Арыс, Мкр. Сырдария, ул. Сеитбек Алимбетова, дом № 1**	**090740017095**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №283 от 05.03.2024г. Орбита-2	

Номер документа	Дата составления
5	**19.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дворовой канализационной сети по мкр. Орбита-2, дом 2,3,4,5,6 г.Алматы			Работа	1	31 725 212,94	31 725 212.94	3 399 129,96
				Итого	1	x	31 725 212.94	3 399 129,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) АУП Директор / _____ / Шукурбеков А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.07.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
Подрядчик: ТОО "Лидер-НС Строй"
Основание: Договор № 283 от 05.03.2024 год
Наименование стрроительства и его адрес:Реконструкция дворовой канализационной сети по мкр.Орбита-2,дом 2,3,4,5,6 г.Алматы.

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2024 год

	Код	Код	Договор				Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер		дата		наименование	код	наименование	код
			№283		05.03.2024 год				ТОО "Лидер-НС Строй"	
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	Доп.затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Реконструкция дворовой канализационной сети по мкр.Орбита-2,дом 2,3,4,5,6 г.Алматы.	50 483 748,10	28 326 082,98							3 399 129,96	31 725 212,94
Всего к оплате	50 483 748,10	28 326 082,98	-	-	-	-	-	-	3 399 129,96	31 725 212,94

Подрядчик:

ТОО "Лидер-НС Строй"

Руководитель_____**Шукурбеков А.М.**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

_____

Технический надзор:

_____

ДВК Ахадиев Д.А.

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития
Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Лидер-НС Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Орбита-2-2024 Реконструкция дворовой канализационной сети по мкр.Орбита-2,дом 2,3,4,5,6 г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01-05-01 Реконструкция дворовой канализационной сети по мкр.Орбита-2,дом 2,3,4,5,6 г.Алматы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **05.03.2024 год**

Акт выполненных работ №2 за июль 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы.										
1	1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	162,38	532,0	532,0	86 385,95	86 385,96			86 385,95	
						0,0	121,0	0,0	19 648,01				
2	2	6101-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 4	м³	444,87	895,0	895,0	398 158,43	398 158,43			398 158,43	
						0,0	204,0	0,0	90 753,36				
3	3	6101-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 3 м группа грунта 4. ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	11,1	34 100,0	0,0	378 510,0	0,0			378 510,0	
						34 100,0	0,0	378 510,0	0,0				
4	4	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 3 м группа грунта 2. ***Разработка грунта в местах,находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей,проложенных в трубопроводах или коробах,а также от водопроводных и канализационных труб,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	м³	21,46	15 922,0	0,0	341 686,09	0,0			341 686,09	
						15 922,0	0,0	341 686,09	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	6101-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 3 м группа грунта 4. ***Разработка грунта в местах,находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей,проложенных в трубопроводах или коробах,а также от водопроводных и канализационных труб,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	$м^3$	3,07	32 680,0	0,0	100 327,5	0,0			100 327,5	
						32 680,0	0,0	100 327,5	0,0				
6	6	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 3 м группа грунта 2.Уширения для колодцев и приямки	$м^3$	14,3	13 845,0	0,0	197 983,5	0,0			197 983,5	
						13 845,0	0,0	197 983,5	0,0				
7	7	6101-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 3 м группа грунта 4.Уширения для колодцев и приямки	$м^3$	59,2	28 417,0	0,0	1 682 286,5	0,0			1 682 286,5	
						28 417,0	0,0	1 682 286,5	0,0				
8	8	411-103-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км-вывоз	т*км	19 092,52	90,0		1 718 326,8				1 718 326,8	
9	9	411-103-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км-вывоз	т*км	19 092,52	65,0		1 241 013,56				1 241 013,56	
10	10	411-103-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км-для обратной засыпки	т*км	12 136,02	90,0		1 092 241,68				1 092 241,68	
11	11	411-103-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км-для обратной засыпки	т*км	12 136,02	65,0		788 841,24				788 841,24	
12	12	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,лазух котлованов и ям группа грунта 2-мягкий грунт	$м^3$	78,39	4 215,0	0,0	330 413,85	0,0			330 413,85	
						4 215,0	0,0	330 413,85	0,0				
13	13	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	383,94	532,0	532,0	204 256,27	204 255,8			204 256,27	
						0,0	121,0	0,0	46 456,6				
14	14	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л.с) группа грунта 2		383,94	97,0	97,0	37 242,13	37 242,61			37 242,13	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		0,0	25,0	0,0	9 598,74				
15	15	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	383,94	661,0	250,0	253 784,2	95 985,0			253 784,2	
						411,0	82,0	157 799,2	31 483,27				
16	16	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с)-ПГС	$м^3$	90,14	97,0	97,0	8 743,44	8 743,92			8 743,44	
						0,0	25,0	0,0	2 253,74				
17	17	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	90,14	2 123,0		191 367,36		191 367,36		191 367,36	
18	18	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей,ширина до 2 м грунты устойчивые	$м^2$	676,07	2 520,0	82,0	1 703 696,4	55 437,5	905 933,8		1 703 696,4	
						1 098,0	26,0	742 324,62	17 577,58				
			Итого по разделу 1: Земляные работы.					**10 755 264,9**	**886 209,22**	**1 097 301,16**	**0,0**	**10 755 264,9**	
								3 931 331,26	**217 771,3**	**0,0**	**0,0**		
			Раздел 2: Монтажные работы-л.4-9										
19	19	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта в основании пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	73,08	661,0	250,0	48 305,79	18 270,0			48 305,79	
						411,0	82,0	30 035,79	5 992,77				
20	21	6121-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из труб хризотилцементных с соединением при помощи муфт,диаметр труб 200 мм	км	0,21	10 599 447,0	232 215,0	2 225 883,99	48 764,88	1 802 464,72		2 225 883,99	
						1 784 067,0	66 065,0	374 654,4	13 873,55				
21	22	6121-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из труб хризотилцементных с соединением при помощи муфт,диаметр труб 150 мм	км	0,04	6 770 189,0	27 963,0	270 807,51	1 118,31	194 241,31		270 807,51	
						1 886 185,0	9 724,0	75 446,95	388,73				
22	23	6122-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	18	101 972,0	0,0	1 835 496,0	0,0	47 070,0		1 835 496,0	
						99 357,0	0,0	1 788 426,0	0,0				
			Итого по разделу 2: Монтажные работы-л.4-9					**4 380 493,29**	**68 153,19**	**2 043 776,03**	**0,0**	**4 380 493,29**	
								2 268 563,14	**20 255,05**	**0,0**	**0,0**		
			Раздел 3: Колодцы-ф1500мм-20 шт-л.10,11										
23	24	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	33,87	94 794,0	21 663,0	3 210 673,02	733 725,76	547 542,6		3 210 673,02	
						56 965,0	6 837,0	1 929 404,65	231 569,24				
24	25	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15	шт.	12	39 907,0		478 884,0		478 884,0		478 884,0	
25	26	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	12	35 292,0		423 504,0		423 504,0		423 504,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	27	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16 605,0		33 210,0		33 210,0		33 210,0	
27	28	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	28	24 775,0		693 700,0		693 700,0		693 700,0	
28	29	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	3 427,0		61 686,0		61 686,0		61 686,0	
29	30	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С 250)	комплект	12	36 711,0		440 532,0		440 532,0		440 532,0	
30	31	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	1,12	1 488 974,0 288 825,0	15 414,0 3 219,0	1 667 650,87 323 484,29	17 263,84 3 604,99	1 326 902,74		1 667 650,87	
31	32	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,6	1 145 627,0		687 376,37		687 376,37		687 376,37	
32	33	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	50,0366	375,0 153,0	5,0 1,0	18 764,0 7 656,0	250,0 50,0	10 858,0		18 764,0	
33	34	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	50,0366	211,0 117,0	3,0 0,0	10 558,0 5 854,0	150,0 0,0	4 553,0		10 558,0	
34	35	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	166,45	4 860,0 1 311,0	42,0 6,0	808 947,0 218 215,75	6 990,5 998,5	583 740,25		808 947,0	
35	36	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6,34	10 430,0 5 937,0	2 741,0 567,0	66 125,96 37 640,49	17 378,01 3 595,04	11 107,47		66 125,96	
36	37	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,47	19 543,0		126 443,43		126 443,43		126 443,43	
			Итого по разделу 3: Колодцы-ф1500мм-20 шт-л.10,11					**8 728 054,65** **2 522 255,18**	**775 758,11** **239 817,77**	**5 430 039,86** **0,0**	**0,0** **0,0**	**8 728 054,65**	
			ИТОГО по акту					**23 863 812,84** **8 722 149,58**	**1 730 120,52** **477 844,12**	**8 571 117,05** **0,0**	**0,0** **0,0**	**23 863 812,84**	
		Итого по акту										**23 863 812,84**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%					**1 264 782,08**				**25128594,92**	
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										
			Сметная прибыль 5%					**1 256 429,75**					
			Итого со сметной прибылью									**26385024,67**	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)					**502 571,9**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**26887596,56**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**28904166,31**	
			Сметная стоимость с учетом скидки К=0,9799									**28326082,98**	
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**3 399 129,96**					
			Итого с НДС									**31725212,94**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Лидер-НС Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шукурбеков Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора Заказчика

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

Представитель авторского надзора

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"

(Жигидалова Н.Б.)