Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, 196** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080940004108**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй",160100, Республика Казахстан, Туркестанская обл., г.Арыс, Мкр. Сырдария, ул. Сеитбек Алимбетова, дом № 1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090740017095**

Договор (контракт) Договор №283 от 05.03.2024г. Орбита-2

Номер документа	Дата составления
12	**15.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дворовой канализационной сети по мкр. Орбита-2, дом 2,3,4,5,6 г.Алматы			Работа	1	12 900 618,50	12 900 618,50	1 382 209,13
				Итого	1	x	12 900 618,50	1 382 209,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Шукурбеков А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Дисалибеков Б.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

Подрядчик : **ТОО "Лидер-НС Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=250мм, по мкр.Орбита-2, дом 2,3,4,5,6 в Бостандыкском р-не г.Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **авг.24** **1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		283	05.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=250мм, Д=200мм по мкр.Орбита-2, дом 2,3,4,5,6 в Бостандыкском р-не г.Алматы	**63384366,60**	**11518409,38**							**1382209,13**	**12900618,50**
	ИТОГО по справке	**63384366,60**	**11518409,38**							**1382209,13**	**12900618,50**

М.П.

Заказчик ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Руководитель

Подрядчик ТОО "Лидер-НС Строй"

Шукурбеков А.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Начальник ПСО

Амандыкова Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Лидер-НС Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция дворовой канализационной сети Д=250мм, по мкр.Орбита-2, дом 2,3,4,5,6 в Бостандыкском р-не г.Алматы.**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция дворовой канализационной сеть Д=250мм, по мкр.Орбита-2, дом 2,3,4,5,6 в Бостандыкском р-не г.Алматы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **2024-03-05**

Акт выполненных работ № 3

за **Август 2024** (месяц, год)

Составлен (а) на 15.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Снос деревьев										
1	1	6101-0301-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр ствола до 16 см	шт.	13	400,0 396,0	4,0 0,0	5 200,0 5 148,0	52,0 0,0			5 200,0	
2	2	6101-0301-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр ствола до 20 см	шт.	2	503,0 498,0	5,0 0,0	1 006,0 996,0	10,0 0,0			1 006,0	
3	3	6101-0301-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр ствола до 24 см	шт.	8	654,0 647,0	7,0 0,0	5 232,0 5 176,0	56,0 0,0			5 232,0	
4	4	6101-0301-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр ствола до 28 см	шт.	6	781,0 773,0	8,0 0,0	4 686,0 4 638,0	48,0 0,0			4 686,0	
5	5	6101-0301-0111 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр ствола до 32 см	шт.	1	1 041,0 1 030,0	11,0 0,0	1 041,0 1 030,0	11,0 0,0			1 041,0	
6	6	6101-0301-0112 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр ствола более 32 см	шт.	17	1 606,0 1 590,0	16,0 0,0	27 302,0 27 030,0	272,0 0,0			27 302,0	
7	7	6101-0301-0308 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 12 см. *Разделка древесины без заготовки дров, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,8, к стоимости эксплуатации машин - 0,7.*	шт.	5	310,0 307,0	3,0 0,0	1 550,0 1 535,0	15,0 0,0			1 550,0	
8	8	6101-0301-0309 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см. *Разделка древесины без заготовки дров, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,8, к стоимости эксплуатации машин - 0,7.*	шт.	8	665,0 658,0	7,0 0,0	5 320,0 5 264,0	56,0 0,0			5 320,0	
9	9	6101-0301-0310 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см. *Разделка древесины без заготовки дров, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,8, к стоимости эксплуатации машин - 0,7.*	шт.	2	1 077,0 1 066,0	11,0 0,0	2 154,0 2 132,0	22,0 0,0			2 154,0	
10	10	6101-0301-0311 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см. *Разделка древесины без заготовки дров, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,8, к стоимости эксплуатации машин - 0,7.*	шт.	8	1 454,0 1 439,0	15,0 0,0	11 632,0 11 512,0	120,0 0,0			11 632,0	
11	11	6101-0301-0312 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 28 см. *Разделка древесины без заготовки дров, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,8, к стоимости эксплуатации машин - 0,7.*	шт.	6	1 947,0 1 926,0	21,0 0,0	11 682,0 11 556,0	126,0 0,0			11 682,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	6101-0301-0313 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см. *Разделка древесины без заготовки дров, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,8, к стоимости эксплуатации машин - 0,7.*	шт.	1	2 501,0 2 475,0	26,0 0,0	2 501,0 2 475,0	26,0 0,0			2 501,0	
13	13	6101-0301-0314 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см. *Разделка древесины без заготовки дров, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,8, к стоимости эксплуатации машин - 0,7.*	шт.	17	4 190,0 4 146,0	44,0 0,0	71 230,0 70 482,0	748,0 0,0			71 230,0	
14	14	6101-0301-0701 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Корчевка пней с перемещением до 5 м корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр пней до 24 см	шт.	23	300,0 0,0	300,0 83,0	6 900,0 0,0	6 900,0 1 909,0			6 900,0	
15	15	6101-0301-0702 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Корчевка пней с перемещением до 5 м корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр пней до 32 см	шт.	7	507,0 0,0	507,0 141,0	3 549,0 0,0	3 549,0 987,0			3 549,0	
16	16	6101-0301-0703 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Корчевка пней с перемещением до 5 м корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр пней свыше 32 см	шт.	17	823,0 0,0	823,0 228,0	13 991,0 0,0	13 991,0 3 876,0			13 991,0	
17	17	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	20,247976	254,0		5 143,0				5 143,0	
18	18	411-103-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	303,71964	90,0		27 335,0				27 335,0	
19	19	411-103-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	303,71964	65,0		19 742,0				19 742,0	
			Итого по разделу 1: Снос деревьев					227 196,0 148 974,0	26 002,0 6 772,0	0,0 0,0	0,0 0,0	227 196,0	
			Раздел 2: Демонтажные работы										
20	20	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	34,06	5 265,0 1 208,0	4 057,0 1 046,0	179 326,0 41 144,0	138 182,0 35 627,0			179 326,0	
21	21	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка колодцев(старых), группа грунта 2	$м^3$	21,6	97,0 0,0	97,0 25,0	2 095,0 0,0	2 095,0 540,0			2 095,0	
22	22	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	64,164	254,0		16 298,0				16 298,0	
23	23	411-103-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	962,46	90,0		86 621,0				86 621,0	
24	24	411-103-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	962,46	65,0		62 560,0				62 560,0	
			Итого по разделу 2: Демонтажные работы					346 900,0 41 144,0	140 277,0 36 167,0	0,0 0,0	0,0 0,0	346 900,0	
			Раздел 3: Земляные работы.										
25	25	6101-0102-0208 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	26,19	532,0 0,0	532,0 121,0	13 933,0 0,0	13 933,0 3 169,0			13 933,0	
26	27	6101-0201-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	4,542	34 100,0 34 100,0	0,0 0,0	154 882,0 154 882,0	0,0 0,0			154 882,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	28	6101-0201-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 2.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.15.***	$м^3$	6,21	15 922,0 15 922,0	0,0 0,0	98 876,0 98 876,0	0,0 0,0			98 876,0	
28	29	6101-0201-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 4.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.15.***	$м^3$	0,883033	32 680,0 32 680,0	0,0 0,0	28 858,0 28 858,0	0,0 0,0			28 858,0	
29	31	6101-0201-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 4. Уширения для колодцев и приямки**	$м^3$	10,620004	28 417,0 28 417,0	0,0 0,0	301 789,0 301 789,0	0,0 0,0			301 789,0	
30	36	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2-мягкий грунт**	$м^3$	22,693827	4 215,0 4 215,0	0,0 0,0	95 654,0 95 654,0	0,0 0,0			95 654,0	
31	37	6101-0102-0208 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	111,148048	532,0 0,0	532,0 121,0	59 131,0 0,0	59 131,0 13 449,0			59 131,0	
32	38	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	$м^3$	111,148048	97,0 0,0	97,0 25,0	10 781,0 0,0	10 782,0 2 779,0			10 781,0	
33	39	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	111,18048	661,0 411,0	250,0 82,0	73 490,0 45 695,0	27 795,0 9 117,0			73 490,0	
34	40	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)-ПГС**	$м^3$	26,100215	97,0 0,0	97,0 25,0	2 532,0 0,0	2 532,0 653,0			2 532,0	
35	41	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	26,100215	2 123,0		55 411,0		55 411,0		55 411,0	
			Итого по разделу 3: Земляные работы.					895 337,0 725 754,0	114 173,0 29 167,0	55 411,0 0,0	0,0 0,0	895 337,0	
			Раздел 4: Монтажные работы-л.4-9										
36	44	6121-0101-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из труб хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 250 мм**	км	0,0045	14 086 724,0 2 180 526,0	290 657,0 81 951,0	63 390,0 9 812,0	1 308,0 369,0	52 270,0		63 390,0	
37	45	6121-0101-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из труб хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 200 мм**	км	0,0045	10 599 447,0 1 784 067,0	232 215,0 66 065,0	47 698,0 8 028,0	1 045,0 297,0	38 624,0		47 698,0	
38	46	6121-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из труб хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 150 мм**	км	0,0026	6 770 189,0 1 886 185,0	27 963,0 9 724,0	17 602,0 4 904,0	72,0 25,0	12 626,0		17 602,0	
			Итого по разделу 4: Монтажные работы-л.4-9					128 690,0 22 744,0	2 425,0 691,0	103 520,0 0,0	0,0 0,0	128 690,0	
			Раздел 5: Разные работы-л.12										
39	76	7101-0602-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из черного щебня, толщина 6 см плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина слоя 15 см**	$м^2$	563,7	6 798,0 678,0	1 095,0 204,0	3 832 033,0 382 189,0	617 252,0 114 995,0	2 832 592,0		3 832 033,0	
40	77	216-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,011838	158 427,0		1 875,0		1 875,0		1 875,0	
41	78	7101-0602-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	563,7	460,0 108,0	350,0 56,0	259 302,0 60 880,0	197 295,0 31 567,0	1 127,0		259 302,0	
42	79	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	54,56616	18 008,0		982 627,0		982 627,0		982 627,0	
43	80	7101-0602-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303-до 5см**	$м^2$	563,7	19,0 18,0	0,0 0,0	10 710,0 10 147,0	0,0 0,0	564,0		10 710,0	
44	81	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**		13,5288	18 008,0		243 627,0		243 627,0		243 627,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	80	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303-до 5см**	$м^2$	563,7	19,0 18,0	0,0 0,0	10 710,0 10 147,0	0,0 0,0	564,0		10 710,0	
44	81	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	13,5288	18 008,0		243 627,0		243 627,0		243 627,0	
45	82	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	753,2	471,0 108,0	361,0 55,0	354 757,0 81 346,0	271 905,0 41 426,0	1 506,0		354 757,0	
46	83	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	73,51232	18 253,0		1 341 820,0		1 341 820,0		1 341 820,0	
47	88	7101-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Устройство покрытия из черного щебня, толщина 6 см плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина слоя 15 см**	$м^2$	68,3	6 798,0 678,0	1 095,0 204,0	464 303,0 46 307,0	74 788,0 13 933,0	343 208,0		464 303,0	
48	89	216 201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,001434	158 427,0		227,0		227,0		227,0	
49	90	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	68,3	460,0 108,0	350,0 56,0	31 418,0 7 376,0	23 905,0 3 825,0	137,0		31 418,0	
50	91	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	6,61144	18 008,0		119 059,0		119 059,0		119 059,0	
51	92	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303-до 5см**	$м^2$	68,3	19,0 18,0	0,0 0,0	1 298,0 1 229,0	0,0 0,0	68,0		1 298,0	
52	93	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	1,6392	18 008,0		29 519,0		29 519,0		29 519,0	
53	96	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Установка камней бортовых бетонных покрытия цементно-бетонные**	м	77	4 758,0 3 661,0	92,0 28,0	366 366,0 281 897,0	7 084,0 2 156,0	77 385,0		366 366,0	
54	97	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	1,232	54 241,0		66 825,0		66 825,0		66 825,0	
			Итого по разделу 5: Разные работы-л.12					8 105 766,0	1 192 229,0	6 042 166,0	0,0	8 105 766,0	
								871 371,0	207 902,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					9 703 889,0	1 475 106,0	6 201 097,0	0,0	9 703 889,0	
								1 809 987,0	280 699,0	0,0	0,0		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)									9703889*5,3/100	514 306,12	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									9703889+514306,12	**10 218 195,12**	
		Сметная прибыль (5%)									10218195,12*5/100	510 909,76	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									10218195,12*2/100	204 363,9	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**10 933 468,78**	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									10933468,78*1,075	**11 753 478,94**	
		Скидка по конкурсу										**235 069,57**	
		Итого за минусом скидки										**11 518 409,38**	
		НДС (12%)										**1 382 209,13**	
		Итого с НДС										**12 900 618,5**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Лидер-НС Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шукурбеков А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шерсеитов Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ЭВС Ахадиев Д.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)