Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управление энергетики и водоснабжения** — 080940004108
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй",160100, Республика Казахстан, Туркестанская обл., г.Арыс, Мкр. Сырдария, ул. Сеитбек Алимбетова, дом № 1** — 090740017095
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №284 от 05.03.2024г.

Номер документа	Дата составления
1	23.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция уличной канализационной сети по пр.Суюнбай 306 Турксибском районе г.Алматы			Работа	1	19 484 754,28	19 484 754,28	2 087 652,24
				Итого	1	x	19 484 754,28	2 087 652,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шукурбеков А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Подрядчик: ТОО "Лидер-НС Строй"

Основание: Договор № 284 от 05.03.2024 год

Наименование стрроительства и его адрес: Реконструкция уличной канализационной сети по пр.Суюнбай 306 Турксибском районе г.Алматы.

Справка № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май 2024 год

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор				Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер		дата		наименование	код	наименование	код
			№ 284		05.03.2024 год				ТОО "Лидер-НС Строй"	
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	Доп.затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Реконструкция уличной канализационной сети по пр.Суюнбай 306 Турксибском районе г.Алматы.	19 484 754,28	17 397 102,03							2 087 652,24	19 484 754,28
Всего к оплате	19 484 754,28	17 397 102,03	-	-	-	-	-	-	2 087 652,24	19 484 754,28

Подрядчик:

ТОО "Лидер-НС Строй"

Руководитель _____ **Шукурбеков А.М.**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

И.О. Директора ДКС _____ **Мамонов Д.Г.**

Технический надзор:

Эксперт _____ **Жумуров А.Ш.**

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Лидер-НС Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличной канализационной сети по пр.Суюнбай 306 Турксибском районе г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция уличной канализационной сети по пр.Суюнбай 306 Турксибском районе г.Алматы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№284 от 05.03.2024 год**

Акт выполненных работ №1

за **Май 2024** (месяц, год) на **2-01-05-01 Наружные сети водоотведения.** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы.										
1	1	6101-0102-0208 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	389,884	532,00	532,00	207 418,49	207 418,49			207 418,49	
						0,00	121,00	0,00	47 176,15				
2	2	6101-0102-0209 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 3	м³	362,848	693,00	693,00	251 453,51	251 453,50			251 453,51	
						0,00	158,00	0,00	57 330,02				
3	3	6101-0201-0109 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	10,9	23 977,00	0,00	261 349,20	-			261 349,20	
						23 977,00	0,00	261 349,20	-				
4	4	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2/уширение колодцев/	м³	37,152	8 076,00	0,00	300 039,60	-			300 039,60	
						8 076,00	0,00	300 039,60	-				
5	7	6101-0102-0208 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	10,9	532,00	532,00	5 798,78	5 798,78			5 798,78	
						0,00	121,00	0,00	1 318,90				
6	9	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	43 200	27,00		1 166 399,68				1 166 399,68	
7	10	6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	26,97	9 351,00	453,00	252 196,42	12 217,25	104 346,89		252 196,42	
						5 029,00	109,00	135 632,27	2 939,50				
8	15	6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	589,286693	97,00	97,00	57 160,73	57 160,72			57 160,73	
						0,00	25,00	0,00	14 732,04				
9	17	6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)-ПГС	м³	80,281417	97,00	97,00	7 787,38	7 787,13			7 787,38	
						0,00	25,00	0,00	2 006,97				
10	18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	80,281417	2 123,00		170 437,36		170 437,36		170 437,36	
11	19	6101-0207-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м грунты устойчивые	м²	1 396,078	2 520,00	82,00	3 518 116,42	114 478,49	1 870 744,59		3 518 116,42	
						1 098,00	26,00	1 532 893,69	36 298,09				
			Итого по разделу 1: Земляные работы.					6 198 157,57	656 314,36	2 145 528,84	-	6 198 157,57	
								2 229 914,76	161 801,67	-	-		

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Монтажные работы-										
12	36	6121-0103-0109 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка футляра из стальных труб , диаметр труб 377 мм	км	0,0298	6 959 764,00	2 209 642,00	207 401,00	65 848,00	12 522,00		207 401,00	
						4 329 920,00	631 299,00	129 032,00	18 813,00				
13	37	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	29,9192	36 528,00		1 092 889,00		1 092 889,00		1 092 889,00	
14	49	6121-0105-0406 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,184958	1 748 506,00	609 406,00	323 400,47	112 714,14			323 400,47	
						1 139 100,00	150 852,00	210 686,32	27 900,95				
15	50	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	212	5 431,00		1 151 372,05		1 151 372,05		1 151 372,05	
16	51	6121-0105-0409 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводо 05-в в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,008531	3 198 231,00	1 900 390,00	27 283,60	16 211,94			27 283,60	
						1 297 841,00	431 472,00	11 071,66	3 680,83	-			
17	52	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерам и 225х13,4 мм	м	13	10 215,00		132 795,00		132 795,00		132 795,00	
			Итого по разделу 5: Монтажные работы-					2 935 141,12	194 774,08	2 389 578,05	-	2 935 141,12	
								350 789,98	50 394,78	-	-		
			Раздел 6: Колодцы-ф1500мм-28 шт										
18	58	6122-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	22,697321	94 794,00	21 663,00	2 151 569,75	491 692,14	366 925,04		2 151 569,75	
						56 965,00	6 837,00	1 292 952,96	155 181,71				
19	59	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	11	16 605,00		182 655,00		182 655,00		182 655,00	
20	60	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	32	24 775,00		792 800,00		792 800,00		792 800,00	
21	61	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	16	3 427,00		54 832,00		54 832,00		54 832,00	
22	62	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	39 907,00		438 977,00		438 977,00		438 977,00	
23	63	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	35 292,00		388 212,00		388 212,00		388 212,00	
24	64	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	11	36 711,00		403 821,00		403 821,00		403 821,00	
25	68	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	200,54	4 860,00	42,00	974 624,57	8 422,84	703 293,67		974 624,57	
						1 311,00	6,00	262 908,06	1 203,38				
			Итого по разделу 6: Колодцы-ф1500мм-28 шт					5 387 491,32	500 114,98	3 331 515,71	-	5 387 491,32	
								1 555 861,02	156 385,09	-	-		
			ИТОГО по акту					14 520 790,01	1 351 203,42	7 866 622,60	-	14 520 790,01	
								4 136 565,76	368 581,54	-	-		
		Итого по акту										14 520 790,01	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%					769 601,87				15 290 391,88	
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										
			Сметная прибыль 5%					764 519,59					
			Итого со сметной прибылью									16 054 911,47	
			Непредвиденные работы и затраты (3 %)					458 711,76					

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16 513 623,23**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**17 752 144,97**	
			Сметная стоимость с корректирущим коэффицентом К=0,98									**17 397 102,03**	
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**2 087 652,24**				**2 087 652,24**	
			Итого с НДС									**19 484 754,28**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Лидер-НС Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шукурбеков А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
(наименование организации, бизнес

И.О. Директора ДКС Мамонов Д.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора Заказчика
ГКП на ПХВ «Алматы Су»

Эксперт Жумуров А.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Представитель авторского надзора
ГКП на ПХВ «Алматы Су»

Мамонов Д.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Сканировано с CamScanner