Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, 196**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй",160100, Республика Казахстан, Туркестанская обл., г.Арыс, Мкр. Сырдария, ул. Сеитбек Алимбетова, дом № 1**	**090740017095**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №284 от 05.03.2024г. пр.Суюнбая	

Номер документа	Дата составления
3	**22.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция уличной канализационной сети по пр.Суюнбай 306 Турксибском районе г.Алматы			Работа	1	20 341 228,61	20 341 228,61	2 179 417,35
				Итого	1	x	20 341 228,61	2 179 417,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) АУП Директор / _____ / Шукурбеков А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Подрядчик: ТОО "Лидер-НС Строй"

Основание: Договор № 284 от 05.03.2024 год

Наименование строительства и его адрес Реконструкция уличной канализационной сети по пр.Суюнбай 306 Турксибском районе г.Алматы.

Справка № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2024 год

	Код	Код	Договор				Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер		дата		наименование	код	наименование	код
			№ 284		05.03.2024 год				ТОО "Лидер-НС Строй"	
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	Доп.затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Реконструкция уличной канализационной сети по пр.Суюнбай 306 Турксибском районе г.Алматы.	72 403 877,17	18 161 811,26							2 179 417,35	20 341 228,61
Всего к оплате	72 403 877,17	18 161 811,26	-	-	-	-	-	-	2 179 417,35	20 341 228,61

Подрядчик:

ТОО "Лидер-НС Строй"

Руководитель_____Шукурбеков А.М.

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Технический надзор:

ДВК Нуходиев Д. А.

Форма по приложению 56
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 179

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Лидер-НС Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Суюнбай 306 Реконструкция уличной канализационной сети по пр.Суюнбай 306 Туркисбском районе г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **170-3 Реконструкция уличной канализационной сети по пр.Суюнбай 306 Туркисбском районе г.Алматы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №284 от 05.03.2024 год

Акт выполненных работ №3

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-01-05-01 Наружные сети водоотведения.** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы.										
1	1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	283,61	532,0	532,0	150 880,66	150 880,66			150 880,66	
						0,0	121,0	0,0	34 316,94				
2	2	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 3	м^3	220,87	693,0	693,0	153 062,81	153 062,81			153 062,81	
						0,0	158,0	0,0	34 897,48				
3	3	6101-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 3. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	8,18	23 977,0	0,0	196 131,78	0,0			196 131,78	
						23 977,0	0,0	196 131,78	0,0				
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2/уширение колодцев/	м^3	27,86	8 076,0	0,0	224 997,4	0,0			224 997,4	
						8 076,0	0,0	224 997,4	0,0				
5	5	6101-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную скреплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 3./приямки и уширение колодцев/	м^3	19,85	19 981,0	0,0	396 622,92	0,0			396 622,92	
						19 981,0	0,0	396 622,92	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	6101-0201-0109 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 3./коммуникации/ ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	$м^3$	23,64	22 978,0	0,0	543 199,8	0,0			543 199,8	
						22 978,0	0,0	543 199,8	0,0				
7	7	6101-0102-0208 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	27,71	532,0	532,0	14 741,67	14 741,68			14 741,67	
						0,0	121,0	0,0	3 352,92				
8	8	6101-0102-0209 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Погрузка на автом 32 самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	51,67	693,0	693,0	35 807,17	35 807,47			35 807,17	
						0,0	158,0	0,0	8 163,93				
9	9	412-102-0217 ***РСНБ РК 2022***	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	11 761,83	27,0		317 569,32				317 569,32	
10	10	6122-0101-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	17,58	9 351,0	453,0	164 390,55	7 963,64	68 016,99		164 390,55	
						5 029,0	109,0	88 409,91	1 916,07				
11	11	6101-0206-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2-песок	$м^3$	39,46	4 215,0	0,0	166 323,96	0,0			166 323,96	
						4 215,0	0,0	166 323,96	0,0				
12	12	211-401-0102 ***РСНБ РК 2022***	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	39,46	3 517,0		138 780,87		138 780,87		138 780,87	
14	14	412-102-0217 ***РСНБ РК 2022***	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоп одъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	18 815,11	27,0		508 008,07				508 008,07	
15	15	6101-0106-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	358,38	97,0	97,0	34 762,81	34 762,81			34 762,81	
						0,0	25,0	0,0	8 959,43				
16	16	6101-0107-0501 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	358,38	661,0	250,0	236 889,12	89 594,85			236 889,12	
						411,0	82,0	147 294,27	29 387,15				
17	17	6101-0106-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)-ИГС		97,34	97,0	97,0	9 442,09	9 441,78			9 442,09	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		0,0	25,0	0,0	2 433,42				
18	18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	97,34	2 123,0		206 652,71		206 652,71		206 652,71	
19	19	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м грунты устойчивые	м2	1 226,42	2 520,0	82,0	3 090 578,28	100 566,51	1 643 402,86		3 090 578,28	
						1 098,0	26,0	1 346 609,2	31 886,97				
			Итого по разделу 1: Земляные работы.					**6 588 841,99**	**596 822,21**	**2 056 853,43**	**0,0**	**6 588 841,99**	
								3 109 589,24	**155 314,31**	**0,0**	**0,0**		
			Раздел 4: Переход через Илийский тракт методом прокола-22,5 п/ м										
20	31	6121-0801-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 диаметр труб 530 мм	м	22,5	54 705,0	33 723,0	1 230 862,0	758 767,0	12 735,0		1 230 862,0	
						20 416,0	12 493,0	459 360,0	281 092,0				
21	32	241-102-0256 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 107 80 размерами 530х8,0 мм	м	22,59	62 631,0		1 414 834,0		1 414 834,0		1 414 834,0	
22	33	6121-0201-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,0225	25 786 149,0	2 735 168,0	580 188,0	61 542,0	466 206,0		580 188,0	
						2 330 700,0	668 828,0	52 441,0	15 049,0				
23	34	6121-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр труб, диаметр 300 мм	м	22,5	7 351,0	35,0	165 398,0	788,0	33 592,0		165 398,0	
						5 823,0	9,0	131 018,0	203,0				
24	35	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и рядью, диаметр 530 мм	шт.	1	48 250,0	4 346,0	48 250,0	4 346,0	13 204,0		48 250,0	
						30 700,0	104,0	30 700,0	104,0				
			Итого по разделу 4: Переход через Илийский тракт методом прокола-22,5 п/ м					**3 439 532,0**	**825 443,0**	**1 940 571,0**	**0,0**	**3 439 532,0**	
								673 519,0	**296 448,0**	**0,0**	**0,0**		
			Раздел 5: Монтажные работы-										
25	51	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводо 05-в в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,05	3 198 231,0	1 900 390,0	159 911,56	95 019,58			159 911,56	
						1 297 841,0	431 472,0	64 891,98	21 573,67				
26	52	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерам и 225х13,4 мм	м	54,01	10 215,0		551 712,13		551 712,13		551 712,13	
27	53	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,075	4 795 846,0	3 189 614,0	359 688,0	239 221,0			359 688,0	
						1 606 232,0	825 542,0	120 467,0	61 916,0				
28	54	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм		98,475	20 891,0		2 057 241,0		2 057 241,0		2 057 241,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
29	55	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	123,5	24,0	2,0	2 963,92	246,96			2 963,92	
						22,0	1,0	2 716,96	123,48				
30	56	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть ", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	123,5	64,0		7 903,92		7 903,92		7 903,92	
			Итого по разделу 5: Монтажные работы-					**3 139 420,53**	**334 487,54**	**2 616 857,05**	**0,0**	**3 139 420,53**	
								188 075,94	**83 613,15**	**0,0**	**0,0**		
			Раздел 6: Колодцы-ф1500мм-28 шт										
31	58	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	8,46	94 794,0	21 663,0	801 957,19	183 269,01	136 764,41		801 957,19	
						56 965,0	6 837,0	481 923,92	57 841,07				
32	59	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	16 605,0		66 420,0		66 420,0		66 420,0	
33	60	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	24 775,0		297 300,0		297 300,0		297 300,0	
34	62	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	4	39 907,0		159 628,0		159 628,0		159 628,0	
35	63	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	35 292,0		141 168,0		141 168,0		141 168,0	
36	64	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	36 711,0		146 844,0		146 844,0		146 844,0	
37	68	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	65,52	4 860,0	42,0	318 427,25	2 751,9	229 778,6		318 427,25	
						1 311,0	6,0	85 896,76	393,17				
38	69	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,96	10 430,0	2 741,0	20 442,75	5 372,44	3 433,93		20 442,75	
						5 937,0	567,0	11 636,52	1 111,35				
39	70	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010без добавок	$м^3$	2	19 543,0		39 085,99		39 085,99		39 085,99	
			Итого по разделу 6: Колодцы-ф1500мм-28 шт					**1 991 273,18**	**191 393,35**	**1 220 422,93**	**0,0**	**1 991 273,18**	
								579 457,2	**59 345,59**	**0,0**	**0,0**		
			ИТОГО по акту					**15 159 067,7**	**1 948 146,1**	**7 834 704,41**	**0,0**	**15 159 067,7**	
								4 550 641,38	**594 721,05**	**0,0**	**0,0**		
		Итого по акту										**15 159 067,70**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%					**803 430,59**					
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**15 962 498,29**	
			Сметная прибыль 5%					**798 124,91**					
			Итого со сметной прибылью									**16 760 623,20**	
			Непредвиденные работы и затраты (3 %)					**478 874,95**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17 239 498,15**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**18 532 460,51**	
			Сметная стоимость с учетом скидки, корректиррущий коэффицент К=0,98									**18 161 811,26**	
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**2 179 417,35**				**2 179 417,35**	
			Итого с НДС									**20 341 228,61**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Лидер-НС Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шукурбеков А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора Заказчика

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Представитель авторского надзора

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)