Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, 196** — 080940004108

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй",160100, Республика Казахстан, Туркестанская обл., г.Арыс, Мкр. Сырдария, ул. Сеитбек Алимбетова, дом № 1** — 090740017095

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №284 от 05.03.2024г. пр.Суюнбая

Номер документа	Дата составления
25	01.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция уличной канализационной сети по пр.Суюнбай 306 Турксибском районе г.Алматы			Работа	1	4 703 911,00	4 703 911,00	503 990,46
				Итого	1	x	4 703 911,00	503 990,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шукурбеков А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 01.11.2024

М.П.

М.П.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы

Подрядчик : ТОО "Лидер-НС Строй"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция уличная канализационная сеть Д=150-200-300мм от к/к №28 по пр.Суюнбай, 306 Турксибском районе г.Алматы.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №5

за **окт.24** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		284	05.03.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкция уличная канализационная сеть Д=150-200-300мм от к/к №28, по пр.Суюнбая, 306 в Турксибском р-не г.Алматы	104 284 795,89	4 199 920,54							503 990,46	4 703 911,0
	ИТОГО по справке	104 284 795,89	4 199 920,54							503 990,46	4 703 911,0

М.П.

Заказчик ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Лидер-НС Строй" Шукурбеков А.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Ангарникова Н.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Жумаев А.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Лидер-НС Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция уличная канализационная сеть Д=150-200-300мм от К/к №28 по пр.Суюнбай, 306 Турксибском районе г.Алматы.

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция уличная канализационная сеть Д=150-200-300мм от К/к №28 по пр.Суюнбай, 306 Турксибском районе г.Алматы.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №284 от 05.03.2024г

Акт выполненных работ №5

за Октябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы.									
1	13	6101-0103-0210 БСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	358,38	597,0 46,0	550,0 128,0	213 953,0 16 485,0	197 109,0 45 873,0	358,0		213 953,0
			Итого по разделу 1: Земляные работы.					213 953,0 16 485,0	197 109,0 45 873,0	358,0 0,0	0,0 0,0	213 953,0
			Раздел 2: Монтажные работы-									
2	49	6121-0105-0406 БСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,002592	1 748 506,0 1 139 100,0	609 406,0 150 852,0	4 532,0 2 953,0	1 580,0 391,0			4 532,0
3	50	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	3,03	5 431,0		16 456,0		16 456,0		16 456,0
4	51	6121-0105-0409 БСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,040451	3 198 231,0 1 297 841,0	1 900 390,0 431 472,0	129 372,0 52 499,0	76 872,0 17 453,0			129 372,0
5	52	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	46,72	10 215,0		477 245,0		477 245,0		477 245,0
6	55	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	64,55	24,0 22,0	2,0 1,0	1 549,0 1 420,0	130,0 65,0			1 549,0
7	56	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	64,55	64,0		4 131,0		4 131,0		4 131,0
8	57	6122-0601-0101 БСЦ РСНБ РК 2023	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	5	101 972,0 99 357,0	0,0 0,0	509 860,0 496 785,0	0,0 0,0	13 075,0		509 860,0
			Итого по разделу 2: Монтажные работы-					1 143 145,0 553 657,0	78 582,0 17 909,0	510 907,0 0,0	0,0 0,0	1 143 145,0
			Раздел 3: Колодцы-ф1500мм-28 шт									
9	58	6122-0401-0105 БСЦ РСНБ РК 2023	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м³	2,36	94 794,0 56 965,0	21 663,0 6 837,0	223 714,0 134 437,0	51 124,0 16 135,0	38 152,0		223 714,0

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	59	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	16 605,0		83 025,0		83 025,0		83 025,0
11	60	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	24 775,0		74 325,0		74 325,0		74 325,0
12	61	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	3 427,0		17 135,0		17 135,0		17 135,0
13	62	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39 907,0		39 907,0		39 907,0		39 907,0
14	63	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	35 292,0		35 292,0		35 292,0		35 292,0
15	64	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Исключить:Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	-36 711,0		-110 133,0		-110 133,0		-110 133,0
16	65	6104-0802-0403 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	1 488 974,0 288 825,0	15 414,0 3 219,0	89 338,0 17 330,0	925,0 193,0	71 084,0		89 338,0
17	66	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03	1 145 627,0		34 369,0		34 369,0		34 369,0
18	67	6111-0501-0505 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,77	423,0 234,0	7,0 2,0	1 172,0 648,0	20,0 6,0	504,0		1 172,0
19	68	6111-0401-0107 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,79	4 860,0 1 311,0	42,0 6,0	76 739,0 20 701,0	663,0 95,0	55 376,0		76 739,0
20	69	6103-0701-0101 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,49	10 430,0 5 937,0	2 741,0 567,0	5 111,0 2 909,0	1 343,0 278,0	858,0		5 111,0
21	70	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5	19 543,0		9 772,0		9 772,0		9 772,0
			Итого по разделу 3: Колодцы-ф1500мм-28 шт					579 766,0 176 025,0	54 075,0 16 707,0	349 666,0 0,0	0,0 0,0	579 766,0
			Раздел 4: Разные работы-697,35 $м^2$									
22	77	7101-0602-0301 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	1 115,76	471,0 108,0	361,0 55,0	525 523,0 120 502,0	402 790,0 61 367,0	2 232,0		525 523,0
23	78	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	108,9	18 253,0		1 987 752,0		1 987 752,0		1 987 752,0
24	79	7101-0602-0401 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	1 115,76	37,0 36,0	0,0 0,0	41 283,0 40 167,0	0,0 0,0	1 116,0		41 283,0
25	80	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	54	-18 253,0		-985 662,0		-985 662,0		-985 662,0
			Итого по разделу 4: Разные работы-697,35 $м^2$					1 568 896,0 160 669,0	402 790,0 61 367,0	1 005 438,0 0,0	0,0 0,0	1 568 896,0
			ИТОГО по акту					3 505 760,0 906 836,0	732 556,0 141 856,0	1 866 369,0 0,0	0,0 0,0	3 505 760,0
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)									3505760*5,3/100	185 805,28
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									3505760+185805,28	3 691 565,28
		Сметная прибыль (5%)									3691565,28*5/100	184 578,26
		Непредвиденные работы и затраты (3%)									3691565,28*3/100	110 746,96

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с непредвиденными работами и затратами										3 986 890,5
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									3986890,5*1,075	4 285 907,29
		Скидка по конкурсу										85 986,75
		Итого за минусом скидки										4 199 920,54
		НДС (12%)										503 990,46
		Итого с НДС										4 703 911,0

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Лидер-НС Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шукурбеков А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Сканировано с CamScanner