Форма 3

Форма 2В

Генподрядчик : ТОО "Vek-Stroy-Com"
Субподрядчик: ТОО "EMAAR-Group"
Наименование и его адрес: «Строительство учебного корпуса на 300 ученических мест к школе им.Журба» в городе Арысь Туркестанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от Декабрь 2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	по монтажу оборудования, из них		каз.содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	18 777 948,12	2 011 923,01							2 011 923,01	18 777 948,12
Всего к оплате	**18 777 948,12**	**2 011 923,01**							**2 011 923,01**	**18 777 948,12**

Генподрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ **Талипов Г.Ш.**

Субподрядчик:

ТОО "EMAAR-Group"

Директор _____ **Сыздыков Г.К.**

Генподрядчик : ТОО "Vek-Stroy-Com" **Форма 2В**
Субподрядчик: ТОО "EMAAR-Group"
Наименование стройки - Строительство учебного корпуса на 300 мест к школе им. Журба в г.Арысь

А К Т №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Школа. Общестроительные работы. Смета 2-2-1									
		Внутренняя отделка									
		на отм. +3,300									
		Потолок									
43	6112-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором потолок из сборных плит	$м^2$	750,51	1289,00	6,00	967407	4503	16511	--	967407
					1261,00	2,00	946393	1501		--	
44	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	750,51	2257,00	10,00	1693901	7506	315213	--	1693901
					1827,00	3,00	1371182	2252		--	
45	6112-0302-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок	$м^2$	750,51	2312,00	13,00	1735179	9757	196633	--	1735179
					2037,00	4,00	1528789	3002		--	
		Стены или перегородки									
46	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	941,63	1876,00	12,00	1766498	11300	228816	--	1766498
					1621,00	4,00	1526382	3767		--	
47	6112-0302-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке стена	$м^2$	368,42	2356,00	9,00	867998	3316	134842	--	867998
					1981,00	3,00	729840	1105		--	
48	6112-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	134,47	11427,00	49,00	1536589	6589	371541	--	1536589
					8615,00	17,00	1158459	2286		--	
		на отм. +6,600									
		Потолок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	6112-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором потолок из сборных плит	м²	835,94	1289,00	6,00	1077527	5016	18391	--	1077527
					1261,00	2,00	1054120	1672		--	
50	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	м²	835,94	2257,00	10,00	1886717	8360	351095	--	1886717
					1827,00	3,00	1527262	2508		--	
51	6112-0302-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок	м²	835,94	2312,00	13,00	1932693	10867	219016	--	1932693
					2037,00	4,00	1702810	3344		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13464509	1171738	25841862	--	13464509
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1171738	414659	--	--	
		Материалы	Тенге				13464509				
		Всего заработная плата	Тенге				15841862				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге					35195051			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				13464509				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								8800
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					35195051			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				13464509				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								8800
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					35195051			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									13464509
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4780392				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1171738			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					414659			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5841862		

Итого		13 464 509
В том числе		
СМР		13 464 509
Оборудование		
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%		834 800
Всего:		14 299 309
В том числе СМР:		14 299 309
Сметная прибыль 5%		714 965
Непредвиденные работы и затраты-2%		285 986
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г		15 300 260
Итого в текущих ценах на 2023год с К-1,079	80%	13 207 185
Итого в текущих ценах на 2024год с К-1,163	20%	3 558 841
Итого:		16 766 025,10
НДС 12%		2 011 923,01
Всего		18 777 948,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Генподрядчик:
ТОО "Vek-Stroy-Com""

Директор_____Талипов Г.Ш

Субподрядчик:
ТОО "EMAAR-Group"

Директор_____Сыздыков Г.К.