Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
151140001473

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",г. Астана, район "Сарыарка", ул. Бейбитшилик, 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030740000614

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №1013 от 22.08.2024г..(СМР по ремонту дорог г.Астана 2024-2025 г.г.)

Номер документа	Дата составления
00000000353	12.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры .г.Астаны			Услуга	1	299 085 209,42	299 085 209,42	32 044 843,87
				Итого	1	x	299 085 209,42	32 044 843,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Бегичева Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2024

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

Проект: «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№1013	22.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**3 091 456 275,14**								
акт		299 085 209,42							
в т.ч.за отчетный месяц		**299 085 209,42**							**32 044 843,87**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

м.п. _____

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

м.п. _____ **Бегичева Т.А.**

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы »
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за Декабрь месяц 2024 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
		Парковка Р-2				
	71	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	3 987	1 013,98	4 042 738,26
		Устройство основания из дресвы (тротуар,парковка,остановки) при толщ.30см	м2	4 097	1 949,97	7 989 027,09
	25	Устройство основания из щебня С-4 (тратуар, остановки, парковки) толщ. 22 см	м2	10 822	1 949,97	21 102 575,34
		Розлив битума, расход 0,9 л/м2	м2	241	2 024,18	487 827,38
	82	Устройство покрытия из плотного к/з а/б типа А, марки 1 толщ. 6 см.	м2	5 463	2 024,18	11 058 095,34
		Демонтаж люка без вывоза на мусор	шт	4 619	1,00	4 619,00
	92	Установка люка ранее демонтированного (без востановления а/б)	шт	7 886	1,00	7 886,00
	3	Фрезерование толщ. 5 см, фреза1000 /перевоз . 15 км/	м2	1 210	33,00	39 930,00
		Розлив битума, расход 0,4 л/м2	м2	107	2 057,18	220 118,26
	80	Устройство покрытия из м/з а/б типа Б марки 1 толщ. 5 см.	м2	5 090	2 057,18	10 471 046,20
	32	Устройство обочин из фрезерованного материала толщ.11 см	м2	5 563	98,84	549 846,92

ИТОГО по акту: **55 973 710**
ИТОГО с учетом скидки: **53 175 024**
в т.ч. НДС 12%: **5 697 324**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Сейпиев Д.Б., аттестат №KZ00VJE00066448

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы »
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2024 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Устройство парковочной зоны на территории МВД РК**				
1	36	Разборка покрытия из бпусчатки	м2	10 863	313,68	3 407 505,84
2	65	Демонтаж бортовых камней с бетонным основанием/с учетом вывоза/	м	14 708	58,50	860 418,00
3	35	Разборка бетонного основания	м3	10 867	70,671	767 981,76
4	61	Устройство поребрика с устройством щебеночного основания	м	10 897	28,60	311 654,20
5	69	Установка бортовых пиленых камней из гранита с щебеночным основанием	м	27 192	68,65	1 866 730,80
6	25	Устройство основания из щебня С-4, толщ. 20 см	м2	9 838	456,93	4 495 277,34

ИТОГО по акту: **11 709 567,94**
ИТОГО с учетом скидки: **11 124 089,54**
в т.ч. НДС 12%: **1 191 866,74**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы »
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ДЕКАБРЬ месяц 2024 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Устройство перекрестка ул.Толе би и ул.Мухамедханова**				
		Подготовительные работы				
1	65	Демонтаж бортовых камней с бетонным основанием/с учетом вывоза/	м	14 708	626,0	9 207 208,00
2	59	Демонтаж поребрика с бетонным основанием /с учетом вывоза/	м	7 600	137,0	1 041 200,00
3	36	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2	10 863	1 416,0	15 382 008,00
4	71	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	3 987	1 329,4	5 300 317,80
5	129	Укладка полимерной трубы д. 110 мм (со стоимостью материала)	м	4 393	106,0	465 658,00
		Усиление сущ.кабелей.				
1	72	Устройство дорожного корыта вручную	м3	19 427	12,0	233 124,00
2	139	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой (ФБС)	м2	4 348	51,0	221 748,00
3	123	Устройство ФБС 2400х300х600	шт	41 913	11,0	461 043,00
4	28	Обратная засыпка песком вручную	м3	11 298	7,0	79 086,00
5	139	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой (ПО16)	м2	4 348	83,0	360 884,00
		Устройство дренажных колодцев				-
1	71	Разработка траншеи под трубы D250(13,97м)	м3	3 987	4,54	18 100,98
2	28	Обратная засыпка песком труб D250	м3	11 298	3,85	43 497,30
3	71	Разработка корыта под колодцы(Д1,Д2)	м3	3 987	3,82	15 230,34
4	25	Устройство основания из щебня, толщ 0,1м	м2	4 919	2,26	11 116,94
5	139	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	4 348	9,08	39 479,84
6	106	Монтаж КЦД 1-10 со стоимостью плиты	шт	39 238	2,00	78 476,00
7	103	Монтаж КС 10-9 со стоимостью кольца	шт	39 371	2,00	78 742,00
8	100	Монтаж КЦП 1-10 со стоимостью плиты	шт	22 566	2,00	45 132,00
9	95	Установка дождеприемника плавающего, типа ДС (Д400)	шт	124 629	2,00	249 258,00
		Замена люков и восстановление плит перекрытия сетей				-
1	99	Демонтаж КЦП 1-10/плита/	шт	4 831	1,0	4 831,00
2	100	Монтаж КЦП 1-10 со стоимостью плиты	шт	22 566	1,0	22 566,00
3	117	Демонтаж КЦП 1-20-1 (без стоимости материала)	шт	17 213	1,0	17 213,00
4	118	Монтаж КЦП 1-20-1 со стоимостью плиты	шт	108 573	1,0	108 573,00
5	91	Демонтаж люка с вывозом в мусор	шт	5 378	9,0	48 402,00
6	141	Установка доборки КО-6	шт	27 494	9,0	247 446,00
7	98	Установка чугунного плавающего люка типа магистральный, ТМ(ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн	шт	188 237	9,0	1 694 133,00
		Устройство дорожной одежды проезжей части				-

1	70	Установка бортовых пиленых камней из гранита с щебеночным основанием (без стоимости бордюра)	м	9 497	47,3	449 208,10
2	69	Установка бортовых пиленых камней из гранита с щебеночным основанием	м	27 192	334,4	9 093 004,80
3	24	Устройство подстилающего слоя из дресвы	м3	10 816	781,3	8 450 540,80
4	25	Устройство основания из щебня С-4 толщ. 20 см	м2	9 838	1 571,0	15 455 498,00
		Восстановление техтротуара и бульварной части				-
1	23	Устройство основания из песка	м3	10 211	5,2	53 097,20
2	25	Устройство основания из щебня С-4 (тротуар, остановки, парковки) толщ. 12 см	м2	5 903	34,8	205 424,40
3	61	Устройство поребрика с устройством щебеночного основания	м	10 897	83,9	914 258,30
4	55	Устройство покрытия из брусчатки (без стоимости мат-ла)/+подстилающий слой толщ. 5 см/	м2	6 890	1 279,5	8 815 755,00
1		**Ремонт тротуаров по ул.№Е-495.**				
1	65	Демонтаж бортовых камней с бетонным основанием/с учетом вывоза/	м	14 708	732,86	10 778 904,88
2	67	Установка бортовых камней 150х300 с щебеночным основнием	м	23 996	732,86	17 585 708,56
3	36	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2	10 863	188,53	2 048 001,39
4	55	Устройство покрытия из брусчатки (без стоимости мат-ла)/+подстилающий слой толщ. 5 см/	м2	6 890	188,53	1 298 971,70

ИТОГО по акту: **110 622 847,33**
ИТОГО с учетом скидки: **105 091 704,96**
в т.ч. НДС 12%: **11 259 825,53**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2024 года

№ п.п.	№ таб	Обьемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
		улица Е-495 (УДП Больница)				
	2	Фрезерование толщ. 5 см, фреза 2000/перевоз. 15 км/	м2	984,0	3500,62	3 444 610,08
	89	Разборка покрытия вокруг колодцев толщ. 5 см	м2	2 742,0	112,5	308 475,00
	1	Разборка а/б покрытия толщ. 5 см	м2	1 369,0	137,4	188 100,60
		Розлив битумной эмульсий расход 0,9л/м2	м2	241,0	3914,5	943 394,50
	85	Устройство выравнивающего слоя из плотного м/з а/б тип Б марки I /без учета подгрунтовки/	тн	46 578,0	192,4	8 961 607,20
		Розлив битумной эмульсий расход 0,4л/м2	м2	107,0	3343,4	357 743,80
	80	Устройство покрытия из м/з а/б типа Б, марки I толщ. 5 см	м2	5 090,0	3914,5	19 924 805,00
	65	Демонтаж бортовых камней с бетонным основанием /с учетом вывоза бордюра	м	14 708,0	136,74	2 011 171,92
	67	Установка бортовых камней 150х300 с щебеночным основанием	м	23 996,0	136,74	3 281 213,04
	66	Демонтаж бортовых камней с бетонным основанием /без учета вывоза	м	7 896,0	44,5	351 372,00
	70	Установка бортовых пиленых камней из гранита с щебеночным основанием (без стоимости бордюра)	м	9 497,0	44,50	422 616,50
	59	Демонтаж поребрика с бетонным основанием /с учетом вывоза/	м	7 600,0	8,32	63 232,00
	61	Устройство поребрика с устройством щебеночного основания	м	10 897,0	8,32	90 663,04
	36	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2	10 863,0	62,69	681 001,47
	55	Устройство покрытия из брусчатки (без стоимости материала)/+подстилающий слой толщ. 5 см/	м2	6 890,0	62,69	431 934,10
	91	Демонтаж люка с вывозом в мусор	шт	5 378,0	40	215 120,00

	97	Установка чугунного плавающего люка типа магистральный, ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн	шт	231 073,0	40	9 242 920,00
	9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 50 мм, площадь до 5 м2	м2	13 280,0	17,12	227 353,60
	13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б марки I при толщ. 50 мм, площадь до 25 м2	м2	10 636,0	17,22	183 151,92
	9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 70 мм, площадь до 5 м2	м2	18 592,0	21,40	397 868,80
	13	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б марки I при толщ. 70 мм, площадь до 25 м2	м2	14 890,0	324,20	4 827 338,00

ИТОГО по акту: **56 555 693**

ИТОГО с учетом скидки 5%: **53 727 908**

в т.ч. НДС 12%: **5 756 562**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:

ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:

ТОО "ALKHARU GROUP"

Байтасов Н.Е. аттестат №KZ30VJE00066975

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1013 от 22.08.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2024 года

№ п.п.	№ таб	Обьемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		ул.Рыскулбекова				
		Демонтаж плит	шт	59 430,0	82,00	4 873 260,00
	71	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	3 987,0	1 507,10	6 008 807,70
	72	Устройство дорожного корыта вручную	м3	19 427,0	79,32	1 540 949,64
	24	Устройство подстилающего слоя из дресвы	м3	10 816,0	1 586,42	17 158 718,72
		Демонтаж люка без вывоза на мусор	шт	4 619,0	2,00	9 238,00
	108	Демонтаж КЦП 1-15	шт	9 114,0	2,00	18 228,00
	109	Монтаж КЦП 1-15 со стоимостью плиты	шт	48 571,0	1,00	48 571,00
	110	Монтаж КЦП 1-15 (без стоимости материала)	шт	10 573,0	2,00	21 146,00
	92	Установка люка ранее демонтированного (без восстановления а/б)	шт	7 886,0	2,00	15 772,00
	21	Устройство основания из щебня фракции 70 мм, толщ. 20 см	м2	3 509,0	2 540,52	8 914 684,68
	67	Установка бортовых камней 150х300 с щебеночным основанием	м	23 996,0	241,35	5 791 434,60
	61	Устройство поребрика с устройством щебеночного основания	м	10 897,0	246,57	2 686 873,29
	71	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	3 987,0	110,83	441 879,21
	72	Устройство дорожного корыта вручную	м3	19 427,0	5,80	112 676,60
		Устройство основания из дресвы (тротуар, парковка, остановки) толщ.20см	м2	2 731,00	242,80	663 086,80
	26	Устройство основания из щебня С-6 (тротуар, остановки, парковки) толщ.12см	м2	6 119,0	242,80	1 485 693,20
	42	Устройство покрытия из плиты бетонной тротуарной группы эксплуатации Б толщ. 80 мм, серая ГОСТ 17608-2017/+подстилающий слой толщ. 5 см	м2	16 648,0	242,80	4 042 134,40
		Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	м2	241,0	1 856,00	447 296,00
	82	Устройство покрытия из плотного к/з а/б типа А, марки I толщ. 6 см	м2	5 463,0	1 856,00	10 139 328,00
		Розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2	м2	107,0	1 856,00	198 592,00
	80	Устройство покрытия из м/з тип Б марки I толщ. 5 см	м2	5 090,0	1 856,00	9 447 040,00

		Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	м2	241,0	611,42	147 352,22
	80	Устройство покрытия из м/з тип Б марки I толщ. 7 см	м2	7 126,0	611,42	4 356 978,92
	32	Устройство обочин из фрезерованного материала толщ.11см	м2	5 563,0	250,76	1 394 977,88

ИТОГО по акту: **79 964 718,86**

ИТОГО с учетом скидки 5%: **75 966 482,92**

в т.ч. НДС 12%: **8 139 266,03**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

_____

Исполнитель:

ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождение:

ТОО "ALKHARU GROUP"

_____

Аубакиров А.К. аттестат №KZ05VJE00045891