Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Aura Building" ,Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Исы Байзакова д.133 кв.73 БИН 240240031322

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области

Форма №3

Договор субподряда (контракт) №06/06-05 от 06.05.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№06/06-05	06.05.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области	200 000,00	178 571,43							21 428,57	200 000,00
К оплате:	200 000,00	178 571,43							21 428,57	200 000,00

К оплате : Двести тысяч тенге 00 тиын

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Aura Building"
БИН 240240031322
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кошербаев Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building" Павлодарская область, г. Павлодар , ул.Исы Байзакова д.133 кв.73 БИН 240240031322**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №06/06-05 от 06.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за май от 31.05.2024 г.

Капитальный ремонт здания медицинского центра (локальная смета №02-01-01)

Основание: РП1141-22/АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №02-01-01													
Раздел 5 Перегородки													
5.2 Кладка перегородок и стен													
1	62	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,639	4 579,93	512,48	53 306	5 965	0	35 269	95 661	
						4 067,45	142,36	47 341	1 657	-	7 086		
2	64	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	1 722,63	65,78	18 949	724	0	13 591	35 143	
						1 656,85	59,22	18 225	651	-	2 603		
Раздел 7 Кровля													
7.1 Кровля стропильная													
3	83	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	48	453,93	46,99	21 789	2 256	0	14 380	39 063	
						406,94	9,14	19 533	439	-	2 894		
4	84	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72%	м2	48	359,67	27,57	17 261	1 323	0	11 839	31 431	
						332,10	10,45	15 941	502	-	2 328		

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**201 298**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 040
	10 268

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 249
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	75 079
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 911
Всего	**201 298**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	2 416
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	2 648
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**4 127**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**210 489**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,85	**178 571,43**
НДС 12%	21 428,57
Итого по акту	**200 000,00**

Субподрядчик:

ТОО "Aura Building", БИН 240240031322

Директор _____ Кошербаев Т.Ж.

Генподрядчик:

ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.