Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 05.08.2021 года №420

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма			
				номер	дата	наименование	код	наименование	код		
				123	15.09.2022г						
№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполенных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)	428 571 000,00	382 652 678,57							45 918 321,43	428 571 000,00
	Итого										**428 571 000,00**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

зам.акима _____ Сейдиманов Р.С.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Форма по приложению 53

ОФ № 35000

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы", БИН 030340003377, г.Алматы, Айманова, 191**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO", БИН 050540006025, г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)**

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№123** от **15.09.2022**

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **7-1-5 Благоустройство территории** участок №2 (17 улиц)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ул. Розыбакиева, №153В,153Б,153Г и 153А, ул. Басенова, №16,16/1										
1	1	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	333,23	162,53 6,17	156,36 21,43	54160 2056	52104 7141	0	9933 5127	69220	
2	2	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	66,74	162,53 6,17	156,36 21,43	10847 412	10435 1430	0	1989 1027	13863	
3	3	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	545,07	162,53 6,17	156,36 21,43	88590 3363	85227 11681	0	16247 8387	113224	
4	4	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	300,8	1363 1040,96	322,04 167,98	409990 313121	96869 50528	0	261827 53745	725562	
5	5	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,048	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	977 273	477 158	227	297 102	1376	
6	6	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	184,2	659,85 500,46	159,39 84,17	121544 92185	29360 15504	0	90459 16960	228963	
7	7	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	165,2	162,53 6,17	156,36 21,43	26850 1019	25830 3540	0	4924 2542	34316	
8	8	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	30,72	162,53 6,17	156,36 21,43	4993 190	4803 658	0	916 473	6382	
9	9	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	16	162,53 6,17	156,36 21,43	2600 99	2502 343	0	477 246	3323	
10	10	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	68	1363 1040,96	322,04 167,98	92684 70785	21899 11423	0	59190 12150	164024	
11	11	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	104,4	659,85 500,46	159,39 84,17	68888 52248	16640 8787	0	51270 9613	129771	
12	12	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	36	663,75 614,9	1,32 0	23895 22136	48 0	1711	15938 3187	43020	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	150,73	162,53 6,17	156,36 21,43	24498 930	23568 3230	0	4493 2319	31310	
14	14	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	31,2	162,53 6,17	156,36 21,43	5071 193	4879 669	0	930 480	6481	
15	15	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	105,3	162,53 6,17	156,36 21,43	17114 650	16465 2257	0	3139 1620	21873	
16	16	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	67,2	1363 1040,96	322,04 167,98	91594 69953	21641 11288	0	58493 12007	162094	
17	17	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	104,3	659,85 500,46	159,39 84,17	68822 52198	16624 8779	0	51221 9603	129646	
18	18	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,144	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	2931 819	1432 474	680	892 306	4129	
19	19	Е11-130601-0207	Поверхности металлические УРНА. Очистка щетками	м2	0,88	508,3 508,3	0 0	447 447	0 0	0	309 60	816	
20	20	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	55	663,75 614,9	1,32 0	36506 33820	73 0	2614	24350 4869	65725	
21	21	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	292,32	162,53 6,17	156,36 21,43	47511 1804	45707 6264	0	8713 4498	60722	
22	22	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	31,81	162,53 6,17	156,36 21,43	5170 196	4974 682	0	948 489	6607	
23	23	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	163,08	162,53 6,17	156,36 21,43	26505 1006	25499 3495	0	4861 2509	33875	
24	24	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	128	1363 1040,96	322,04 167,98	174464 133243	41221 21501	0	111416 22870	308750	
25	25	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	168,8	659,85 500,46	159,39 84,17	111383 84478	26905 14208	0	82896 15542	209821	
26	26	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	327,6	162,53 6,17	156,36 21,43	53245 2021	51223 7020	0	9765 5041	68051	
27	27	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	23,25	162,53 6,17	156,36 21,43	3779 143	3635 498	0	693 358	4830	
28	28	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	48	1363 1040,96	322,04 167,98	65424 49966	15458 8063	0	41781 8576	115781	
29	29	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	104,4	659,85 500,46	159,39 84,17	68888 52248	16640 8787	0	51270 9613	129771	
30	30	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	135,13	162,53 6,17	156,36 21,43	21963 834	21129 2896	0	4028 2079	28070	
31	31	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	19,73	162,53 6,17	156,36 21,43	3207 122	3085 423	0	588 304	4099	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	191,48	162,53 6,17	156,36 21,43	31121 1181	29939 4103	0	5708 2946	39775	
33	33	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	112	1363 1040,96	322,04 167,98	152656 116588	36069 18814	0	97489 20012	270157	
34	34	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	95,2	659,85 500,46	159,39 84,17	62818 47644	15174 8013	0	46752 8766	118336	
35	35	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,1	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	2036 569	994 329	472	620 212	2868	
36	36	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	233,84	145,96 142,49	3,47 1,94	34131 33320	812 454	0	24317 4676	63124	
37	37	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	64,5	663,75 614,9	1,32 0	42812 39661	85 0	3066	28556 5709	77077	
38	38	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,24	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	4886 1366	2387 790	1133	1487 510	6883	
39	39	Е11-130601-0207	Поверхности металлические УРНА. Очистка щетками	м2	0,66	508,3 508,3	0 0	335 335	0 0	0	231 45	611	
40	40	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	2472,45	708,43 100,32	269,66 88,63	1751550 248029	666721 219133	836801	504535 180487	2436572	
41	41	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	2472,45	1651,96 30,08	203,45 32,47	4084389 74371	503020 80280	3506997	167024 340113	4591526	
42	42	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2472,45	697,01 10,6	0,08 0	1723322 26208	198 0	1696917	28305 140130	1891757	
43	43	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	2472,45	1649,76 30,08	214,79 31,68	4078949 74371	531057 78327	3473520	164914 339509	4583372	
44	44	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2472,45	353,69 5,3	0,04 0	874481 13104	99 0	861278	14152 71091	959724	
45	45	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1006,98	2116,68 1024,66	35,75 16,28	2131454 1031812	36000 16394	1063643	1132062 261081	3524597	
46	46	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	43,30014	48258		2089578		2089578	167166	2256744	Казахстан
47	47	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	133,58	708,43 100,32	269,66 88,63	94632 13400	36021 11839	45210	27259 9751	131642	
48	48	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	133,58	1649,76 30,08	214,79 31,68	220375 4018	28692 4232	187665	8910 18343	247628	
49	49	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	133,58	353,69 5,3	0,04 0	47246 708	5 0	46533	765 3841	51852	
50	50	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	304,79	2116,68 1024,66	35,75 16,28	645143 312306	10896 4962	321941	342650 79023	1066816	
51	51	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	4,87664	48258		235337		235337	18827	254164	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	87,5184	24257,13 5021,52	7,2 0	2122945 439475	630 0	1682840	413107 202884	2738936	
			Итого по разделу: 1. ул. Розыбакиева, №153В,153Б,153Г и 153А, ул. Басенова, №16,16/1									**28239656**	
			Раздел: 2. Казахфильм №43,44										
53	53	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	440,09	162,53 6,17	156,36 21,43	71528 2715	68812 9431	0	13118 6772	91418	
54	54	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	145,94	162,53 6,17	156,36 21,43	23720 900	22819 3127	0	4350 2246	30316	
55	55	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	88,92	162,53 6,17	156,36 21,43	14452 549	13904 1906	0	2651 1368	18471	
56	56	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ	м2 покрытия	236,47	162,53 6,17	156,36 21,43	38433 1459	36975 5068	0	7049 3639	49121	
57	57	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	460	1363 1040,96	322,04 167,98	626980 478842	148139 77271	0	400401 82190	1109571	
58	58	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	226,4	659,85 500,46	159,39 84,17	149390 113304	36086 19056	0	111183 20846	281419	
59	59	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,3	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	6107 1707	2983 987	1416	1859 637	8603	
60	60	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,48	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	9771 2732	4773 1579	2266	2975 1020	13766	
61	61	Е11-130601-0207	Поверхности металлические УРНА. Очистка щетками	м2	0,88	508,3 508,3	0 0	447 447	0 0	0	309 60	816	
62	62	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,0268	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	546 153	266 88	127	166 57	769	
63	63	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	м2 основания	1008,644	2209,69 2130,92	78,77 39,67	2228791 2149340	79451 40013	0	1576334 304410	4109535	
64	64	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	85	663,75 614,9	1,32 0	56419 52266	112 0	4040	37632 7524	101575	
65	65	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	1014,26	708,43 100,32	269,66 88,63	718529 101747	273505 89894	343276	206973 74040	999542	
66	66	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	1014,26	1651,96 30,08	203,45 32,47	1675517 30509	206351 32933	1438657	68517 139523	1883557	
67	67	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1014,26	697,01 10,6	0,08 0	706949 10751	81 0	696117	11611 57485	776045	
68	68	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1014,26	1649,76 30,08	214,79 31,68	1673286 30509	217853 32132	1424924	67652 139275	1880213	
69	69	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1014,26	353,69 5,3	0,04 0	358734 5376	41 0	353317	5806 29163	393703	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	307.92	2116.68 1024.66	35.75 16.28	651768 315513	11008 5013	325247	346168 79835	1077771	
71	71	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	13.24056	48258		638963		638963	51117	690080	Казахстан
72	72	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	221.95	708.43 100.32	269.66 88.63	157235 22265	59851 19671	75119	45292 16202	218729	
73	73	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ.плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	221.95	1649.76 30.08	214.79 31.68	366164 6676	47672 7031	311815	14804 30477	411445	
74	74	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	221.95	353.69 5.3	0.04 0	78501 1176	9 0	77316	1270 6382	86153	
75	75	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	315.55	2116.68 1024.66	35.75 16.28	667918 323331	11281 5137	333306	354746 81813	1104477	
76	76	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	5.0488	48258		243645		243645	19492	263137	Казахстан
77	77	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	80	708.43 100.32	269.66 88.63	56674 8025	21572 7090	27076	16325 5840	78839	
78	78	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ.плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	80	1649.76 30.08	214.79 31.68	131981 2406	17183 2534	112391	5336 10985	148302	
79	79	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	80	353.69 5.3	0.04 0	28295 424	3 0	27868	458 2300	31053	
80	80	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	27.168	24257,13 5021.52	7.2 0	659018 136425	196 0	522397	128239 62981	850238	
			Итого по разделу: 2. Казахфильм №43,44									**16708664**	
			Раздел: 3. мкр.Коктем-1 №26,27,28,29										
81	81	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	446.89	162.53 6.17	156.36 21.43	72633 2757	69876 9577	0	13321 6876	92830	
82	82	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	62.44	162.53 6.17	156.36 21.43	10148 385	9763 1338	0	1861 961	12970	
83	83	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	1.94	162.53 6.17	156.36 21.43	315 12	304 42	0	58 30	403	
84	84	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ между домами №26 и №27	м2 покрытия	66.7	162.53 6.17	156.36 21.43	10841 412	10429 1429	0	1988 1026	13855	
85	85	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	81.8	1363 1040.96	322.04 167.98	111493 85151	26343 13741	0	71202 14616	197311	
86	86	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	128.59	162.53 6.17	156.36 21.43	20900 793	20107 2756	0	3833 1979	26712	
87	87	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	265.8	659.85	159.39	175388	42365	0	130532	330394	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	88	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	м2 покрытия	0.192	500,46 20356,25	84,17 9944,68	133022 3908	22372 1910	906	24474 1190	5506	
89	89	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,1131	5690,66 20356,25	3290,6 9944,68	1093 2302	632 1125	534	408 701	3243	
90	90	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА	т конструкций	197,3	5690,66 162,53	3290,6 156,36	644 32067	372 30850	0	240 5881	40984	
91	91	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	254,4	6,17 162,53	21,43 156,36	1217 41348	4228 39778	0	3036 7583	52845	
92	92	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	48,85	6,17 162,53	21,43 156,36	1570 7940	5452 7638	0	3914 1456	10148	
93	93	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	2,1	6,17 162,53	21,43 156,36	301 341	1047 328	0	752 63	436	
94	94	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ между домами №27 и №29	м2 покрытия	77,22	6,17 162,53	21,43 156,36	13 12551	45 12074	0	32 2302	16041	
95	95	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	179,04	6,17 162,53	21,43 156,36	476 29099	1655 27995	0	1188 5337	37191	
96	96	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	161,1	6,17 659,85	21,43 159,39	1105 106302	3837 25678	0	2755 79114	200249	
97	97	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	м2 покрытия	0,192	500,46 20356,25	84,17 9944,68	80624 3908	13560 1910	906	14833 1190	5506	
98	98	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,0522	5690,66 20356,25	3290,6 9944,68	1093 1063	632 519	246	408 323	1497	
99	99	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА	т конструкций	28,16	5690,66 162,53	3290,6 156,36	297 4577	172 4403	0	111 839	5849	
100	100	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	383,54	6,17 162,53	21,43 156,36	174 62337	603 59970	0	433 11433	79672	
101	101	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	41,28	6,17 162,53	21,43 156,36	2366 6709	8219 6455	0	5902 1230	8574	
102	102	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	93,28	6,17 162,53	21,43 156,36	255 15161	885 14585	0	635 2780	19376	
103	103	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	265	6,17 659,85	21,43 159,39	576 174860	1999 42238	0	1435 130139	329399	
104	104	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	322,42	500,46 162,53	84,17 156,36	132622 52403	22305 50413	0	24400 9611	66975	
						6,17	21,43	1989	6909		4961		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	66.06	162,53 6,17	156,36 21,43	10737 408	10329 1416	0	1969 1016	13722	
106	106	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	215.58	162,53 6,17	156,36 21,43	35038 1330	33708 4620	0	6426 3317	44781	
107	107	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0.048	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	977 273	477 158	227	297 102	1376	
108	108	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	234.5	1363 1040.96	322,04 167,98	319624 244105	75518 39391	0	204117 41899	565640	
109	109	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	177,2	659,85 500,46	159,39 84,17	116925 88682	28244 14915	0	87021 16316	220262	
110	110	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,087	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	1771 495	865 286	411	539 185	2495	
111	111	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	82,56	162,53 6,17	156,36 21,43	13418 509	12909 1769	0	2461 1270	17149	
112	112	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	121,38	145,96 142,49	3,47 1,94	17717 17295	421 235	0	12622 2427	32766	
113	113	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,5	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	10178 2845	4972 1645	2360	3099 1062	14339	
114	114	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,75	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	15267 4268	7459 2468	3541	4648 1593	21508	
115	115	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,25	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	5089 1423	2487 823	1180	1549 531	7169	
116	116	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Баскетбольное кольцо. Демонтаж	т конструкций	0.01	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	204 57	100 33	47	62 21	287	
117	117	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	304,5	145,96 142,49	3,47 1,94	44445 43388	1057 591	0	31665 6089	82199	
118	118	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,288	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	5863 1639	2864 948	1360	1785 612	8260	
119	119	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,09	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	1832 512	895 296	425	558 191	2581	
120	120	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	2009,79	708,43 100,32	269,66 88,63	1423789 201616	541960 178128	680213	410123 146713	1980625	
121	121	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ГОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	2009,79	1651,96 30,08	203,45 32,47	3320093 60454	408892 65258	2850746	135769 276469	3732331	
122	122	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2009,79	697,01 10,6	0,08 0	1400844 21304	161 0	1379379	23008 113908	1537760	
123	123	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	2009,79	1649,76 30,08	214,79 31,68	3315671 60454	431683 63670	2823534	134055 275978	3725704	
124	124	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2009,79	353,69 5,3	0,04 0	710843 10652	80 0	700110	11504 57788	780135	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	125	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	902,56	2116,68 1024,66	35,75 16,28	1910431 924817	32267 14694	953347	1014672 234008	3159111	
126	126	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	38,81008	48258		1872897		1872897	149832	2022729	Казахстан
127	127	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	688,71	708,43 100,32	269,66 88,63	487901 69089	185717 61040	233094	140540 50275	678716	
128	128	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	688,71	1649,76 30,08	214,79 31,68	1136206 20716	147928 21818	967562	45938 94571	1276715	
129	129	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	688,71	353,69 5,3	0,04 0	243590 3650	28 0	239912	3942 19803	267335	
130	130	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	876,76	2116,68 1024,66	35,75 16,28	1855820 898381	31345 14274	926095	985667 227319	3068806	
131	131	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	14,02816	48258		676971		676971	54158	731129	Казахстан
132	132	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	895	708,43 100,32	269,66 88,63	634042 89784	241346 79324	302913	182636 65334	882012	
133	133	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	895	1649,76 30,08	214,79 31,68	1476535 26922	192237 28354	1257377	59697 122899	1659131	
134	134	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	895	353,69 5,3	0,04 0	316553 4744	36 0	311773	5123 25734	347410	
135	135	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТО.ЩЦ 120	м3 подстилающего слоя	102,2928	24257,13 5021,52	7,2 0	2481330 513665	737 0	1966928	482845 237134	3201309	
			Итого по разделу: 3. мкр.Коктем-1 №26.27,28,29									**31643457**	
			Раздел: 4. мкр. Орбита-1, №2,3,4,5										
136	136	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	563,2	162,53 6,17	156,36 21,43	91537 3475	88062 12069	0	16788 8666	116991	
137	137	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	159,28	162,53 6,17	156,36 21,43	25888 983	24905 3413	0	4748 2451	33087	
138	138	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	36	162,53 6,17	156,36 21,43	5851 222	5628 771	0	1073 554	7478	
139	139	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	36	1363 1040,96	322,04 167,98	49068 37475	11593 6047	0	31336 6432	86836	
140	140	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	198,66	162,53 6,17	156,36 21,43	32288 1226	31062 4257	0	5922 3057	41267	
141	141	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	25	659,85 500,46	159,39 84,17	16496 12512	3984 2104	0	12277 2302	31075	
142	142	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,288	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	5863 1639	2864 948	1360	1785 612	8260	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	143	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,015	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	305 85	149 49	71	93 32	430	
144	144	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	978,5	162,53 6,17	156,36 21,43	159036 6037	152998 20969	0	29167 15056	203259	
145	145	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	55,54	162,53 6,17	156,36 21,43	9027 343	8684 1190	0	1656 855	11538	
146	146	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	210	1363 1040,96	322,04 167,98	286230 218602	67629 35276	0	182792 37522	506544	
147	147	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	208,8	659,85 500,46	159,39 84,17	137777 104496	33281 17575	0	102539 19225	259541	
148	148	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,432	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	8794 2458	4297 1422	2039	2677 918	12389	
149	149	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,03	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	611 171	299 99	142	186 64	861	
150	150	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные/БЕТОННЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ. Разборка	т конструкций	22,5	22701,97 13091,41	9610,56 5075,08	510794 294557	216237 114189	0	343347 68331	922472	
151	151	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЕ ТРОТУАРЫ	м3	104,62	162,53 6,17	156,36 21,43	17004 646	16358 2242	0	3119 1610	21733	
152	152	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2 покрытия	113,74	145,96 142,49	3,47 1,94	16601 16207	395 221	0	11828 2274	30703	
153	153	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами/ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА	м2 основания	434,16	2209,69 2130,92	78,77 39,67	959359 925160	34199 17223	0	678516 131030	1768905	
154	154	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,44	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	8957 2504	4376 1448	2077	2727 935	12619	
155	155	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	м2 основании	434,16	2209,69 2130,92	78,77 39,67	959359 925160	34199 17223	0	678516 131030	1768905	
156	156	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА	м2 покрытия	434,16	162,53 6,17	156,36 21,43	70564 2679	67885 9304	0	12941 6680	90185	
157	157	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами/БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА	м2 основания	196,992	2209,69 2130,92	78,77 39,67	435291 419774	15517 7815	0	307864 59452	802607	
158	158	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	196,992	145,96 142,49	3,47 1,94	28753 28069	683 382	0	20485 3939	53177	
159	159	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	196,99	663,75 614,9	1,32 0	130752 121129	260 0	9363	87213 17437	235402	
160	160	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,624	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	12702 3551	6205 2053	2946	3867 1326	17895	
161	161	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,105	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	2137 598	1045 346	496	651 223	3011	
162	162	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка	м3 конструкции	19,35	3618,34 2201	1417,34 704,83	70015 42589	27425 13638	0	60726 10459	141200	
163	163	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Разметка с разборкой	м2 покрытия	94,9	1714,92 1616,6	0 0	162746 153415	0 0	9331	110459 21856	295061	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	164	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	40	663,75 614,9	1,32 0	26550 24596	53 0	1901	17709 3541	47800	
165	165	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	350	162,53 6,17	156,36 21,43	56886 2160	54726 7500	0	10433 5385	72704	
166	166	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	42,8	162,53 6,17	156,36 21,43	6956 264	6692 917	0	1276 659	8891	
167	167	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	196,4	1363 1040,96	322,04 167,98	267693 204445	63248 32991	0	170954 35092	473739	
168	168	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,096	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	1954 546	955 316	453	595 204	2753	
169	169	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,015	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	305 85	149 49	71	93 32	430	
170	170	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,3	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	6107 1707	2983 987	1416	1859 637	8603	
171	171	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА	м2 покрытия	43,47	162,53 6,17	156,36 21,43	7065 268	6797 932	0	1296 669	9030	
172	172	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА	м2 покрытия	9,1	162,53 6,17	156,36 21,43	1479 56	1423 195	0	271 140	1890	
173	173	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	664,86	162,53 6,17	156,36 21,43	108060 4102	103958 14248	0	19818 10230	138108	
174	174	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	19,67	162,53 6,17	156,36 21,43	3197 121	3076 422	0	586 303	4086	
175	175	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	184,8	1363 1040,96	322,04 167,98	251882 192369	59513 31043	0	160857 33019	445758	
176	176	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	1201,26	708,43 100,32	269,66 88,63	851005 120507	323932 106468	406566	245132 87691	1183828	
177	177	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	1201,26	1651,96 30,08	203,45 32,47	1984433 36134	244396 39005	1703903	81150 165247	2230830	
178	178	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1201,26	697,01 10,6	0,08 0	837290 12733	96 0	824461	13752 68083	919125	
179	179	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1201,26	1649,76 30,08	214,79 31,68	1981791 36134	258019 38056	1687638	80125 164953	2226869	
180	180	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1201,26	353,69 5,3	0,04 0	424874 6367	48 0	418459	6876 34540	466290	
181	181	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	364,86	2116,68 1024,66	35,75 16,28	772292 373857	13044 5940	385391	410181 94598	1277071	
182	182	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	15,68898	48258		757119		757119	60570	817689	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	183	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	331	708,43 100,32	269,66 88,63	234489 33205	89258 29337	112027	67545 24163	326197	
184	184	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	331	1649,76 30,08	214,79 31,68	546071 9956	71095 10486	465019	22078 45452	613601	
185	185	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	331	353,69 5,3	0,04 0	117071 1754	13 0	115304	1895 9517	128483	
186	186	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	483,15	2116,68 1024,66	35,75 16,28	1022674 495064	17273 7866	510337	543165 125267	1691106	
187	187	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	7,7304	48258		373054		373054	29844	402898	Казахстан
188	188	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	756	708,43 100,32	269,66 88,63	535571 75840	203863 67004	255868	154271 55187	745029	
189	189	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	756	1649,76 30,08	214,79 31,68	1247219 22740	162381 23950	1062097	50426 103812	1401457	
190	190	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	756	353,69 5,3	0,04 0	267390 4007	30 0	263353	4327 21737	293454	
191	191	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	73,5936	24257,13 5021,52	7,2 0	1785170 369552	530 0	1415088	347379 170604	2303153	
			Итого по разделу: 4. мкр. Орбита-1, №2,3,4,5									**25724302**	
			Раздел: 5. мкр. Орбита-1, №1,37										
192	192	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	426	162,53 6,17	156,36 21,43	69238 2628	66609 9129	0	12698 6555	88491	
193	193	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	39,19	162,53 6,17	156,36 21,43	6370 242	6128 840	0	1168 603	8141	
194	194	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	158,4	1363 1040,96	322,04 167,98	215899 164888	51011 26608	0	137877 28302	382078	
195	195	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	99,4	162,53 6,17	156,36 21,43	16155 613	15542 2130	0	2963 1529	20647	
196	196	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	168	659,85 500,46	159,39 84,17	110855 84077	26778 14141	0	82503 15469	208827	
197	197	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	120,3	162,53 6,17	156,36 21,43	19552 742	18810 2578	0	3586 1851	24989	
198	198	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	26,52	162,53 6,17	156,36 21,43	4310 164	4146 568	0	791 408	5509	
199	199	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м2 покрытия	70,8	1363 1040,96	322,04 167,98	96500 73700	22800 11893	0	61627 12650	170777	
200	200	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ	м	121,3	162,53	156,36	19715	18966	0	3616	25197	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	201	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	185,6	6,17 659,85	21,43 159,39	748 122468	2599 29583	0	1866 91146	230703	
202	202	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2 покрытия	102	500,46 145,96	84,17 3,47	92885 14888	15622 354	0	17089 10607	27535	
203	203	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	м2	1,53	142,49 20356,25	1,94 9944,68	14534 31145	198 15216	7223	2040 9482	43877	
204	204	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,48	5690,66 20356,25	3290,6 9944,68	8707 9771	5035 4773	2266	3250 2975	13766	
205	205	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,09	5690,66 20356,25	3290,6 9944,68	2732 1832	1579 895	425	1020 558	2581	
206	206	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка	т конструкций	0,03	5690,66 3618,34	3290,6 1417,34	512 109	296 42	0	191 94	219	
207	207	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	м3 конструкции	0,0087	2201 20356,25	704,83 9944,68	66 177	21 87	41	16 54	249	
208	208	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА	т конструкций	51,15	5690,66 162,53	3290,6 156,36	50 8313	29 7998	0	18 1525	10625	
209	209	Е12-180101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 покрытия	0,098	6,17 223,04	21,43 0	316 22	1096 0	0	787 16	41	
210	210	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м2 основания	100	223,04 663,75	0 1,32	22 66375	0 132	4753	3 44273	119500	
211	211	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м решетки	1188,5	614,9 708,43	0 269,66	61490 841965	0 320491	402248	8852 242528	1171253	
212	212	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 основания или покрытия	1188,5	100,32 1651,96	88,63 203,45	119227 1963354	105337 241801	1685804	86760 80288	2207133	
213	213	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1188,5	30,08 697,01	32,47 0,08	35750 828396	38591 95	815703	163491 13606	909362	
214	214	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1188,5	10,6 1649,76	0 214,79	12598 1960740	0 255278	1669712	67360 79274	2203215	
215	215	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1188,5	30,08 353,69	31,68 0,04	35750 420361	37652 48	414014	163201 6803	461337	
216	216	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м2 покрытия	515,46	5,3 2116,68	0 35,75	6299 1091064	0 18428	544465	34173 579488	1804196	
217	217	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м бортового камня	22,16478	1024,66 48258	16,28	528171 1069628	8392	1069628	133644 85570	1155198	Казахстан
218	218	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м3	206,56	708,43 100,32	269,66 88,63	146333 20721	55701 18307	69910	42151 15079	203563	
219	219	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 основания или покрытия	206,56	1649,76 30,08	214,79 31,68	340774 6213	44367 6544	290194	13778 28364	382916	
				м2 покрытия									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	220	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	206,56	353,69 5,3	0,04 0	73058 1095	8 0	71955	1182 5939	80179	
221	221	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	320,31	2116,68 1024,66	35,75 16,28	677994 328209	11451 5215	338334	360097 83047	1121138	
222	222	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	5,12496	48258		247320		247320	19786	267106	Казахстан
223	223	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	750	708,43 100,32	269,66 88,63	531320 75238	202244 66472	253838	153047 54749	739116	
224	224	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	750	1649,76 30,08	214,79 31,68	1237320 22560	161092 23760	1053668	50026 102988	1390334	
225	225	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	750	353,69 5,3	0,04 0	265268 3975	30 0	261262	4293 21565	291126	
226	226	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	42,432	24257,13 5021,52	7,2 0	1029279 213073	306 0	815900	200289 98365	1327933	
			Итого по разделу: 5. мкр. Орбита-1, №1,37									**17098857**	
			Раздел: 6. мкр. Орбита-2, №24,26,27,28,28В										
227	227	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	338	162,53 6,17	156,36 21,43	54935 2085	52849 7243	0	10075 5201	70211	
228	228	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	72,8	162,53 6,17	156,36 21,43	11832 449	11383 1560	0	2170 1120	15122	
229	229	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОД ТРОТУАРНЫЙ	м2 покрытия	1,94	162,53 6,17	156,36 21,43	315 12	304 42	0	58 30	403	
230	230	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	176,6	1363 1040,96	322,04 167,98	240706 183834	56872 29665	0	153719 31554	425979	
231	231	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ	м2 покрытия	374,11	162,53 6,17	156,36 21,43	60804 2308	58496 8017	0	11151 5756	77711	
232	232	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	120,3	162,53 6,17	156,36 21,43	19552 742	18810 2578	0	3586 1851	24989	
233	233	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	26,52	162,53 6,17	156,36 21,43	4310 164	4146 568	0	791 408	5509	
234	234	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ	м2 покрытия	121,3	162,53 6,17	156,36 21,43	19715 748	18966 2599	0	3616 1866	25197	
235	235	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	70,8	1363 1040,96	322,04 167,98	96500 73700	22800 11893	0	61627 12650	170777	
236	236	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	106,4	659,85 500,46	159,39 84,17	70208 53249	16959 8956	0	52252 9797	132257	
237	237	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	319,01	162,53	156,36	51849	49880	0	9509	66267	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
238	238	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	40	162,53 6,17	156,36 21,43	6501 247	6254 857	0	1192 615	8308	
239	239	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ	м2 покрытия	108,77	162,53 6,17	156,36 21,43	17678 671	17007 2331	0	3242 1674	22594	
240	240	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	89,8	1363 1040,96	322,04 167,98	122397 93478	28920 15085	0	78165 16045	216607	
241	241	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	115,6	659,85 500,46	159,39 84,17	76279 57853	18425 9730	0	56770 10644	143693	
242	242	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	247,8	162,53 6,17	156,36 21,43	40275 1529	38746 5310	0	7386 3813	51474	
243	243	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	32,61	162,53 6,17	156,36 21,43	5300 201	5099 699	0	972 502	6774	
244	244	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ	м2 покрытия	207,02	162,53 6,17	156,36 21,43	33647 1277	32369 4436	0	6171 3185	43003	
245	245	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	234,5	1363 1040,96	322,04 167,98	319624 244105	75518 39391	0	204117 41899	565640	
246	246	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	105,6	659,85 500,46	159,39 84,17	69680 52849	16831 8888	0	51859 9723	131262	
247	247	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	616,95	162,53 6,17	156,36 21,43	100273 3807	96466 13221	0	18390 9493	128156	
248	248	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	53,29	162,53 6,17	156,36 21,43	8661 329	8332 1142	0	1588 820	11069	
249	249	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	16	162,53 6,17	156,36 21,43	2600 99	2502 343	0	477 246	3323	
250	250	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ	м2 покрытия	378	162,53 6,17	156,36 21,43	61436 2332	59105 8101	0	11267 5816	78519	
251	251	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	148	1363 1040,96	322,04 167,98	201724 154062	47662 24861	0	128825 26444	356993	
252	252	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	161	659,85 500,46	159,39 84,17	106236 80574	25661 13551	0	79065 14824	200125	
253	253	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	103,2	145,96 142,49	3,47 1,94	15063 14705	358 200	0	10732 2064	27859	
254	254	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	1,39	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	28295 7910	13823 4574	6562	8614 2953	39862	
255	255	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,48	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	9771 2732	4773 1579	2266	2975 1020	13766	
256	256	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,09	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	1832 512	895 296	425	558 191	2581	
257	257	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,05634	20356,25	9944,68	1147	560	266	349	1616	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
258	258	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Разметка с разборкой	1 конструкций		5690,66	3290,6	321	185		120		
					31,2	1714,92	0	53506	0	3068	36315	97007	
259	259	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	м2 покрытия		1616,6	0	50438	0		7186		
260	260	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА	1 конструкций	0,14205	20356,25	9944,68	2892	1412	671	880	4074	
						5690,66	3290,6	808	467		302		
261	261	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м2 покрытия	42,75	162,53	156,36	6948	6684	0	1274	8880	
						6,17	21,43	264	916		658		
262	262	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м решетки	100	663,75	1,32	66375	132	4753	44273	119500	
						614,9	0	61490	0		8852		
263	263	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 основания или покрытия	2337,93	708,43	269,66	1656253	630446	791272	477084	2304004	
						100,32	88,63	234534	207211		170667		
264	264	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2337,93	1651,96	203,45	3862167	475652	3316190	157937	4341712	
						30,08	32,47	70325	75913		321608		
265	265	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	2337,93	697,01	0,08	1629561	187	1604591	26765	1788832	
						10,6	0	24782	0		132506		
266	266	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2337,93	1649,76	214,79	3857023	502164	3284534	155942	4334002	
						30,08	31,68	70325	74066		321037		
267	267	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м2 покрытия	2337,93	353,69	0,04	826902	94	814418	13382	907507	
						5,3	0	12391	0		67223		
268	268	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м бортового камня	716,94	2116,68	35,75	1517533	25631	757282	805995	2509410	
						1024,66	16,28	734620	11672		185882		
269	269	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м3	30,82842	48258		1487718		1487718		1606735	Казахстан
											119017		
270	270	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 основания или покрытия	157,85	708,43	269,66	111825	42566	53424	32211	155559	
						100,32	88,63	15835	13990		11523		
271	271	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	157,85	1649,76	214,79	260415	33905	221762	10529	292619	
						30,08	31,68	4748	5001		21675		
272	272	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м2 покрытия	157,85	353,69	0,04	55830	6	54987	904	61273	
						5,3	0	837	0		4539		
273	273	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м бортового камня	309,5	2116,68	35,75	655112	11065	326916	347945	1083302	
						1024,66	16,28	317132	5039		80245		
274	274	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м3	4,952	48258		238974		238974		258092	Казахстан
											19118		
275	275	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 основания или покрытия	300	708,43	269,66	212528	80898	101535	61219	295647	
						100,32	88,63	30095	26589		21900		
276	276	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	300	1649,76	214,79	494928	64437	421467	20010	556133	
						30,08	31,68	9024	9504		41195		
					300	353,69	0,04	106107	12	104505	1717	116450	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		5,3	0	1590	0		8626		
277	277	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120		76,4448	24257,13	7,2	1854331	550	1469912	360837	2392381	
				м3 подстилающего слоя		5021,52	0	383869	0		177213		
			Итого по разделу: 6. мкр. Орбита-2, №24,26,27,28,28В									**26300764**	
			Раздел: 7. мкр. Орбита-3, №8										
278	278	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	485,52	162,53	156,36	78912	75916	0	14472	100855	
						6,17	21,43	2996	10405		7471		
279	279	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	129,9	162,53	156,36	21113	20311	0	3872	26984	
						6,17	21,43	801	2784		1999		
280	280	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	356,81	162,53	156,36	57992	55790	0	10636	74118	
						6,17	21,43	2202	7646		5490		
281	281	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ СТИХИЙНОЕ	м2 покрытия	76,7	162,53	156,36	12466	11993	0	2286	15932	
						6,17	21,43	473	1644		1180		
282	282	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	265,5	1363	322,04	361876	85502	0	231101	640415	
						1040,96	167,98	276375	44599		47438		
283	283	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	216,3	659,85	159,39	142726	34476	0	106223	268865	
						500,46	84,17	108249	18206		19916		
284	284	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,45	20356,25	9944,68	9160	4475	2124	2789	12905	
						5690,66	3290,6	2561	1481		956		
285	285	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка	м3 конструкции	265,2	3618,34	1417,34	959584	375879	0	832276	1935209	
						2201	704,83	583705	186921		143349		
286	286	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Разметка с разборкой	м2 покрытия	77	1714,92	0	132049	0	7571	89624	239407	
						1616,6	0	124478	0		17734		
287	287	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,0609	20356,25	9944,68	1240	605	288	377	1746	
						5690,66	3290,6	347	200		129		
288	288	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА	м2 покрытия	54,4	162,53	156,36	8842	8506	0	1622	11301	
						6,17	21,43	336	1166		837		
289	289	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,144	20356,25	9944,68	2931	1432	680	892	4129	
						5690,66	3290,6	819	474		306		
290	290	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,045	20356,25	9944,68	916	447	212	279	1291	
						5690,66	3290,6	256	148		96		
291	291	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	72	663,75	1,32	47790	95	3422	31876	86039	
						614,9	0	44273	0		6373		
292	292	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	835,17	708,43	269,66	591657	225212	282663	170427	823051	
						100,32	88,63	83782	74021		60967		
293	293	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	835,17	1651,96	203,45	1379667	169915	1184630	56419	1550973	
						30,08	32,47	25122	27118		114887		
294	294	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	835,17	697,01	0,08	582122	67	573202	9561	639018	
						10,6	0	8853	0		47335		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
295	295	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	835.17	1649.76 30.08	214.79 31.68	1377830 25122	179386 26458	1173322	55707 114683	1548220	
296	296	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	835.17	353.69 5.3	0.04 0	295391 4426	33 0	290931	4781 24014	324186	
297	297	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	721.84	2116.68 1024.66	35.75 16.28	1527904 739641	25806 11752	762458	811503 187153	2526560	
298	298	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	31.03912	48258		1497886		1497886	119831	1617717	Казахстан
299	299	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	154.34	708.43 100.32	269.66 88.63	109339 15483	41619 13679	52236	31495 11267	152101	
300	300	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	154.34	1649.76 30.08	214.79 31.68	254624 4643	33150 4889	216831	10295 21193	286112	
301	301	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	154.34	353.69 5.3	0.04 0	54589 818	6 0	53764	883 4438	59910	
302	302	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	214.78	2116.68 1024.66	35.75 16.28	454621 220076	7679 3497	226866	241459 55686	751766	
303	303	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	3.43648	48258		165838		165838	13267	179105	Казахстан
304	304	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	400	708.43 100.32	269.66 88.63	283371 40127	107864 35452	135380	81625 29200	394196	
305	305	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	400	1649.76 30.08	214.79 31.68	659904 12032	85916 12672	561956	26680 54927	741511	
306	306	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	400	353.69 5.3	0.04 0	141476 2120	16 0	139340	2290 11501	155267	
307	307	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	26.52	24257.13 5021.52	7.2 0	643299 133171	191 0	509937	125180 61478	829957	
			Итого по разделу: 7. мкр. Орбита-3, №8									**15998846**	
			Раздел: 8. мкр.Орбита-3 №22										
308	308	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	384.48	162.53 6.17	156.36 21.43	62490 2372	60117 8239	0	11461 5916	79867	
309	309	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	53.42	162.53 6.17	156.36 21.43	8682 330	8353 1145	0	1592 822	11096	
310	310	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	616.06	162.53 6.17	156.36 21.43	100128 3801	96327 13202	0	18364 9479	127971	
311	311	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	244	1363 1040.96	322.04 167.98	332572 253994	78578 40987	0	212387 43597	588556	
312	312	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка	м3 конструкции	265.2	3618.34 2201	1417.34 704.83	959584 583705	375879 186921	0	832276 143349	1935209	
313	313	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Разборка с разборкой		87.18	1714.92	0	149507	0	8572	101473	271058	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		1616,6	0	140935	0		20078		
314	314	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка		154,8	3618,34	1417,34	560119	219405	0	485808	1129601	
				м3 конструкции		2201	704,83	340715	109108		83674		
315	315	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж		0,24	20356,25	9944,68	4886	2387	1133	1487	6883	
				т конструкций		5690,66	3290,6	1366	790		510		
316	316	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		1325,79	708,43	269,66	939225	357513	448714	270544	1306551	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	132999	117505		96782		
317	317	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство		1325,79	1651,96	203,45	2190152	269732	1880540	89562	2462091	
				м2 покрытия		30,08	32,47	39880	43048		182377		
318	318	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		1325,79	697,01	0,08	924089	106	909929	15178	1014408	
				м2 покрытия		10,6	0	14053	0		75141		
319	319	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		1325,79	1649,76	214,79	2187235	284766	1862589	88431	2457719	
				м2 покрытия		30,08	31,68	39880	42001		182053		
320	320	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		1325,79	353,69	0,04	468919	53	461839	7589	514629	
				м2 покрытия		5,3	0	7027	0		38121		
321	321	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		245,33	2116,68	35,75	519285	8771	259135	275804	858696	
				м бортового камня		1024,66	16,28	251380	3994		63607		
322	322	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15		10,54919	48258		509083		509083		549810	Казахстан
				м3							40727		
323	323	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		131,65	708,43	269,66	93264	35501	44557	26865	129739	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	13207	11668		9610		
324	324	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		131,65	1649,76	214,79	217191	28277	184954	8781	244050	
				м2 покрытия		30,08	31,68	3960	4171		18078		
325	325	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		131,65	353,69	0,04	46563	5	45860	754	51102	
				м2 покрытия		5,3	0	698	0		3785		
326	326	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		143,5	2116,68	35,75	303744	5130	151575	161325	502274	
				м бортового камня		1024,66	16,28	147039	2336		37205		
327	327	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08		2,296	48258		110800		110800		119664	Казахстан
				м3							8864		
328	328	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		120	708,43	269,66	85011	32360	40614	24488	118259	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	12038	10636		8760		
329	329	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		120	1649,76	214,79	197971	25775	168587	8004	222453	
				м2 покрытия		30,08	31,68	3610	3802		16478		
330	330	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		120	353,69	0,04	42443	5	41802	687	46580	
				м2 покрытия		5,3	0	636	0		3450		
331	331	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120		23,7648	24257,13	7,2	576466	171	456959	112175	743732	
				м3 подстилающего слоя		5021,52	0	119335	0		55091		
			Итого по разделу: 8. мкр.Орбита-3 №22									**15491998**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. мкр. Орбита-3, №26										
332	332	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	1362,92	162,53 6,17	156,36 21,43	221515 8409	213106 29207	0	40626 20971	283112	
333	333	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	514,33	162,53 6,17	156,36 21,43	83594 3173	80421 11022	0	15331 7914	106839	
334	334	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	291,18	162,53 6,17	156,36 21,43	47325 1797	45529 6240	0	8679 4480	60484	
335	335	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	96,32	162,53 6,17	156,36 21,43	15655 594	15060 2064	0	2871 1482	20008	
336	336	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании/дом310. Разборка	м	490	1363 1040,96	322,04 167,98	667870 510070	157799 82310	0	426514 87551	1181935	
337	337	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,816	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	16611 4644	8115 2685	3852	5057 1733	23401	
338	338	Е11-130601-0207	Поверхности металлические/Урна. Очистка щетками	м2	1,1	508,3 508,3	0 0	559 559	0 0	0	386 76	1021	
339	339	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные/БЕТОННЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ. Разборка	м3	2	22701,97 13091,41	9610,56 5075,08	45404 26183	19221 10150	0	30520 6074	81998	
340	340	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (гартан). Разборка покрытия	м2	1049,238	145,96 142,49	3,47 1,94	153147 149506	3641 2036	0	109110 20981	283238	
341	341	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,87	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	17710 4951	8652 2863	4107	5391 1848	24949	
342	342	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	м2 основания	135,25	2209,69 2130,92	78,77 39,67	298861 288207	10653 5365	0	211372 40819	551052	
343	343	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	2155,89	708,43 100,32	269,66 88,63	1527290 216272	581358 191077	729661	439937 157378	2124605	
344	344	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТО.ЩЦ 6см.Устройство	м2 покрытия	2155,89	1651,96 30,08	203,45 32,47	3561444 64849	438616 70002	3057979	145639 296567	4003650	
345	345	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2155,89	697,01 10,6	0,08 0	1502677 22852	172 0	1479652	24681 122189	1649547	
346	346	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	2155,89	1649,76 30,08	214,79 31,68	3556701 64849	463064 68299	3028788	143800 296040	3996541	
347	347	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2155,89	353,69 5,3	0,04 0	762517 11426	86 0	751004	12340 61989	836846	
348	348	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	697,55	2116,68 1024,66	35,75 16,28	1476490 714752	24937 11356	736801	784196 180855	2441541	
349	349	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	29,99465	48258		1447482		1447482	115799	1563281	Казахстан
350	350	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	759,28	708,43 100,32	269,66 88,63	537894 76169	204747 67295	256978	154941 55427	748262	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
351	351	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	759.28	1649.76 30.08	214.79 31.68	1252630 22839	163086 24054	1066705	50645 104262	1407537	
352	352	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	759.28	353.69 5.3	0.04 0	268550 4024	30 0	264495	4346 21832	294728	
353	353	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	726.22	2116.68 1024.66	35.75 16.28	1537175 744129	25963 11823	767084	816428 188288	2541891	
354	354	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	11.61952	48258		560735		560735	44859	605594	Казахстан
355	355	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	345	708.43 100.32	269.66 88.63	244407 34609	93032 30577	116765	70402 25185	339994	
356	356	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	345	1649.76 30.08	214.79 31.68	569167 10378	74103 10930	484687	23012 47374	639553	
357	357	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	345	353.69 5.3	0.04 0	122023 1828	14 0	120181	1975 9920	133918	
			Итого по разделу: 9. мкр. Орбита-3, №26									**25945525**	
			Раздел: 10. пр.Гагарина №147,149,151										
358	358	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	712.34	162.53 6.17	156.36 21.43	115777 4395	111381 15265	0	21233 10961	147971	
359	359	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	103	1363 1040.96	322.04 167.98	140389 107219	33170 17302	0	89655 18404	248448	
360	360	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0.39	20356.25 5690.66	9944.68 3290.6	7939 2219	3878 1283	1841	2417 828	11184	
361	361	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0.144	20356.25 5690.66	9944.68 3290.6	2931 819	1432 474	680	892 306	4129	
362	362	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	85.33	663.75 614.9	1.32 0	56638 52469	113 0	4056	37778 7553	101969	
363	363	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА №147. Разборка	м2 покрытия	92.8	659.85 500.46	159.39 84.17	61234 46443	14791 7811	0	45573 8545	115352	
364	364	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА №151. Разборка	м2 покрытия	84.5	659.85 500.46	159.39 84.17	55757 42289	13468 7112	0	41497 7780	105034	
365	365	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	590.39	708.43 100.32	269.66 88.63	418248 59226	159204 52326	199817	120477 43098	581823	
366	366	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	590.39	1651.96 30.08	203.45 32.47	975301 17759	120115 19170	837427	39883 81215	1096399	
367	367	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	590.39	697.01 10.6	0.08 0	411508 6258	47 0	405202	6759 33461	451728	
368	368	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	590.39	1649.76 30.08	214.79 31.68	974002 17759	126810 18704	829433	39379 81071	1094452	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
369	369	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	590,39	353,69 5,3	0,04 0	208815 3129	24 0	205662	3379 16976	229170	
370	370	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	305,81	2116,68 1024,66	35,75 16,28	647302 313351	10933 4979	323018	343796 79288	1070386	
371	371	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	13,14983	48258		634584		634584	50767	685351	Казахстан
372	372	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	67,5	708,43 100,32	269,66 88,63	47819 6771	18203 5983	22845	13774 4927	66520	
373	373	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	67,5	1649,76 30,08	214,79 31,68	111359 2030	14498 2138	94830	4502 9269	125130	
374	374	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	67,5	353,69 5,3	0,04 0	23874 358	3 0	23514	386 1941	26201	
375	375	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	103,96	2116,68 1024,66	35,75 16,28	220050 106524	3716 1692	109810	116873 26954	363877	
376	376	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	1,66336	48258		80270		80270	6422	86692	Казахстан
377	377	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	250	708,43 100,32	269,66 88,63	177107 25079	67416 22158	84612	51016 18250	246373	
378	378	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	250	1649,76 30,08	214,79 31,68	412440 7520	53697 7920	351222	16675 34329	463444	
379	379	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	250	353,69 5,3	0,04 0	88422 1325	10 0	87088	1431 7188	97041	
380	380	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	32,652	24257,13 5021,52	7,2 0	792044 163963	235 0	627846	154125 75693	1021862	
			Итого по разделу: 10. пр.Гагарина №147,149,151									**8440536**	
			Раздел: 11. пр.Гагарина №311А										
381	381	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	1605,26	162,53 6,17	156,36 21,43	260903 9904	250999 34401	0	47850 24700	333453	
382	382	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	57,96	162,53 6,17	156,36 21,43	9420 358	9063 1242	0	1728 892	12040	
383	383	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	275	1363 1040,96	322,04 167,98	374825 286264	88560 46194	0	239370 49136	663331	
384	384	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	924,3	659,85 500,46	159,39 84,17	609899 462575	147324 77798	0	453914 85105	1148918	
385	385	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	162,58	162,53 6,17	156,36 21,43	26424 1003	25421 3484	0	4846 2502	33772	
386	386	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Разметка с разборкой	м2 покрытия	36,5	1714,92 1616,6	0 0	62595 59006	0 0	3589	42484 8406	113485	
387	387	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детская игровая площадка. Демонтаж		1	20356,25	9944,68	20356	9945	4721	6197	28677	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		5690,66	3290,6	5691	3291		2124		
388	388	E12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия		60	145,96	3,47	8758	208	0	6239	16197	
				м2		142,49	1,94	8549	116		1200		
389	389	E11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/СПОРТ ПЛОЩАДКА		60	162,53	156,36	9752	9382	0	1788	12463	
				м2 покрытия		6,17	21,43	370	1286		923		
390	390	E11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж		0,528	20356,25	9944,68	10748	5250	2493	3272	15142	
				т конструкций		5690,66	3290,6	3005	1737		1122		
391	391	E11-130601-0207	Поверхности металлические/УРНА. Очистка щетками		2,86	508,3	0	1454	0	0	1003	2654	
				м2		508,3	0	1454	0		197		
392	392	E11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		1250,21	708,43	269,66	885682	337132	423134	255121	1232067	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	125417	110806		91264		
393	393	E11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство		1250,21	1651,96	203,45	2065297	254355	1773335	84457	2321734	
				м2 покрытия		30,08	32,47	37606	40594		171980		
394	394	E11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		1250,21	697,01	0,08	871409	100	858057	14312	956579	
				м2 покрытия		10,6	0	13252	0		70858		
395	395	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		1250,21	1649,76	214,79	2062546	268533	1756408	83390	2317611	
				м2 покрытия		30,08	31,68	37606	39607		171675		
396	396	E11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		1250,21	353,69	0,04	442187	50	435511	7156	485290	
				м2 покрытия		5,3	0	6626	0		35947		
397	397	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		487,34	2116,68	35,75	1031543	17423	514763	547875	1705771	
				м бортового камня		1024,66	16,28	499358	7934		126353		
398	398	C1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15		20,95562	48258		1011276		1011276		1092178	Казахстан
				м3							80902		
399	399	E11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		280,54	708,43	269,66	198742	75650	94949	57248	276469	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	28143	24864		20479		
400	400	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		280,54	1649,76	214,79	462824	60258	394128	18712	520059	
				м2 покрытия		30,08	31,68	8439	8888		38523		
401	401	E11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		280,54	353,69	0,04	99224	11	97726	1606	108896	
				м2 покрытия		5,3	0	1487	0		8066		
402	402	E11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		108	708,43	269,66	76510	29123	36553	22039	106433	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	10834	9572		7884		
403	403	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		108	1649,76	214,79	178174	23197	151728	7204	200208	
				м2 покрытия		30,08	31,68	3249	3421		14830		
404	404	E11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		108	353,69	0,04	38199	4	37622	618	41922	
				м2 покрытия		5,3	0	572	0		3105		
405	405	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120		110,916	24257,13	7,2	2690504	799	2132738	523549	3471177	
				м3 подстилающего слоя		5021,52	0	556967	0		257124		
			Итого по разделу: 11. пр.Гагарина №311А									17216526	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. ул. А.Кекилбайулы, №119,119А										
406	406	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	255.46	162.53 6.17	156.36 21.43	41520 1576	39944 5475	0	7615 3931	53066	
407	407	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	58.64	162.53 6.17	156.36 21.43	9531 362	9169 1257	0	1748 902	12181	
408	408	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	84.87	162.53 6.17	156.36 21.43	13794 524	13271 1819	0	2530 1306	17630	
409	409	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	100	1363 1040.96	322.04 167.98	136300 104096	32204 16798	0	87044 17867	241211	
410	410	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	75.68	659.85 500.46	159.39 84.17	49937 37875	12063 6370	0	37166 6968	94071	
411	411	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0.144	20356.25 5690.66	9944.68 3290.6	2931 819	1432 474	680	892 306	4129	
412	412	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детская игровая площадка. Демонтаж	т конструкций	0.4	20356.25 5690.66	9944.68 3290.6	8143 2276	3978 1316	1888	2479 850	11472	
413	413	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	405.92	145.96 142.49	3.47 1.94	59248 57840	1408 787	0	42211 8117	109576	
414	414	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Разметка с разборкой	м2 покрытия	1.05	1714.92 1616.6	0 0	1801 1697	0 0	103	1222 242	3265	
415	415	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	м2 основания	394.8425	2209.69 2130.92	78.77 39.67	872480 841378	31101 15663	0	617070 119164	1608714	
416	416	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0.00949	20356.25 5690.66	9944.68 3290.6	193 54	94 31	45	59 20	272	
417	417	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	794.09	162.53 6.17	156.36 21.43	129063 4900	124164 17017	0	23670 12219	164952	
418	418	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАНДУС	м2 покрытия	337.43	162.53 6.17	156.36 21.43	54842 2082	52760 7231	0	10058 5192	70092	
419	419	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0.03	20356.25 5690.66	9944.68 3290.6	611 171	299 99	142	186 64	861	
420	420	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детская игровая площадка. Демонтаж	т конструкций	0.2	20356.25 5690.66	9944.68 3290.6	4071 1138	1989 658	944	1239 425	5735	
421	421	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	131.76	145.96 142.49	3.47 1.94	19232 18774	458 256	0	13702 2635	35569	
422	422	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные/БЕТОННЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ. Разборка	м3	4.2	22701.97 13091.41	9610.56 5075.08	95348 54984	40364 21315	0	64091 12755	172194	
423	423	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	87.5	663.75 614.9	1.32 0	58078 53804	116 0	4159	38739 7745	104562	
424	424	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	1270.05	708.43 100.32	269.66 88.63	899738 127407	342482 112565	429848	259170 92713	1251621	
425	425	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	1270.05	1651.96 30.08	203.45 32.47	2098072 38203	258392 41239	1801477	85797 174710	2358579	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
426	426	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1270.05	697.01 10,6	0,08 0	885238 13463	102 0	871673	14540 71982	971760	
427	427	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1270.05	1649.76 30.08	214.79 31.68	2095278 38203	272794 40235	1784281	84713 174399	2354390	
428	428	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1270.05	353.69 5,3	0,04 0	449204 6731	51 0	442422	7270 36518	492992	
429	429	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	373.39	2116.68 1024.66	35.75 16,28	790347 382598	13349 6079	394401	419771 96809	1306927	
430	430	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	16,05577	48258		774819		774819	61986	836805	Казахстан
431	431	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	128.83	708.43 100.32	269.66 88.63	91267 12924	34740 11418	43603	26289 9404	126960	
432	432	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	128.83	1649.76 30.08	214.79 31.68	212539 3875	27671 4081	180992	8593 17691	238823	
433	433	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	128.83	353.69 5,3	0,04 0	45566 683	5 0	44878	737 3704	50007	
434	434	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	39,31	2116.68 1024.66	35.75 16.28	83207 40279	1405 640	41522	44193 10192	137592	
435	435	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	0,62896	48258		30352		30352	2428	32780	Казахстан
436	436	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	167	708.43 100.32	269.66 88.63	118307 16753	45033 14801	56521	34078 12191	164576	
437	437	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	167	1649.76 30.08	214.79 31.68	275510 5023	35870 5291	234617	11139 22932	309581	
438	438	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	167	353.69 5,3	0,04 0	59066 885	7 0	58174	956 4802	64824	
439	439	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	8,2032	24257,13 5021.52	7,2 0	198986 41193	59 0	157734	38721 19017	256724	
			Итого по разделу: 12. ул. А.Кекилбайулы, №119,119А									**13664493**	
			Раздел: 13. ул.Айманова, №170, ул.Жандарбекова,№169										
440	440	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	323.75	162.53 6.17	156.36 21.43	52619 1998	50622 6938	0	9650 4982	67251	
441	441	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	32.64	162.53 6.17	156.36 21.43	5305 201	5103 699	0	973 502	6780	
442	442	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	250.2	1363 1040.96	322.04 167.98	341023 260448	80575 42029	0	217783 44704	603510	
443	443	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	167.04	659.85 500.46	159.39 84.17	110221 83597	26625 14060	0	82032 15380	207633	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
444	444	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	323.75	162,53 6,17	156,36 21,43	52619 1998	50622 6938	0	9650 4982	67251	
445	445	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	43.47	162,53 6,17	156,36 21,43	7065 268	6797 932	0	1296 669	9030	
446	446	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	519	162,53 6,17	156,36 21,43	84353 3202	81151 11122	0	15470 7986	107809	
447	447	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	240.2	1363 1040,96	322,04 167,98	327393 250039	77354 40349	0	209079 42918	579390	
448	448	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	167,04	659,85 500,46	159,39 84,17	110221 83597	26625 14060	0	82032 15380	207633	
449	449	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	86,1	145,96 142,49	3,47 1,94	12567 12268	299 167	0	8954 1722	23243	
450	450	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	м2 основания	823,05	2209,69 2130,92	78,77 39,67	1818685 1753854	64831 32650	0	1286283 248397	3353365	
451	451	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детская игровая площадка. Демонтаж	т конструкций	0,7	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	14249 3983	6961 2303	3305	4338 1487	20074	
452	452	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,039	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	794 222	388 128	184	242 83	1119	
453	453	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка	м3 конструкции	221	3618,34 2201	1417,34 704,83	799653 486421	313232 155767	0	693564 119457	1612674	
454	454	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,528	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	10748 3005	5250 1737	2493	3272 1122	15142	
455	455	Е11-130601-0207	Поверхности металлические/УРНА. Очистка щетками	м2	1,32	508,3 508,3	0 0	671 671	0 0	0	463 91	1225	
456	456	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	65,4	663,75 614,9	1,32 0	43409 40214	86 0	3108	28954 5789	78152	
457	457	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	447,41	708,43 100,32	269,66 88,63	316957 44883	120649 39654	151426	91300 32661	440918	
458	458	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	447,41	1651,96 30,08	203,45 32,47	739103 13458	91025 14527	634620	30224 61546	830873	
459	459	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	447,41	697,01 10,6	0,08 0	311849 4743	36 0	307071	5122 25358	342329	
460	460	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	447,41	1649,76 30,08	214,79 31,68	738119 13458	96099 14174	628562	29843 61437	829399	
461	461	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	447,41	353,69 5,3	0,04 0	158244 2371	18 0	155855	2561 12864	173669	
462	462	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	364,86	2116,68 1024,66	35,75 16,28	772292 373857	13044 5940	385391	410181 94598	1277071	
463	463	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	15,68898	48258		757119		757119	60570	817689	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
464	464	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	4,5	708,43 100,32	269,66 88,63	3188 451	1214 399	1523	918 328	4434	
465	465	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	4,5	1649,76 30,08	214,79 31,68	7424 135	967 143	6322	300 618	8342	
466	466	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	4,5	353,69 5,3	0,04 0	1592 24	0 0	1568	26 129	1747	
467	467	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	483,15	2116,68 1024,66	35,75 16,28	1022674 495064	17273 7866	510337	543165 125267	1691106	
468	468	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	7,7304	48258		373054		373054	29844	402898	Казахстан
469	469	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	700	708,43 100,32	269,66 88,63	495899 70222	188762 62041	236915	142844 51099	689842	
470	470	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	700	1649,76 30,08	214,79 31,68	1154832 21056	150353 22176	983423	46691 96122	1297645	
471	471	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	700	353,69 5,3	0,04 0	247583 3710	28 0	243845	4007 20127	271717	
472	472	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	24,18	24257,13 5021,52	7,2 0	586537 121420	174 0	464943	114135 56054	756726	
			Итого по разделу: 13. ул.Айманова, №170, ул.Жандарбекова,№169									**16797686**	
			Раздел: 14. ул.Айманова, №172										
473	473	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	269,37	162,53 6,17	156,36 21,43	43781 1662	42119 5773	0	8029 4145	55955	
474	474	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	63,69	162,53 6,17	156,36 21,43	10352 393	9959 1365	0	1898 980	13230	
475	475	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	40	162,53 6,17	156,36 21,43	6501 247	6254 857	0	1192 615	8308	
476	476	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА СТИХИЙНАЯ	м2 покрытия	52,8	162,53 6,17	156,36 21,43	8582 326	8256 1132	0	1574 812	10968	
477	477	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	124,8	1363 1040,96	322,04 167,98	170102 129912	40191 20964	0	108631 22299	301032	
478	478	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Деткая игровая площадка. Демонтаж	т конструкций	0,55	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	11196 3130	5470 1810	2597	3408 1168	15772	
479	479	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	34,68	659,85 500,46	159,39 84,17	22884 17356	5528 2919	0	17031 3193	43108	
480	480	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	120	663,75 614,9	1,32 0	79650 73788	158 0	5704	53127 10622	143399	
481	481	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		790	708,43	269,66	559657	213032	267376	161209	778535	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	79250	70018		57669		
482	482	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ГО.ЩЦ 6см.Устройство	м2 покрытия	790	1651,96 30,08	203,45 32,47	1305048 23763	160725 25651	1120560	53368 108673	1467089	
483	483	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	790	697,01 10,6	0,08 0	550638 8374	63 0	542201	9044 44775	604457	
484	484	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	790	1649,76 30,08	214,79 31,68	1303310 23763	169684 25027	1109863	52694 108480	1464484	
485	485	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	790	353,69 5,3	0,04 0	279415 4187	32 0	275196	4522 22715	306652	
486	486	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	236,57	2116,68 1024,66	35,75 16,28	500743 242404	8457 3851	249882	265956 61336	828035	
487	487	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	10,17251	48258		490905		490905	39272	530177	Казахстан
488	488	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	1,5	708,43 100,32	269,66 88,63	1063 150	405 133	508	306 109	1478	
489	489	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1,5	1649,76 30,08	214,79 31,68	2475 45	323 48	2107	100 206	2781	
490	490	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1,5	353,69 5,3	0,04 0	531 8	0 0	523	9 43	583	
491	491	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	50,5	2116,68 1024,66	35,75 16,28	106892 51745	1805 822	53342	56773 13093	176758	
492	492	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	0,808	48258		38992		38992	3119	42111	Казахстан
493	493	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	150	708,43 100,32	269,66 88,63	106264 15048	40448 13294	50768	30609 10950	147823	
494	494	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	150	1649,76 30,08	214,79 31,68	247464 4512	32218 4752	210734	10005 20598	278067	
495	495	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	150	353,69 5,3	0,04 0	53054 795	6 0	52252	859 4313	58226	
496	496	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ГО.ЩЦ 120	м3 подстилающего слоя	21,624	24257,13 5021,52	7,2 0	524536 108585	156 0	415795	102070 50129	676735	
			Итого по разделу: 14. ул.Айманова, №172									**7955763**	
			Раздел: 15. ул.Ауезова №104Б, ул.Жандосова №7										
497	497	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	168,2	162,53 6,17	156,36 21,43	27338 1038	26300 3605	0	5014 2588	34940	
498	498	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ СТИХИЙНЫЕ	м2 покрытия	289	162,53 6,17	156,36 21,43	46971 1783	45188 6193	0	8615 4447	60033	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
499	499	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	15	1363 1040,96	322,04 167,98	20445 15614	4831 2520	0	13057 2680	36182	
500	500	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	м2 основания	464,4689	2209,69 2130,92	78,77 39,67	1026332 989746	36586 18425	0	725884 140177	1892393	
501	501	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детская игровая площадка. Демонтаж	т конструкций	0,25	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	5089 1423	2487 823	1180	1549 531	7169	
502	502	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Разметка с разборкой	м2 покрытия	1,05	1714,92 1616,6	0 0	1801 1697	0 0	103	1222 242	3265	
503	503	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	20,4	663,75 614,9	1,32 0	13540 12544	27 0	970	9032 1806	24378	
504	504	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	187,55	162,53 6,17	156,36 21,43	30483 1157	29325 4019	0	5590 2886	38959	
505	505	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	94,33	162,53 6,17	156,36 21,43	15331 582	14749 2021	0	2812 1451	19594	
506	506	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	108,78	1363 1040,96	322,04 167,98	148267 113236	35032 18273	0	94686 19436	262389	
507	507	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Разметка с разборкой	м2 покрытия	1,05	1714,92 1616,6	0 0	1801 1697	0 0	103	1222 242	3265	
508	508	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	8,82	162,53 6,17	156,36 21,43	1434 54	1379 189	0	263 136	1833	
509	509	Е11-130601-0207	Поверхности металлические/Скамейка. Очистка щетками	м2	2,4	508,3 508,3	0 0	1220 1220	0 0	0	842 165	2227	
510	510	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,03	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	611 171	299 99	142	186 64	861	
511	511	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,01898	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	386 108	188 62	90	118 40	544	
512	512	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка	м3 конструкции	88,4	3618,34 2201	1417,34 704,83	319861 194568	125293 62307	0	277425 47783	645069	
513	513	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	91,44	659,85 500,46	159,39 84,17	60337 45762	14575 7697	0	44905 8419	113661	
514	514	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	23	663,75 614,9	1,32 0	15266 14143	30 0	1093	10183 2036	27485	
515	515	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	1412,11	708,43 100,32	269,66 88,63	1000377 141658	380789 125155	477929	288159 103083	1391619	
516	516	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	1412,11	1651,96 30,08	203,45 32,47	2332749 42476	287294 45851	2002979	95394 194251	2622394	
517	517	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1412,11	697,01 10,6	0,08 0	984255 14968	113 0	969173	16166 80034	1080455	
518	518	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1412,11	1649,76 30,08	214,79 31,68	2329643 42476	303307 44736	1983859	94189 193907	2617739	
519	519	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1412,11	353,69 5,3	0,04 0	499449 7484	56 0	491909	8083 40603	548135	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
520	520	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	457.13	2116.68 1024.66	35.75 16.28	967598 468403	16342 7442	482853	513912 118521	1600031	
521	521	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	19.65659	48258		948588		948588	75887	1024475	Казахстан
522	522	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	200.84	708.43 100.32	269.66 88.63	142280 20148	54158 17800	67974	40984 14661	197925	
523	523	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	200.84	1649.76 30.08	214.79 31.68	331338 6041	43139 6363	282158	13396 27579	372313	
524	524	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	200.84	353.69 5.3	0.04 0	71035 1064	8 0	69963	1150 5775	77960	
525	525	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	50.5	2116.68 1024.66	35.75 16.28	106892 51745	1805 822	53342	56773 13093	176758	
526	526	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	0.808	48258		38992		38992	3119	42111	Казахстан
527	527	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	223	708.43 100.32	269.66 88.63	157979 22371	60134 19764	75474	45506 16279	219764	
528	528	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	223	1649.76 30.08	214.79 31.68	367896 6708	47899 7065	313290	14874 30622	413392	
529	529	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	223	353.69 5.3	0.04 0	78873 1182	9 0	77682	1276 6412	86561	
530	530	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	10.9728	24257.13 5021.52	7.2 0	266169 55100	79 0	210989	51794 25437	343400	
			Итого по разделу: 15. ул.Ауезова №104Б, ул.Жандосова №7									**15989279**	
			Раздел: 16. ул.Ауезова №138,138А,136Б										
531	531	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное. толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	151.55	162.53 6.17	156.36 21.43	24631 935	23697 3248	0	4517 2332	31480	
532	532	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное. толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	22.14	162.53 6.17	156.36 21.43	3598 137	3461 474	0	660 341	4599	
533	533	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	76	1363 1040.96	322.04 167.98	103588 79113	24475 12766	0	66153 13579	183320	
534	534	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	94	659.85 500.46	159.39 84.17	62026 47043	14983 7912	0	46162 8655	116843	
535	535	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное. толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	170.09	162.53 6.17	156.36 21.43	27645 1049	26595 3645	0	5070 2617	35332	
536	536	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное. толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	21.7	162.53 6.17	156.36 21.43	3527 134	3393 465	0	647 334	4508	
537	537	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное. толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	31.48	162.53 6.17	156.36 21.43	5116 194	4923 675	0	938 484	6538	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538	538	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	116	1363 1040,96	322,04 167,98	158108 120751	37357 19486	0	100971 20726	279805	
539	539	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	220,41	162,53 6,17	156,36 21,43	35823 1360	34463 4723	0	6570 3391	45784	
540	540	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	95	659,85 500,46	159,39 84,17	62686 47544	15142 7996	0	46653 8747	118086	
541	541	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	250,92	162,53 6,17	156,36 21,43	40782 1548	39234 5377	0	7479 3861	52122	
542	542	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	24,04	162,53 6,17	156,36 21,43	3907 148	3759 515	0	717 370	4994	
543	543	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА СТИХИЙНАЯ	м2 покрытия	91,8	162,53 6,17	156,36 21,43	14920 566	14354 1967	0	2736 1413	19069	
544	544	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	49	1363 1040,96	322,04 167,98	66787 51007	15780 8231	0	42651 8755	118193	
545	545	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	133	659,85 500,46	159,39 84,17	87760 66561	21199 11195	0	65315 12246	165321	
546	546	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	1617,74	145,96 142,49	3,47 1,94	236125 230512	5613 3138	0	168228 32348	436701	
547	547	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детская игровая площадка. Демонтаж	т конструкций	0,4	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	8143 2276	3978 1316	1888	2479 850	11472	
548	548	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,288	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	5863 1639	2864 948	1360	1785 612	8260	
549	549	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,06	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	1221 341	596 197	283	372 127	1720	
550	550	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	59	663,75 614,9	1,32 0	39161 36279	78 0	2804	26121 5223	70505	
551	551	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	907,13	708,43 100,32	269,66 88,63	642635 91000	244617 80399	307018	185111 66220	893966	
552	552	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТО.ЩГ 6см.Устройство	м2 покрытия	907,13	1651,96 30,08	203,45 32,47	1498542 27286	184556 29455	1286700	61280 124786	1684608	
553	553	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	907,13	697,01 10,6	0,08 0	632279 9616	73 0	622591	10385 51413	694077	
554	554	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	907,13	1649,76 30,08	214,79 31,68	1496547 27286	194843 28738	1274418	60506 124564	1681617	
555	555	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	907,13	353,69 5,3	0,04 0	320843 4808	36 0	315999	5192 26083	352118	
556	556	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	357,8	2116,68 1024,66	35,75 16,28	757348 366623	12791 5825	377933	402244 92767	1252359	
557	557	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	15,3854	48258		742469		742469	59397	801866	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
558	558	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	55.8	708.43 / 100.32	269.66 / 88.63	39530 / 5598	15047 / 4946	18886	11387 / 4073	54990	
559	559	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	55.8	1649.76 / 30.08	214.79 / 31.68	92057 / 1678	11986 / 1768	78393	3722 / 7662	103441	
560	560	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	55.8	353.69 / 5.3	0.04 / 0	19736 / 296	2 / 0	19438	319 / 1604	21659	
561	561	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	114.38	2116.68 / 1024.66	35.75 / 16.28	242106 / 117201	4089 / 1862	120816	128588 / 29655	400349	
562	562	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	1.83008	48258		88316		88316	7065	95381	Казахстан
563	563	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	100	708.43 / 100.32	269.66 / 88.63	70843 / 10032	26966 / 8863	33845	20406 / 7300	98549	
564	564	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	100	1649.76 / 30.08	214.79 / 31.68	164976 / 3008	21479 / 3168	140489	6670 / 13732	185378	
565	565	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	100	353.69 / 5.3	0.04 / 0	35369 / 530	4 / 0	34835	572 / 2875	38816	
566	566	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	36.39	24257.13 / 5021.52	7.2 / 0	882717 / 182733	262 / 0	699722	171769 / 84359	1138845	
			Итого по разделу: 16. ул.Ауезова №138,138А,136Б									**11212671**	
			Раздел: 17. ул.Ауезова №175А,175Б,179А										
567	567	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	151.55	162.53 / 6.17	156.36 / 21.43	24631 / 935	23697 / 3248	0	4517 / 2332	31480	
568	568	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	10.98	162.53 / 6.17	156.36 / 21.43	1785 / 68	1717 / 235	0	327 / 169	2281	
569	569	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	115.02	162.53 / 6.17	156.36 / 21.43	18694 / 710	17985 / 2465	0	3429 / 1770	23893	
570	570	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	76	1363 / 1040.96	322.04 / 167.98	103588 / 79113	24475 / 12766	0	66153 / 13579	183320	
571	571	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	95.7	659.85 / 500.46	159.39 / 84.17	63148 / 47894	15254 / 8055	0	46997 / 8812	118957	
572	572	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	287.11	162.53 / 6.17	156.36 / 21.43	46664 / 1771	44893 / 6153	0	8558 / 4418	59640	
573	573	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	13.35	162.53 / 6.17	156.36 / 21.43	2170 / 82	2087 / 286	0	398 / 205	2773	
574	574	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	64.54	162.53 / 6.17	156.36 / 21.43	10490 / 398	10091 / 1383	0	1924 / 993	13407	
575	575	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		111	1363	322.04	151293	35747	0	96618	267744	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		1040,96	167,98	115547	18646		19833		
576	576	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	136,2	659,85 500,46	159,39 84,17	89872 68163	21709 11464	0	66886 12541	169299	
577	577	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	478,04	145,96 142,49	3,47 1,94	69775 68116	1658 927	0	49711 9559	129045	
578	578	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Деткая игровая площадка. Демонтаж	т конструкций	0,69	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	14046 3927	6862 2271	3257	4276 1466	19788	
579	579	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,192	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	3908 1093	1910 632	906	1190 408	5506	
580	580	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,09	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	1832 512	895 296	425	558 191	2581	
581	581	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	23,46	663,75 614,9	1,32 0	15572 14426	31 0	1115	10386 2077	28035	
582	582	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	309,66	708,43 100,32	269,66 88,63	219371 31064	83503 27445	104804	63190 22605	305166	
583	583	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	309,66	1651,96 30,08	203,45 32,47	511546 9315	63001 10055	439231	20919 42597	575062	
584	584	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	309,66	697,01 10,6	0,08 0	215836 3282	25 0	212529	3545 17550	236931	
585	585	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	309,66	1649,76 30,08	214,79 31,68	510865 9315	66512 9810	435038	20655 42522	574042	
586	586	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	309,66	353,69 5,3	0,04 0	109524 1641	12 0	107870	1772 8904	120200	
587	587	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	386,46	2116,68 1024,66	35,75 16,28	818012 395990	13816 6292	408206	434464 100198	1352674	
588	588	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	16,61778	48258		801941		801941	64155	866096	Казахстан
589	589	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	58,06	708,43 100,32	269,66 88,63	41131 5824	15657 5146	19650	11848 4238	57217	
590	590	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	58,06	1649,76 30,08	214,79 31,68	95785 1746	12470 1839	81568	3873 7973	107631	
591	591	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	58,06	353,69 5,3	0,04 0	20535 308	2 0	20225	332 1669	22536	
592	592	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	124,4	2116,68 1024,66	35,75 16,28	263315 127468	4447 2025	131400	139852 32253	435420	
593	593	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	1,9904	48258		96053		96053	7684	103737	Казахстан
594	594	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	117	708,43 100,32	269,66 88,63	82886 11737	31551 10370	39599	23875 8541	115302	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
595	595	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство										
				м2 покрытия	117	1649,76	214,79	193022	25131	164372	7804	216892	
						30,08	31,68	3519	3707		16066		
596	596	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301										
				м2 покрытия	117	353,69	0,04	41382	5	40757	670	45416	
						5,3	0	620	0		3364		
597	597	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120										
				м3 подстилающего слоя	42,1344	24257,13	7,2	1022060	303	810178	198884	1318619	
						5021,52	0	211579	0		97675		
			Итого по разделу: 17. ул.Ауезова №175А,175Б,179А									**7510690**	
			ИТОГО:					**231489906**	**28732071**	**158737980**	**48083910**	**301939716**	
			В том числе :					**44019849**	**7656888**		**22365900**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,12%**		**9 420 519**					
			Итого с временными									**311 360 235**	
			Зимние удорожания			**1,44%**		**4 483 587**					
			Итого с зимними удорожаниями									**315 843 823**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**6 316 876**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**322 160 699**	
			Итого в текущих ценах 2022года, к=1,0500514									**338 285 293**	
			НДС			**12 %**		**40 594 235**					
			Итого с НДС									**378 879 528**	
			Итого с учетом тендерной скидки,5%									**359 935 552**	
			в том числе НДС,12%									***38 564 523***	

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Зам.акима _____ Сейдраманов Р.С.

Руководитель отдела ЖКХ _____ Алипбеков А.Б.

Главный специалист отдела ЖКХ _____ Куттымбетов У.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

_____ Курманов А.Д.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.

Форма по приложению 51

ОФ №35500

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы", БИН 030340003377, г.Алматы, Айманова, 191**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO", БИН 050540006025, г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 80 дворовых территорий Бостандыкского района г. Алматы. Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№123** от **15.09.2022**

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 6-1-4 Наружные сети электроснабжения участок №2 (17 дворов)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ул. Розыбакиева, 153в, 153б, 153г,153а, ул. Басенова, 16, 16/1										
1	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	238,99 236,86	2.13 1,2	478 474	4 2	0	343 66	887	
2	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	277,29 0	277,29 59,46	1888 0	1888 405	0	292 174	2354	
3	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	3274,99 3274,99	0 0	690 690	0 0	0	497 95	1282	
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	39,11 0	39,11 17,21	146 0	146 64	0	46 15	207	
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	1160,57 1160,57	0 0	1086 1086	0 0	0	782 149	2017	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,744	200,6 113,08	87,52 46,91	751 423	328 176	0	431 95	1277	
7	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39	579,07 107,22	471,85 216,52	22584 4182	18402 8444	0	9091 2534	34209	
8	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3774,81 3574	94,56 43,39	7550 7148	189 87	212	5209 1021	13780	
9	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБиг-НГ-в-10/25	шт.	2	17692		35384		35384	2831	38215	
10	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	849,2 339,53	445,69 179,59	33119 13242	17382 7004	2495	14577 3816	51512	
11	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	1244,54 553,97	645,56 254,67	12445 5540	6456 2547	450	5822 1461	19728	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1243-113-0905	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	км	0,05	728238		36412		36412	2913	39325	Казахстан
13	13	Е11-330204-0201	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,13833	136275,53	62088,57	18851	8589	309	10757	31977	
	13.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4703	71952,3 423	25250,31	9953	3493	198,95	2369		
	13.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	544445				75,31			
14	14	С1243-701-0716	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,415	317171		131626		131626	10530	142156	Казахстан
15	15	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
	15.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	195244 43797	0	1952	0	35,04	278		
16	16	С1241-201-0707	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм**	м	10	1472		14720		14720	1178	15898	Казахстан
17	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	**Прокладка ленты сигнальной**	км	0,018	34348,85	22441,85	618	404	0	195	878	
						11907	5856,14	214	105		65		
18	18	С1249-101-0501	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	18	38		684		684	55	739	
19	19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	7,56	31091,09	2083,41	235049	15751	147642	69212	328602	
	19.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,6734	9478,3 16436	582,22	71656	4402	126120	24341		Казахстан 100%
20	20	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,4536	343539		155829		155829	12466	168295	
21	21	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	18	11678,99	7640,37	210222	137527	0	110450	346326	
						4038,62	3631,55	72695	65368		25654		
22	22	С1247-306-0204	**Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б**	шт.	18	66503		1197054		1197054	95764	1292818	Казахстан
23	23	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	18	14615,25	7687,66	263074	138378	12924	118402	411994	
						6209,61	2926,33	111773	52674		30518		
24	24	С1247-306-0306	**Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	18	8847		159246		159246	12740	171986	Казахстан
25	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	198	391,18	167,47	77454	33159	8912	34281	120674	
						178,7	61,77	35383	12230		8939		
26	26	С1243-105-0501	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,198	220596		43678		43678	3494	47172	Казахстан
27	27	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,11196	856578		95902		95902	7672	103574	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,24684	724,71	1,3	2353	4	452	1519	4182	
	28.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7987	584,13 483	0,69	1897	2	385,78	310		
29	29	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	18	5751,07 2784	1200,2 864,52	103519 50112	21603 15561	31804	47285 12064	162868	
30	30	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	18	50889		916002		916002	73280	989282	
31	31	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	18	7358		132444		132444	10596	143040	
32	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3397,15 1759	24,31 0	61149 31662	438 0	29049	22797 6716	90662	
33	33	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	18	821		14778		14778	1182	15960	
34	34	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	6894,77 1557	211,69 82,44	124106 28026	3810 1484	92269	21247 11628	156981	
35	35	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	72	914,92 242,2	26,53 9,55	65874 17438	1911 688	46526	13051 6314	85239	
36	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	18	5343,83 3712	1533,47 696,87	96189 66816	27603 12544	1770	57139 12266	165594	
37	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	18	108428,57		1951714		1951714	156137	2107851	
38	38	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	18	4214		75852		75852	6068	81920	
39	39	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	18	2679		48222		48222	3858	52080	
40	40	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	18	1378		24804		24804	1984	26788	
41	41	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	144	2941		423504		423504	33880	457384	
42	42	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	18	2805		50490		50490	4039	54529	
43	43	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт	18	32528,57		585514		585514	46841	632355	
44	44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	18	25957,8		467240		467240	37379	504619	
45	45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	18	2439,64		43914		43914	3513	47427	
46	46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	18	2308,62		41555		41555	3324	44879	
			Итого по разделу: 1. ул. Розыбакиева, 153в, 153б, 153г,153а, ул. Басенова, 16, 16/1									**9215274**	
			Раздел: 2. мкр. Казахфильм, д. 43, 44										
47	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	4	238,99 236,86	2,13 1,2	956 947	9 5	0	686 131	1773	
48	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	0 3274,99	59,46 0	0 690	405 0	0	174 497	1282	
50	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	3274,99 39,11	0 39,11	690 146	0 146	0	95 46	207	
51	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	0 1160,57	17,21 0	0 1086	64 0	0	15 782	2017	
52	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,744	1160,57 200,6	0 87,52	1086 751	0 328	0	149 431	1277	
53	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39	113,08 579,07	46,91 471,85	423 22584	176 18402	0	95 9091	34209	
54	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	107,22 3774,81	216,52 94,56	4182 7550	8444 189	212	2534 5209	13780	
55	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБиг-НГ-в-10/25	шт.	2	3574 17692	43,39 	7148 35384	87<>	35384	1021<>2831	38215	
56	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	849,2 339,53	445,69 179,59	33119 13242	17382 7004	2495	14577 3816	51512	
57	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	1244,54 553,97	645,56 254,67	12445 5540	6456 2547	450	5822 1461	19728	
58	12	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЬбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
59	13	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,04667	136275,53 71952,3	62088,57 25250,31	6360 3358	2897 1178	104	3629 799	10788	
	59.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1587	423				67,12			
	59.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	544445				25,41			
60	14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,14	317171		44404		44404		47956	Казахстан
61	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76 195244	0 0	1989 1952	0 0	37	3552 1484 278	3751	
62	16	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
63	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,029	34348,85 11907	22441,85 5856,14	996 345	651 170	0	1178 314 105	1415	
64	18	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	38		1102		1102		1190	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,2	31091,09 9478,3	2083,41 582,22	130583 39809	8750 2445	82023	38451 13523	182557	
66	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,252	343539		86572		86572	6926	93498	
67	21	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	10	11678,99 4038,62	7640,37 3631,55	116790 40386	76404 36316	0	61361 14252	192403	
68	22	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	10	66503		665030		665030	53202	718232	Казахстан
69	23	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	10	14615,25 6209,61	7687,66 2926,33	146152 62096	76876 29263	7180	65779 16955	228886	
70	24	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2.0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	10	8847		88470		88470	7078	95548	Казахстан
71	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	391,18 178,7	167,47 61,77	43030 19657	18422 6795	4951	19045 4966	67041	
72	26	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,11	220596		24266		24266	1941	26207	Казахстан
73	27	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0622	856578		53279		53279	4262	57541	Казахстан
74	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,8038	724,71 584,13	1,3 0,69	1307 1054	2 1	251	844 172	2323	
75	29	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	10	5751,07 2784	1200,2 864,52	57511 27840	12002 8645	17669	26269 6702	90482	
76	30	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNI 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	10	50889		508890		508890	40711	549601	
77	31	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	10	7358		73580		73580	5886	79466	
78	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3397,15 1759	24,31 0	33972 17590	243 0	16138	12665 3731	50368	
79	33	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	10	821		8210		8210	657	8867	
80	34	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	6894,77 1557	211,69 82,44	68948 15570	2116 824	51261	11804 6460	87212	
81	35	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	914,92 242,2	26,53 9,55	36597 9688	1061 382	25848	7250 3508	47355	
82	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	10	5343,83 3712	1533,47 696,87	53438 37120	15335 6969	984	31744 6815	91997	
83	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	10	108428,57		1084286		1084286	86743	1171029	
84	38	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	10	4214		42140		42140	3371	45511	
85	39	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		10	2679		26790		26790		28933	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	40	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	10	1378		13780		13780	2143	14882	
87	41	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	80	2941		235280		235280	1102	254102	
88	42	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	10	2805		28050		28050	18822	30294	
89	43	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт.	10	32528,57		325286		325286	2244	351309	
90	44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	10	25957,8		259578		259578	26023	280344	
91	45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	10	2439,64		24396		24396	20766	26348	
92	46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	10	2308,62		23086		23086	1952	24933	
			Итого по разделу: 2. мкр. Казахфильм, д. 43, 44								1847	**5183946**	
			Раздел: 3. мкр. Коктем-1, д. 26,27,28,29										
93	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	9	238,99	2,13	2151	19	0	1543	3989	
94	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	236,86 277,29	1,2 277,29	2132 1888	11 1888	0	295 292	2354	
95	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	0 3274,99	59,46 0	0 690	405 0	0	174 497	1282	
96	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	3274,99 39,11	0 39,11	690 146	0 146	0	95 46	207	
97	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	0 1160,57	17,21 0	0 1086	64 0	0	15 782	2017	
98	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,744	1160,57 200,6	0 87,52	1086 751	0 328	0	149 431	1277	
99	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39	113,08 579,07	46,91 471,85	423 22584	176 18402	0	95 9091	34209	
100	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	107,22 3774,81	216,52 94,56	4182 7550	8444 189	212	2534 5209	13780	
101	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	3574 17692	43,39	7148 35384	87	35384	1021 2831	38215	
102	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	849,2 339,53	445,69 179,59	33119 13242	17382 7004	2495	14577 3816	51512	
103	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	12	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м кабеля	0,05	553,97 728238	254,67	5540 36412	2547	36412	1461 2913	39325	Казахстан
105	13	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	0,17167	136275,53 71952,3	62088,57 25250,31	23394 12352	10659 4335	384	13349 2940	39683	
106	14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км линии	0,515	317171		163343		163343		176410	Казахстан
107	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км	0,01	198899,76 195244	0 0	1989 1952	0 0	37	13067 1484 278	3751	
108	16	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	канало-километр трубопровода	10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
109	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	м	0,029	34348,85 11907	22441,85 5856,14	996 345	651 170	0	1178 314 105	1415	
110	18	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	км	29	38		1102		1102		1190	
111	19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м	14,7	31091,09 9478,3	2083,41 582,22	457039 139331	30626 8559	287082	88 134580 47329	638948	
112	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	м3	0,882	343539		303001		303001		327241	
113	21	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	т	35	11678,99 4038,62	7640,37 3631,55	408765 141352	267413 127104	0	24240 214765 49882	673412	
114	22	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	опора	35	66503		2327605		2327605		2513813	Казахстан
115	23	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	35	14615,25 6209,61	7687,66 2926,33	511534 217336	269069 102422	25129	186208 230226 59341	801101	
116	24	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	35	8847		309645		309645		334417	Казахстан
117	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	385	391,18 178,7	167,47 61,77	150604 68800	64475 23781	17329	24772 66658 17381	234643	
118	26	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,385	220596		84929		84929		91723	Казахстан
119	27	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2177	856578		186477		186477	6794	201395	Казахстан
120	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,3133	724,71 584,13	1,3 0,69	4575 3688	8 4	879	14918 2954 602	8131	
121	29	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	35	5751,07 2784	1200,2 864,52	201287 97440	42007 30258	61840	91943 23458	316688	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	30	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	35	50889		1781115		1781115	142489	1923604	
123	31	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый вкоз IP54/У994У2	шт.	35	7358		257530		257530	20602	278132	
124	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	35	3397,15 1759	24,31 0	118900 61565	851 0	56484	44327 13058	176285	
125	33	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" IP 2A 4,5 кА "В"	шт.	35	821		28735		28735	2299	31034	
126	34	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	35	6894,77 1557	211,69 82,44	241317 54495	7409 2885	179413	41314 22610	305241	
127	35	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	140	914,92 242,2	26,53 9,55	128089 33908	3714 1337	90467	25376 12277	165742	
128	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	35	5343,83 3712	1533,47 696,87	187034 129920	53671 24390	3443	111104 23851	321989	
129	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	35	108428,57		3795000		3795000	303600	4098600	
130	38	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	35	4214		147490		147490	11799	159289	
131	39	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	35	2679		93765		93765	7501	101266	
132	40	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	35	1378		48230		48230	3858	52088	
133	41	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	280	2941		823480		823480	65878	889358	
134	42	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	35	2805		98175		98175	7854	106029	
135	43	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт	35	32528,57		1138500		1138500	91080	1229580	
136	44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	35	25957,8		908523		908523	72682	981205	
137	45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ПНН 33	шт	35	2439,64		85387		85387	6831	92218	
138	46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	35	2308,62		80802		80802	6464	87266	
			Итого по разделу: 3. мкр. Коктем-1, д. 26,27,28,29									**17586680**	
			Раздел: 4. мкр. Орбита-1, д.2,3,4,5										
139	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	13	238,99 236,86	2,13 1,2	3107 3079	28 16	0	2228 427	5762	
140	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	277,29 0	277,29 59,46	1888 0	1888 405	0	292 174	2354	
141	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	3274,99 3274,99	0 0	690 690	0 0	0	497 95	1 282	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
				м3 грунта		0	17,21	0	64		15		
143	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
				м3 грунта		1160,57	0	1086	0		149		
144	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	423	176		95		
145	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее одна. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
				м кабеля		107,22	216,52	4182	8444		2534		
146	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
147	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
148	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабеля		339,53	179,59	13242	7004		3816		
149	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
150	12	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
151	13	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,076	136275,53	62088,57	10357	4719	170	5910	17568	
				км линии		71952,3	25250,31	5468	1919		1301		
152	14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,228	317171		72315		72315		78100	Казахстан
				км							5785		
153	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
				канало-километр трубопровода		195244	0	1952	0		278		
154	16	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
155	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
				км		11907	5856,14	345	170		105		
156	18	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		29	38		1102		1102		1190	
				м							88		
157	19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		5,88	31091,09	2083,41	182816	12250	114833	53832	255580	
				м3		9478,3	582,22	55732	3423		18932		
158	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,3528	343539		121201		121201		130897	
				т							9696		
159	21	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		14	11678,99	7640,37	163506	106965	0	85906	269365	
				опора		4038,62	3631,55	56541	50842		19953		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	22	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	14	66503		931042		931042		1005525	Казахстан
											74483		
161	23	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	14	14615,25	7687,66	204614	107628	10052	92090	320440	
						6209,61	2926,33	86935	40969		23736		
162	24	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	14	8847		123858		123858		133767	Казахстан
											9909		
163	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	154	391,18	167,47	60242	25791	6932	26663	93857	
						178,7	61,77	27520	9513		6952		
164	26	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1.5 (ок)-0,66	км	0,154	220596		33972		33972		36690	Казахстан
											2718		
165	27	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08708	856578		74591		74591		80558	Казахстан
											5967		
166	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,52532	724,71	1,3	1830	4	352	1181	3252	
						584,13	0,69	1475	2		241		
167	29	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	14	5751,07	1200,2	80515	16803	24736	36777	126675	
						2784	864,52	38976	12103		9383		
168	30	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	14	50889		712446		712446		769442	
											56996		
169	31	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	14	7358		103012		103012		111253	
											8241		
170	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3397,15	24,31	47560	340	22594	17731	70514	
						1759	0	24626	0		5223		
171	33	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	14	821		11494		11494		12414	
											920		
172	34	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	6894,77	211,69	96527	2964	71765	16526	122097	
						1557	82,44	21798	1154		9044		
173	35	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	56	914,92	26,53	51236	1486	36187	10151	66298	
						242,2	9,55	13563	535		4911		
174	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	14	5343,83	1533,47	74814	21468	1377	44441	128795	
						3712	696,87	51968	9756		9540		
175	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	14	108428,57		1518000		1518000		1639440	
											121440		
176	38	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	14	4214		58996		58996		63716	
											4720		
177	39	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	14	2679		37506		37506		40506	
											3000		
178	40	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	14	1378		19292		19292		20835	
											1543		
179	41	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	112	2941		329392		329392		355743	
											26351		
180	42	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	14	2805		39270		39270		42412	
											3142		
181	43	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт.	14	32528,57		455400		455400		491832	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	14	25957,8		363409		363409	36432 29073	392482	
183	45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	14	2439,64		34155		34155	2732	36887	
184	46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	14	2308,62		32321		32321	2586	34907	
			Итого по разделу: 4. мкр. Орбита-1, д.2,3,4,5									**7183768**	
			Раздел: 5. мкр. Орбита-1, д.1,37										
185	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	4	238,99 236,86	2,13 1,2	956 947	9 5	0	686 131	1773	
186	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	277,29 0	277,29 59,46	1888 0	1888 405	0	292 174	2354	
187	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	3274,99 3274,99	0 0	690 690	0 0	0	497 95	1282	
188	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	39,11 0	39,11 17,21	146 0	146 64	0	46 15	207	
189	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	1160,57 1160,57	0 0	1086 1086	0 0	0	782 149	2017	
190	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,744	200,6 113,08	87,52 46,91	751 423	328 176	0	431 95	1277	
191	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39	579,07 107,22	471,85 216,52	22584 4182	18402 8444	0	9091 2534	34209	
192	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3774,81 3574	94,56 43,39	7550 7148	189 87	212	5209 1021	13780	
193	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБиг-HF-в-10/25	шт.	2	17692		35384		35384	2831	38215	
194	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	849,2 339,53	445,69 179,59	33119 13242	17382 7004	2495	14577 3816	51512	
195	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	1244,54 553,97	645,56 254,67	12445 5540	6456 2547	450	5822 1461	19728	
196	12	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05	728238		36412		36412	2913	39325	Казахстан
197	13	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,06	136275,53 71952,3	62088,57 25250,31	8177 4317	3725 1515	134	4666 1027	13870	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,18	317171		57091		57091		61658	Казахстан
199	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76 195244	0 0	1989 1952	0 0	37	4567 1484 278	3751	
200	16	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
201	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,029	34348,85 11907	22441,85 5856,14	996 345	651 170	0	1178 314 105	1415	
202	18	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	38		1102		1102		1190	
203	19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,2	31091,09 9478,3	2083,41 582,22	130583 39809	8750 2445	82023	88 38451 13523	182557	
204	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,252	343539		86572		86572		93498	
205	21	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	10	11678,99 4038,62	7640,37 3631,55	116790 40386	76404 36316	0	6926 61361 14252	192403	
206	22	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	10	66503		665030		665030		718232	Казахстан
207	23	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	10	14615,25 6209,61	7687,66 2926,33	146152 62096	76876 29263	7180	53202 65779 16955	228886	
208	24	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	10	8847		88470		88470		95548	Казахстан
209	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	391,18 178,7	167,47 61,77	43030 19657	18422 6795	4951	7078 19045 4966	67041	
210	26	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,11	220596		24266		24266		26207	Казахстан
211	27	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0622	856578		53279		53279		57541	Казахстан
212	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,8038	724,71 584,13	1,3 0,69	1307 1054	2 1	251	4262 844 172	2323	
213	29	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	10	5751,07 2784	1200,2 864,52	57511 27840	12002 8645	17669	26269 6702	90482	
214	30	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W СТ, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	10	50889		508890		508890		549601	
215	31	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	10	7358		73580		73580	40711	79466	
216	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3397,15	24,31	33972	243	16138	5886 12665	50368	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	33	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	10	1759 821	0	17590 8210	0	8210	3731 657	8867	
218	34	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	6894,77 1557	211,69 82,44	68948 15570	2116 824	51261	11804 6460	87212	
219	35	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	914,92 242,2	26,53 9,55	36597 9688	1061 382	25848	7250 3508	47355	
220	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	10	5343,83 3712	1533,47 696,87	53438 37120	15335 6969	984	31744 6815	91997	
221	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	10	108428,57		1084286		1084286		1171029	
222	38	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	10	4214		42140		42140	86743	45511	
223	39	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	10	2679		26790		26790	3371	28933	
224	40	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	10	1378		13780		13780	2143	14882	
225	41	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	80	2941		235280		235280	1102	254102	
226	42	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	10	2805		28050		28050	18822	30294	
227	43	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49	шт	10	32528,57		325286		325286	2244 26023	351309	
228	44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	10	25957,8		259578		259578	20766	280344	
229	45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ПНН 33	шт	10	2439,64		24396		24396	1952	26348	
230	46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	10	2308,62		23086		23086	1847	24933	
			Итого по разделу: 5. мкр. Орбита-1, д.1,37									**5200730**	
			Раздел: 6. мкр. Орбита-2, д. 24, 26, 27, 28, 28 В										
231	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	9	238,99 236,86	2,13 1,2	2151 2132	19 11	0	1543 295	3989	
232	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	277,29 0	277,29 59,46	1888 0	1888 405	0	292 174	2354	
233	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	3274,99 3274,99	0 0	690 690	0 0	0	497 95	1282	
234	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	39,11 0	39,11 17,21	146 0	146 64	0	46 15	207	
235	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	1160,57 1160,57	0 0	1086 1086	0 0	0	782 149	2017	
236	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
237	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее одн. Устройство постели	м3 уплотненного грунта	39	113,08 579,07	46,91 471,85	423 22584	176 18402	0	95 9091	34209	
238	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	м кабеля	2	107,22 3774,81	216,52 94,56	4182 7550	8444 189	212	2534 5209	13780	
239	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусажикающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	3574 17692	43,39	7148 35384	87	35384	1021 2831	38215	
240	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	849,2 339,53	445,69 179,59	33119 13242	17382 7004	2495	14577 3816	51512	
241	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	1244,54 553,97	645,56 254,67	12445 5540	6456 2547	450	5822 1461	19728	
242	12	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05	728238		36412		36412	2913	39325	Казахстан
243	13	Е11-330204-0201	Провода В.Л 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,10667	136275,53 71952,3	62088,57 25250,31	14537 7675	6623 2693	238	8295 1827	24659	
244	14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,32	317171		101495		101495	8120	109615	Казахстан
245	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76 195244	0 0	1989 1952	0 0	37	1484 278	3751	
246	16	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	1472		14720		14720	1178	15898	Казахстан
247	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,029	34348,85 11907	22441,85 5856,14	996 345	651 170	0	314 105	1415	
248	18	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	38		1102		1102	88	1190	
249	19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,14	31091,09 9478,3	2083,41 582,22	221990 67675	14875 4157	139440	65367 22989	310346	
250	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,4284	343539		147172		147172	11774	158946	
251	21	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	17	11678,99 4038,62	7640,37 3631,55	198543 68657	129886 61736	0	104314 24229	327086	
252	22	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	17	66503		1130551		1130551	90444	1220995	Казахстан
253	23	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	17	14615,25 6209,61	7687,66 2926,33	248459 105563	130691 49748	12206	111824 28823	389106	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
254	24	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	17	8847		150399		150399		162431	Казахстан
255	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	187	391,18 178,7	167,47 61,77	73151 33417	31317 11551	8417	12032 32377 8442	113970	
256	26	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,187	220596		41251		41251		44551	Казахстан
257	27	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10574	856578		90575		90575	3300	97821	Казахстан
258	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,06646	724,71 584,13	1,3 0,69	2222 1791	4 2	427	7246 1435 293	3950	
259	29	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	17	5751,07 2784	1200,2 864,52	97768 47328	20404 14697	30037	44658 11394	153820	
260	30	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W СТ, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	17	50889		865113		865113		934322	
261	31	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У 2	шт.	17	7358		125086		125086	69209	135093	
262	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3397,15 1759	24,31 0	57752 29903	413 0	27435	10007 21530 6343	85625	
263	33	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	17	821		13957		13957		15074	
264	34	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	6894,77 1557	211,69 82,44	117211 26469	3598 1401	87143	1117 20067 10982	148260	
265	35	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	68	914,92 242,2	26,53 9,55	62215 16470	1804 649	43941	12326 5963	80504	
266	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	17	5343,83 3712	1533,47 696,87	90845 63104	26069 11847	1672	53965 11585	156395	
267	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрупп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	17	108428,57		1843286		1843286	147463	1990749	
268	38	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	17	4214		71638		71638	5731	77369	
269	39	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	17	2679		45543		45543	3643	49186	
270	40	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	17	1378		23426		23426	1874	25300	
271	41	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	136	2941		399976		399976	31998	431974	
272	42	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	17	2805		47685		47685	3815	51500	
273	43	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт	17	32528,57		552986		552986	44239	597225	
274	44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	17	25957,8		441283		441283	35303	476586	
275	45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33		17	2439,64		41474		41474		44792	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
276	46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	17	2308,62		39247		39247	3318	42387	
			Итого по разделу: 6. мкр. Орбита-2, д. 24, 26, 27, 28, 28 В								3140	**8689786**	
			Раздел: 7. мкр. Орбита-3, д.8										
277	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	3	238,99 236,86	2,13 1,2	717 711	7 4	0	514 98	1329	
278	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	277,29 0	277,29 59,46	1888 0	1888 405	0	292 174	2354	
279	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	3274,99 3274,99	0 0	690 690	0 0	0	497 95	1282	
280	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	39,11 0	39,11 17,21	146 0	146 64	0	46 15	207	
281	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	1160,57 1160,57	0 0	1086 1086	0 0	0	782 149	2017	
282	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,744	200,6 113,08	87,52 46,91	751 423	328 176	0	431 95	1277	
283	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее одиц. Устройство постели	м кабеля	39	579,07 107,22	471,85 216,52	22584 4182	18402 8444	0	9091 2534	34209	
284	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3774,81 3574	94,56 43,39	7550 7148	189 87	212	5209 1021	13780	
285	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	17692		35384		35384	2831	38215	
286	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	849,2 339,53	445,69 179,59	33119 13242	17382 7004	2495	14577 3816	51512	
287	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	1244,54 553,97	645,56 254,67	12445 5540	6456 2547	450	5822 1461	19728	
288	12	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05	728238		36412		36412	2913	39325	Казахстан
289	13	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05367	136275,53 71952,3	62088,57 25250,31	7314 3862	3332 1355	120	4173 919	12406	
290	14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,161	317171		51065		51065	4085	55150	Казахстан
291	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76 195244	0 0	1989 1952	0 0	37	1484 278	3751	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
292	16	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	1472		14720		14720	1178	15898	Казахстан
293	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,029	34348,85 11907	22441,85 5856,14	996 345	651 170	0	314 105	1415	
294	18	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	38		1102		1102	88	1190	
295	19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,36	31091,09 9478,3	2083,41 582,22	104466 31847	7000 1956	65619	30761 10818	146045	
296	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2016	343539		69257		69257	5541	74798	
297	21	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	8	11678,99 4038,62	7640,37 3631,55	93432 32309	61123 29052	0	49089 11402	153923	
298	22	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	8	66503		532024		532024	42562	574586	Казахстан
299	23	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	14615,25 6209,61	7687,66 2926,33	116922 49677	61502 23411	5744	52623 13564	183109	
300	24	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	8847		70776		70776	5662	76438	Казахстан
301	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	88	391,18 178,7	167,47 61,77	34424 15726	14738 5436	3961	15236 3973	53633	
302	26	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,088	220596		19412		19412	1553	20965	Казахстан
303	27	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04976	856578		42623		42623	3410	46033	Казахстан
304	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,44304	724,71 584,13	1,3 0,69	1046 843	2 1	201	675 138	1859	
305	29	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	8	5751,07 2784	1200,2 864,52	46009 22272	9601 6916	14135	21015 5362	72386	
306	30	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	8	50889		407112		407112	32569	439681	
307	31	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	8	7358		58864		58864	4709	63573	
308	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3397,15 1759	24,31 0	27177 14072	194 0	12911	10132 2985	40294	
309	33	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	8	821		6568		6568	525	7093	
310	34	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	6894,77 1557	211,69 82,44	55158 12456	1694 660	41009	9443 5168	69769	
311	35	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	шт.	32	914,92	26,53	29277	849	20678	5800	37883	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
312	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	м		242,2	9,55	7750	306		2806		
313	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт.	8	5343,83 3712	1533,47 696,87	42751 29696	12268 5575	787	25395 5452	73598	
314	38	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт	8	108428,57		867429		867429		936823	
315	39	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	8	4214		33712		33712	69394	36409	
316	40	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	2679		21432		21432	2697	23147	
317	41	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	8	1378		11024		11024	1715	11906	
318	42	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	64	2941		188224		188224	882	203282	
319	43	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49	шт.	8	2805		22440		22440	15058	24235	
320	44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	8	32528,57		260229		260229	1795	281047	
321	45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	8	25957,8		207662		207662	20818	224275	
322	46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	8	2439,64		19517		19517	16613	21078	
			Итого по разделу: 7. мкр. Орбита-3, д.8	шт	8	2308,62		18469		18469	1561	19947	
			Раздел: 8. мкр. Орбита-3, д.22								1478	**4212860**	
323	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	3	238,99 236,86	2,13 1,2	717 711	7 4	0	514 98	1329	
324	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	277,29 0	277,29 59,46	1888 0	1888 405	0	292 174	2354	
325	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	3274,99 3274,99	0 0	690 690	0 0	0	497 95	1282	
326	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	39,11 0	39,11 17,21	146 0	146 64	0	46 15	207	
327	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	1160,57 1160,57	0 0	1086 1086	0 0	0	782 149	2017	
328	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,744	200,6 113,08	87,52 46,91	751 423	328 176	0	431 95	1277	
329	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39	579,07 107,22	471,85 216,52	22584 4182	18402 8444	0	9091 2534	34209	
330	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3774,81 3574	94,56 43,39	7550 7148	189 87	212	5209 1021	13780	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
331	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	17692		35384		35384	2831	38215	
332	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	35,10546	849,2 339,53	445,69 179,59	29812 11919	15647 6305	2246	13121 3435	46368	
333	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	9,0014	1244,54 553,97	645,56 254,67	11203 4987	5811 2292	405	5241 1315	17759	
334	12	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,04501	728238		32778		32778	2622	35400	Казахстан
335	13	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,07261	136275,53 71952,3	62088,57 25250,31	9895 5224	4508 1833	162	5646 1243	16784	
336	14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,21783	317171		69089		69089	5527	74616	Казахстан
337	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,009	198899,76 195244	0 0	1790 1757	0 0	33	1335 250	3375	
338	16	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	9,0014	1472		13250		13250	1060	14310	Казахстан
			Итого по разделу: 8. мкр. Орбита-3, д.22									**303289**	
			ИТОГО:					**49858811** **3370731**	**2770992** **1194737**	**43717086**	**3452607** **4264908**	**57 576 329**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,12%**		**1 796 381**					
			Итого с временными									**59 372 710**	
			Зимние удорожания			**1,44%**		**854 967**					
			Итого с зимними удорожаниями									**60 227 677**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 204 554**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**61 432 231**	
			Итого в текущих ценах 2022года, к=1,0500514									**64 507 000**	
			НДС			**12 %**		**7 740 840**					
			Итого с НДС									**72 247 840**	
			Итого с учетом тендерной скидки,5%									**68 635 448**	
			в том числе НДС 12%									***7 353 798***	

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Зам.акима _____ Сейфрманов Р.С.

Руководитель отдела ЖКХ _____ Алипбеков А.Б.

Главный специалист отдела ЖКХ _____ Куттымбетов У.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

_____ Курманов А.Д.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.