Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Медеуский район, мкр.Алатау(ИЯФ), восточнее ул.Ибрагимова, севернее детского сада №157" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **структурно-кабельную систему**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№146** от **24.11.2020 г.**

Акт выполненных работ №21

за **май 2022 (месяц, год) на 2-01-09 структурно-кабельную систему работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка	шт.	49	6664,85 3712	2820,89 1291,6	326578 181888	138223 63288	6466	176527 40248	543353	
2	2	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат, снятые при транспортировке. Установка	шт.	26	1868,95 1856	0 0	48593 48256	0 0	337	34744 6667	90004	
3	3	Ц13-100701-0107 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	7	2429,55 2412,8	0,21 0	17007 16890	1 0	116	10303 2185	29495	
4	4	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	700	382,53 366,99	2,42 0,14	267771 256893	1694 98	9184	185034 36224	489029	
5	5	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	700	136,4 123,99	1,24 0,03	95480 86793	868 21	7819	62506 12639	170625	
6	6	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50	481,68 467,64	2,71 0,28	24084 23382	136 14	566	16845 3274	44203	
7	7	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50	167,48 145,88	1,32 0,07	8374 7294	65 3	1014	5254 1090	14718	
8	8	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	1500	377,05 357,6	4,4 0,36	565575 536400	6600 540	22575	386597 76174	1028346	
9	9	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1500	98,22 86,62	0,89 0,15	147330 129930	1335 225	16065	93712 19283	260325	
10	10	Е11-210103-0102 Изм. и доп. вып. 17	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	150	2142,78 707,4	4,27 1,79	321417 106110	640 268	214666	76593 31841	429851	
11	11	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	210	377,05 357,6	4,4 0,36	79180 75096	924 76	3160	54124 10664	143968	
12	12	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Блок резервного питания. Монтаж оборудования	шт.	1	2066,5 1856	192,5 86,78	2066 1856	193 87	18	1399 277	3742	
13	13	Прайс-лист ИП "Османов" л.54	Шкаф настенный 6U, 600X450X367, цвет черный, передняя дверь стеклянная (тонированная) без модулей.	шт	26	95210,98 95211		2475485 2475485		2475485		2475485	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования					***2475485***					
14	14	СПрайс-лист ТОО "Albion group" л.57	Розеточная модуль 5e UTR 1 вход RJ-45 keystone jack 90	шт	26	321,48		8358		8358	669	9027	
15	15	Прайс-лист ИП "Османов" л.54	Серверный напольный шкаф, 42U, ширина 800x800x2000 мм, цвет черный, передняя дверь стеклянная (тонированная), 3 полки, блок вентилятора, панель питания 6 розеток, ножки и ролики, набор крепежа.	шт	1	384650,36		384650		384650		384650	
			Отпускная цена			384650		384650					
			Сметная стоимость оборудования					***384650***					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Прайс-лист ИП "Османов" л.54	Коммутационная панель 5е кат. UTR 19", 1U, 24xRJ45 наборная, с розеточными модулями	шт	7	16095,32		112667				112667	
			Отпускная цена			16095		112667		112667			
			Сметная стоимость оборудования					*112667*					
17	17	Прайс-лист ТОО "INFORMIX" л.54	Панель-органайзер горизонтальная 19", 1U металлическая	шт	14	2850,77		39911				39911	
			Отпускная цена			2851		39911		39911			
			Сметная стоимость оборудования					*39911*					
18	18	Прайс-лист ТОО "INFORMIX" л.54	Панель питания 19" на 8 розеток, немецкий стандарт, 2х метровый кабель	шт	1	14237,58		14238				14238	
			Отпускная цена			14238		14238		14238			
			Сметная стоимость оборудования					*14238*					
19	19	Прайс-лист ТОО "INFORMIX" л.59	Настраиваемый коммутатор 24 порта 2x10/100/1000 Base-T+2x1000 Base-X+24x10/100 Base-T, стандарт питания PoE. IEEE802.3af, IEEE802.AT, стандарты сети IEEE802.3 IEEE802.3u icee802.3ab/z, IEEE802.3 IEEE802.3X,пропускная способность 8.8Гбит/с, скорость обработки пакетов 6,55 млн.пак/сек, емкость таблицы MAC-адресов 16кБ, грозозащита-линейная 4KV, дифференциальная 2KV, t=10 C-55C питание AC 100-240V, вес 3.12 кг, габариты 440x300x44 мм, мощность 1 и 2 порта поддерживает Hi-PoE-60W каждый, общая потребляемая мощность «36W, VLAN на основе портов, стандарт-802.1Q. STR,RSTP, зеркалирование, multicast-IGMP snooping WEB, interface	шт	2	14299,02		28598				28598	
			Отпускная цена			14299		28598		28598			
			Сметная стоимость оборудования					*28598*					
20	20	СПрайс-лист Ruba Technology л.58	Оптический модуль SFP-трансивер с 1 портом	шт	4	6803,04		27212		27212		29389	
21	21	СПрайс-лист Ruba Technology л.58	Оптический модуль SFP-трансивер с 1 портом для оптического кабеля	шт	1	6803,04		6803		6803	2177	7347	
22	22	С1248-306-0305	Источник питания резервированный , исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	544	20645	
23	23	С1243-304-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,146	102442		117399		117399	1529	126791	Казахстан
24	24	СПрайс-лист ТОО "Albion group" л.57	Коммутационный шнур Cat. 5e UTR 4x2 патч корд, дл. 0,5 м	шт	125	224,04		28005		28005	9392	30245	
25	25	СПрайс-лист ТОО "Albion group" л.57	Коммутационный шнур Cat. 5e UTR 4x2 патч корд, дл. 1,0 м	шт	2	311,46		623		623	2240	673	
26	26	СПрайс-лист ТОО "Albion group" л.57	Коммутационный шнур Cat. 5e UTR 4x2 патч корд, дл. 3,0 м	шт	125	617,46		77182		77182	50	83357	
27	27	С1243-907-1203	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	210	1352		283920		283920	6175	306634	Казахстан
28	28	С1243-907-1403	Поворот внешний (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	шт.	14	1868		26152		26152	22714	28244	Казахстан
29	29	С1243-907-1403	Поворот внутренний (45° и 90°) длякабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	шт.	14	1868		26152		26152	2092	28244	Казахстан
30	30	С1243-907-1703	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	шт.	35	3461		121135		121135	2092	130826	Казахстан
31	31	С1243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 16 мм	м	1500	142		213000		213000	9691	230040	
32	32	С1243-907-1105	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	150	2229		334350		334350	17040	361098	Казахстан
33	33	С1243-907-4701	Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров	шт.	75	268		20100		20100	26748	21708	
34	34	С1243-907-2001	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	75	264		19800		19800	1608	21384	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С1243-907-4501	Держатель горизонтальный VH200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 250 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	75	531		39825		39825	3186	43011	
36	36	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	700	27		18900		18900	1512	20412	
37	37	С1241-207-0204	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	50	140		7000		7000	560	7560	
38	38	С1261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	14	4092		57288		57288	4583	61871	
39	39	С1243-907-4505	Держатель горизонтальный VV100 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 95 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	300	388		116400		116400	9312	125712	
			ИТОГО:					6527724	150680	1850706	1103638	7997426	
								1470788	64621	3055549	366064		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3055549			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		74128					
			Итого с временными									8071555	
			Зимние удорожания			1,35 %		67716					
			Итого с зимними удорожаниями									8139271	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		101674					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8240945	
			НДС			12 %		988913					
			Итого с НДС									9229858	
			В текущих ценах со скидкой									8 306 872	

Сдал (Подрядчик)
КУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Отдел сметной работы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "ARSO"
Генеральный директор Курманов А.Д.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Алатау ТН"
Эксперт(ы) технического надзора:
Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сметчик технического надзора:
Турмаганбетов Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор:
ТОО "НИИ Алматы Генплан" ГАП
Кайрулин Д.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "НИИ Алматы Генплан" ГИП
Нахметова Г.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Медеуский район, мкр.Алатау(ИЯФ), восточнее ул.Ибрагимова, севернее детского сада №157" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№146** от **24.11.2020 г.**

Акт выполненных работ №22

за **июнь 2024** (месяц, год) на **2-01-10 внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электротехническое оборудование										
1	11	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	7615	276,43	10,56	2105014	80415	180247	1354087	3735829	
						242,2	4,77	1844353	36324		276728		
2	12	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	2920	314,38	13,44	917990	39244	70489	594706	1633712	
						276,8	6,07	808256	17724		121016		
3	13	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	910	125,39	1,89	114105	1720	17927	68580	197300	
						103,8	0,87	94458	792		14615		
4	14	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6705	147,32	3,78	987781	25345	150460	593022	1707267	
						121,1	1,74	811976	11667		126464		
5	15	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1970	207,93	7,56	409622	14893	53919	250305	712721	
						173	3,47	340810	6836		52794		
6	16	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	950	348,44	23,64	331018	22458	45600	196753	569993	
						276,8	10,85	262960	10308		42222		
7	17	Ц13-080206-1505 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 240 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	145	1182,59	210,68	171476	30548	25536	92594	285196	
						795,8	91,12	115391	13212		21126		
8	18	Ц13-080206-1506 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 400 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	150	1590,05	304,29	238508	45644	26784	134058	402371	
						1107,2	134,08	166080	20112		29805		
9	94	С1243-107-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	233523		5838		5838		6305	Казахстан
											467		
10	95	С1243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,349	314487		109756		109756		118536	Казахстан
											8780		
11	96	С1243-107-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,146	364508		782234		782234		844813	Казахстан
											62579		
12	97	С1243-107-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	611828		244731		244731		264309	Казахстан
											19578		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	98	С1243-107-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,203	586459		119051		119051	9524	128575	Казахстан
14	99	С1243-107-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,406	1351471		548697		548697	43896	592593	Казахстан
15	100	С1243-107-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,402	1365139		548786		548786	43903	592689	Казахстан
16	101	С1243-107-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,029	2268189		65777		65777	5262	71039	Казахстан
17	102	С1243-107-0514	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,226	2190994		495165		495165	39613	534778	Казахстан
18	103	С1243-107-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,135	3383132		456723		456723	36538	493261	Казахстан
19	104	С1243-107-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	5557581		355685		355685	28455	384140	Казахстан
20	105	С1243-107-0716	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	8764017		35056		35056	2804	37860	Казахстан
21	106	С1243-107-0913	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	10327423		103274		103274	8262	111536	Казахстан
22	107	С1243-107-1014	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,004	15306111		61224		61224	4898	66122	Казахстан
23	108	С1243-107-1015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,004	20783272		83133		83133	6651	89784	Казахстан
24	109	С1243-107-1018	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,027	39883916		1076866		1076866	86149	1163015	Казахстан
25	110	С1243-108-1220	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 1х300 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,016	13263738		212220		212220	16978	229198	Казахстан
26	111	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1925,882	27		51999		51999	4160	56159	
27	112	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	489,199	32		15654		15654	1252	16906	
28	113	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	354,624	45		15958		15958	1277	17235	
29	114	С1241-207-0304	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	916,567	66		60493		60493	4839	65332	
30	115	С1241-207-0305	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	145,487	102		14840		14840	1187	16027	
			Итого по разделу: 1. Электротехническое оборудование									**15144600**	
			ИТОГО:					**10738674**	**260267**	**6034122**	**3284105**	**15144601**	
			В том числе :					**4444284**	**116975**		**1121822**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**227169**					
			Итого с временными									**15371770**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**207519**					
			Итого с зимними удорожаниями									**15579289**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**311586**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15890875**	
			НДС			**12 %**		**1906905**					
			Итого с НДС									**17797780**	
			В текущих ценах со скидкой									**16 018 002**	

Сдал (Подрядчик)
КУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Отдел сметной работы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "ARSO"
Генеральный директор Курманов А.Д.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Алатау ТН"
Эксперт(ы) технического надзора:

Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

Сметчик технического надзора:

Дюсенов А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

Авторский надзор:
ТОО "НИИ Алматы Генплан" ГАП

Хапрасулин Д.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

ТОО "НИИ Алматы Генплан" ГИП

Нахметова Г.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

Заказчик : **Управление строительства города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Медеуский район, мкр.Алатау(ИЯФ), восточнее ул.Ибрагимова, севернее детского сада №157" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№146** от **24.11.2020 г.**

Акт выполненных работ №23

за **июнь 2022 (месяц, год) на 2-01-01 общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
1	98	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	622,021	985,62	5,38	613076	3346	168922	353666	1044081	
						708,67	2,05	440808	1275		77339		
2	99	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	622,021	581,56	3,72	361743	2314	98565	209656	617111	
						419,38	1,94	260863	1207		45712		
3	100	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	584,716	1656,56	100,98	968617	59044	161019	637584	1734697	
						1280,2	82,82	748553	48426		128496		
4	101	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1730,59	524,91	5,38	908404	9311	13066	711660	1749669	
						511,98	2,05	886027	3548		129605		
5	105	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	902,95	855,18	2,09	772185	1887	138422	506028	1380470	
						699,79	0,73	631875	659		102257		
6	107	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	697,2	1952,17	178,92	1361053	124743	0	1041037	2594257	
						1773,25	93,21	1236310	64986		192167		
7	108	С1232-401-0101	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	697,2	3122		2176658		2176658		2350791	
											174133		
8	109	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4811,76	1656,56	100,98	7970969	485892	1325062	5246820	14275212	
						1280,2	82,82	6160015	398510		1057423		
9	110	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4610,857	524,91	5,38	2420285	24806	34812	1896095	4661690	
						511,98	2,05	2360667	9452		345310		
10	111	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 19	Стены, колонны. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	506,7	3187,99	17,28	1615355	8755	1181032	386572	2162081	
						839,88	7,81	425567	3957		160154		
11	112	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены, колонны. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	475,6	549,91	2,09	261537	994	72909	150385	444876	
						394,52	0,73	187634	347		32954		
12	114	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1172,1	1385,39	95,11	1623816	111478	261355	1075360	2915110	
						1067,3	79,53	1250982	93217		215934		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	117	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	945,54	855,18	2,09	808607	1976	144951	529896	1445583	
						699,79	0,73	661679	690		107080		
			Итого по разделу: 6. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									37375628	
			Раздел: 7. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
14	133	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	1989,9	967,18	20,82	1924591	41430	1141108	696717	2831013	
						372,91	3,57	742054	7104		209705		
15	134	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	16,803	52325,42	1490,34	879224	25042	298211	430297	1414283	
						33087,57	607,58	555970	10209		104762		
16	135	С1234-102-0203	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	16,467	42045		692355		692355		747743	Казахстан
											55388		
17	137	С1234-102-0203	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,35	42045		393121		393121		424571	Казахстан
			Итого по разделу: 7. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								31450		
			Раздел: 8. ПОЛЫ Листы АР20 - АР23									5417610	
18	144	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	66,26	16792,28	1186,72	1112656	78632	922121	121367	1332745	
						1688,85	323,98	111903	21467		98722		
19	145	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами стеклогидроизол на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	662,604	1883,21	89,78	1247822	59489	588260	574266	1967855	
						905,63	16,37	600074	10847		145767		
20	146	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	39,756	14018,59	1941,39	557323	77182	275684	220277	839808	
						5142,8	751,59	204457	29880		62208		
21	154	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	87,567	16792,28	1186,72	1470450	103918	1218645	160394	1761312	
						1688,85	323,98	147888	28370		130468		
22	155	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами стеклогидроизол на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	875,67	1883,21	89,78	1649070	78618	777420	758926	2600636	
						905,63	16,37	793033	14335		192640		
23	156	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	52,54	14018,59	1941,39	736537	102001	364333	291110	1109859	
						5142,8	751,59	270203	39489		82212		
24	157	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	875,67	814,96	35,22	713636	30841	277535	396576	1199029	
						462,8	18,99	405260	16629		88817		
25	158	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	875,67	181,26	11,89	158724	10412	138295	14586	187175	
						11,44	6,28	10018	5499		13865		
26	159	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	875,67	814,96	35,22	713636	30841	277535	396576	1199029	
						462,8	18,99	405260	16629		88817		
27	160	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	875,67	181,26	11,89	-158724	-10412	-138295	-14586	-187175	
						11,44	6,28	-10018	-5499		-13865		
28	161	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	875,67	196,96	4,31	172472	3774	14667	146163	344126	
						175,9	1,67	154030	1462		25491		
29	162	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,03	814,96	35,22	20398	881	7933	11336	34273	
						462,8	18,99	11584	475		2539		
30	166	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	42,15	14018,59	1941,39	590884	81830	292285	233542	890380	
						5142,8	751,59	216769	31680		65954		
31	167	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	702,5	814,96	35,22	572509	24742	222650	318150	961912	
						462,8	18,99	325117	13340		71253		
32	168	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	702,5	90,63	5,95	63668	4180	55469	5851	75080	
						5,72	3,14	4018	2206		5561		
33	169	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,019	20054,38	1660,22	20435	1692	32	17771	41262	
						18362,8	801,46	18712	817		3056		
34	170	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,019	441876		450272		450272		486294	
											36022		
35	174	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,279	14018,59	1941,39	59986	8307	29672	23709	90391	
						5142,8	751,59	22006	3216		6696		
36	175	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,31	814,96	35,22	58115	2511	22601	32295	97643	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	176	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	71,31	462,8	18,99	33002	1354		7233		
						181,26	11,89	12926	848	11262	1188	15243	
38	177	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) цементные. Окончательное выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	71,31	11,44	6,28	816	448		1129		
						812,66	17,78	57951	1268	21931	33044	98275	
39	181	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	37,241	487,33	5,64	34752	402		7280		
						14018,59	1941,39	522066	72299	258244	206342	786681	
40	182	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	620,69	5142,8	751,59	191523	27990		58273		
						814,96	35,22	505838	21861	196721	281100	849893	
41	183	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	620,69	462,8	18,99	287255	11787		62955		
						181,26	11,89	112506	7380	98026	10339	132673	
42	184	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	1,117	11,44	6,28	7101	3898		9828		
						20054,38	1660,22	22401	1854	35	19480	45231	
43	185	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,117	18362,8	801,46	20511	895		3350		
						441876		493575		493575		533061	
44	191	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	21,335	14018,59	1941,39	299087	41419	147945	39486		
						5142,8	751,59	109722	16035		118211	450682	
45	192	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	355,59	814,96	35,22	289792	12524	112701	33384		
						462,8	18,99	164567	6753		161041	486900	
46	193	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	355,59	90,63	5,95	32227	2116	28077	36067		
						5,72	3,14	2034	1117		2961	38003	
47	194	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,516	20054,38	1660,22	10348	857	16	2815		
						18362,8	801,46	9475	414		8999	20895	
48	195	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,516	441876		228008		228008	1548		
						14018,59	1941,39	55289	7657	27349	18241	246249	
49	201	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,944	5142,8	751,59	20283	2964		21853	83313	
						814,96	35,22	53567	2315	20832	6171		
50	202	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	65,73	462,8	18,99	30420	1248		29768	90002	
						181,26	11,89	11914	782	10381	6667		
51	203	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	65,73	11,44	6,28	752	413		1095	14050	
						812,66	17,78	53416	1169	20215	1041		
52	204	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) цементные. Окончательное выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	65,73	487,33	5,64	32032	371		30459	90585	
						14018,59	1941,39	16037	2221	7933	6710		
53	209	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,144	5142,8	751,59	5883	860		6339	24166	
						814,96	35,22	15533	671	6041	1790		
54	210	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,06	462,8	18,99	8821	362		8632	26098	
						181,26	11,89	3455	227	3010	1933		
55	211	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	19,06	11,44	6,28	218	120		317	4074	
						20054,38	1660,22	682	56	1	302		
56	212	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,034	18362,8	801,46	624	27		593	1377	
						441876		15024		15024	102		
57	213	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,034	14018,59	1941,39	874003	121038	432332	1202	16226	
						5142,8	751,59	320633	46859		345442	1317001	
58	219	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	62,346	814,96	35,22	1016190	43917	395199	97556		
						462,8	18,99	577075	23679		564708	1707370	
59	220	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1246,92	181,26	11,89	226017	14826	196926	126472		
						11,44	6,28	14265	7831		20770	266530	
60	221	Е11-110101-1102 #К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1246,92	20054,38	1660,22	36258	3002	57	19743		
						18362,8	801,46	33200	1449		31531	73212	
61	222	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,808	441876		798912		798912	5423		
											63913	862825	
62	223	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,808								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	229	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,187	14018,59	1941,39	86733	12011	42903	34280	130694	
						5142,8	751,59	31819	4650		9681		
64	230	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	103,12	814,96	35,22	84039	3632	32683	46701	141199	
						462,8	18,99	47724	1958		10459		
65	231	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	103,12	181,26	11,89	18692	1227	16286	1718	22043	
						11,44	6,28	1180	648		1633		
66	232	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	103,12	814,96	35,22	84039	3632	32683	46701	141199	
						462,8	18,99	47724	1958		10459		
67	233	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	103,12	181,26	11,89	-18692	-1227	-16286	-1718	-22043	
						11,44	6,28	-1180	-648		-1633		
68	238	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,864	14018,59	1941,39	26131	3619	12926	10328	39376	
						5142,8	751,59	9586	1401		2917		
69	239	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,07	814,96	35,22	25321	1094	9847	14071	42543	
						462,8	18,99	14379	590		3151		
70	240	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	31,07	181,26	11,89	5632	369	4907	518	6642	
						11,44	6,28	355	195		492		
71	241	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	103,12	814,96	35,22	84039	3632	32683	46701	141199	
						462,8	18,99	47724	1958		10459		
72	242	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	103,12	181,26	11,89	-18692	-1227	-16286	-1718	-22043	
						11,44	6,28	-1180	-648		-1633		
73	246	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	217,01	814,96	35,22	176854	7643	68779	98280	297145	
						462,8	18,99	100432	4121		22011		
74	250	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	62,438	14018,59	1941,39	875293	121217	432970	345952	1318945	
						5142,8	751,59	321106	46928		97700		
75	251	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1040,63	814,96	35,22	848072	36651	329817	471283	1424903	
						462,8	18,99	481604	19762		105548		
76	252	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1040,63	90,63	5,95	94312	6192	82168	8667	111217	
						5,72	3,14	5952	3268		8238		
77	253	Е11-061601-0604	Стяжка. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	1,509	30634,73	4173,73	46228	6299	676	37565	90496	
						26013	1342,98	39254	2027		6703		
78	254	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,509	441876		666791		666791		720134	
79	258	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	13,425	14018,59	1941,39	188200	26063	93094	53343		
						5142,8	751,59	69042	10090		74384	283591	
80	259	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	223,75	814,96	35,22	182347	7880	70915	21007		
						462,8	18,99	103552	4249		101332	306373	
81	260	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	223,75	181,26	11,89	40557	2660	35337	22694		
						11,44	6,28	2560	1405		3727	47827	
82	261	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) цементные. Окончательное выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	223,75	812,66	17,78	181833	3978	68814	3543		
						487,33	5,64	109040	1262		103684	308358	
83	265	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,406	14018,59	1941,39	89803	12437	44422	22841		
						5142,8	751,59	32945	4815		35494	135321	
84	266	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	106,77	814,96	35,22	87013	3761	33840	10024		
						462,8	18,99	49413	2028		48354	146196	
85	267	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	106,77	181,26	11,89	19353	1270	16862	10829		
						11,44	6,28	1221	671		1778	22822	
86	268	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,192	20054,38	1660,22	3850	319	6	1691		
						18362,8	801,46	3526	154		3348	7774	
87	269	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,192	441876		84840		84840	576		
88	273	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	19,151	14018,59	1941,39	268470	37180	132801		91627	
						5142,8	751,59	98490	14394		6787		
89	274	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	319,18	814,96	35,22	260119	11241	101161	106110	404546	
						462,8	18,99	147717	6061		29966		
											144551	437044	
											32374		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	275	Е11-110101-1102 #К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	319,18	181,26	11,89	57855	3795	50408	5317	68226	
						11,44	6,28	3651	2004		5054		
91	276	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,463	20054,38	1660,22	9285	769	15	8074	18748	
						18362,8	801,46	8502	371		1389		
92	277	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,463	441876		204589		204589		220956	
93	283	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5,508	14018,59	1941,39	77214	10693	38195	16367	116351	
						5142,8	751,59	28327	4140		30518		
94	284	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	91,8	814,96	35,22	74813	3233	29095	8619	125699	
						462,8	18,99	42485	1743		41575		
95	285	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	91,8	181,26	11,89	16640	1092	14498	9311	19623	
						11,44	6,28	1050	577		1529		
96	286	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	91,8	814,96	35,22	74813	3233	29095	1454	125699	
						462,8	18,99	42485	1743		41575		
97	287	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	91,8	181,26	11,89	-16640	-1092	-14498	9311	-19623	
						11,44	6,28	-1050	-577		-1529		
98	291	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,63	814,96	35,22	20887	903	8123	-1454	35094	
						462,8	18,99	11862	487		11607		
99	295	Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 18	Компенсатор из оцинкованной листовой стали. Устройство	м	362,4	274,95	0,48	99642	174	5755	2600	202751	
						258,59	0	93713	0		88090		
100	296	С1214-105-0102	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	1,095	700886		767470		767470	15019	828868	
						247,74	7,93	89781	2873	63935	61398	128138	
101	297	Е11-070516-0104	Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	362,4	63,39	4,11	22973	1489		28865		
						42045		190464		190464	9492	205701	Казахстан
102	298	С1234-102-0203	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,53								
						1468,61	15,47	185632	1955	0	15237	383589	
103	299	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие, компенсатор и нашельник из листовой оцинкованной стали толщ 0,7 мм. Устройство	м2 покрытия	126,4	1453,14	4,82	183677	609		169543		
						700886		487116		487116	28414	526085	
104	300	С1214-105-0102	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,695								
						4		248		248	38969	268	
105	301	С1261-107-0991	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	62								
						274,95	0,48	13638	24	788	20	27751	
106	304	Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 18	Компенсатор из оцинкованной листовой стали. Устройство	м	49,6	258,59	0	12826	0		12057		
						700886		105133		105133	2056	113544	
107	305	С1214-105-0102	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,15								
						247,74	7,93	3072	98	2188	8411	4385	
108	306	Е11-070516-0104	Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	12,4	63,39	4,11	786	51		988		
						42045		26068		26068	325	28153	Казахстан
109	307	С1234-102-0203	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,62								
						1468,61	15,47	25495	269	0	2085	52682	
110	308	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие, компенсатор и нашельник из листовой оцинкованной стали толщ 0,7 мм. Устройство	м2 покрытия	17,36	1453,14	4,82	25227	84		23285		
						700886		66584		66584	3902	71911	
111	309	С1214-105-0102	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,095								
						4		104		104	5327	112	
112	310	С1261-107-0991	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	26								
			Итого по разделу: 8. ПОЛЫ Листы АР20 - АР23								8	**33372089**	
			Раздел: 9. ВХОДЫ В ЗДАНИЕ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	313	Е11-090701-0119 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление на производственной базе при сборке с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	1,835	227151,85 207292	14530,34 3670,58	416824 380381	26664 6736	9780	267110 54715	738649	
114	314	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,212	424901		514980		514980	41198	556178	Казахстан
115	315	С1214-205-0104	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,229	455682		104351		104351	8348	112699	Казахстан
116	316	С1214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,376	519108		195185		195185	15615	210800	
117	317	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	429640		7304		7304	584	7888	
118	318	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	349485		349		349	28	377	
119	319	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,835	85140,32 28574,1	30187,52 12907,1	156232 52433	55395 23685	48405	52521 16700	225453	
120	320	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	45,885	212,94 119,66	5,45 0,71	9771 5491	250 33	4030	3811 1087	14669	
121	321	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	45,885	175,98 69,94	3,91 0,71	8075 3209	180 33	4686	2237 825	11137	
122	322	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	67,6	810,64 492,62	184,09 65,93	54799 33301	12445 4457	9054	26053 6468	87320	
123	324	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	47,476	5490,18 1453,14	15,47 4,82	260652 68989	735 229	190928	63681 25947	350280	
124	325	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли профлистами	м труб	6,4	1925,14 1769	99,94 33,44	12321 11322	640 214	360	10613 1835	24769	
125	326	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6,4	2135		13664		13664	1093	14757	Казахстан
126	327	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1918		3836		3836	307	4143	Казахстан
127	344	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	31,94	13605,51 2077,13	4,64 0	434560 66344	,148 0	368068	78285 41028	553873	
128	345	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,81	5265,97 4102,28	1159,04 536,1	4265 3323	939 434	4	3532 624	8421	
129	346	С1211-501-0103	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010	м3	0,81	2298		1861		1861	149	2010	Казахстан
130	356	Е11-090701-0119 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление на производственной базе при сборке с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	1,176	227151,85 207292	14530,34 3670,58	267131 243775	17088 4317	6268	171183 35065	473379	
131	357	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,636	424901		270237		270237	21619	291856	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	358	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,532	459047		244213		244213	19537	263750	Казахстан
133	359	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,008	429640		3437		3437	275	3712	
134	360	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	349485		1398		1398	112	1510	
135	361	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,176	85140,32 28574,1	30187,52 12907,1	100125 33603	35501 15179	31021	33660 10703	144488	
136	362	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	29,436	212,94 119,66	5,45 0,71	6268 3522	161 21	2585	2445 697	9410	
137	363	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	29,436	175,98 69,94	3,91 0,71	5180 2059	115 21	3006	1435 529	7144	
138	364	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	10,72	810,64 492,62	184,09 65,93	8690 5281	1974 707	1436	4131 1026	13847	
139	366	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22,844	5490,18 1453,14	15,47 4,82	125418 33196	353 110	91869	30641 12485	168544	
140	367	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли профлистами	м труб	8,6	1925,14 1769	99,94 33,44	16556 15213	860 288	483	14261 2465	33282	
141	368	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	14,4	2135		30744		30744	2460	33204	Казахстан
142	369	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1918		7672		7672	614	8286	Казахстан
143	370	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,46	5256,7 1422,17	162,88 80,23	44472 12032	1378 679	31062	11948 4514	60934	
144	371	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	6,72	5015,34 4671	38,21 20,06	33703 31389	257 135	2057	25219 4714	63636	
145	372	С1231-302-0203	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	6,72	3892		26154		26154	2092	28246	
146	373	Е11-090306-0501 Изм. и доп. вып. 19	Плинтусы стальные из угловой стали 50х3 мм. Монтаж	м	7,3	227,99 217,73	2,93 0,89	1664 1589	21 6	54	1101 221	2986	
147	374	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	424901		7223		7223	578	7801	Казахстан
148	375	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	6,23	1952,17 1773,25	178,92 93,21	12162 11047	1115 581	0	9302 1717	23181	
149	377	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка парапета листами сайдинга.Монтаж	м2	4,02	1801,71 1543,48	35,02 16,08	7243 6205	141 65	897	4326 926	12495	
150	380	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,48	5256,7 1422,17	162,88 80,23	128684 34815	3987 1964	89882	34572 13060	176316	
151	381	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	15,12	5015,34 4671	38,21 20,06	75832 70626	577 303	4629	56743 10606	143181	
152	382	С1231-302-0203	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	15,12	3892		58847		58847	4708	63555	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	383	Е11-090306-0501 Изм. и доп. вып. 19	Плинтусы стальные из угловой стали 50х3 мм. Монтаж	м	18	227,99 217,73	2,93 0,89	4104 3919	53 16	132	2715 546	7365	
154	384	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,042	424901		17846		17846	1428	19274	Казахстан
155	385	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	12,04	1952,17 1773,25	178,92 93,21	23504 21350	2154 1122	0	17978 3319	44801	
156	387	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка парапета листами сайдинга.Монтаж	м2	11,48	1801,71 1543,48	35,02 16,08	20684 17719	402 185	2562	12354 2643	35681	
157	390	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,16	814,96 462,8	35,22 18,99	1760 1000	76 41	685	978 219	2957	
158	391	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (+10 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,16	181,26 11,44	11,89 6,28	392 25	26 14	341	36 34	462	
159	392	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,24	5256,7 1422,17	162,88 80,23	17032 4608	528 260	11896	4576 1729	23337	
160	393	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	1,45	5015,34 4671	38,21 20,06	7272 6773	55 29	444	5442 1017	13731	
161	394	С1231-302-0203	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,45	3892		5643		5643	451	6094	
162	395	Е11-090306-0501 Изм. и доп. вып. 19	Плинтусы стальные из угловой стали 50х3 мм. Монтаж	м	3,6	227,99 217,73	2,93 0,89	821 784	10 3	26	543 109	1473	
163	396	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,008	424901		3399		3399	272	3671	Казахстан
164	397	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	3,01	1952,17 1773,25	178,92 93,21	5876 5337	539 281	0	4494 830	11200	
165	399	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка парапета листами сайдинга.Монтаж	м2	2,87	1801,71 1543,48	35,02 16,08	5171 4430	100 46	641	3088 661	8920	
166	402	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,71	814,96 462,8	35,22 18,99	3838 2180	165 89	1493	2133 478	6449	
167	403	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (+10 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,71	181,26 11,44	11,89 6,28	854 54	56 30	744	78 75	1007	
168	404	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,21	5256,7 1422,17	162,88 80,23	69441 18787	2152 1060	48502	18656 7048	95145	
169	405	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	3,01	1952,17 1773,25	178,92 93,21	5876 5337	539 281	0	4494 830	11200	
170	407	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка парапета листами сайдинга.Монтаж	м2	2,87	1801,71 1543,48	35,02 16,08	5171 4430	100 46	641	3088 661	8920	
171	410	Е11-090701-0119 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление на производственной базе при сборке с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,48	227151,85 207292	14530,34 3670,58	109033 99500	6975 1762	2558	69871 14312	193216	
172	411	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,256	424901		108775		108775	8702	117477	Казахстан
173	412	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,221	459047		101449		101449	8116	109565	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	413	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	429640		859		859		928	
175	414	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	349485		349		349	69	377	
176	415	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,48	85140,32 28574,1	30187,52 12907,1	40867 13716	14490 6195	12662	28 13739 4368	58974	
177	416	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	11,994	212,94 119,66	5,45 0,71	2554 1435	66 9	1053	996 284	3834	
178	417	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,994	175,98 69,94	3,91 0,71	2111 839	47 9	1225	585 216	2912	
179	418	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	6,23	1952,17 1773,25	178,92 93,21	12162 11047	1115 581	0	9302 1717	23181	
180	420	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка парапета листами сайдинга.Монтаж	м2	4,02	1801,71 1543,48	35,02 16,08	7243 6205	141 65	897	4326 926	12495	
181	422	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	5,78	810,64 492,62	184,09 65,93	4685 2847	1064 381	774	2228 553	7466	
182	424	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,049	5490,18 1453,14	15,47 4,82	77132 20415	218 68	56499	18844 7678	103654	
183	425	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли профлистами	м труб	3,6	1925,14 1769	99,94 33,44	6931 6368	359 120	202	5970 1032	13933	
184	426	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,6	2135		7686		7686	615	8301	Казахстан
185	427	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1918		1918		1918	153	2071	Казахстан
186	428	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,04	814,96 462,8	35,22 18,99	4107 2333	178 96	1597	2283 511	6901	
187	429	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм (+10 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,04	181,26 11,44	11,89 6,28	914 58	60 32	796	84 80	1078	
188	430	Е11-110101-3109 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия	2,16	20769,51 7161,72	318,5 107,6	44862 15469	688 232	28705	14760 4770	64392	
189	431	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,46	5256,7 1422,17	162,88 80,23	44472 12032	1378 679	31062	11948 4514	60934	
190	432	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	6,72	5015,34 4671	38,21 20,06	33703 31389	257 135	2057	25219 4714	63636	
191	433	С1231-302-0203	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	6,72	3892		26154		26154	2092	28246	
192	434	Е11-090306-0501 Изм. и доп. вып. 19	Плинтусы стальные из угловой стали 50х3 мм. Монтаж	м	7,3	227,99 217,73	2,93 0,89	1664 1589	21 6	54	1101 221	2986	
193	435	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	424901		7223		7223	578	7801	Казахстан
194	436	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	6,7	13605,51 2077,13	4,64 0	91157 13917	31 0	77209	16422 8606	116185	
			Итого по разделу: 9. ВХОДЫ В ЗДАНИЕ									6270396	
			Раздел: 10. ВХОДЫ В ПОДВАЛ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	437	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.116	93046,59	2272,01	10793	264	345	7101	19326	
						87801	914,17	10185	106		1432		
196	438	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003	1219159,39	1569,39	3657	4	2677	890	4911	
						325116	758,07	975	2		364		
197	439	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0.021	478807		10055		10055		10859	Казахстан
198	440	С1214-205-0202	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,095	474612		45088		45088	804	48695	Казахстан
199	441	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,911	508,3	0	1480	0	0	3607	2701	
						508,3	0	1480	0		1021		
200	442	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,911	106,47	2,73	310	8	128	200	465	
						59,83	0,36	174	1		121		
201	443	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,911	724,71	1,3	2110	4	405	34	3750	
						584,13	0,69	1700	2		1362		
202	444	Е11-120101-0706	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	6,613	9373,02	110,85	61984	733	46325	278	82016	
						2257	37,06	14926	245		13957		
203	445	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие свеса из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,54	5490,18	15,47	2965	9	2172	6075	3984	
						1453,14	4,82	785	3		724		
204	454	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,121	93046,59	2272,01	11259	275	360	295	20159	
						87801	914,17	10624	111		7407		
205	455	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.003	1219159,39	1569,39	3657	4	2677	1493	4911	
						325116	758,07	975	2		890		
206	456	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0.024	478807		11491		11491	364	12410	Казахстан
207	457	С1214-205-0202	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0.097	474612		46037		46037	919	49720	Казахстан
208	458	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,029	508,3	0	1540	0	0	3683	2810	
						508,3	0	1540	0		1062		
209	459	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,029	106,47	2,73	322	8	133	208	484	
						59,83	0,36	181	1		126		
210	460	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,029	724,71	1,3	2195	4	422	36	3901	
						584,13	0,69	1769	2		1417		
211	461	Е11-120101-0706	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	6,885	9373,02	110,85	64533	763	48231	289	85389	
						2257	37,06	15539	255		14531		
212	462	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие свеса из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,54	5490,18	15,47	2965	9	2172	6325	3984	
						1453,14	4,82	785	3		724		
											295		
			Итого по разделу: 10. ВХОДЫ В ПОДВАЛ									**360475**	
			Раздел: 12. ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА ВНШ-1										
213	494	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,615	200,6	87,52	123	54	0	71	210	
						113,08	46,91	70	29		16		
214	495	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,05	249,34	37,05	511	76	234	220	789	
						98,34	15,73	202	32		58		
215	496	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,029	93046,59	2272,01	2698	66	86	1775	4831	
						87801	914,17	2546	27		358		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	497	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003	1219159,39	1569,39	3657	4	2677	890	4911	
						325116	758,07	975	2		364		
217	498	С1214-205-0202	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,029	474612		13764		13764		14865	Казахстан
218	499	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,91	106,47	2,73	203	6	84	1101	305	
						59,83	0,36	114	1		79		
219	500	Е11-130301-1704 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска алкидная за 2 раза	м2	1,91	183090,81	6,83	349703	13	349602	23	377747	
						46,3	1,43	88	3		63		
220	501	Е11-120101-0706	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	2,02	9373,02	110,85	18934	224	14150	27981	25053	
						2257	37,06	4559	75		4263		
221	502	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	2,4	3280,15	13,1	7872	32	6843	1856	9504	
						415,61	4,85	997	12		928		
222	503	Е11-120101-1001	Покрытия примыкание к стене (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,378	5490,18	15,47	2075	6	1520	704	2789	
						1453,14	4,82	549	2		507		
223	504	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,262	1656,56	100,98	15343	935	2551	207	27477	
						1280,2	82,82	11857	767		10099		
224	505	Е11-260101-2202 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	1,013	50165,89	1296,19	50818	1313	16508	2035	82517	
						32574	661,19	32997	670		25587		
225	506	С1234-102-0203	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,064	42045		44736		44736	6112	48315	Казахстан
226	507	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 ПРИ ЯЧЕЙКИ 200Х200 ММ	т	0,063	419679		26440		26440	3579	28555	
						10651,16	102,38	107896	1037	32585	2115	180997	
227	508	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	10,13	7332,09	33,94	74274	344		59694		
						762,41	8,52	2760	31	11	13407	5333	
228	509	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	3,62	750,82	1,28	2718	5		2178		
						39082		2775		2775	395	2997	Казахстан
229	510	С1213-307-0101	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,071								
						814,96	35,22	815	35	317	222	1369	
230	511	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1	462,8	18,99	463	19		453		
						196,96	4,31	197	5	17	101	393	
231	512	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	1	175,9	1,67	176	2		167		
						2913,45	123,21	2913	124	436	29	5686	
232	513	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2354,17	45,56	2354	46		2352		
						861632		17233		17233	421	18612	Казахстан
233	514	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,02								
						175,98	3,91	127	3	74	1379	175	
234	515	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,72	69,94	0,71	50	1		35		
						5490,18	15,47	1186	3	869	13	1594	
235	516	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,216	1453,14	4,82	314	1		290		
			Итого по разделу: 12. ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА ВНШ-1								118	**845024**	
			Раздел: 13. ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА ВНШ-2										
236	517	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,23	16792,28	1186,72	3862	273	3201	421	4626	
						1688,85	323,98	388	75		343		
237	518	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство, бетон класса В15		0,9	38867,71	2747,19	34981	2473	19935	12067	50812	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		13970,46	762,85	12573	687		3764		
238	519	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,003	349485		1048		1048		1132	
				т							84		
239	520	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,033	349459		11532		11532		12455	
				т							923		
240	521	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,041	334486		13714		13714		14811	Казахстан
				т							1097		
241	522	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,004	441876		1768		1768		1909	
				т							141		
242	523	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,759	200,6	87,52	152	67	0	87	258	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	86	36		19		
243	524	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		2,3	249,34	37,05	573	85	262	247	886	
				м2 площади уплотнения		98,34	15,73	226	36		66		
244	525	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,033	93046,59	2272,01	3071	75	98	2020	5498	
				т конструкций		87801	914,17	2897	30		407		
245	526	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,003	1219159,39	1569,39	3657	4	2677	890	4911	
				т		325116	758,07	975	2		364		
246	527	С1214-205-0202	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,033	474612		15662		15662		16915	Казахстан
				т							1253		
247	528	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		2,18	508,3	0	1108	0	0	765	2023	
				м2		508,3	0	1108	0		150		
248	529	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,18	106,47	2,73	232	6	96	91	349	
				м2		59,83	0,36	130	1		26		
249	530	Е11-130301-1704 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска алкидная за 2 раза		2,18	183090,81	6,83	399138	15	399022	72	431147	
				м2		46,3	1,43	101	3		31937		
250	531	Е11-120101-0706	Устройство покрытия металлочерепицей		2,52	9373,02	110,85	23620	279	17653	5319	31254	
				м2 кровли		2257	37,06	5688	93		2315		
251	532	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		2,4	3280,15	13,1	7872	32	6843	928	9504	
				м желобов		415,61	4,85	997	12		704		
252	533	Е11-120101-1001	Покрытия примыкание к стене (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,414	5490,18	15,47	2273	6	1665	555	3054	
				м2 покрытия		1453,14	4,82	602	2		226		
253	534	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		13,33	1657,03	100,98	22088	1346	3677	14535	39553	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1280,2	82,82	17065	1104		2930		
254	535	Е11-260101-2202 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана		1,189	50165,89	1296,19	59647	1541	19376	30033	96854	
				м3 изоляции		32574	661,19	38730	786		7174		
255	536	С1234-102-0203	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		1,248	42045		52472		52472		56670	Казахстан
				м3							4198		
256	537	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 ПРИ ЯЧЕЙКИ 200Х200 ММ		0,081	419679		33994		33994		36714	
				т							2720		
257	538	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		11,89	10651,16	102,38	126642	1218	38246	70066	212445	
				м2 поверхности облицовки		7332,09	33,94	87179	404		15737		
258	539	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой		4,1	762,41	8,52	3126	35	13	2467	6040	
				м накрывочного элемента		750,82	1,28	3078	5		447		
259	540	С1213-307-0101	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92		0,08	39082		3127		3127		3377	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
260	541	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м3	1,36	814,96	35,22	1108	48	431	250	1862	
				м2 стяжки		462,8	18,99	629	26		616		
261	542	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	1,36	196,96	4,31	268	6	23	138	535	
						175,9	1,67	239	2		227		
262	543	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2913,45	123,21	2913	124	436	40	5686	
						2354,17	45,56	2354	46		2352		
263	544	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,028	861632		24126		24126	421	26056	Казахстан
											1930		
264	545	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,05	175,98	3,91	185	4	107	51	255	
						69,94	0,71	73	1		19		
265	546	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,27	5490,18	15,47	1482	4	1086	362	1992	
						1453,14	4,82	392	1		148		
			Итого по разделу: 13. ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА ВНШ-2									**1079583**	
			Раздел: 14. ШАХТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ										
266	551	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон влагостойкими гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	309,12	5067,45	32,74	1566450	10121	1046421	463022	2191830	
						1649,55	14,75	509909	4560		162358		
267	552	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон цементностружечными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	73,6	5067,45	32,74	372964	2410	249148	110243	521864	
						1649,55	14,75	121407	1086		38657		
268	553	С1234-201-0104	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011	м3	3,792	21673		82184		82184	6575	88759	
269	554	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14	5490,18	15,47	76863	216	56302	18779	103293	
						1453,14	4,82	20344	67		7651		
270	555	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	8	28266,84	254,91	226135	2040	183672	40266	287713	
						5052,94	83,09	40423	665		21312		
271	556	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,08	892474		71398		71398	5712	77110	Казахстан
272	557	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон влагостойкими гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	211,68	5067,45	32,74	1072678	6930	716571	317069	1500927	
						1649,55	14,75	349177	3122		111180		
273	558	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон цементностружечными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50,4	5067,45	32,74	255399	1650	170612	75493	357363	
						1649,55	14,75	83137	743		26471		
274	559	С1234-201-0104	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011	м3	2,598	21673		56306		56306	4505	60811	
275	560	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,66	5490,18	15,47	53035	150	38848	12957	71271	
						1453,14	4,82	14037	47		5279		
276	561	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	6	28266,84	254,91	169601	1530	137754	30200	215785	
						5052,94	83,09	30318	499		15984		
277	562	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,06	892474		53548		53548	4284	57832	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
278	563	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон влагостойкими гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство		143,64	5067,45	32,74	727889	4703	486244	215154	1018486	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1649,55	14,75	236941	2119		75443		
279	564	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон цементностружечными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство		34,2	5067,45	32,74	173307	1119	115772	51227	242497	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1649,55	14,75	56415	504		17963		
280	565	С1234-201-0104	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011		1,761	21673		38166		38166		41219	
				м3							3053		
281	566	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		7,611	5490,18	15,47	41786	118	30608	10209	56155	
				м2 покрытия		1453,14	4,82	11060	37		4160		
282	567	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами		3	28266,84	254,91	84801	764	68877	15100	107893	
				зонт		5052,94	83,09	15159	249		7992		
283	568	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,045	892474		40161		40161		43374	Казахстан
				т							3213		
284	569	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение песком		136,546	260,82	37,05	35614	5059	17127	14641	54275	
				м2 площади уплотнения		98,34	15,73	13428	2148		4020		
285	570	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		13,655	9703,25	2005,34	132498	27383	44415	69674	218346	
				м3 подстилающего слоя		4445,28	982,85	60700	13421		16174		
286	571	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		20,482	1358		27815		27815		30040	Казахстан
				м3							2225		
287	572	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		6,827	8018,93	1159,04	54745	7913	18826	29766	91272	
				м3 подстилающего слоя		4102,28	536,1	28006	3660		6761		
288	573	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		13,655	16792,28	1186,72	229299	16205	190033	25012	274656	
				м3		1688,85	323,98	23061	4424		20345		
289	574	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86		136,546	1698,22	35,75	231885	4882	87090	153507	416223	
				м бортового камня		1024,66	16,28	139913	2223		30831		
290	575	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		0,983	48258		47438		47438		51233	Казахстан
				м3							3795		
291	576	Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стенки. Облицовка керамогранитной плиткой по сетке		77,101	12445,21	82,43	959538	6356	360538	476099	1550488	
				м2 поверхности облицовки		7686,6	32,16	592645	2480		114851		
292	577	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		49,481	639,25	7,8	31631	386	12807	14884	50236	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		372,63	3,37	18438	167		3721		
293	578	Е11-090306-0501 Изм. и доп. вып. 19	Плинтусы стальные из угловой стали 50х3 мм. Монтаж		30,757	227,99	2,93	7012	90	225	4640	12584	
				м		217,73	0,89	6697	27		932		
294	579	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005		0,072	424901		30593		30593		33040	Казахстан
				т							2447		
			Итого по разделу: 14. ШАХТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ									9826575	
			ИТОГО:					62175744	2599021	30983243	25368117	94 547 379	
								28593484	1300164		7003519		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1 418 211					
			Итого с временными									95 965 590	
			Зимние удорожания			1,35 %		1 295 535					
			Итого с зимними удорожаниями									97 261 126	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 945 223					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**99 206 348**	
			НДС			**12 %**		**11 904 762**				**111 111 111**	
			Итого с НДС									**100 000 000**	
			В текущих ценах со скидкой										

Сдал (Подрядчик)
КУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Отдел сметной работы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "ARSO"
Генеральный директор Курманов А.Д.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Алатау ТН"
Эксперт(ы) технического надзора:

Сметчик технического надзора:

Авторский надзор:
ТОО "НИИ Алматы Генплан" ГАП

ТОО "НИИ Алматы Генплан" ГИП

Канаев А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Шукаганбетов Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Хайрулдин Д.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

Нахметова Г.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Управление строительства города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Медеуский район, мкр.Алатау(ИЯФ), восточнее ул.Ибрагимова, севернее детского сада №157" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Все виды работ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **11.07.2024**

Акт выполненных работ №32

за **июль 2024 (месяц, год) на 2-01-12 Все виды работ(добавить) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Общестроительные работы(смета 2-01-01)										
1	52	Е11-100405-0201 Изм. и доп. вып. 17	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов		386,662	523,52	0,72	202425	278	25009	159528	390909	
				м уголка		458,12	0,3	177138	116		28956		
			Итого по разделу: 2. Общестроительные работы(смета 2-01-01)									**390909**	
			Раздел: 3. Технологическое оборудование (смета 2-01-02)										
2	173	ИП "ARTER"	Зеркало с обработкой,включая установку		10,668	19430,42		207284				207284	
				м2						207284			
			Отпускная цена			19430		207284					
			Сметная стоимость оборудования					*207284*					
3	174	ТОО "VALARUNO"	Фен 7500 W		20	12792,76		255855				255855	
				шт						255855			
			Отпускная цена			12793		255855					
			Сметная стоимость оборудования					*255855*					
4	175	ИП "ARTER"	Зеркало с обработкой,включая установку		6,3	19430,42		122412				122412	
				м2						122412			
			Отпускная цена			19430		122412					
			Сметная стоимость оборудования					*122412*					
5	176	ТОО "VALARUNO"	Фен 7500 W		1	12792,76		12793				12793	
				шт						12793			
			Отпускная цена			12793		12793					
			Сметная стоимость оборудования					*12793*					
6	177	ИП "ARTER"	Зеркало с обработкой,включая установку		0,3	19430,42		5829				5829	
				м2						5829			
			Отпускная цена			19430		5829					
			Сметная стоимость оборудования					*5829*					
7	178	ИП "T-SKLAD"	Шкаф для чистой посуды и приборов		1	73370		73370				73370	
				шт						73370			
			Отпускная цена			73370		73370					
			Сметная стоимость оборудования					*73370*					
8	179	ТОО "RES GROUP"	Микроволновая печь M201B 7002-S		1	24306,07		24306				24306	
				шт						24306			
			Отпускная цена			24306		24306					
			Сметная стоимость оборудования					*24306*					
9	180	ТОО"Белый ветер"	Чайник Kitfort-625-1		1	11466,32		11466				11466	
				шт						11466			
			Отпускная цена			11466		11466					
			Сметная стоимость оборудования					*11466*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	181	ТОО "RES GROUP"	Микроволновая печь M201B 7002-S		2	24306,07		48612				48612	
				шт						48612			
			Отпускная цена			24306		48612					
			Сметная стоимость оборудования					***48612***					
11	182	ТОО"Lead Partners"	Холодильная ветрина		1	239176,26		239176				239176	
				шт						239176			
			Отпускная цена			239176		239176					
			Сметная стоимость оборудования					***239176***					
12	183	ТОО"Белый ветер"	Кофемолка Kitfort		1	11466,32		11466				11466	
				шт						11466			
			Отпускная цена			11466		11466					
			Сметная стоимость оборудования					***11466***					
13	184	ТОО "VALARUNO"	Кофеварка DeLonghi ECP 33.21 13K		1	77707,15		77707				77707	
				шт						77707			
			Отпускная цена			77707		77707					
			Сметная стоимость оборудования					***77707***					
14	185	ТОО"Белый ветер"	Лазерный принтер MP-3010, A4		1	114347,86		114348				114348	
				шт						114348			
			Отпускная цена			114348		114348					
			Сметная стоимость оборудования					***114348***					
15	186	ТОО"ALMA CASH"	Кассовый аппарат ККА 110РТ ДРG 150AR		1	70478,57		70479				70479	
				шт						70479			
			Отпускная цена			70479		70479					
			Сметная стоимость оборудования					***70479***					
16	187	ТОО "Seda Logic"	Холодильник ХФ-400-3(ПТ)		1	342453,57		342454				342454	
				шт						342454			
			Отпускная цена			342454		342454					
			Сметная стоимость оборудования					***342454***					
17	188	ИПг"Асиямед"	Ростомер, РЭП с напольными медицинскими весами		1	303600		303600				303600	
				шт						303600			
			Отпускная цена			303600		303600					
			Сметная стоимость оборудования					***303600***					
18	189	ИП "Макишев"	Весы 15ЭМ-150		1	90574		90574				90574	
				шт						90574			
			Отпускная цена			90574		90574					
			Сметная стоимость оборудования					***90574***					
19	190	ИП "ARTER"	Зеркала с обработкой включая установку		13,174	19430,42		255976				255976	
				шт						255976			
			Отпускная цена			19430		255976					
			Сметная стоимость оборудования					***255976***					
20	191	ТОО"Белый ветер"	Лазерный принтер MP-3010, A4		1	114347,86		114348				114348	
				шт						114348			
			Отпускная цена			114348		114348					
			Сметная стоимость оборудования					***114348***					
21	192	ТОО"Белый ветер"	Лазерный принтер MP-3010, A4		1	114347,86		114348				114348	
				шт						114348			
			Отпускная цена			114348		114348					
			Сметная стоимость оборудования					***114348***					
22	193	ТОО"Белый ветер"	Лазерный принтер MP-3010, A4		1	114347,86		114348				114348	
				шт						114348			
			Отпускная цена			114348		114348					
			Сметная стоимость оборудования					***114348***					
23	194	ИП "T-SKLAD"	Шкаф для мелочей		2	138441,6		276883				276883	
				шт						276883			
			Отпускная цена			138442		276883					
			Сметная стоимость оборудования					***276883***					
24	195	ИП "T-SKLAD"	Шкаф для чистой посуды и приборов		1	73370		73370				73370	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						73370			
			Отпускная цена			73370		73370					
			Сметная стоимость оборудования					***73370***					
25	196	ТОО "ZETA PLAST"	Стол однотумбовый	шт	2	19539,74		39079				39079	
			Отпускная цена			19540		39079		39079			
			Сметная стоимость оборудования					***39079***					
26	197	ТОО"Белый ветер"	Чайник Kitfort-625-1	шт	1	11466,32		11466				11466	
			Отпускная цена			11466		11466		11466			
			Сметная стоимость оборудования					***11466***					
27	198	ТОО "VALARUNO"	Кофеварка DeLonghi ECP 33.21 13К	шт	1	77707,15		77707				77707	
			Отпускная цена			77707		77707		77707			
			Сметная стоимость оборудования					***77707***					
28	199	ТОО"Белый ветер"	Лазерный принтер MP-3010, A4	шт	1	114347,86		114348				114348	
			Отпускная цена			114348		114348		114348			
			Сметная стоимость оборудования					***114348***					
29	200	ТОО"Белый ветер"	Телевизор диагональ LRD	шт	1	298169,54		298170				298170	
			Отпускная цена			298170		298170		298170			
			Сметная стоимость оборудования					***298170***					
30	201	ТОО "VALARUNO"	Фен 7500 W	шт	9	12792,76		115135				115135	
			Отпускная цена			12793		115135		115135			
			Сметная стоимость оборудования					***115135***					
31	202	ИП "ARTER"	Зеркало с обработкой,включая установку	м2	2,7	19430,42		52462				52462	
			Отпускная цена			19430		52462		52462			
			Сметная стоимость оборудования					***52462***					
32	203	ИП "Jakon	Шведская стенка деревянная стандарт(доска 40х40мм) до 320см высота	шт	3	42504		127512				127512	
			Отпускная цена			42504		127512		127512			
			Сметная стоимость оборудования					***127512***					
33	204	ИП "T-SKLAD"	Шкаф для мелочей	шт	1	138441,6		138442				138442	
			Отпускная цена			138442		138442		138442			
			Сметная стоимость оборудования					***138442***					
34	205	ИП "ARTER"	Зеркало с обработкой,включая установку	м2	19,268	19430,42		374385				374385	
			Отпускная цена			19430		374385		374385			
			Сметная стоимость оборудования					***374385***					
35	206	ИП "Breez Gen"	Сушилка электрическая для рук	шт	4	17375,68		69503				69503	
			Отпускная цена			17376		69503		69503			
			Сметная стоимость оборудования					***69503***					
36	207	ТОО"Белый ветер"	Ноутбук HP 15s-fq5040ci core i3 1215U/2GHz/15.6FHD/256GB SSD/8GB/Intel QHD/Win11	шт	1	215750,26		215750				215750	
			Отпускная цена			215750		215750		215750			
			Сметная стоимость оборудования					***215750***					
37	208	ИП "Frezer.kz"	Наружная вывеска световая.Изготовление.Сетевой вывоз	шт	1	1352696,88		1352697				1352697	
			Отпускная цена			1352697		1352697		1352697			
			Сметная стоимость оборудования					***1352697***					
38	209	ИП "Complex Snab"	Коврик дорожка грязезащитный 90х0,5см	м2	110	3036		333960				333960	
										333960			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			3036		333960					
			Сметная стоимость оборудования					***333960***					
39	210	ИП"Advevtising and Marketing"	Флаг 1,5х3 односторонний	шт	1	18216		18216				18216	
			Отпускная цена			18216		18216		18216			
			Сметная стоимость оборудования					***18216***					
40	211	ИП"Advevtising and Marketing"	Герб 1000мм	шт	1	166980		166980				166980	
			Отпускная цена			166980		166980		166980			
			Сметная стоимость оборудования					***166980***					
41	212	ИП "Qarlygash"	Пост для охраны	шт	1	495880		495880				495880	
			Отпускная цена			495880		495880		495880			
			Сметная стоимость оборудования					***495880***					
			Итого по разделу: 3. Технологическое оборудование (смета 2-01-02)									6962696	
			Раздел: 5. Вентиляция(смета 2-01-04)										
42	216	ТОО "NED"	Установка (двухэтажная) AIRNEDM20L/2K1/2P1/2F5/R1/N1.3/V1.1.P71.R-15x15/P1+P/2P1/2F5/R1/V1.1.P71.R-11x15/P1/K1	шт	1	9264450,65		9264451				9264451	
			Отпускная цена			9264451		9264451		9264451			
			Сметная стоимость оборудования					***9264451***					
43	217	ТОО "NED"	КИПиА в комплекте	шт	1	1238918,75		1238919				1238919	
			Отпускная цена			1238919		1238919		1238919			
			Сметная стоимость оборудования					***1238919***					
44	218	С ТОО "NED"	Противопожарный клапан PPK-2-60-1500x900-O-S220-T (кассет.) ПВ1	шт	1	341776,76		341777		341777		369119	
45	219	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2	10904,33	254,91	21809	510	3481	27342 / 17625	42589	
						8909,08	83,09	17818	166		3155		
46	220	С ТОО "NED"	Противопожарный клапан PPK-2-60-1000x600-O-S220-T (220В АС) ПВ1	шт	2	116506,7		233013		233013		251654	
47	221	ТОО "NED"	Оборудование в комплекте	шт	1	2391365,87		2391366			18641	2391366	
			Отпускная цена			2391366		2391366		2391366			
			Сметная стоимость оборудования					***2391366***					
48	222	ТОО "NED"	КИПиА в комплекте	шт	1	882098,75		882099				882099	
			Отпускная цена			882099		882099		882099			
			Сметная стоимость оборудования					***882099***					
49	223	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2	10904,33	254,91	21809	510	3481	17625	42589	
						8909,08	83,09	17818	166		3155		
50	224	С ТОО "NED"	Противопожарный клапан PPK-2-60-800x400-O-S220-T (220В АС) ПВ2	шт	3	92116,46		276349		276349		298457	
51	225	С ТОО "NED"	Противопожарный клапан PPK-2-60-600x300-O-S220-T (220В АС) ПВ2	шт	1	77834,67		77835		77835	22108	84062	
52	226	ТОО "NED"	Оборудование в комплекте	шт	1	2746464,02		2746464			6227	2746464	
			Отпускная цена			2746464		2746464		2746464			
			Сметная стоимость оборудования					***2746464***					
53	227	ТОО "NED"	КИПиА в комплекте	шт	1	920289,5		920290				920290	
			Отпускная цена			920290		920290		920290			
			Сметная стоимость оборудования					***920290***					
54	228	ТОО "NED"	Компрессорно-конденсаторный блок ND-SPL-019 (B) в комплекте	шт	1	845019,49		845019				845019	
			Отпускная цена			845019		845019		845019			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					***845019***					
55	229	ТОО "NED"	Присоединительный комплект R410A 20/1 (Danfoss: 147x5160)	шт	1	70768,91		70769				70769	
			Отпускная цена			70769		70769		70769			
			Сметная стоимость оборудования					***70769***					
56	235	ТОО "NED"	Оборудование в комплекте	шт	1	1164200,5		1164200				1164200	
			Отпускная цена			1164201		1164200		1164200			
			Сметная стоимость оборудования					***1164200***					
57	236	ТОО "NED"	КИПиА в комплекте	шт	1	745527,25		745527				745527	
			Отпускная цена			745527		745527		745527			
			Сметная стоимость оборудования					***745527***					
58	237	ТОО "NED"	Компрессорно-конденсаторный блок ND-SPL-012 (B) в комплекте	шт	1	735117,56		735118				735118	
			Отпускная цена			735118		735118		735118			
			Сметная стоимость оборудования					***735118***					
59	238	ТОО "NED"	Присоединительный комплект R410A 13/1 (Danfoss: 147x5154)	шт	1	63820,01		63820				63820	
			Отпускная цена			63820		63820		63820			
			Сметная стоимость оборудования					***63820***					
60	239	С ТОО "NED"	Противопожарный клапан PPK-2-60-700x400-O-S220-T (220В AC) П1	шт	2	81806,8		163614		163614	13089	176703	
61	242	ТОО "NED"	Оборудование в комплекте	шт	1	662620,41		662620				662620	
			Отпускная цена			662620		662620		662620			
			Сметная стоимость оборудования					***662620***					
62	243	ТОО "NED"	КИПиА в комплекте	шт	1	685395		685395				685395	
			Отпускная цена			685395		685395		685395			
			Сметная стоимость оборудования					***685395***					
63	244	С ТОО "NED"	Противопожарный клапан PPK-2-60-500x500-O-S220-T (220В AC) ПВ3	шт	1	78057,8		78058		78058		84303	
64	247	ТОО "NED"	Оборудование в комплекте	шт	1	931547,01		931547			6245	931547	
			Отпускная цена			931547		931547		931547			
			Сметная стоимость оборудования					***931547***					
65	248	ТОО "NED"	КИПиА в комплекте	шт	1	841020,75		841021				841021	
			Отпускная цена			841021		841021		841021			
			Сметная стоимость оборудования					***841021***					
66	249	ТОО "NED"	Компрессорно-конденсаторный блок NSK 010-CV	шт	1	802461,6		802462				802462	
			Отпускная цена			802462		802462		802462			
			Сметная стоимость оборудования					***802462***					
67	250	ТОО "NED"	Присоединительный комплект R410A 10/1 (Danfoss: 147x5152)	шт	1	63820,01		63820				63820	
			Отпускная цена			63820		63820		63820			
			Сметная стоимость оборудования					***63820***					
68	251	ТОО "NED"	Комплект регулятора производительности для ККБ NSK 010 с опцией CV (работа на 1 испаритель)	шт	1	44600,86		44601				44601	
			Отпускная цена			44601		44601		44601			
			Сметная стоимость оборудования					***44601***					
69	252	С ТОО "NED"	Противопожарный клапан PPK-2-60-400x300-O-S220-T (220В AC) П3	шт	2	72903,22		145806		145806		157471	
70	255	ТОО "NED"	Оборудование в комплекте	шт	1	1439203,4		1439203			11665	1439203	
			Отпускная цена			1439203		1439203		1439203			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					***1439203***					
71	256	ТОО "NED"	КИПиА в комплекте		1	998807,5		998808				998808	
				шт						998808			
			Отпускная цена			998808		998808					
			Сметная стоимость оборудования					***998808***					
72	257	ТОО "NED"	Компрессорно-конденсаторный блок NSK 025-CV		1	1279420,24		1279420				1279420	
				шт						1279420			
			Отпускная цена			1279420		1279420					
			Сметная стоимость оборудования					***1279420***					
73	258	ТОО "NED"	Присоединительный комплект R410A 25/1 (Danfoss: 147x5162)		1	70768,91		70769				70769	
				шт						70769			
			Отпускная цена			70769		70769					
			Сметная стоимость оборудования					***70769***					
74	259	ТОО "NED"	Комплект регулятора производительности для ККБ NSK 025 с опцией CV (работа на 1 испаритель)		1	69378,92		69379				69379	
										69379			
			Отпускная цена			69379		69379					
			Сметная стоимость оборудования					***69379***					
75	260	С ТОО "NED"	Противопожарный клапан PPK-2-60-600x500-O-S220-T (220В AC) П4		2	81806,81		163614		163614		176703	
				шт							13089		
76	263	ТОО "NED"	Оборудование в комплекте		1	643934,33		643934				643934	
				шт						643934			
			Отпускная цена			643934		643934					
			Сметная стоимость оборудования					***643934***					
77	264	ТОО "NED"	КИПиА в комплекте		1	636047		636047				636047	
				шт						636047			
			Отпускная цена			636047		636047					
			Сметная стоимость оборудования					***636047***					
78	267	ТОО "NED"	Оборудование в комплекте		1	821960,57		821961				821961	
				шт						821961			
			Отпускная цена			821961		821961					
			Сметная стоимость оборудования					***821961***					
79	268	ТОО "NED"	КИПиА в комплекте		1	712831,25		712831				712831	
				шт						712831			
			Отпускная цена			712831		712831					
			Сметная стоимость оборудования					***712831***					
80	271	ТОО "NED"	Оборудование в комплекте		1	1014794,38		1014794				1014794	
				шт						1014794			
			Отпускная цена			1014794		1014794					
			Сметная стоимость оборудования					***1014794***					
81	272	ТОО "NED"	КИПиА в комплекте		1	675260,25		675260				675260	
				шт						675260			
			Отпускная цена			675260		675260					
			Сметная стоимость оборудования					***675260***					
82	273	ТОО "NED"	Компрессорно-конденсаторный блок ND-SPL-012 (B) в комплекте		1	735117,56		735118				735118	
				шт						735118			
			Отпускная цена			735118		735118					
			Сметная стоимость оборудования					***735118***					
83	274	ТОО "NED"	Присоединительный комплект R410A 13/1 (Danfoss: 147x5154)		1	63820,01		63820				63820	
				шт						63820			
			Отпускная цена			63820		63820					
			Сметная стоимость оборудования					***63820***					
84	275	С ТОО "NED"	Противопожарный клапан PPK-2-60-700x300-O-S220-T (220В AC) П7		2	81806,81		163614		163614		176703	
				шт							13089		
85	278	ТОО "NED"	Оборудование в комплекте		1	600672,35		600672				600672	
				шт						600672			
			Отпускная цена			600672		600672					
			Сметная стоимость оборудования					***600672***					
86	279	ТОО "NED"	КИПиА в комплекте		1	639030		639030				639030	
				шт						639030			
			Отпускная цена			639030		639030					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*639030*					
87	280	ТОО "NED"	Компрессорно-конденсаторный блок NSK 003	шт	1	500815,52		500816				500816	
			Отпускная цена							500816			
			Сметная стоимость оборудования			500816		500816					
								500816					
88	281	ТОО "NED"	Присоединительный комплект R410A 3/1 (Danfoss: 147x5144)	шт	1	62539,83		62540				62540	
			Отпускная цена							62540			
			Сметная стоимость оборудования			62540		62540					
								62540					
89	284	ТОО "NED"	Оборудование в комплекте	шт	1	662620,41		662620				662620	
			Отпускная цена							662620			
			Сметная стоимость оборудования			662620		662620					
								662620					
90	285	ТОО "NED"	КИПиА в комплекте	шт	1	685395		685395				685395	
			Отпускная цена							685395			
			Сметная стоимость оборудования			685395		685395					
								685395					
91	286	С ТОО "NED"	Противопожарный клапан РРК-2-60-500х400-О-S220-Т (220В АС) П9	шт	1	75960,16		75960		75960		82037	
92	318	ТОО "NED"	Оборудование в комплекте	шт	1	390437,7		390438			6077	390438	
			Отпускная цена							390438			
			Сметная стоимость оборудования			390438		390438					
								390438					
93	319	ТОО "NED"	КИПиА в комплекте	шт	1	243057,75		243058				243058	
			Отпускная цена							243058			
			Сметная стоимость оборудования			243058		243058					
			Итого по разделу: 5. Вентиляция(смета 2-01-04)					*243058*					
												39987811	
			Раздел: 6. Водоснабжение(смета 2-01-05)										
94	336	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31,676	1554,26	12,89	49233	408	376	47484	104454	
						1529,49	0,17	48448	5		7737		
95	337	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	31,359	163		5112		5112		5521	Казахстан
											409		
96	338	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	131,455	1554,26	12,89	204315	1694	1562	197060	433485	
						1529,49	0,17	201059	22		32110		
97	339	С1241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	130,14	170		22124		22124		23894	Казахстан
											1770		
98	340	С1234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	144,6	366		52924		52924		57158	
			Итого по разделу: 6. Водоснабжение(смета 2-01-05)								4234		
												624512	
			Раздел: 7. Канализацию(смета 2-01-06)										
99	341	С1261-305-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	15,838	6608		104658		104658		113031	
			Итого по разделу: 7. Канализацию(смета 2-01-06)								8373		
												113031	
			Раздел: 8. Плавательный бассейн 25х12м(смета 2-01-011)										
100	343	ТОО "FASHION POOL"	Фильтр песчаный , шпульной навивки, d-1200мм, мощность фильтрации 33м/ч при скорости фильтрации 30 м3/ч/м2 в комплекте с боковым клапаном, подключение 75мм.	шт	3	1310178,57		3930536				3930536	
			Отпускная цена							3930536			
			Сметная стоимость оборудования			1310179		3930536					
								3930536					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	345	ТОО "FASHION POOL"	Насос Glong - Производительность 35m3	шт	6	393053,57		2358321				2358321	
										2358321			
			Отпускная цена			393054		2358321					
			Сметная стоимость оборудования					***2358321***					
102	346	ТОО "FASHION POOL"	Насос Glong - Производительность 15m3	шт	1	302696,43		302696				302696	
										302696			
			Отпускная цена			302696		302696					
			Сметная стоимость оборудования					***302696***					
103	347	С ТОО "FASHION POOL"	Фильтрующий кварцевый песок, мешок 25 кг	шт	195	2276,79		443974		443974	35518	479492	
104	354	ТОО "FASHION POOL"	Теплообменник MF-400, мощность 120 KW	компл	4	209628,57		838514				838514	
										838514			
			Отпускная цена			209629		838514					
			Сметная стоимость оборудования					***838514***					
105	355	ТОО "FASHION POOL"	Электронагреватель D-EWT-EV в корпусе из высокопрочного термопластика, оснащен термостатом, реле защиты от перегрева и датчиком потока, 18 kW	шт	12	438231,82		5258782				5258782	
										5258782			
			Отпускная цена			438232		5258782					
			Сметная стоимость оборудования					***5258782***					
106	357	ТОО "FASHION POOL"	Автоматическая станция дозирования хим реагентов Orpheo X	шт	1	2665535,71		2665536				2665536	
										2665536			
			Отпускная цена			2665536		2665536					
			Сметная стоимость оборудования					***2665536***					
107	359	ТОО "FASHION POOL"	Установка дезинфекции воды ультрафиолетом. Мощность 130 W.	шт	8	406607,14		3252857				3252857	
										3252857			
			Отпускная цена			406607		3252857					
			Сметная стоимость оборудования					***3252857***					
108	362	ТОО "FASHION POOL"	Насос погружной для аварийного прямика	шт	2	275589,29		551179				551179	
										551179			
			Отпускная цена			275589		551179					
			Сметная стоимость оборудования					***551179***					
109	364	ТОО "FASHION POOL"	Щит управления всеми системами бассейна автоматика и кабельная продукция	шт	1	1310178,57		1310179				1310179	
										1310179			
			Отпускная цена			1310179		1310179					
			Сметная стоимость оборудования					***1310179***					
110	365	ТОО "FASHION POOL"	Лестница для переливных бассейнов 4 ступени	шт	4	196978,57		787914				787914	
										787914			
			Отпускная цена			196979		787914					
			Сметная стоимость оборудования					***787914***					
111	366	ТОО "FASHION POOL"	Стартовая тумба 400 мм из нержавеющей стали	шт	6	322142,19		1932853				1932853	
										1932853			
			Отпускная цена			322142		1932853					
			Сметная стоимость оборудования					***1932853***					
112	367	ТОО "FASHION POOL"	Разделительная дорожка 25м	шт	5	194810		974050				974050	
										974050			
			Отпускная цена			194810		974050					
			Сметная стоимость оборудования					***974050***					
113	368	ТОО "FASHION POOL"	Натяжитель для дорожки	шт	5	46985,71		234929				234929	
										234929			
			Отпускная цена			46986		234929					
			Сметная стоимость оборудования					***234929***					
114	369	ТОО "FASHION POOL"	Стойки указателя поворотов в комплекте с нейлоновым шнуром и флажками	компл	1	192884,49		192884				192884	
										192884			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	345	ТОО "FASHION POOL"	Насос Glong - Производительность 35m3	шт	6	393053,57		2358321				2358321	
										2358321			
			Отпускная цена			393054		2358321					
			Сметная стоимость оборудования					***2358321***					
102	346	ТОО "FASHION POOL"	Насос Glong - Производительность 15m3	шт	1	302696,43		302696				302696	
										302696			
			Отпускная цена			302696		302696					
			Сметная стоимость оборудования					***302696***					
103	347	С ТОО "FASHION POOL"	Фильтрующий кварцевый песок, мешок 25 кг	шт	195	2276,79		443974		443974	35518	479492	
104	354	ТОО "FASHION POOL"	Теплообменник MF-400, мощность 120 KW	компл	4	209628,57		838514				838514	
										838514			
			Отпускная цена			209629		838514					
			Сметная стоимость оборудования					***838514***					
105	355	ТОО "FASHION POOL"	Электронагреватель D-EWT-EV в корпусе из высокопрочного термопластика, оснащен термостатом, реле защиты от перегрева и датчиком потока, 18 kW	шт	12	438231,82		5258782				5258782	
										5258782			
			Отпускная цена			438232		5258782					
			Сметная стоимость оборудования					***5258782***					
106	357	ТОО "FASHION POOL"	Автоматическая станция дозирования хим реагентов Orpheo X	шт	1	2665535,71		2665536				2665536	
										2665536			
			Отпускная цена			2665536		2665536					
			Сметная стоимость оборудования					***2665536***					
107	359	ТОО "FASHION POOL"	Установка дезинфекции воды ультрафиолетом, Мощность 130 W,	шт	8	406607,14		3252857				3252857	
										3252857			
			Отпускная цена			406607		3252857					
			Сметная стоимость оборудования					***3252857***					
108	362	ТОО "FASHION POOL"	Насос погружной для аварийного прямика	шт	2	275589,29		551179				551179	
										551179			
			Отпускная цена			275589		551179					
			Сметная стоимость оборудования					***551179***					
109	364	ТОО "FASHION POOL"	Щит управления всеми системами бассейна автоматика и кабельная продукция	шт	1	1310178,57		1310179				1310179	
										1310179			
			Отпускная цена			1310179		1310179					
			Сметная стоимость оборудования					***1310179***					
110	365	ТОО "FASHION POOL"	Лестница для переливных бассейнов 4 ступени	шт	4	196978,57		787914				787914	
										787914			
			Отпускная цена			196979		787914					
			Сметная стоимость оборудования					***787914***					
111	366	ТОО "FASHION POOL"	Стартовая тумба 400 мм из нержавеющей стали	шт	6	322142,19		1932853				1932853	
										1932853			
			Отпускная цена			322142		1932853					
			Сметная стоимость оборудования					***1932853***					
112	367	ТОО "FASHION POOL"	Разделительная дорожка 25м	шт	5	194810		974050				974050	
										974050			
			Отпускная цена			194810		974050					
			Сметная стоимость оборудования					***974050***					
113	368	ТОО "FASHION POOL"	Натяжитель для дорожки	шт	5	46985,71		234929				234929	
										234929			
			Отпускная цена			46986		234929					
			Сметная стоимость оборудования					***234929***					
114	369	ТОО "FASHION POOL"	Стойки указателя поворотов в комплекте с нейлоновым шнуром и флажками	компл	1	192884,49		192884				192884	
										192884			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			192884		192884					
			Сметная стоимость оборудования					***192884***					
115	370	ТОО "FASHION POOL"	Стойки фальстарта в комплекте с нейлоновым шнуром и поплавками	компл	1	192902,65		192903		192903		192903	
			Отпускная цена			192903		192903					
			Сметная стоимость оборудования					***192903***					
116	375	Ц13-060301-0102	Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 1200 мм, однокамерный. Монтаж оборудования	т	0.061	697651,57 578166	64750,89 18313,59	42557 35268	3950 1117	3339	22195 5180	69932	
117	376	ТОО "FASHION POOL"	Фильтр DVN песчаный, шпульной навивки, d-1200мм, мощность фильтрации 22м/ч при скорости фильтрации 20 м3/ч/м2 в комплекте с боковым клапаном, подключение 75мм.	шт	1	1310178,57		1310179		1310179		1310179	
			Отпускная цена			1310179		1310179					
			Сметная стоимость оборудования					***1310179***					
118	377	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	27188,74 22776,39	494,74 186,65	27189 22776	495 187	3918	22504 3975	53668	
119	378	ТОО "FASHION POOL"	Насос Glong - Производительность 26m3	шт	2	384017,86		768036		768036		768036	
			Отпускная цена			384018		768036					
			Сметная стоимость оборудования					***768036***					
120	379	ТОО "FASHION POOL"	Насос Glong - Производительность 15m3	шт	1	302786,79		302787		302787		302787	
			Отпускная цена			302787		302787					
			Сметная стоимость оборудования					***302787***					
121	388	ТОО "FASHION POOL"	Электронагреватель D-EWT-EV в корпусе из высокопрочного термопластика, оснащен термостатом, реле защиты от перегрева и датчиком потока. 18 kW	шт	3	438232,14		1314696		1314696		1314696	
			Отпускная цена			438232		1314696					
			Сметная стоимость оборудования					***1314696***					
122	390	ТОО "FASHION POOL"	Автоматическая станция дозирования хим реагентов Orpheax	шт	1	1816178,57		1816179		1816179		1816179	
			Отпускная цена			1816179		1816179					
			Сметная стоимость оборудования					***1816179***					
123	391	С ТОО "FASHION POOL"	Емкость для реагентов 100 l.	шт	2	34789,29		69579		69579	5566	75145	
124	392	ТОО "FASHION POOL"	Установка дезинфекции воды ультрафиолетом. Мощность 130 W.	шт	2	406607,14		813214		813214		813214	
			Отпускная цена			406607		813214					
			Сметная стоимость оборудования					***813214***					
125	393	С ТОО "FASHION POOL"	Прожектор Led (26W) с закладной	шт	3	69032,14		207096		207096	16568	223664	
126	396	К/П FASHION POOL	Щит управления всеми системами бассейна автоматика и кабельная продукция	шт	1	1310178,57		1310179		1310179		1310179	
			Отпускная цена			1310179		1310179					
			Сметная стоимость оборудования					***1310179***					
127	397	ТОО "FASHION POOL"	Лестница для переливных бассейнов 2 ступени	шт	2	88975,59		177951		177951		177951	
			Отпускная цена			88976		177951					
			Сметная стоимость оборудования					***177951***					
			Итого по разделу: 8. Плавательный бассейн 25х12м(смета 2-01-011)									**33499255**	
			ИТОГО:					**80799915**	**7845**	**2666273**	**484021**	**81578214**	
								520325	**1779**	**77605471**	**294278**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							77605471			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		59591					
			Итого с временными									81637802	
			Зимние удорожания			1,35 %		54436					
			Итого с зимними удорожаниями									81692238	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		81735					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									81773973	
			НДС			12 %		9812877					
			Итого с НДС									91586850	

Сдал (Подрядчик)
КУ "Управление по контролю за ГЖФ г. Алматы"
Главный специалист
(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Отдел ценовой работы
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Алатау ТН"
Эксперт(ы) технического надзора:

Сметчик технического надзора:

Авторский надзор:
ТОО "НИИ Алматы Генплан" ГАП

ТОО "НИИ Алматы Генплан" ГИП

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)
ТОО "ARSO"
Генеральный директор Курманов А.Д.
(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Нурмаганбетов Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сайфуллин Д.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ахметова Г.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)