Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 19 » марта 2015 года №229

**Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"**

**Наименование объекта (работ): Строительство подъездной автомобильной дороги к пожарному депо на 2 выезда в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области**

# СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 год

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 11 | 25.02.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **43 025 165,12** | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| акт № 2 Строительство подъездной | | 23 493 624,21 | | | | | | | 2 819 234,91 | 26 312 859,12 |
| **Всего за отчетный период** | | **23 493 624,21** | | | | | | | **2 819 234,91** | **26 312 859,12** |
| **Итого к оплате:** | **26 312 859,12 (Двадцать шесть миллионов триста двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять) тенге 12 тиын, в том числе НДС 12% 2 819 234 тенге 91 тиын** | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

**ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Руководитель _____ Мадияров Т.
(подпись)

**Подрядчик:**

**ТОО "DAMU-MASTER"**

Руководитель _____ Сейтпанов К. А
(подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

345

Форма

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подъездной автомобильной дороги к пожарному депо на 2 выезда в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство подъездной автомобильной дороги к пожарному депо на 2 выезда в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 25.02.2022 год

**Акт приемки выполненных работ №2**
**за сентябрь 2022 год**
**на Строительство подъездной автомобильной дороги**

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г. тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 3 Дорожная одежда** | | | | | | | | | |
| 1 | 15 | 1127-0403-0301 | Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=72 % | м2 основания | 91,51 | 1920,15 | 224,56 | 175713 | 20549 | 151253 | 7368 | 197727 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 42,73 | 69,11 | 3910 | 6324 | |
| 2 | 16 1127-0403-0304 | Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР=72 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7; | м2 основания | 2341,51 | 808,09 | 88,29 | 1892151 | 206732 | 1085 |
| | | | | | – | 28,23 | – | 66101 | |
| 3 | 17 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72 % | т | 1,12 | 195194,25 | 2590,43 | 218618 | 2901 | 215 |
| | | | | | – | 1270,93 | – | 1423 | |
| 4 | 18 1127-0602-0302 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР=72 % | м2 покрытия | 2027,28 | 2394,72 | 261,23 | 4854768 | 529586 | 4267 |
| | | | | | 28,4 | 32,52 | 57575 | 65927 | |
| 5 | 19 1127-0602-0402 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 НР=72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4; | м2 покрытия | 2027,28 | 1056,5 | 0,1 | 2141821 | 203 | 2121 |
| | | | | | 9,99 | – | 20253 | – | |
| 6 | 20 1127-0801-0111 | Обочины. Укрепление из гравийно-песчаной смеси толщиной 10 см НР=72 % | м2 покрытия обочин | 675,76 | 861,93 | 213,92 | 582458 | 144559 | 410 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 41,05 | 61,29 | 27740 | 41417 | – | 50580 | |
| 7 | 21 1101-0105-0502 | Присыпная обочина из грунта. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 175 | 88,77 | 88,77 | 15535 | 15535 | – | 4721 | 21376 |
| | | | | | – | 37,47 | – | 6557 | – | 1620 | |
| | **Раздел 4 Устойство примыкания** | | | | | | | | | | |
| 8 | 32 1127-0403-0301 | Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=72 % | м2 основания | 350,82 | 1920,15 | 224,56 | 673627 | 78780 | 579856 | 28250 | 7580127 |
| | | | | | 42,73 | 69,11 | 14991 | 24245 | – | 56150 | |
| 9 | 33 1127-0403-0304 | Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР=72 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10; | м2 основания | 350,82 | 1154,42 | 126,13 | 404994 | 44249 | 360745 | 10184 | 4483192 |
| | | | | | – | 40,32 | – | 14145 | – | 33214 | |
| 10 | 34 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72 % | т | 0,17 | 195194,25 | 2590,43 | 33183 | 440 | 32743 | 156 | 36006 |
| | | | | | – | 1270,93 | – | 216 | – | 2667 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 41,05 | 61,29 | 27740 | 41417 | – | 50580 | |
| 7 | 21 1101-0105-0502 | Присыпная обочина из грунта. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 175 | 88,77 | 88,77 | 15535 | 15535 | – | 4721 | 21876 |
| | | | | | – | 37,47 | – | 6557 | – | 1620 | |
| | **Раздел 4 Устойство примыкания** | | | | | | | | | | |
| 8 | 32 1127-0403-0301 | Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=72 % | м2 основания | 350,82 | 1920,15 | 224,56 | 673627 | 78780 | 579856 | 28250 | 758027 |
| | | | | | 42,73 | 69,11 | 14991 | 24245 | – | 56150 | |
| 9 | 33 1127-0403-0304 | Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР=72 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10; | м2 основания | 350,82 | 1154,42 | 126,13 | 404994 | 44249 | 360745 | 10184 | 448392 |
| | | | | | – | 40,32 | – | 14145 | – | 33214 | |
| 10 | 34 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72 % | т | 0,17 | 195194,25 | 2590,43 | 33183 | 440 | 32743 | 156 | 36006 |
| | | | | | – | 1270,93 | – | 216 | – | 2667 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 35 1127-0602-0307 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР=72 % | м2 покрытия | 309,24 | 2375,73 | 246,87 | 734671 | 76342 | 649546 | 13744 | 808288 |
| | | | | | 28,4 | 33,33 | 8782 | 10307 | – | 59873 | |
| 12 | 36 1127-0602-0407 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 НР=72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4; | м2 покрытия | 309,24 | 10,09 | 0,1 | 3120 | 31 | – | 2224 | 5772 |
| | | | | | 9,99 | – | 3089 | – | – | 428 | |
| 13 | 37 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72 % | т | 0,1 | 195194,25 | 2590,43 | 19519 | 259 | 19260 | 91 | 21179 |
| | | | | | – | 1270,93 | – | 127 | – | 1569 | |
| 14 | 38 1127-0602-0302 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР=72 % | м2 покрытия | 309,24 | 2394,72 | 261,23 | 740543 | 80783 | 650978 | 13563 | 814434 |
| | | | | | 28,4 | 32,52 | 8782 | 10056 | – | 60328 | |
| 15 | 39 1101-0105-0502 | Присыпная обочина из грунта. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 27 | 88,77 | 88,77 | 2397 | 2397 | – | 729 | 3376 |
| | | | | | – | 37,47 | – | 1012 | – | 250 | |
| 16 | 40 1127-0801-0111 | Обочины. Укрепление из гравийно-песчаной смеси толщиной 10 см НР=72 % | м2 покрытия обочин | 104 | 861,93 | 213,92 | 89641 | 22248 | 63124 | 7663 | 105088 |
| | | | | | 41,05 | 61,29 | 4269 | 6374 | – | 7784 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 41 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 % | м3 материала основания в плотном теле | 69,6 | 8838,09 | 1399,44 | 615131 | 97401 | 505201 | 25562 | 691948 |
| | | | | | 180,01 | 330,09 | 12529 | 22974 | – | 51255 | |
| 18 | 42 1127-0403-0301 | Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=72 % | м2 основания | 464 | 1920,15 | 224,56 | 890950 | 104196 | 766927 | 37364 | 1002579 |
| | | | | | 42,73 | 69,11 | 19827 | 32067 | – | 74265 | |
| 19 | 43 1127-0403-0304 | Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР=72 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10; | м2 основания | 464 | 1154,42 | 126,13 | 535651 | 58524 | 477127 | 13470 | 593051 |
| | | | | | – | 40,32 | – | 18708 | – | 43930 | |
| 20 | 44 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72 % | т | 0,26 | 195194,25 | 2590,43 | 50751 | 674 | 50077 | 238 | 55068 |
| | | | | | – | 1270,93 | – | 330 | – | 4079 | |
| 21 | 45 1127-0602-0307 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР=72 % | м2 покрытия | 464 | 2375,73 | 246,87 | 1102339 | 114548 | 974613 | 20623 | 1212799 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 28,4 | 33,33 | 13178 | 15465 | – | 89837 | |
| 22 | 46 1127-0602-0407 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 НР=72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4; | м2 покрытия | 464 | 10,09 | 0,1 | 4682 | 46 | – | 3337 | 8661 |
| | | | | | 9,99 | – | 4635 | – | – | 642 | |
| 23 | 47 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72 % | т | 0,15 | 195194,25 | 2590,43 | 29279 | 389 | 28891 | 138 | 31770 |
| | | | | | – | 1270,93 | – | 191 | – | 2353 | |
| 24 | 48 1127-0602-0302 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР=72 % | м2 покрытия | 464 | 2394,72 | 261,23 | 1111150 | 121211 | 976762 | 20352 | 1222022 |
| | | | | | 28,4 | 32,52 | 13178 | 15089 | – | 90520 | |
| 25 | 49 1101-0105-0502 | Присыпная обочина из грунта. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 57 | 88,77 | 88,77 | 5060 | 5060 | – | 1538 | 7126 |
| | | | | | – | 37,47 | – | 2136 | – | 528 | |
| 26 | 50 1127-0801-0111 | Обочины. Укрепление из гравийно-песчаной смеси толщиной 10 см НР=72 % | м2 покрытия обочин | 223 | 861,93 | 213,92 | 192210 | 47704 | 135352 | 16432 | 225333 |
| | | | | | 41,05 | 61,29 | 9154 | 13668 | – | 16691 | |

**Раздел 5 Устройство водоотвода**

**5.1 Тело трубы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 57 1106-0101-0114 | Плиты фундаментные бетонные. Устройство НР=72 % | м3 | 7,6 | 25514,51 | 1533,95 | 193910 | 11658 | 171842 | 9539 | 219725 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1369,83 | 373,35 | 10411 | 2837 | – | 16276 | |
| 28 | 60 1130-0504-0102 | Гидроизоляция оклеечная труб. Устройство в 2 слоя НР=72 % | м2 изолируемой поверхности | 12,6 | 4783,71 | 262,75 | 60275 | 3311 | 38227 | 14329 | 80572 |
| | | | | | 1487,08 | 92,48 | 18737 | 1165 | – | 5968 | |
| 29 | 61 1130-0504-0103 | Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой труб. Устройство НР=72 % | м2 изолируемой поверхности | 108,7 | 3632,68 | 176,47 | 394872 | 19182 | 271928 | 79578 | 512406 |
| | | | | | 954,57 | 62,22 | 103762 | 6763 | – | 37956 | |
| 30 | 62 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Обратная засыпка котлована НР=72 % | м3 грунта | 10,1 | 1095,44 | – | 11064 | – | – | 7966 | 20552 |
| | | | | | 1095,44 | – | 11064 | – | – | 1522 | |
| 31 | 63 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Засыпка тела трубы НР=72 % | м3 грунта | 29,6 | 1095,44 | – | 32425 | – | – | 23346 | 60233 |
| | | | | | 1095,44 | – | 32425 | – | – | 4462 | |
| 32 | 64 1101-0201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 39,7 | 119,61 | 99,34 | 4749 | 3944 | 326 | 984 | 6192 |
| | | | | | 12,07 | 22,37 | 479 | 888 | – | 459 | |
| 33 | 65 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 39,7 | 205,54 | 98,73 | 8160 | 3920 | – | 4429 | 13596 |
| | | | | | 106,81 | 48,14 | 4240 | 1911 | – | 1007 | |
| 34 | 66 1101-0104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 39,4 | 48,27 | 48,27 | 1902 | 1902 | – | 454 | 2544 |
| | | | | | – | 15,98 | – | 630 | – | 188 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 67 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 39,4 | 205,54 | 98,73 | 8098 | 3890 | – | 4396 | 13494 |
| | | | | | 106,81 | 48,14 | 4208 | 1897 | – | 1000 | |
| | **5.2 Оголовки** | | | | | | | | | | |
| 36 | 68 1101-0101-0362 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % | м3 грунта | 44 | 280,29 | 280,29 | 12333 | 12333 | – | 1486 | 14925 |
| | | | | | – | 46,9 | – | 2064 | – | 1106 | |
| 37 | 69 1130-0101-0102 | Подушки под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=72 % | м3 подушки | 9,2 | 9314,15 | 262,54 | 85690 | 2415 | 60163 | 17497 | 111442 |
| | | | | | 2512,11 | 129,46 | 23111 | 1191 | – | 8255 | |
| 38 | 70 1130-0101-0101 | Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР=72 % | м3 подушки | 3 | 14220,38 | 299,74 | 42661 | 899 | 34031 | 5885 | 52430 |
| | | | | | 2576,85 | 147,8 | 7731 | 443 | – | 3884 | |
| 39 | 71 1130-0405-0101 | Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка НР=72 % | м3 сборных конструкций | 2,2 | 16812,83 | 4012,91 | 36988 | 8828 | 16633 | 10070 | 50823 |
| | | | | | 5239,68 | 1117,54 | 11527 | 2459 | – | 3765 | |
| 40 | 73 1130-0503-0103 | Стенки откосные из сборных блоков железобетонных. Устройство НР=72 % | м3 | 3,9 | 48874,65 | 12175,94 | 190611 | 47486 | 100200 | 39690 | 248725 |
| | | | | | 11006,42 | 3128,28 | 42925 | 12200 | – | 18424 | |
| 41 | 75 1106-1301-0301 | Лотки бетонные. Устройство НР=72 % | м3 | 1 | 85804,6 | 9563,38 | 85805 | 9563 | 30307 | 35721 | 131248 |
| | | | | | 45934,22 | 3677,93 | 45934 | 3678 | – | 9722 | |
| 42 | 76 1106-0101-0101 | Заполнение цементом или цементно-песчаным раствором. Устройство НР=72 % | м3 | 0,2 | 20788,64 | 1416,18 | 4158 | 283 | 3555 | 278 | 4791 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1595,97 | 332,46 | 319 | 67 | – | 355 | |
| 43 | 77 1130-0504-0103 | Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство НР=72 % | м2 изолируемой поверхности | 28 | 3632,68 | 176,47 | 101715 | 4941 | 70046 | 20498 | 131990 |
| | | | | | 954,57 | 62,22 | 26728 | 1742 | – | 9777 | |
| 44 | 78 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 26 | 1095,44 | – | 28481 | – | – | 20506 | 52906 |
| | | | | | 1095,44 | – | 28481 | – | – | 3919 | |
| 45 | 79 1101-0201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 26 | 119,61 | 99,34 | 3110 | 2583 | 213 | 645 | 4055 |
| | | | | | 12,07 | 22,37 | 314 | 582 | – | 300 | |
| 46 | 80 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 26 | 205,54 | 98,73 | 5344 | 2567 | – | 2901 | 8905 |
| | | | | | 106,81 | 48,14 | 2777 | 1252 | – | 660 | |
| | **5.3 Укрепление** | | | | | | | | | | |
| 47 | 81 1101-0104-0202 | Грунты 2 группы. Разработка выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м расчистка русла НР=72 % | м3 грунта | 6 | 79,14 | 79,14 | 475 | 475 | – | 113 | 635 |
| | | | | | – | 26,2 | – | 157 | – | 47 | |
| 48 | 82 1101-0104-0210 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтана (расстояние до 20 м) НР=72 % | м3 грунта | 6 | 66,48 | 66,48 | 399 | 399 | – | 95 | 534 |
| | | | | | – | 22,01 | – | 132 | – | 40 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 83 1101-0101-0362 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 рисберма в отвал НР=72 % | м3 грунта | 5,94 | 280,29 | 280,29 | 1665 | 1665 | – | 201 | 2015 |
| | | | | | – | 46,9 | – | 279 | – | 149 | |
| 50 | 84 1130-0101-0101 | Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР=72 % | м3 подушки | 3 | 14220,38 | 299,74 | 42661 | 899 | 34031 | 5885 | 52430 |
| | | | | | 2576,85 | 147,8 | 7731 | 443 | – | 3884 | |
| 51 | 85 1106-0101-0114 | Укрепление русла, откосов на входе и на выходе монолитным бетоном. Устройство НР=72 % | м3 | 4,752 | 26880,29 | 1533,95 | 127735 | 7289 | 113936 | 5964 | 144395 |
| | | | | | 1369,83 | 373,35 | 6509 | 1774 | – | 10696 | |
| 52 | 86 1106-0101-0115 | Упоры железобетонные. Устройство НР=72 % | м3 | 3,65 | 28588,79 | 2182,85 | 104349 | 7967 | 87155 | 8050 | 121391 |
| | | | | | 2527,84 | 535,47 | 9227 | 1954 | – | 8992 | |
| 53 | 87 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1243 | 402525 | | 50034 | | 50034 | – | 54037 |
| | | | | | – | | – | | – | 4003 | |
| 54 | 88 1142-0101-0404 | Крепление камнем насухо из каменной наброски НР=72 % | м3 | 2,7 | 5333,33 | 300,17 | 14400 | 810 | 9344 | 3280 | 19094 |
| | | | | | 1572,36 | 115,04 | 4245 | 311 | – | 1414 | |

**<u>Раздел 6 Обустройство дороги</u>**

**6.1 Установка дорожных знаков**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 89 1127-0902-0101 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=72 % | шт. | 10 | 6043 | 1040,96 | 60430 | 10410 | 4830 | 35164 | 103242 |
| | | | | | 4519,04 | 364,88 | 45190 | 3649 | – | 7648 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 90 251-102-0703 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30 | шт. | 2 | 5874 | 11748 | 11748 | – | 12688 |
| | | | | | – | – | – | 940 | |
| 57 | 91 251-102-0708 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 | шт. | 8 | 6722 | 53776 | 53776 | – | 58078 |
| | | | | | – | – | – | 4302 | |
| 58 | 92 251-101-0218 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм | шт. | 1 | 26965 | 26965 | 26965 | – | 29122 |
| | | | | | – | – | – | 2157 | |
| 59 | 93 251-101-0204 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм | шт. | 4 | 10382 | 41528 | 41528 | – | 44850 |
| | | | | | – | – | – | 3322 | |
| 60 | 94 251-101-0109 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм | шт. | 2 | 6700 | 13400 | 13400 | – | 14472 |
| | | | | | – | – | – | 1072 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 95 251-101-0213 | | | | | | | | | | |
| | | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм | шт. | 2 | 11355 | | 22710 | | 22710 | – | 24527 |
| | | | | | – | | – | | – | 1817 | |
| 62 | 96 1106-0101-0101 | Бетонирование стоек. Устройство НР=72 % | м3 | 0,78 | 23782,34 | 1416,18 | 18550 | 1105 | 16201 | 1083 | 21204 |
| | | | | | 1595,97 | 332,46 | 1245 | 259 | – | 1571 | |
| | **6.2 Дорожная разметка** | | | | | | | | | | |
| 63 | 97 1127-0903-0301 | | | | | | | | | | |
| | | Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная НР=72 % | км линии | 0,213 | 799699,17 | 16849,75 | 170336 | 3589 | 165249 | 1737 | 185839 |
| | | | | | 7034,66 | 4296,75 | 1498 | 915 | – | 13766 | |
| 64 | 98 1127-0903-0303 | Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3 НР=72 % | км линии | 0,403 | 217847,67 | 16849,75 | 87793 | 6790 | 78167 | 3288 | 98367 |
| | | | | | 7034,66 | 4296,75 | 2835 | 1732 | – | 7286 | |
| 65 | 99 1127-0903-0304 | Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 3:1 НР=72 % | км линии | 0,05 | 605736,97 | 16849,75 | 30287 | 842 | 29093 | 408 | 33151 |
| | | | | | 7034,66 | 4296,75 | 352 | 215 | – | 2456 | |
| 66 | 100 1127-0903-0302 | Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:1 НР=72 % | км линии | 0,166 | 411809,87 | 16849,75 | 68360 | 2797 | 64396 | 1354 | 75291 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 7034,66 | 4296,75 | 1168 | 713 | – | 5577 | |
| 67 | 101 | 1127-0903-0401 | | | | | | | | | |
| | | | Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования НР=72 % | м2 разметки | 7 | 6835,2 | 21,71 | 47846 | 152 | 43667 | 2929 | 54837 |
| | | | | | | 575,3 | 5,86 | 4027 | 41 | – | 4062 | |
| | | **6.3 Ограждения** | | | | | | | | | | |
| 68 | 102 | 1127-0901-0301 | Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР=72 % | шт. | 21 | 7623,76 | 1183,05 | 160099 | 24844 | 116615 | 20948 | 195531 |
| | | | | | | 887,62 | 497,8 | 18640 | 10454 | – | 14484 | |
| | | **6.4 Земляные работы (бермы)** | | | | | | | | | | |
| 69 | 103 | 1101-0102-0238 | | | | | | | | | | |
| | | | Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 27 | 308 | 308 | 8316 | 8316 | – | 633 | 9665 |
| | | | | | | – | 32,55 | – | 879 | – | 716 | |
| 70 | 104 | 412-102-0105 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 243 | 59 | | 14337 | | – | – | 15484 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1147 | |
| 71 | 105 | 1101-0201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 27 | 119,61 | 99,34 | 3229 | 2682 | 221 | 670 | 4211 |
| | | | | | | 12,07 | 22,37 | 326 | 604 | – | 312 | |
| 72 | 106 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 27 | 205,54 | 98,73 | 5550 | 2666 | – | 3012 | 9247 |
| | | | | | | 106,81 | 48,14 | 2884 | 1300 | – | 685 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 107 | 1101-0107-1806 | Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % | м2 спланированной поверхности | 18 | 91,79 | – | 1652 | – | – | 1189 | 3068 |
| | | | | | | 91,79 | – | 1652 | – | – | 227 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **22 082 549** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 704 594 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 998 749 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 442 439 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 16 903 259 |
| - перевозка грузов, тенге | 14 337 |
| - накладные расходы, тенге | 825 862 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 74 327 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 635 744 |
| **Всего** | **22 082 549** |
| Временные здания и сооружения (3,9 %) | 861 219 |
| **Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.** | **22 943 768** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)** | **24 090 956** |
| **Итого по акту с договорным К= 0,97520514379** | **23 493 624,21** |
| НДС (12 %) | 2 819 234,91 |
| **Итого** | **26 312 859,12** |

**Сдал Генподрядчик:**

**ТОО "DAMU-MASTER"**

**Руководитель** **Сейтпанов К. А**

**Тех. надзор:**
**ТОО "Аймереке"**

**Директор** **Батыров С. С.**

**Принял Заказчик:**

**ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

**Руководитель** **Мадияров Т.**

**Автор. надзор:**
**ТОО "СпецСтрой Согласование"**

**Директор** **Биманов А. А.**