Форма 4

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "Vek -stoy-com"
СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Муслим-құрылыс"

По обьекту :Корректировка ПСД на "Строительство дома культуры на 75 мест в селе Тасты,сельский округ Тасты,Созакского района,Туркестанской области"

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		104,20395	165,32	165,32	17227	17227	--	3841	22753
		НР - 72%; СП - 8%				--	51,19	--	5334		1685	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1,85605	1791,71	--	3326	--	--	2394	6178
		НР - 72%; СП - 8%				1791,71	--	3326	--		458	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта		46,512	44,51	44,51	2070	2071	--	435	2705
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	604		200	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		46,512	230,73	111,79	10732	5200	--	5634	17675
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	5532	2293		1309	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта		46,512	109,82	94,98	5108	4418	65	1217	6831
		НР - 72%; СП - 8%				13,44	22,91	625	1066		506	
5.1	217-603-0104	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода техническая	м3	0,1	4,6512	14,00				65		
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта		11,628	1110,92	--	12918	--	--	9301	23996
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	12918	--		1777	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					51381	28916	65	22822	80138
								22401	9297	--	5935	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					51381				
Материалы			Тенге					65				
Всего заработная плата			Тенге						31698			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				22822				
		Сметная прибыль	Тенге				5935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80138				23
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					31698			
		Сметная заработная плата	Тенге				80138				23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					31698			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ (АС-11)

7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	9,53	33589,31	1646,46	320106	15691	287489	18356	365539
					1776,06	340,52	16926	3245		27077	
		НР - 91%; СП - 8%							265742		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 9,7206	27338,00						
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные бетонные.Устройство**	м3	61,62	44364,76	2005,04	2733757	123551	2331537	277578	3252241
					4522,38	427,81	278669	26362		240906	
		НР - 91%; СП - 8%							2166347		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 62,5443	34637,00						
9	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,672305	331233,00	--	222690	--	222690	--	240505
					--	--	--	--		17815	
		СП - 8%									
10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,97856	456152,00	--	446372	--	446372	--	482082
					--	--	--	--		35710	
		СП - 8%									
11	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	м3 подстилающего слоя	2,24	37033,48	12,73	82955	29	71327	10903	101366
					5177,95	--	11599	--		7509	
		НР - 94%; СП - 8%							60664		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 2,2848	26551,00						
12	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03909	331233,00	--	12948	--	12948	--	13984
					--	--	--	--		1036	
		СП - 8%									
		Фундамент ФМ-1(2шт)(АС-13)									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	0,32	33589,31	1646,46	10749	527	9654	616	12275
					1776,06	340,52	568	109		909	
		НР - 91%; СП - 8%							8923		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,3264	27338,00						
14	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство**	м3	1,04	52552,37	2868,61	54654	2983	41303	10014	69842

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				9969,52	611,96	10368	636		5174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,0556	34637,00				36563		
15	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0118	331233,00	--	3909	--	3909	--	4222
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
16	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании	т		0,13928	60727,68	6823,92	8458	950	78	7081	16782
		НР - 91%; СП - 8%				53345,76	2520,92	7430	351		1243	
17	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,12416	391464,00	--	48604	--	48604	--	52492
		СП - 8%				--	--	--	--		3888	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01512	408502,00	--	6177	--	6177	--	6671
		СП - 8%				--	--	--	--		494	
19	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		42,108	1176,12	16,62	49524	700	23531	23817	79208
		НР - 93%; СП - 8%				600,68	7,51	25293	316		5867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,021	0,884268	26609,00				23529		
20	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м 3 кладки		100,38	38954,47	4198,67	3910250	421463	2579447	939669	5237913
		НР - 93%; СП - 8%				9058,98	1006,74	909340	101057		387994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	24,0912	18765,00				452071		
20.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	38,1444	55770,00				2127313		
21	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича.Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		243,07	-411,33	--	-99982	--	--	-92984	-208403
		НР - 93%; СП - 8%				-411,33	--	-99982	--		-15437	
22	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		36,69138	17297,49	4198,67	634669	154055	165266	327627	1039279
		НР - 93%; СП - 8%				8594,60	1006,74	315348	36939		76984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	8,805931	18765,00				165243		
23	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		70,632	6088,32	386,49	430030	27299	229019	167511	645344
		НР - 93%; СП - 8%				2459,39	90,72	173712	6408		47803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	1,624536	18765,00				30484		
23.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	3,559853	55770,00				198533		
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-17)										
24	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки.Устройство	м3		2,705	78536,44	6478,50	212441	17525	138089	54834	288657
		НР - 91%; СП - 8%				21008,21	1267,89	56827	3430		21382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,745575	28653,00				78669		
24.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,086	0,23263	114336,00				26598		
24.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0251	0,067895	114336,00				7763		
25	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,10222	391464,00	--	40015	--	40015	--	43216
		СП - 8%				--	--	--	--		3201	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,12864	389901,00	--	50157	--	50157	--	54170
		СП - 8%				--	--	--	--		4013	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1394	408502,00	--	56945	--	56945	--	61501
		СП - 8%				--	--	--	--		4556	
		РАМА РМ-1(1шт)(АС-15)										
28	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	м3		1,06	52471,79	7659,19	55620	8119	35638	12271	73322
		НР - 91%; СП - 8%				11191,80	1529,13	11863	1621		5431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,0759	29630,00				31879		
29	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		0,71	84455,82	9286,66	59964	6594	36974	16092	82140
		НР - 91%; СП - 8%				23092,99	1813,41	16396	1288		6084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,72065	29630,00				21353		
29.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,067876	114336,00				7761		
29.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0203	0,014413	114336,00				1648		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,22466**	**391464,00**	--	**87946**	--	**87946**	--	**94982**
		СП - 8%			--	--	--	--		**7036**	
31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 45 мм**	**т**	**0,0066**	**389901,00**	--	**2573**	--	**2573**	--	**2779**
		СП - 8%			--	--	--	--		**206**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9441531**	**779486**	**6927688**	**1773385**	**12112109**
							1734357	**181762**	--	**897194**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9441531**				
	Материалы		Тенге				**5949355**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1916119**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**978336**				
		Накладные расходы	Тенге				**1773385**				
		Сметная прибыль	Тенге				**897194**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12112110**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1202**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1916119**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12112110**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1202**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1916119**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12192248**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1756758**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**808402**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**191059**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6927756**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1796207**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**903129**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	12 192 248
Оборудование	-
Всего прямые затраты	12 192 248
Понижающий коэффициент К=0,918527076	11 198 910
Налог на добавленную стоимость - 12 %	1 343 869
Всего к оплате	12 542 779

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик)
ТОО "Vek-Stroy-Com"

_____ Талипов Г.Ш.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Муслим-курылыс"

Директор _____ Исахов А.Д