Форма по приложению 3-1

ОФ №12090

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Медеуский район, мкр.Алатау (ИЯФ), восточнее ул.Ибрагимова, севернее детского сада №157". Ген.план. Наружные инженерные сети (НВК, НЭС, НСС, ГСН) (Строительство)**

(наименование, адрес)

Объект : **Физкультурно-оздоровительный комплекс в мкр.Алатау (ИЯФ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75 от 22.09.2021г.**

Акт выполненных работ №11

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **6-06-01 Котельную с сетями теплоснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Котельная										
1	1	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		115,1	353,46	353,46	40683	40683	0	6281	50721	
				м3 грунта		0	75,79	0	8723		3757		
2	2	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		5697,45	26		148134				159985	
				т/км							11851		
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		11,5	2668,51	0	30688	0	0	22095	57006	
				м3 грунта		2668,51	0	30688	0		4223		
4	4	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		40,5	298,72	298,72	12098	12098	0	1868	15083	
				м3 грунта		0	64,06	0	2594		1117		
5	5	Е11-010201-1001	Подушки песчано-гравийная на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		115,1	546,13	543,97	62860	62611	14	16239	85427	
				м3 грунтовой подушки		2,04	193,91	235	22319		6328		
	5.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,4604	31				14,27			
6	6	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		115,1	2130		245163		245163		264776	Казахстан
				м3							19613		
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		11,5	1056,69	0	12152	0	0	8749	22573	
				м3 грунта		1056,69	0	12152	0		1672		
8	8	Е11-0f0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		52	17,27	17,27	898	898	0	304	1298	
				м3 грунта		0	8,12	0	422		96		
9	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон В3,5 сульфатостойкий. Устройство		6,1	18645,62	1186,72	113738	7239	96197	11173	134904	
				м3		1688,85	323,98	10302	1976		9993		
	9.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,222	13762				85627,16			Казахстан 100%
10	10	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Бетон сульфатостойкий F100, W4. Устройство		23,2	23201,35	1833,88	538271	42546	433641	67513	654247	
				м3		2676,05	521,8	62084	12106		48463		
	10.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	23,548	18109				426430,73			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,5825	307902		179353		179353		193701	Казахстан
12	12	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,03708	848949,39	1569,39	31479	58	27889	3239	37495	
	12.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0371	95236 752144	758,07	3531	28	27889,5	2777		Казахстан 100%
13	13	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная, бетон класса В3,5 сульфатостойкий. Устройство**	м3	1,1	18645,62 1688,85	1186,72 323,98	20510 1858	1305 356	17347	2015 1802	24327	
	13.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,122	13762				15440,96			Казахстан 100%
14	14	Е11-060101-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 м3, бетон класса В15 сульфатостойкий F100 W4. Устройство**	м3	10,1	28510,07 6901,88	1299,56 528,01	287952 69709	13126 5333	205117	68288 28499	384739	
	14.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	10,2515	18109				185644,41			Казахстан 100%
15	15	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,09088	647579		58852		58852		63560	Казахстан
16	16	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,19744	250492		49457		49457	4708	53414	
17	17	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,18992	325908		387804		387804	3957	418828	
18	18	С1241-102-0140	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,5	1340		3350		3350	31024	3618	Казахстан
19	19	Компредложение №31 от 05.01.2021	**Котельная мобильная теплопроизводительностью 2 МВт с котельным оборудованием и дымовой трубой. Поставщик ТОО "Буран Бойлер"**	компл	1	37023391,11		37023391		37023391	268	37023391	
			Отпускная цена			37023391		37023391		37023391			
			Сметная стоимость оборудования					***37023391***					
20	20	Е11-100214-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Блоки (блочная котельная). Установка со стыковкой инженерных сетей здания ФОК**	м3 блока	129,6	838,39 595,35	78,88 35,73	108655 77157	10223 4631	21275	73609 14581	196845	
	20.1	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	39,528	348				13755,74			Казахстан 100%
	20.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	19,1808	392				7518,87			Казахстан 100%
21	21	Е11-090607-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Дымовая труба высотой 12 м. Монтаж**	т	2,51	92656,4 61507,84	4583,79 1717,79	232568 154385	11506 4312	66678 51605,55	109500 27365	369433	
	21.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0879	587428							Казахстан 100%
	21.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0113	647579				7330,66			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Котельная									40215371	
			Раздел: 2. Топливопровод										
22	22	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	38,6	322,52 0	322,52 69,16	12449 0	12450 2670	0	1922 1150	15521	
23	23	С3412-102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	1910,7	26		49678				53652	
24	24	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,8	2223,76 2223,76	0 0	6227 6227	0 0	0	3974 4483	11567	
25	25	Е11-080101-0201	**Основание под железобетонные лотки песчаное. Устройство**	м3 основания	11,2	4929,61 1070,16	1151 546,07	55212 11986	12891 6116	30335	857 16835 5764	77811	
	25.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,32	2458				30282,56			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	53,7	17,27	17,27	927	927	0	314	1340	
						0	8,12	0	436		99		
27	27	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	53,7	200,6	87,52	10772	4700	0	6186	18315	
						113,08	46,91	6072	2519		1357		
28	28	Е11-080101-0201	Основание под каналы песчаное. Устройство	м3 основания	11	4929,61	1151	54226	12661	29793	16534	76421	
						1070,16	546,07	11772	6007		5661		
	28.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,1	2458				29741,8			Казахстан 100%
29	29	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	11,08	14289,33	3048,57	158326	33778	62894	88033	266068	
						5564,43	1168,8	61654	12950		19709		
	29.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,3767	148020				55762,09			
30	30	С1225-203-0203	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	5,72	73080		418018		418018		451459	Казахстан
31	31	С1225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,48	71645		320970		320970	33441	346648	Казахстан
32	32	С1225-203-0803	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-3	шт.	22	3644		80168		80168	25678	86581	Казахстан
33	33	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	16792,28	1186,72	10075	712	8350	6413		
	33.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,612	1688,85	323,98	1013	194		1099	12068	
34	34	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм, бетон класса В15 W4 F100. Устройство	м3	1	46753,15	6177,5	46753	6178	7310,34	894		Казахстан 100%
	34.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,015	21607,7	2651,96	21608	2652	18968	22076	74335	
35	35	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0348	15947		11745		16186,2	5506		Казахстан 100%
36	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	7,42	337503		11745		11745	940	12685	
	36.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0012	966,11	20,82	7169	154	4247	2598	10548	
	36.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0018	372,91	3,57	2767	26		781		
	36.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	17,808	151618				180			Казахстан 100%
						53822				95,85			
						223				3971,18			
37	37	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,086	585688,43	79064,65	50369	6800	946	45062	103065	
	37.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0155	495627	33638,51	42624	2893		7634		
	37.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	34425				532,9			
						211214				363,29			
38	38	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,086	585688,43	79064,65	50369	6800	946	45062	103065	
	38.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0155	495627	33638,51	42624	2893		7634		
	38.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	34425				532,9			
						211214				363,29			
39	39	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	86,344	1213		104735		104735		113114	Казахстан
40	40	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	86,344	310		26767		26767	8379	28908	Казахстан
41	41	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406		5624		5624	2141	6074	
42	42	С1242-203-1406	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	13584		27168		27168	450	29341	
											2173		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 219х4,0 мм, гильзы	м	0,6	6196		3718		3718		4015	
44	44	Е11-130301-1705 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 за 2 раза	м2	40,9	667,48	6,83	27300	279	25127	1347	30939	
	44.1	236-105-0102	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	14,724	46,3	1,43	1894	58		2292		
45	45	Е11-260101-0902 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	м3 изоляции	1,005	33718,12	1918,37	33887	1928	24957,18			
	45.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,7839	25494	982,85	25621	988	6337	20223	58439	
46	46	С1234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	1,005	6012				4712,81	4329		
47	47	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,03655	13096		13161		13161		14214	Казахстан
48	48	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,243	419709		15340		15340	1053	16567	
49	49	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,02466	578742		140634		140634	1227	151885	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Топливопровод			578742		14272		14272	11251	15414	Казахстан
											1142		
			Раздел: 3. Резервуар для топлива									2190059	
50	50	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	247,08	353,46	353,46	87333	87333	0	13483	108881	
51	51	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	12230,46	0	75,79	0	18726		8065		
52	52	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5	26		317992				343431	
53	53	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	108,34	2668,51	0	4003	0	0	25439		
54	54	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	108,34	2668,51	0	4003	0		2882	7436	
55	55	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,5	298,72	298,72	32363	32363	0	551		
56	56	Е11-080101-0201	Основание под резервуар песчаное. Устройство	м3 основания	13,5	0	64,06	0	6940		4997	40349	
	56.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	14,85	17,27	17,27	1871	1871	0	2989		
57	57	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, бетон класса В3,5 сульфатостойкий. Устройство	м3	1,6	0	8,12	0	880		633	2704	
	57.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,632	200,6	87,52	4313	1882	0	200		
58	58	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх, бетон класса В15 сульфатостойкий F100 W4. Устройство	м3	3,5	113,08	46,91	2431	1009		2477	7333	
	58.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,5525	4929,61	1151	66550	15539	36564	543		
59	59	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 мм	т	0,16872	1070,16	546,07	14447	7372		20292	93789	
60	60	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,11106	2458				36501,3	6947		Казахстан 100%
						18645,62	1186,72	29833	1898	25232	2931	35385	
						1688,85	323,98	2702	518		2621		
						13762				22459,58			Казахстан 100%
						29445,52	2265,08	103059	7927	73461	21697	134737	
						6191,64	620,66	21671	2172		9981		
						18109				64332,22			Казахстан 100%
						307902		51949		51949		56105	Казахстан
						786553,39	1569,39	87355	174	83533	4156		
											3396	98011	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		32840	758,07	3647	84		7260		
	60.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1111	752144				83533,11			Казахстан 100%
61	61	Е11-070103-0101 Изм. и доп. вып. 12	**Смотровая труба сечения массой до 1 т. Установка в стакан из стальной трубы**		1	10171,16	3008,96	10171	3009	0	10002	21787	
				шт. сборных конструкций		7162,2	1313,89	7162	1314		1614		
62	62	С1241-701-0207	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами БНМ**		5	8008		40040		40040		43243	
				м							3203		
63	63	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг, крышка смотровой трубы. Установка**		0,01283	816363,4	7441,22	10474	96	9324	1272	12686	
				т стальных элементов		82197,5	1840,61	1055	24		940		
	63.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0128	718405				9217,14			Казахстан 100%
64	64	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		3,09725	88	1,96	273	6	158	76	377	
				м2		34,97	0,36	108	1		28		
	64.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	508438				141,73			
65	65	Е11-090202-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью 10 м3. Монтаж рулонным методом**		0,924	82419,31	36144,04	76155	33397	5276	33857	118813	
				т конструкций		40565	12539,39	37482	11586		8801		
	65.1	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,0185	49408				913,06			Казахстан 100%
	65.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	36,4056	31				1128,57			
66	66	С1222-505-0104	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения с технологическим колодцем, масса изделий до 1 т**		0,924	771444		712814		712814		769839	Казахстан
				т							57025		
67	67	СКом.предложение 01/2/3 от 05.01.2021 ТОО "Нефтетехника"	**Люк замерный ЛЗ 150**		1	15812,5	0	15812	0	15812	0	15812	
				шт		0	0	0	0		0		
68	68	СКом.предложение 01/2/3 от 05.01.2021 ТОО "Нефтетехника"	**Патрубок замерного люка ПЗЛ 150**		1	8086,96	0	8087	0	8087	0	8087	
				шт		0	0	0	0		0		
69	69	СКом.предложение 01/2/3 от 05.01.2021 ТОО "Нефтетехника"	**Патрубок приема Ду 50**		1	10933,21	0	10933	0	10933	0	10933	
				шт		0	0	0	0		0		
70	70	СКом.предложение 01/2/3 от 05.01.2021 ТОО "Нефтетехника"	**Клапан приемный КП 50**		1	12198,21	0	12198	0	12198	0	12198	
				шт		0	0	0	0		0		
71	71	СКом.предложение 01/2/3 от 05.01.2021 ТОО "Нефтетехника"	**Патрубок зачистки Ду 40**		1	10933,21	0	10933	0	10933	0	10933	
				шт		0	0	0	0		0		
72	72	СКом.предложение 01/2/3 от 05.01.2021 ТОО "Нефтетехника"	**Угловой огневой предохранитель ОПУ 50**		1	10300,71	0	10301	0	10301	0	10301	
				шт		0	0	0	0		0		
73	73	СКом.предложение 01/2/3 от 05.01.2021 ТОО "Нефтетехника"	**Клапан дыхательный СМДК 50**		1	38853,57	0	38854	0	38854	0	38854	
				шт		0	0	0	0		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	СКом.предложение 01/2/3 от 05.01.2021 ТОО "Нефтетехника"	Труба дыхательная под СМДК 50	шт	1	14005,36	0	14005	0	14005	0	14005	
						0	0	0	0		0		
75	75	СКом.предложение 01/2/3 от 05.01.2021 ТОО "Нефтетехника"	Клапан предохранительный КОП 80	шт	1	49696,43	0	49696	0	49696	0	49696	
						0	0	0	0		0		
76	76	СКом.предложение 01/2/3 от 05.01.2021 ТОО "Нефтетехника"	Огневой предохранитель ОП 50	шт	1	6776,79	0	6777	0	6777	0	6777	
						0	0	0	0		0		
77	77	СКом.предложение 01/2/3 от 05.01.2021 ТОО "Нефтетехника"	Устройство слива продуктов УС 80 с муфтой МС	шт	1	29366,07	0	29366	0	29366	0	29366	
						0	0	0	0		0		
78	78	Ц13-120901-0105	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования	шт.	11	1212,17	68,47	13334	753	197	7559	22564	
						1125,81	0,71	12384	8		1671		
79	79	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по подземной поверхности резервуара	м2 поверхности	32,7	966,11	20,82	31592	681	18717	11449	46484	
						372,91	3,57	12194	117		3443		
	79.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0052	151618				793,27			Казахстан 100%
	79.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0078	53822				422,4			
	79.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	78,48	223				17501,04			
80	80	Ц13-120901-0105	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования	шт.	11	1212,17	68,47	13334	753	197	7559	22564	
						1125,81	0,71	12384	8		1671		
81	81	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по подземной поверхности резервуара	м2 поверхности	32,7	966,11	20,82	31592	681	18717	11449	46484	
						372,91	3,57	12194	117		3443		
	81.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0052	151618				793,27			Казахстан 100%
	81.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0078	53822				422,4			
	81.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	78,48	223				17501,04			
82	82	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,07	23933,81	1883,34	25609	2015	16540	6928	35140	
						6592,95	521,95	7054	558		2603		
	82.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0914	12877				14053,96			Казахстан 100%
83	83	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,3763	150802,05	1761,56	56747	663	4557	35721	99865	
						136929,5	645,77	51527	243		7397		
	83.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,006	647579				3898,94			Казахстан 100%
84	84	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2396	330422		79169		79169		85503	Казахстан
											6334		
85	85	С1241-108-0135	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	м	73	2932		214036		214036		231159	
											17123		
86	86	С1214-101-0201	Заглушка толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0013	346354		450		450		486	Казахстан
											36		
87	87	С1214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	51,6	1470		75852		75852		81920	Казахстан
											6068		
88	88	С1214-101-0201	Лист толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0108	346354		3741		3741		4040	Казахстан
											299		
89	89	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040		1123	
											83		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1		1	2347		2347		2347		2535	
				шт.							188		
91	91	С1222-509-1005	Крюк массой не более 50 кг профильного проката с отверстиями		0,008	664737		5318		5318		5743	Казахстан
				т							425		
92	92	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		30	212,94	5,45	6388	163	2635	2492	9590	
				м2		119,66	0,71	3590	21		710		
	92.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0054	439993				2375,96			
93	93	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		30	175,98	3,91	5279	117	3064	1462	7280	
				м2		69,94	0,71	2098	21		539		
	93.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0054	508438				2745,57			
			Итого по разделу: 3. Резервуар для топлива									**2804348**	
			ИТОГО:					**43753453**	**493872**	**4854290**	**865261**	45 209 779	
								866096	**154921**	**37023391**	**591064**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**37023391**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**119691**					
			Итого с временными									**45329470**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**109338**					
			Итого с зимними удорожаниями									**45438808**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**164169**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**45602978**	
			НДС			**12 %**		**5472357**					
			Итого с НДС									**51075335**	
			Итого с учетом гендерной скидки			**9%**						46 363 538	
			в том числе НДС 12%									**4 967 522**	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной работы

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "RTA-Proffi"

Генерал Заврахунов Д.В.

Главный инженер надзора

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор Курманов А.Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НИП Алматы Генплан"

ГАП Хайрулин Д.М.

ГИП Нахметова Г.М.

Форма по приложению 3-1

ОФ №12100

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Медеуский район, мкр.Алатау (ИЯФ), восточнее ул.Ибрагимова, севернее детского сада №157". Ген.план. Наружные инженерные сети (НВК, НЭС, НСС, ЕСН) (Строительство)**

(наименование, адрес)

Объект : **Физкультурно-оздоровительный комплекс в мкр.Алатау (ИЯФ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75 от 22.09.2021г.**

Акт выполненных работ №12

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **7-01-01 Вертикальную планировку** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0105	Растительный слой, грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м		1369,35	29,86	29,86	40889	40889	0	13842	59110	
				м3 грунта		0	14,04	0	19226		4379		
2	2	Е11-010104-0113 #К=2	Растительный слой, грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта +20 м		1369,35	51,69	51,69	70782	70781	0	23958	102319	
				м3 грунта		0	24,3	0	33275		7579		
3	3	С3414-104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка		1574,7525	343		540140				583351	
				т							43211		
4	4	С3412-101-0101	Перевозка растительного грунта на временный отвал самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км		1574,7525	142		223615				241504	
				т·км							17889		
5	5	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при планировке территории с перемещении грунта до 10 м. в насыпь. Планировка территории		3263,37	36,98	36,98	120679	120679	0	40837	174437	
				м3 грунта		0	17,38	0	56717		12921		
6	6	Е11-010104-0113 #К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м.		3263,37	77,54	77,54	253042	253042	0	85620	365755	
				м3 грунта		0	36,44	0	118917		27093		
7	7	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при планировке территории с перемещении грунта до 10 м, корыто на территорию твердого покрытия (проездов и тратуаров) в отвал		3479,87	36,98	36,98	128686	128685	0	43546	186011	
				м3 грунта		0	17,38	0	60480		13779		
8	8	Е11-010102-0430 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		216,5	373,88	373,88	80945	80945	0	12879	101330	
				м3 грунта		0	82,62	0	17887		7506		
9	9	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		10716,75	26		278636				300927	
				т·км							22291		
			ИТОГО:					**1737414**	**695021**		**220682**	2 114 744	
								0	**306502**		**156648**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**31721**					
			Итого с временными									**2146465**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**28977**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2175442**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**43509**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2218951**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**266274**					
			Итого с НДС									**2485225**	
			Итого с учетом тендерной скидки			**9%**						2 255 959	
			в том числе НДС 12%									**241 710**	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной работы

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор Курманов А.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "RTA proffi"

Эксперт Зайрахунов Д.В.

Сметчик технадзора

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ФИЛИАЛ Алматы Гепплан"

ГАП Хайрулин Д.М.

ГИП Нахметова Г.М.

Форма по приложению 3-1

ОФ №13120

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Медеуский район, мкр.Алатау (ИЯФ), восточнее ул.Ибрагимова, севернее детского сада №157". Ген.план. Наружные инженерные сети (НВК, НЭС, НСС, ГСН) (Строительство)**

(наименование, адрес)

Объект : **Физкультурно-оздоровительный комплекс в мкр.Алатау (ИЯФ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75 от 22.09.2021г.**

Акт выполненных работ №13

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **7-02-01 Покрытия проездов, тротуаров и площадок** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		499,778	3971,3	1179,87	1984768	589673	1299808	276476	2442144	
			м3 материала основания в плотном теле			190,66	321,56	95288	160709		180900		
2	3	Е11-270602-0304 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		2498,89	1647,01	203,45	4115697	508399	3532131	168810	4627268	
			м2 покрытия			30,08	32,47	75167	81139		342761		
3	5	Е11-270602-0302 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		2498,89	1742,39	214,79	4354041	536737	3742138	166678	4882377	
			м2 покрытия			30,08	31,68	75167	79165		361658		
4	6	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		180,66427	4032,52	1136,51	728532	205327	488760	97399	892005	
			м3 материала основания в плотном теле			190,66	308,52	34445	55739		66074		
5	9	С1255-102-0107	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017		1228,51706	1668		2049166		2049166		2213099	Казахстан
			м2								163933		
6	10	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой		1204,42849	2448,11	191,26	2948573	230359	95511	2402861	5779549	
			м2			2177,55	89,52	2622703	107820		428115		
			ИТОГО:					16180777	2070495	11207514	3112224	20 836 442	
								2902770	484572		1543441		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**312547**					
			Итого с временными									**21148989**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**285511**					
			Итого с зимними удорожаниями									**21434500**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**428690**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21863190**	
			НДС			**12 %**		**2623583**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**24486773**	
			Итого с учетом тендерной скидки				**9%**					22 227 822	
			в том числе НДС									**2 381 552**	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной работы_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор_____Курманов А.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "RTA-Proff"

Эксперт_____Сарахунов Д.В.

Сметный технадзора_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Научно-проектная компания "Кайнар"

ГАП_____Хайрулин Д.М.

ГИП_____Нахметова Г.М.

Форма по приложению 3-1

ОФ №12120

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Медеуский район, мкр.Алатау (ИЯФ), восточнее ул.Ибрагимова, севернее детского сада №157". Ген.план. Наружные инженерные сети (НВК, НЭС, НСС, СН) (Строительство)**

(наименование, адрес)

Объект : **Физкультурно-оздоровительный комплекс в мкр.Алатау (ИЯФ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75 от 22.09.2021г.**

Акт выполненных работ №15

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **7-03-01 Озеленение территории** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-470102-0117	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%		7	2617,95	251,1	18326	1758	1269	14173	35099	
				яма		2185,5	115,29	15298	807		2600		
	1.1	261-501-0105	Перегной	м3	0,525	2418				1269,45			
2	2	Е11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка		7	4512,93	1175,31	31591	8227	835	22603	58530	
				шт.		3218,39	450,98	22529	3157		4336		
	2.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,105	6931				727,75			
3	3	С1254-101-1403	Ель Шренка (Тянь-шаньская), с комом, высотой от 1,5 м до 2 м		5	14604		73020		73020		78862	
				шт.							5842		
4	4	С1254-101-0102	Ель колючая Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		2	26350		52700		52700		56916	
				шт.							4216		
5	5	Е11-470102-0212	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%		39	4016,23	562,65	156633	21943	14522	114613	292946	
				яма		3081,21	258,33	120167	10075		21700		
	5.1	261-501-0105	Перегной	м3	6,006	2418				14522,51			
6	6	Е11-470103-0107 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка		39	8865,17	1807,89	345742	70507	4964	260218	654437	
				шт.		6929,99	652,11	270270	25432		48477		
	6.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,585	6931				4054,63			
7	7	С1254-103-0301	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой от 2 м до 3 м		7	6633		46431		46431		50145	
				шт.							3714		
8	8	С1254-103-2401	Клен остролистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		32	11536		369152		369152		398684	
				шт.							29532		
9	9	Е11-470104-0104	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%		82	2132,82	91,1	174891	7470	23396	129578	328827	
				яма		1756,4	39,31	144025	3223		24358		
	9.1	261-501-0105	Перегной	м3	9,676	2418				23396,57			
10	10	Е11-470107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м		82	344,68	75,8	28264	6215	92	20740	52924	
				шт.		267,76	19,66	21956	1612		3920		
	10.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,952	31				91,51			
11	11	С1254-104-0201	Арония с оголённой корневой системой		40	919		36760		36760		39701	
				шт.							2941		
12	12	С1254-104-1101	Лох серебристый с оголённой корневой системой		42	877		36834		36834		39781	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2947		
13	13	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		4537,06	359,88	11,74	1632797	53265	0	1403563	3279269	
				м2		348,14	3,4	1579532	15426		242909		
14	14	Е11-470112-0105 #К=3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять		4537,06	213,78	0,45	969933	2042	0	851744	1967411	
				м2		213,33	0	967891	0		145734		
15	15	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		4537,06	326,38	188,81	1480806	856642	274492	503189	2142715	
				м2		77,07	48,96	349671	222134		158720		
	15.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	90,7412	2870				260427,24			Казахстан 100%
			ИТОГО:					**5453880**	**1028069**	**934467**	**3320421**	9 476 247	
								3491339	**281866**		**701946**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**142144**					
			Итого с временными									**9618391**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**129848**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9748239**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**194965**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9943204**	
			НДС			**12 %**		**1193184**					
			Итого с НДС									**11136388**	
			Итого с учетом тендерной скидки			**9%**						10 109 035	
			в том числе НДС 12%									**1 083 111**	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление коммунальной собственности города Алматы"

Отдел сметной работы_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ARSO"
Генеральный директор_____Курманов А.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "RTA proffi"
Директор_____Зайрякунов Д.В.
Сметчик технадзора_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО " НИИ Алматыгенплан"
ГАП_____Кайрат М.
ГИП_____Нахметова Г.М.

Форма по приложению 3-1

ОФ №12130

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Медеуский район, мкр.Алатау (ИЯФ), восточнее ул.Ибрагимова, севернее детского сада №157". Ген.план. Наружные инженерные сети (НВК, НЭС, НСС, ГСН) (Строительство)**

(наименование, адрес)

Объект : **Физкультурно-оздоровительный комплекс в мкр.Алатау (ИЯФ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75 от 22.09.2021г.**

Акт выполненных работ №16

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **7-03-01 Малые архитектурные формы (МАФ)** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	У86-010303-0401 00	Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem	шт.	17	119417	0	2030089	0	2030089	0	2192490	
						0	0	0	0		162401		
2	2	У86-010302-0502 0	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2	комплект	38	198653	4	7548814	152	7518946	20558	8174940	
						782	2	29716	76		605568		
3	3	У86-010201-0104 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)	комплект	2	402949	7102	805898	14204	738826	43476	917324	
						26434	2593	52868	5186		67950		
4	4	У86-010203-0103 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый	комплект	2	357591	7661	715182	15322	655714	35366	810592	
						22073	2806	44146	5612		60044		
5	5	У86-010201-0109 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	1	554759	948	554759	948	525800	23040	624023	
						28011	368	28011	368		46224		
6	6	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	231468	3595	462936	7190	430298	20680	522306	
						12724	1319	25448	2638		38690		
7	7	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	2	211000	2538	422000	5076	390728	21218	478676	
						13098	902	26196	1804		35458		
8	8	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	2	163658	2105	327316	4210	296624	21516	376738	
						13241	740	26482	1480		27906		
9	9	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	2	197526	2634	395052	5268	364912	20194	448466	
						12436	938	24872	1876		33220		
10	10	У86-010201-0115 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)	комплект	1	532040	1276	532040	1276	475090	43315	621383	
						55674	498	55674	498		46028		
11	11	У86-010213-0201 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	комплект	3	92094	158	276282	474	270483	4392	303129	
						1775	48	5325	144		22455		
12	12	У86-010201-0104 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)	комплект	1	402949	7102	402949	7102	369413	21738	458662	
						26434	2593	26434	2593		33975		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)		4	489740	7175	1958960	28700	1822840	84416	2206848	
				комплект		26855	2622	107420	10488		163472		
14	14	У86-010215-0101 0	Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам: Вышка судейская (2,26х1,0х0,68)		2	93774	380	187548	760	174556	10418	213804	
				шт.		6116	113	12232	226		15838		
15	15	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная		4	55617	190	222468	760	210884	11556	252744	
				шт.		2706	56	10824	224		18720		
16	16	У86-010208-0202 0	Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам): Стойки для игры в теннис с сеткой		2	98378	1510	196756	3020	178136	13034	226574	
				комплект		7800	589	15600	1178		16784		
			ИТОГО:					**17039049**	**94462**	**16453339**	**394917**	18 828 699	
								491248	**34391**		**1394733**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**282430**					
			Итого с временными									**19111129**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**258000**					
			Итого с зимними удорожаниями									**19369130**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**387383**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19756512**	
			НДС			**12 %**		**2370781**					
			Итого с НДС									**22127294**	
			Итого с учетом тендерной скидки			**9%**						20 086 009	
			в том числе НДС,									**2 152 072**	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление земельных отношений города Алматы"

_____

_____

Отдел сметной работы_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор_____Курманов А.Д

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "RTA Proffi"

Эксперт_____Зайрахунов Д.В

Сметчик технадзора_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО " НИИ Алматы Гипрогор"

ГАП_____Хайрулин Д.М

ГИП_____Нахметова А.А

Форма по приложению 3-1

ОФ №13140

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Медеуский район, мкр.Алатау (ИЯФ), восточнее ул.Ибрагимова, севернее детского сада №157". Ген.план. Наружные инженерные сети (НВК, НЭС, НСС, ЕСН) (Строительство)**

(наименование, адрес)

Объект : **Физкультурно-оздоровительный комплекс в мкр.Алатау (ИЯФ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75 от 22.09.2021г.**

Акт выполненных работ №17

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **7-05-01 Теннисный корд** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1		18,816	1476,18	0	27776	0	0	19999	51597	
				м3 грунта		1476,18	0	27776	0		3822		
2	2	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1		18,816	622,08	0	11705	0	0	8428	21744	
				м3 грунта		622,08	0	11705	0		1611		
3	3	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		931,392	51		47501				51301	
				т·км							3800		
4	4	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Бетон класса В20. Устройство		16,7	25908,37	1254,8	432670	20956	289379	116762	593387	
				м3		7325,5	357,7	122336	5974		43955		
5	5	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,08668	1078829,39	1569,39	93513	136	65196	25705	128755	
				т		325116	758,07	28181	66		9537		
6	6	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм		0,3792	325908		123584		123584		133471	
				т							9887		
7	9	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм		547,2	1428		781402		781402		843914	Казахстан
				м2							62512		
8	10	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		4,31287	232290,08	12520,57	1001837	54000	22985	649071	1782981	
				т конструкций		214440	3670,58	924852	15831		132073		
9	11	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		107,82175	106,47	2,73	11480	295	4734	4478	17235	
				м2		59,83	0,36	6451	39		1277		
10	12	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		4,31287	150802,05	1761,56	650390	7597	52233	409408	1144582	
				т конструкций		136929,5	645,77	590559	2785		84784		
11	13	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		107,82175	175,98	3,91	18974	422	11012	5256	26168	
				м2		69,94	0,71	7541	77		1938		
			Спортивно детской площадки. Покрытие тип 4										
12	14	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		30	3971,3	1179,87	119139	35396	78023	16596	146594	
			м3 материала основания в плотном теле			190,66	321,56	5720	9647		10859		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	16	Е11-270602-0302 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	150	1607,46 30,08	214,79 31,68	241119 4512	32218 4752	204388	10005 20090	271214	
14	17	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20#К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 (+2,0 см) покрытия	150	650,98 10,6	0,09 0	97647 1590	14 0	96044	1717 7949	107313	
15	18	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	150	1405,21 244,94	3,44 1,4	210782 36741	516 210	173524	39907 20055	270744	
16	19	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2#К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	150	466,85 78,92	0 0	70028 11838	0 0	58190	12785 6625	89438	
17	20	Е11-130301-1201 #К=2	Поверхности асфальтобетонные. Защита трещиностойкими латексом СКС-65 ГП за 2 раза	м2	150	887,4 135,96	4,6 1,07	133110 20394	690 160	112026	14183 11783	159076	
			Теннисный корд. Покрытие тип 5										
18	21	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	263,4	3971,3 190,66	1179,87 321,56	1046040 50220	310778 84699	685043	145712 95340	1287092	
19	23	Е11-270602-0302 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1317	1607,46 30,08	214,79 31,68	2117025 39615	282879 41723	1794531	87845 176390	2381260	
20	25	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1317	1405,21 244,94	3,44 1,4	1850662 322586	4531 1844	1523545	350384 176084	2377130	
21	26	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2#К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	1317	466,85 78,92	0 0	614841 103938	0 0	510904	112253 58168	785262	
22	27	Е11-130301-1201 #К=2	Поверхности асфальтобетонные. Защита трещиностойкими латексом СКС-65 ГП за 2 раза	м2	1317	887,4 135,96	4,6 1,07	1168706 179059	6058 1409	983588	124523 103458	1396687	
			Бетонная отмостка. Покрытие тип 7										
23	28	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,665	3971,3 190,66	1179,87 321,56	113837 5465	33821 9218	74551	15857 10376	140070	
			ИТОГО:					**10983768**	**790308**	**7644882**	**2170874**	14 207 015	
								2501079	**178434**		**1052373**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**213105**					
			Итого с временными									**14420120**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**194672**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14614792**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**292296**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14907088**	
			НДС			**12 %**		**1788851**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**16695938**	
			Итого с учетом тендерной скидки			**9%**						15 155 706	
			в том числе НДС 12%									**1 623 826**	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____

_____

Отдел сметной работы_____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "RTA-Proffi"

Эксперт_____ Мухаметов Д.В

Сметчик технадзора_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор_____Курманов А.Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО " НИИ Зерттеу Генплан"

ГАП_____Хайрулин Д.М.

ГИП_____Нахметова Г.М.

Форма по приложению 3-1

ОФ №10520

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Медеуский район, мкр.Алатау (ИЯФ), восточнее ул.Ибрагимова, севернее детского сада №157". Ген.план. Наружные инженерные сети (НВК, НЭС, НСС, ЕСН) (Строительство)**

(наименование, адрес)

Объект : **Физкультурно-оздоровительный комплекс в мкр.Алатау (ИЯФ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75 от 22.09.2021г.**

Акт выполненных работ №20

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **6-01-01 ДОБАВИТЬ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внеплощадочные сети водоснабжения										
1	н/с	С3414-104-0501	Погрузка механизированная	т	956,18241	117		111873				120823	
											8950		
2	2	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	28685,47226	26		745822				805488	
											59666		
3	н/с	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	362,65554	286	286	103719	103719	0	14659	127848	
						0	56,14	0	20359		9470		
4	4	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	22847,29933	26		594030				641552	
											47522		
5	н/с	С1211-102-0101	Глина природная	м3	362,65554	1647		597294		597294		645077	Казахстан
											47783		
6	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	58,02489	1056,69	0	61314	0	0	44146	113897	
						1056,69	0	61314	0		8437		
7	6	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	304,63066	36,51	36,51	11122	11122	0	3005	15257	
						0	13,7	0	4173		1130		
8	9	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1051,06	539,24	161,47	566774	169715	333922	128430	750820	
						60,07	53,07	63137	55780		55616		
9	н/с	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	1,1874	754045,59	241621,25	895354	286901	21146	683366	1705018	
						494616	86712,11	587307	102962		126298		
10	н/с	С1241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	1199,27859	9618		11534661		11534661		12457434	Казахстан
											922773		
			Итого по разделу: 1. Внеплощадочные сети водоснабжения									17383214	
			ИТОГО:					15221963	571457	12487023	873606	17383214	
								711758	183274		1287645		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		260748					
			Итого с временными									17643962	
			Зимние удорожания			1,35 %		238193					
			Итого с зимними удорожаниями									17882156	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**357643**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18239799**	
			НДС			**12 %**		**2188776**					
			Итого с НДС									**20428575**	
			Итого с учетом тендерной скидки			**9%**						**18 544 000**	
			в том числе НДС,12%									**1 986 857**	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____

_____

Отдел сметной работы_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор_____Курманов А.Д

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "RTA proffi"

Эксперт_____Зайрахунов Д.В

Сметчик технадзора_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО " НИИ Алматы Генплан"

ГАП_____Хайрулин Д.М

ГИП_____Нахметова Г.М

Форма по приложению 3-1

ОФ №10530

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Медеуский район, мкр.Алатау (ИЯФ), восточнее ул.Ибрагимова, севернее детского сада №157". Ген.план. Наружные инженерные сети (НВК, НЭС, НСС, ГСН) (Строительство)**

(наименование, адрес)

Объект : **Физкультурно-оздоровительный комплекс в мкр.Алатау (ИЯФ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75 от 22.09.2021г.**

Акт выполненных работ №21

за **апрель 2022** (месяц, год) на **6-01-01 ДОБАВИТЬ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внеплощадочные сети водоснабжения										
1	н/с	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	3,2146	754045,59	241621,25	2423955	776716	57247	1850050	4615925	
						494616	86712,11	1589993	278745		341920		
2	н/с	С1241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	3246,74141	9618		31227159		31227159		33725332	Казахстан
											2498173		
3	н/с	С1241-208-0315	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	36	16096		579456		579456		625812	Казахстан
											46356		
4	н/с	С1241-208-0216	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	20	12186		243720		243720		263218	Казахстан
											19498		
5	н/с	С1241-211-0704	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	440	10075		4433000		4433000		4787640	Казахстан
											354640		
			Итого по разделу: 1. Внеплощадочные сети водоснабжения									**44017927**	
			Раздел: 2. Внутриплощадочные сети водоснабжения										
6	н/с	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,02209	448997,88	116307,16	9918	2569	60	8111	19471	
						329994	40873,37	7290	903		1442		
7	н/с	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	22,30888	2305		51422		51422		55536	Казахстан
											4114		
8	н/с	С1241-208-0315	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	4	16096		64384		64384		69535	Казахстан
											5151		
			Итого по разделу: 2. Внутриплощадочные сети водоснабжения									**144542**	
			Раздел: 3. Внеплощадочные сети канализации										
9	78	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,06	35232,09	8323	107810	25468	33830	59867	181091	
						15853,51	3908,53	48512	11960		13414		
10	79	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18290		36580		36580		39506	Казахстан
											2926		
11	80	С1225-101-0610	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22306		44612		44612		48181	Казахстан
											3569		
12	81	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	17240		68960		68960		74477	Казахстан
											5517		
13	82	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	2252		9008		9008		9729	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	83	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	шт.	2	18935		37870		37870	721	40900	Казахстан
				комплект							3030		
15	84	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,039	713095		27811		27811	2225	30036	Казахстан
16	85	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0968	638697		61826		61826	4946	66772	Казахстан
17	86	Е11-130301-1418 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	3,395	212,83	3,91	723	13	472	166	960	
						69,94	0,71	237	2		71		
18	87	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м2 поверхности	28,54	966,11	20,82	27573	594	16336	9993	40571	
						372,91	3,57	10643	102		3005		
			Итого по разделу: 3. Внеплощадочные сети канализации									532223	
			Раздел: 4. Покрытия проездов, тротуаров и площадок										
19	н/с	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2498,89	539,24	161,47	1347501	403496	793897	305342	1785071	
						60,07	53,07	150108	132616		132228		
20	н/с	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1526,75	539,24	161,47	823285	246525	485048	186555	1090627	
						60,07	53,07	91712	81025		80787		
21	н/с	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	302	539,24	161,47	162850	48764	95945	36902	215732	
						60,07	53,07	18141	16027		15980		
22	н/с	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	48,42	539,24	161,47	26110	7819	15383	5916	34588	
						60,07	53,07	2909	2570		2562		
			Итого по разделу: 4. Покрытия проездов, тротуаров и площадок									3126018	
			Раздел: 5. Теннисный корд										
23	н/с	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	5,94	368728		2190244		2190244	175220	2365464	Казахстан
24	н/с	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6	325908		195545		195545	15644	211189	
25	н/с	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	150	539,24	161,47	80886	24220	47655	18329	107152	
						60,07	53,07	9010	7960		7937		
26	н/с	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1317	539,24	161,47	710179	212656	418411	160926	940793	
						60,07	53,07	79112	69893		69688		
27	н/с	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	191,1	539,24	161,47	103049	30857	60712	23351	136512	
						60,07	53,07	11479	10142		10112		
			Итого по разделу: 5. Теннисный корд									3761110	
			ИТОГО:					45095436	1779697	41296593	2665508	51581824	
			В том числе :					2019146	611945		3820876		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		773727					
			Итого с временными									52355551	
			Зимние удорожания			1,35 %		706800					
			Итого с зимними удорожаниями									53062351	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1061247**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**54123598**	
			НДС			**12 %**		**6494832**					
			Итого с НДС									**60618430**	
			Итого с учетом тендерной скидки			**9%**						55 026 265	
			в том числе НДС 12%									**5 895 671**	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____

_____

Отдел сметной работы_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор_____Курманов А.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "RTA profi"

Эксперт_____Зайдахунов Д.В.

Рабочий технадзора_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО " НПИ Алматы Генплан"

ГАП_____Хайрулин Ш.Х.

ГИП_____Нахметова А.