Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 05.08.2021 года №420

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №1)"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		119	31.08.2022г				

№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполенных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №1)	180 888 518,00	99 513 347,32							11 941 601,68	111 454 949,00
	Итого										**111 454 949,00**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

зам.акима _____ Сейдраманов Р.С.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Технический надзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.

Форма по приложению 3-1

ОФ №335030

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы", БИН 030340003377, г.Алматы, Айманова, 191**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO", БИН 050540006025, г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №1)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благосутройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от **31.08.2022г**

Акт выполненных работ № 5

за **май 2023 (месяц, год) на 7-1-5 Благоустройство территории (1 участок)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ул.Тлендиева №256										
1	1	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		1062,13	162,53	156,36	172628	166074	0	31660	220631	
				м2 покрытия		6,17	21,43	6553	22761		16343		
2	2	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ТРОТУАРНАЯ ПЛОЩАДКА		27,43	162,53	156,36	4458	4289	0	818	5698	
				м2 покрытия		6,17	21,43	169	588		422		
3	3	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		345,29	1363	322,04	470630	111197	0	300553	832878	
				м		1040,96	167,98	359433	58002		61695		
4	4	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия		277	145,96	3,47	40431	961	0	28805	74775	
				м2		142,49	1,94	39470	537		5539		
5	5	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		1062,13	708,43	269,66	752441	286414	359478	216741	1046717	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	106550	94137		77535		
	5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	264,2898	1358				358905,56			Казахстан 100%
	5.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	18,6244	31				577,36			
6	6	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТО,ЛЩ 6см.Устройство		1062,13	1651,96	203,45	1754596	216090	1506557	71751	1972455	
				м2 покрытия		30,08	32,47	31949	34487		146108		
	6.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	101,8583	14774				1504854,04			Казахстан 100%
	6.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0115	145358				1667,4			Казахстан 100%
	6.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,0621	31				32,93			
7	7	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		1062,13	697,01	0,08	740315	85	728972	12159	812672	
				м2 покрытия		10,6	0	11259	0		60198		
	7.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	49,2828	14774				728104,56			Казахстан 100%
	7.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0059	145358				864,58			Казахстан 100%
8	8	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		1062,13	1649,76	214,79	1752260	228135	1492176	70845	1968953	
				м2 покрытия		30,08	31,68	31949	33648		145848		
	8.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	103,6639	14378				1490479,38			Казахстан 100%
	8.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0115	145358				1667,4			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,0621	31				32,93			
9	9	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		1062,13	353,69	0,04	375665	42	369993	6080	412285	
				м2 покрытия		5,3	0	5629	0		30540		
	9.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	25,7035	14378				369565,58			Казахстан 100%
	9.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,003	145358				432,29			Казахстан 100%
10	10	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		345,29	2116,68	35,75	730868	12344	364719	388180	1208572	
				м бортового камня		1024,66	16,28	353805	5621		89524		
	10.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,3721	16436				334836			Казахстан 100%
11	11	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15**		14,84747	48258		716509		716509		773830	Казахстан
				м3							57321		
12	12	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство**		27,43	708,43	269,66	19432	7397	9284	5597	27031	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	2752	2431		2002		
	12.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6,8254	1358				9268,9			Казахстан 100%
	12.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,481	31				14,91			
13	13	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**		27,43	1649,76	214,79	45253	5892	38536	1830	50850	
				м2 покрытия		30,08	31,68	825	869		3767		
	13.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,6772	14378				38492,32			Казахстан 100%
	13.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0003	145358				43,06			Казахстан 100%
	13.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0274	31				0,85			
14	14	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		27,43	353,69	0,04	9702	1	9555	157	10648	
				м2 покрытия		5,3	0	145	0		789		
	14.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,6638	14378				9544,2			Казахстан 100%
	14.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0001	145358				11,16			Казахстан 100%
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**		36,39	2116,68	35,75	77026	1301	38438	40910	127371	
				м бортового камня		1024,66	16,28	37287	592		9435		
	15.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,147	16436				35288,26			Казахстан 100%
16	16	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08**		0,58224	48258		28098		28098		30346	Казахстан
				м3							2248		
17	17	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство**		277	708,43	269,66	196234	74696	93751	56525	272980	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	27788	24551		20221		
	17.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	68,9259	1358				93601,39			Казахстан 100%
	17.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,8572	31				150,57			
18	18	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**		277	1649,76	214,79	456984	59496	389155	18476	513497	
				м2 покрытия		30,08	31,68	8332	8775		38037		
	18.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	27,0352	14378				388712,11			Казахстан 100%
	18.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,003	145358				434,85			Казахстан 100%
	18.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,277	31				8,59			
19	19	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		277	353,69	0,04	97972	11	96493	1586	107523	
				м2 покрытия		5,3	0	1468	0		7965		
	19.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,7034	14378				96381,49			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	19.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0008	145358				112,74			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ул.Тлендиева №256									**10469712**	
			Раздел: 2. ул.Лебедева №68,70										
20	20	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		334,08	162,53	156,36	54298	52236	0	9958	69397	
				м2 покрытия		6,17	21,43	2061	7159		5141		
21	21	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ		14,25	162,53	156,36	2316	2228	0	425	2960	
				м2 покрытия		6,17	21,43	88	305		219		
22	22	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА		266	162,53	156,36	43233	41591	0	7929	55255	
				м2 покрытия		6,17	21,43	1641	5700		4093		
23	23	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		110	1363	322,04	149930	35425	0	95748	265332	
				м		1040,96	167,98	114506	18478		19654		
24	24	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		103,3	659,85	159,39	68163	16465	0	50730	128404	
				м2 покрытия		500,46	84,17	51698	8695		9511		
25	25	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж		0,192	20356,25	9944,68	3908	1910	906	1190	5506	
				т конструкций		5690,66	3290,6	1093	632		408		
	25.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	812316				389,91			Казахстан 100%
	25.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				248,67			Казахстан 100%
	25.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1872	316				59,16			
	25.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				99,19			
26	26	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж		0,045	20356,25	9944,68	916	447	212	279	1291	
				т конструкций		5690,66	3290,6	256	148		96		
	26.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	812316				91,39			Казахстан 100%
	26.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				58,28			Казахстан 100%
	26.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0439	316				13,86			
	26.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	532604				23,25			
27	27	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия		103,3	145,96	3,47	15078	358	0	10742	27886	
				м2		142,49	1,94	14719	200		2066		
28	28	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		501,2	162,53	156,36	81460	78368	0	14940	104112	
				м2 покрытия		6,17	21,43	3092	10741		7712		
29	29	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА		195,25	162,53	156,36	31734	30529	0	5820	40558	
				м2 покрытия		6,17	21,43	1205	4184		3004		
30	30	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА СТИХИЙНАЯ		460,5	162,53	156,36	74845	72004	0	13727	95658	
				м2 покрытия		6,17	21,43	2841	9869		7086		
31	31	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		109	1363	322,04	148567	35103	0	94878	262921	
				м		1040,96	167,98	113465	18310		19476		
32	32	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ		30,6	162,53	156,36	4973	4785	0	912	6356	
				м2 покрытия		6,17	21,43	189	656		471		
33	33	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		152,6	659,85	159,39	100693	24323	0	74940	189684	
				м2 покрытия		500,46	84,17	76370	12844		14051		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Скамейка. Демонтаж**		**0,192**	**20356,25**	**9944,68**	**3908**	**1910**	**906**	**1190**	**5506**	
				т конструкций		**5690,66**	**3290,6**	**1093**	**632**		**408**		
	34.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	812316				389,91			Казахстан 100%
	34.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				248,67			Казахстан 100%
	34.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1872	316				59,16			
	34.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				99,19			
35	35	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Урна. Демонтаж**		**0,03**	**20356,25**	**9944,68**	**611**	**299**	**142**	**186**	**861**	
				т конструкций		**5690,66**	**3290,6**	**171**	**99**		**64**		
	35.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	812316				60,92			Казахстан 100%
	35.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				38,85			Казахстан 100%
	35.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0293	316				9,24			
	35.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	532604				15,5			
36	36	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство**		**2866,45**	**708,43**	**269,66**	**2030670**	**772966**	**970150**	**584935**	**2824853**	
				м2 основания или покрытия		**100,32**	**88,63**	**287553**	**254053**		**209248**		
	36.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	713,2588	1358				968605,39			Казахстан 100%
	36.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	50,2632	31				1558,16			
37	37	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТО.ЩЕБ 6см.Устройство**		**2866,45**	**1651,96**	**203,45**	**4735261**	**583180**	**4065859**	**193640**	**5323213**	
				м2 покрытия		**30,08**	**32,47**	**86223**	**93074**		**394312**		
	37.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	274,8926	14774				4061262,61			Казахстан 100%
	37.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,031	145358				4499,94			Казахстан 100%
	37.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,8665	31				88,86			
38	38	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**		**2866,45**	**697,01**	**0,08**	**1997944**	**229**	**1967331**	**32815**	**2193220**	
				м2 покрытия		**10,6**	**0**	**30384**	**0**		**162461**		
	38.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	133,0033	14774				1964990,46			Казахстан 100%
	38.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0161	145358				2333,3			Казахстан 100%
39	39	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**		**2866,45**	**1649,76**	**214,79**	**4728955**	**615685**	**4027047**	**191195**	**5313762**	
				м2 покрытия		**30,08**	**31,68**	**86223**	**90809**		**393612**		
	39.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	279,7655	14378				4022468,65			Казахстан 100%
	39.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,031	145358				4499,94			Казахстан 100%
	39.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,8665	31				88,86			
40	40	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		**2866,45**	**353,69**	**0,04**	**1013835**	**115**	**998528**	**16408**	**1112662**	
				м2 покрытия		**5,3**	**0**	**15192**	**0**		**82419**		
	40.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	69,3681	14378				997374,4			Казахстан 100%
	40.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,008	145358				1166,65			Казахстан 100%
41	41	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		**662,04**	**2116,68**	**35,75**	**1401327**	**23668**	**699293**	**744275**	**2317250**	
				м бортового камня		**1024,66**	**16,28**	**678366**	**10778**		**171648**		
	41.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	39,0604	16436				641996,08			Казахстан 100%
42	42	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15**		**28,46772**	**48258**		**1373795**		**1373795**		**1483699**	**Казахстан**
				м3							**109904**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		8,04	708,43	269,66	5696	2168	2721	1641	7924	
			м2 основания или покрытия			100,32	88,63	807	713		587		
	43.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,0006	1358				2716,81			Казахстан 100%
	43.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,141	31				4,37			
44	44	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		8,04	1649,76	214,79	13264	1727	11295	536	14904	
				м2 покрытия		30,08	31,68	242	255		1104		
	44.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,7847	14378				11282,47			Казахстан 100%
	44.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0001	145358				12,62			Казахстан 100%
	44.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,008	31				0,25			
45	45	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		8,04	353,69	0,04	2844	0	2801	46	3121	
				м2 покрытия		5,3	0	43	0		231		
	45.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,1946	14378				2797,5			Казахстан 100%
	45.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0	145358				3,27			Казахстан 100%
46	46	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		100	2116,68	35,75	211668	3575	105627	112422	350017	
			м бортового камня			1024,66	16,28	102466	1628		25927		
	46.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,9	16436				96972,4			Казахстан 100%
47	47	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08		1,6	48258		77213		77213		83390	Казахстан
				м3							6177		
48	48	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		270	708,43	269,66	191275	72808	91382	55097	266082	
			м2 основания или покрытия			100,32	88,63	27086	23930		19710		
	48.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	67,1841	1358				91236,01			Казахстан 100%
	48.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,7345	31				146,77			
49	49	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		270	1649,76	214,79	445435	57994	379320	18009	500520	
				м2 покрытия		30,08	31,68	8122	8554		37076		
	49.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	26,352	14378				378889,06			Казахстан 100%
	49.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0029	145358				423,86			Казахстан 100%
	49.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,27	31				8,37			
50	50	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		270	353,69	0,04	95496	11	94054	1545	104804	
				м2 покрытия		5,3	0	1431	0		7763		
	50.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,534	14378				93945,85			Казахстан 100%
	50.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0008	145358				109,89			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ул.Лебедева №68,70									**23161108**	
			Раздел: 3. ул.Манаса №52,54										
51	51	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		173,4	162,53	156,36	28183	27113	0	5169	36020	
				м2 покрытия		6,17	21,43	1070	3716		2668		
52	52	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ		20,72	162,53	156,36	3368	3240	0	618	4305	
				м2 покрытия		6,17	21,43	128	444		319		
53	53	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА		1213,5	162,53	156,36	197230	189743	0	36172	252074	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		6,17	21,43	7487	26005		18672		
54	54	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		130	1363	322,04	177190	41865	0	113157	313575	
				м		1040,96	167,98	135325	21837		23228		
55	55	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		136,6	659,85	159,39	90136	21773	0	67083	169796	
				м2 покрытия		500,46	84,17	68363	11498		12577		
56	56	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ		4,94	162,53	156,36	803	773	0	147	1026	
				м2 покрытия		6,17	21,43	30	106		76		
57	57	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		663,97	162,53	156,36	107915	103818	0	19792	137924	
				м2 покрытия		6,17	21,43	4097	14229		10217		
58	58	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ		17,76	162,53	156,36	2887	2777	0	529	3689	
				м2 покрытия		6,17	21,43	110	381		273		
59	59	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		140	1363	322,04	190820	45085	0	121861	337695	
				м		1040,96	167,98	145734	23517		25014		
60	60	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		134	659,85	159,39	88420	21358	0	65806	166564	
				м2 покрытия		500,46	84,17	67062	11279		12338		
61	61	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж		0,336	20356,25	9944,68	6840	3342	1586	2082	9636	
				т конструкций		5690,66	3290,6	1912	1106		714		
	61.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0008	812316				682,35			Казахстан 100%
	61.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0007	647579				435,17			Казахстан 100%
	61.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3276	316				103,52			
	61.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	532604				173,59			
62	62	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж		0,09	20356,25	9944,68	1832	895	425	558	2581	
				т конструкций		5690,66	3290,6	512	296		191		
	62.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				182,77			Казахстан 100%
	62.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				116,56			Казахстан 100%
	62.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0878	316				27,73			
	62.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				46,5			
63	63	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж		0,25	20356,25	9944,68	5089	2487	1180	1549	7169	
				т конструкций		5690,66	3290,6	1423	823		531		
	63.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	812316				507,7			Казахстан 100%
	63.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				323,79			Казахстан 100%
	63.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2438	316				77,02			
	63.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				129,16			
64	64	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия		120	145,96	3,47	17515	417	0	12479	32394	
				м2		142,49	1,94	17099	233		2400		
65	65	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж		0,03796	20356,25	9944,68	773	378	179	235	1089	
				т конструкций		5690,66	3290,6	216	125		81		
	65.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	812316				77,09			Казахстан 100%
	65.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				49,16			Казахстан 100%
	65.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,037	316				11,7			
	65.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	532604				19,61			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Разметка с разборкой		144	1714,92	0	246948	0	14158	167609	447722	
				м2 покрытия		1616,6	0	232790	0		33165		
	66.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,76	2458				14158,08			Казахстан 100%
67	67	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		882,01	708,43	269,66	624840	237843	298516	179985	869211	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	88481	78173		64386		
	67.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	219,4705	1358				298041			Казахстан 100%
	67.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	15,466	31				479,45			
68	68	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство		882,01	1651,96	203,45	1457045	179445	1251069	59583	1637958	
				м2 покрытия		30,08	32,47	26531	28639		121330		
	68.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	84,5848	14774				1249655,23			Казахстан 100%
	68.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0095	145358				1384,64			Казахстан 100%
	68.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,882	31				27,34			
69	69	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		882,01	697,01	0,08	614770	71	605350	10097	674856	
				м2 покрытия		10,6	0	9349	0		49989		
	69.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	40,9253	14774				604629,85			Казахстан 100%
	69.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0049	145358				717,96			Казахстан 100%
70	70	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		882,01	1649,76	214,79	1455105	189447	1239127	58831	1635051	
				м2 покрытия		30,08	31,68	26531	27942		121115		
	70.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	86,0842	14378				1237718,28			Казахстан 100%
	70.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0095	145358				1384,64			Казахстан 100%
	70.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,882	31				27,34			
71	71	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		882,01	353,69	0,04	311958	35	307248	5049	342368	
				м2 покрытия		5,3	0	4675	0		25361		
	71.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21,3446	14378				306893,26			Казахстан 100%
	71.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0025	145358				358,98			Казахстан 100%
72	72	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		277,16	2116,68	35,75	586659	9908	292756	311587	970106	
				м бортового камня		1024,66	16,28	283995	4512		71860		
	72.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,3524	16436				268768,7			Казахстан 100%
73	73	С1255-101-0101	Камень бортовой 1 ОСТ 6665-91/БР 100.30.15		11,91788	48258		575133		575133		621144	Казахстан
				м3							46011		
74	74	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		148,94	708,43	269,66	105513	40164	50409	30393	146778	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	14941	13201		10872		
	74.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	37,0607	1358				50328,49			Казахстан 100%
	74.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,6117	31				80,96			
75	75	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		148,94	1649,76	214,79	245715	31990	209244	9934	276101	
				м2 покрытия		30,08	31,68	4480	4718		20452		
	75.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14,5365	14378				209006,43			Казахстан 100%
	75.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0016	145358				233,82			Казахстан 100%
	75.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1489	31				4,62			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		148,94	353,69	0,04	52679	6	51883	853	57814	
				м2 покрытия		5,3	0	789	0		4282		
	76.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,6043	14378				51823,32			Казахстан 100%
	76.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0004	145358				60,62			Казахстан 100%
77	77	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**		199,63	2116,68	35,75	422553	7137	210863	224427	698738	
			м бортового камня			1024,66	16,28	204553	3250		51758		
	77.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,7782	16436				193586			Казахстан 100%
78	78	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08**		3,19408	48258		154140		154140		166471	Казахстан
				м3							12331		
79	79	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство**		295	708,43	269,66	208986	79550	99843	60198	290719	
			м2 основания или покрытия			100,32	88,63	29593	26146		21535		
	79.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	73,4048	1358				99683,79			Казахстан 100%
	79.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,1728	31				160,36			
80	80	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**		295	1649,76	214,79	486679	63363	414443	19677	546864	
				м2 покрытия		30,08	31,68	8874	9346		40508		
	80.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	28,792	14378				413971,38			Казахстан 100%
	80.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0032	145358				463,11			Казахстан 100%
	80.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,295	31				9,15			
81	81	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		295	353,69	0,04	104339	12	102763	1689	114510	
				м2 покрытия		5,3	0	1564	0		8482		
	81.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7,139	14378				102644,54			Казахстан 100%
	81.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0008	145358				120,07			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. ул.Манаса №52,54									**10971948**	
			Раздел: 4. ул.Мусабаева №19,21,23,25										
82	82	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ**		205,2	162,53	156,36	33351	32085	0	6117	42625	
				м2 покрытия		6,17	21,43	1266	4397		3157		
83	83	Е12-180101-2001	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**		374,09	223,04	0	83437	0	0	60075	154993	
				м2 основания		223,04	0	83437	0		11481		
84	84	Е11-460401-0901	**Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка**		85,2	659,85	159,39	56219	13580	0	41841	105905	
				м2 покрытия		500,46	84,17	42639	7171		7845		
85	85	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Скамейка. Демонтаж**		0,048	20356,25	9944,68	977	477	227	297	1376	
				т конструкций		5690,66	3290,6	273	158		102		
	85.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	812316				97,48			Казахстан 100%
	85.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				62,17			Казахстан 100%
	85.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0468	316				14,79			
	85.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	532604				24,8			
86	86	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Беседка. Демонтаж**		0,1	20356,25	9944,68	2036	994	472	620	2868	
				т конструкций		5690,66	3290,6	569	329		212		
	86.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	812316				203,08			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	86.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				129,52			Казахстан 100%
	86.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0975	316				30,81			
	86.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				51,66			
87	87	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ**		106,5	162,53	156,36	17309	16652	0	3175	22123	
				м2 покрытия		6,17	21,43	657	2282		1639		
88	88	Е12-180101-2001	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**		349,55	223,04	0	77964	0	0	56134	144826	
				м2 основания		223,04	0	77964	0		10728		
89	89	Е11-460401-0901	**Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка**		92,4	659,85	159,39	60970	14727	0	45377	114855	
				м2 покрытия		500,46	84,17	46243	7777		8508		
90	90	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Детская игровая площадка. Демонтаж**		0,45	20356,25	9944,68	9160	4475	2124	2789	12905	
				т конструкций		5690,66	3290,6	2561	1481		956		
	90.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0011	812316				913,86			Казахстан 100%
	90.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0009	647579				582,82			Казахстан 100%
	90.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4388	316				138,64			
	90.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	532604				232,48			
91	91	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Скамейка. Демонтаж**		0,096	20356,25	9944,68	1954	955	453	595	2753	
				т конструкций		5690,66	3290,6	546	316		204		
	91.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				194,96			Казахстан 100%
	91.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				124,34			Казахстан 100%
	91.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0936	316				29,58			
	91.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				49,6			
92	92	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Урна. Демонтаж**		0,015	20356,25	9944,68	305	149	71	93	430	
				т конструкций		5690,66	3290,6	85	49		32		
	92.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	812316				30,46			Казахстан 100%
	92.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				19,43			Казахстан 100%
	92.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0146	316				4,62			
	92.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	532604				7,75			
93	93	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ**		361,92	162,53	156,36	58823	56590	0	10788	75180	
				м2 покрытия		6,17	21,43	2233	7756		5569		
94	94	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ**		263,94	162,53	156,36	42898	41269	0	7868	54827	
				м2 покрытия		6,17	21,43	1629	5656		4061		
95	95	Е12-180101-2001	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**		85,78	223,04	0	19132	0	0	13775	35540	
				м2 основания		223,04	0	19132	0		2633		
96	96	Е11-460401-0901	**Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка**		95,6	659,85	159,39	63082	15238	0	46948	118832	
				м2 покрытия		500,46	84,17	47844	8047		8802		
97	97	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Скамейка. Демонтаж**		0,048	20356,25	9944,68	977	477	227	297	1376	
				т конструкций		5690,66	3290,6	273	158		102		
	97.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	812316				97,48			Казахстан 100%
	97.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				62,17			Казахстан 100%
	97.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0468	316				14,79			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	97.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	532604				24,8			
98	98	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Беседка. Демонтаж**		0,1	20356,25	9944,68	2036	994	472	620	2868	
				т конструкций		5690,66	3290,6	569	329		212		
	98.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	812316				203,08			Казахстан 100%
	98.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				129,52			Казахстан 100%
	98.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0975	316				30,81			
	98.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				51,66			
99	99	**Е12-180101-2001**	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ**		449,02	223,04	0	100149	0	0	72108	186038	
				м2 основания		223,04	0	100149	0		13781		
100	100	**Е12-180101-2001**	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР**		54,52	223,04	0	12160	0	0	8755	22588	
				м2 основания		223,04	0	12160	0		1673		
101	101	**Е11-460401-0901**	**Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка**		95,4	659,85	159,39	62950	15206	0	46850	118584	
				м2 покрытия		500,46	84,17	47744	8030		8784		
102	102	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Скамейка. Демонтаж**		0,048	20356,25	9944,68	977	477	227	297	1376	
				т конструкций		5690,66	3290,6	273	158		102		
	102.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	812316				97,48			Казахстан 100%
	102.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				62,17			Казахстан 100%
	102.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0468	316				14,79			
	102.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	532604				24,8			
103	103	**Е12-180101-2001**	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**		1480,24	223,04	0	330153	0	0	237710	613292	
				м2 основания		223,04	0	330153	0		45429		
104	104	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство**		792,12	708,43	269,66	561159	213603	268093	161642	780625	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	79463	70206		57824		
	104.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	197,1032	1358				267666,17			Казахстан 100%
	104.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	13,8898	31				430,58			
105	105	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство**		792,12	1651,96	203,45	1308551	161157	1123567	53511	1471027	
				м2 покрытия		30,08	32,47	23827	25720		108965		
	105.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	75,9643	14774				1122296,69			Казахстан 100%
	105.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0086	145358				1243,52			Казахстан 100%
	105.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,7921	31				24,56			
106	106	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**		792,12	697,01	0,08	552116	63	543656	9068	606079	
				м2 покрытия		10,6	0	8396	0		44895		
	106.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	36,7544	14774				543009,03			Казахстан 100%
	106.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0044	145358				644,79			Казахстан 100%
107	107	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**		792,12	1649,76	214,79	1306808	170139	1112841	52835	1468414	
				м2 покрытия		30,08	31,68	23827	25094		108771		
	107.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	77,3109	14378				1111576,29			Казахстан 100%
	107.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0086	145358				1243,52			Казахстан 100%
	107.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,7921	31				24,56			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		792,12	353,69	0,04	280165	32	275935	4534	307475	
				м2 покрытия		5,3	0	4198	0		22776		
	108.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	19,1693	14378				275616,25			Казахстан 100%
	108.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0022	145358				322,39			Казахстан 100%
109	109	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		418,52	2116,68	35,75	885873	14963	442070	470507	1464890	
				м бортового камня		1024,66	16,28	428841	6814		108510		
	109.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,6927	16436				405848,89			Казахстан 100%
110	110	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15		17,99636	48258		868468		868468		937945	Казахстан
				м3							69477		
111	111	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		485,73	708,43	269,66	344104	130982	164395	99119	478681	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	48727	43050		35458		
	111.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	120,8642	1358				164133,58			Казахстан 100%
	111.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	8,5173	31				264,04			
112	112	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой		485,73	2491,87	191,26	1210376	92901	59774	969042	2353771	
				м2		2177,55	89,52	1057701	43483		174353		
	112.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	24,2865	2458				59696,22			Казахстан 100%
113	113	С1255-102-0205	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017		485,73	2166		1052091		1052091		1136258	Казахстан
				м2							84167		
114	114	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		244,81	2116,68	35,75	518184	8752	258585	275219	856875	
				м бортового камня		1024,66	16,28	250847	3986		63472		
	114.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,4438	16436				237398,13			Казахстан 100%
115	115	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08		3,91696	48258		189025		189025		204147	Казахстан
				м3							15122		
116	116	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		383	708,43	269,66	271328	103279	129626	78156	377443	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	38421	33945		27959		
	116.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	95,3019	1358				129419,97			Казахстан 100%
	116.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,7159	31				208,19			
117	117	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		383	1649,76	214,79	631858	82264	538073	25546	709996	
				м2 покрытия		30,08	31,68	11521	12133		52592		
	117.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	37,3808	14378				537461,14			Казахстан 100%
	117.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0041	145358				601,26			Казахстан 100%
	117.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,383	31				11,87			
118	118	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		383	353,69	0,04	135463	15	133418	2192	148667	
				м2 покрытия		5,3	0	2030	0		11012		
	118.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,2686	14378				133263,93			Казахстан 100%
	118.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0011	145358				155,88			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. ул.Мусабаева №19,21,23,25									**15138453**	
			Раздел: 5. ул.Щепкина №35,35А										
119	119	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		6	51385	216	308310	1296	261036	40332	376536	
				шт.		7663	69	45978	414		27894		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		6	32485	34	194910	204	193884	696	211254	
				шт.		137	10	822	60		15648		
			Итого по разделу: 5. ул.Щепкина №35,35А									587790	
			Раздел: 6. ул.Жарокова №286										
121	121	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		7	51385	216	359695	1512	304542	47054	439292	
				шт.		7663	69	53641	483		32543		
122	122	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		7	32485	34	227395	238	226198	812	246463	
				шт.		137	10	959	70		18256		
			Итого по разделу: 6. ул.Жарокова №286									685755	
			ИТОГО:					48365774	6206312	35140161	8129374	61014766	
								7019301	1500519		4519618		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,12%		1 903 661					
			Итого с временными									62 918 427	
			Зимние удорожания			1,44%		906 025					
			Итого с зимними удорожаниями									63 824 452	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 276 489					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									65 100 941	
			Итого в текущих ценах 2022года, к=1,0500514									68 359 334	
			НДС			12 %		8 203 120					
			Итого с НДС									76 562 454	
			Итого с учетом тендерной скидки,5%									**72 734 332**	
			в том числе НДС,12%									*7 792 964*	

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Зам.акима _____ Сейдраманов Р.С.

Руководитель отдела ЖКХ _____ Алипбеков А.Б.

Главный специалист отдела ЖКХ _____ Куттымбетов У.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

_____ Курманов А.Д.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов В.А.

Форма по приложению 3-1

ОФ № 36530

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы", БИН 030340003377, г.Алматы, Айманова, 191**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO", БИН 0505400006025, г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №1)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от **31.08.2022г**

Акт выполненных работ №6

за **май 2023 (месяц, год) на 6-1-42 Наружные сети электроснабжения (1 участок)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ул. Торайгырова, д. 25к1, 25к2, 25к3										
1	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		3	238,99	2,13	717	7	0	514	1329	
				шт.		236,86	1,2	711	4		98		
2	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		2,619	277,29	277,29	726	726	0	112	905	
				м3 грунта		0	59,46	0	156		67		
3	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,081	3274,99	0	265	0	0	191	493	
				м3 грунта		3274,99	0	265	0		37		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2		1,44	39,11	39,11	56	57	0	18	80	
				м3 грунта		0	17,21	0	25		6		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,36	1160,57	0	418	0	0	301	776	
				м3 грунта		1160,57	0	418	0		57		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		1,44	200,6	87,52	289	126	0	166	491	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	163	68		36		
7	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		15	579,07	471,85	8686	7078	0	3496	13157	
				м кабеля		107,22	216,52	1608	3248		975		
8	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
9	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
10	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		15	849,2	445,69	12738	6686	960	5606	19812	
				м кабеля		339,53	179,59	5093	2694		1468		
11	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,026	728238		18934		18934		20449	Казахстан
				км							1515		
13	13	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,118	136275,53	62088,57	16081	7327	264	9176	27278	
				км линии		71952,3	25250,31	8490	2980		2021		
	13.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4012	423				169,71			
	13.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	544445				64,24			
14	14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,354	317171		112279		112279		121261	Казахстан
				км							8982		
15	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,005	198899,76	0	994	0	18	742	1875	
			канало-километр трубопровода			195244	0	976	0		139		
	15.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	43797				17,52			
16	16	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		5	1472		7360		7360		7949	Казахстан
				м							589		
17	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,01	34348,85	22441,85	343	225	0	108	487	
				км		11907	5856,14	119	59		36		
18	18	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		10	38		380		380		410	
				м							30		
19	19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		7,56	31091,09	2083,41	235049	15751	147642	69212	328602	
				м3		9478,3	582,22	71656	4402		24341		
	19.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,6734	16436				126120			Казахстан 100%
20	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,4536	343539		155829		155829		168295	
				т							12466		
21	21	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		18	11678,99	7640,37	210222	137527	0	110450	346326	
				опора		4038,62	3631,55	72695	65368		25654		
22	22	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		18	66503		1197054		1197054		1292818	Казахстан
				шт.							95764		
23	23	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		18	14615,25	7687,66	263074	138378	12924	118402	411994	
				шт.		6209,61	2926,33	111773	52674		30518		
24	24	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		18	8847		159246		159246		171986	Казахстан
				шт.							12740		
25	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		198	391,18	167,47	77454	33159	8912	34281	120674	
				м кабеля		178,7	61,77	35383	12230		8939		
26	26	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,198	220596		43678		43678		47172	Казахстан
				км							3494		
27	27	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,11196	856578		95902		95902		103574	Казахстан
				т							7672		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		3,24684	724,71	1,3	2353	4	452	1519	4182	
			м2 окрашиваемой поверхности			584,13	0,69	1897	2		310		
	28.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7987	483				385,78			
29	29	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		18	5751,07	1200,2	103519	21603	31804	47285	162868	
				шт.		2784	864,52	50112	15561		12064		
30	30	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		18	50889		916002		916002		989282	
				шт.							73280		
31	31	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		18	7358		132444		132444		143040	
				шт.							10596		
32	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		18	3397,15	24,31	61149	438	29049	22797	90662	
				шт.		1759	0	31662	0		6716		
33	33	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		18	821		14778		14778		15960	
				шт.							1182		
34	34	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		18	6894,77	211,69	124106	3810	92269	21247	156981	
				шт.		1557	82,44	28026	1484		11628		
35	35	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		72	914,92	26,53	65874	1911	46526	13051	85239	
				м		242,2	9,55	17438	688		6314		
36	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		18	5343,83	1533,47	96189	27603	1770	57139	165594	
				шт.		3712	696,87	66816	12544		12266		
37	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		18	108428,57		1951714		1951714		2107851	
				шт							156137		
38	38	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		18	4214		75852		75852		81920	
				шт.							6068		
39	39	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		18	2679		48222		48222		52080	
				шт.							3858		
40	40	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		18	1378		24804		24804		26788	
				шт.							1984		
41	41	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		144	2941		423504		423504		457384	
				шт.							33880		
42	42	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216		18	2805		50490		50490		54529	
				шт.							4039		
43	43	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49		18	32528,57		585514		585514		632355	
				шт							46841		
44	44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		18	25957,8		467240		467240		504619	
				шт							37379		
45	45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ШН 33		18	2439,64		43914		43914		47427	
				шт							3513		
46	46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		18	2308,62		41555		41555		44879	
				шт							3324		
			Итого по разделу: 1. ул. Торайгырова, д. 25к1, 25к2, 25к3									**9103556**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ул. Тлендиева, д.256										
47	47	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,746	277,29	277,29	484	484	0	75	604	
				м3 грунта		0	59,46	0	104		45		
48	48	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,054	3274,99	0	177	0	0	127	328	
				м3 грунта		3274,99	0	177	0		24		
49	49	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		0,96	39,11	39,11	38	38	0	12	54	
				м3 грунта		0	17,21	0	17		4		
50	50	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,24	1160,57	0	279	0	0	201	518	
				м3 грунта		1160,57	0	279	0		38		
51	51	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		0,96	200,6	87,52	193	84	0	111	328	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	109	45		24		
52	52	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		10	579,07	471,85	5791	4718	0	2331	8772	
				м кабеля		107,22	216,52	1072	2165		650		
53	53	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
54	54	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
55	55	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		10	849,2	445,69	8492	4457	640	3738	13208	
				м кабеля		339,53	179,59	3395	1796		978		
56	56	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		2	1244,54	645,56	2489	1291	90	1164	3945	
				м кабеля		553,97	254,67	1108	509		292		
57	57	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,013	728238		9467		9467		10224	Казахстан
				км							757		
58	58	Е11-330204-0201	Провода В.1 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,05333	136275,53	62088,57	7268	3312	119	4147	12328	
				км линии		71952,3	25250,31	3837	1347		913		
	58.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1813	423				76,7			
	58.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	544445				29,04			
59	59	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,16	317171		50747		50747		54807	Казахстан
				км							4060		
60	60	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,002	198899,76	0	398	0	7	297	751	
				канало-километр трубопровода		195244	0	390	0		56		
	60.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0002	43797				7,01			
61	61	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		2	1472		2944		2944		3180	Казахстан
				м							236		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,01	34348,85	22441,85	343	225	0	108	487	
				км		11907	5856,14	119	59		36		
63	63	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0.15 м		10	38		380		380		410	
				м							30		
64	64	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		4,62	31091,09	2083,41	143641	9625	90226	42296	200812	
				м3		9478,3	582,22	43790	2690		14875		
	64.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,6893	16436				77073,33			Казахстан 100%
65	65	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,2772	343539		95229		95229		102847	
				т							7618		
66	66	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. I руппа грунта 2, глубина бурения 2 м		11	11678,99	7640,37	128469	84044	0	67497	211643	
				опора		4038,62	3631,55	44425	39947		15677		
67	67	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		11	66503		731533		731533		790056	Казахстан
				шт.							58523		
68	68	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		11	14615,25	7687,66	160768	84565	7898	72357	251775	
				шт.		6209,61	2926,33	68306	32190		18650		
69	69	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		11	8847		97317		97317		105102	Казахстан
				шт.							7785		
70	70	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		121	391,18	167,47	47333	20264	5446	20950	73746	
				м кабеля		178,7	61,77	21623	7474		5463		
71	71	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,121	220596		26692		26692		28827	Казахстан
				км							2135		
72	72	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,06842	856578		58607		58607		63296	Казахстан
				т							4689		
73	73	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,98418	724,71	1,3	1438	2	276	928	2555	
				м2 окрашиваемой поверхности		584,13	0,69	1159	1		189		
	73.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4881	483				235,76			
74	74	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		11	5751,07	1200,2	63262	13202	19436	28896	99531	
				шт.		2784	864,52	30624	9510		7373		
75	75	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W СТ, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		11	50889		559779		559779		604561	
				шт.							44782		
76	76	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		11	7358		80938		80938		87413	
				шт.							6475		
77	77	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		11	3397,15	24,31	37369	267	17752	13931	55404	
				шт.		1759	0	19349	0		4104		
78	78	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		11	821		9031		9031		9753	
				шт.							722		
79	79	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		11	6894,77	211,69	75842	2329	56387	12984	95932	
				шт.		1557	82,44	17127	907		7106		
80	80	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		44	914,92	26,53	40256	1167	28432	7975	52090	
				м		242,2	9,55	10657	420		3859		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		11	5343,83	1533,47	58782	16869	1082	34918	101196	
				шт.		3712	696,87	40832	7666		7496		
82	82	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрун"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		11	108428,57		1192714		1192714		1288131	
				шт							95417		
83	83	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		11	4214		46354		46354		50062	
				шт.							3708		
84	84	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		11	2679		29469		29469		31827	
				шт.							2358		
85	85	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		11	1378		15158		15158		16371	
				шт.							1213		
86	86	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		88	2941		258808		258808		279513	
				шт.							20705		
87	87	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216		11	2805		30855		30855		33323	
				шт.							2468		
88	88	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49		11	32528,57		357814		357814		386439	
				шт							28625		
89	89	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		11	25957,8		285536		285536		308379	
				шт							22843		
90	90	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33		11	2439,64		26836		26836		28983	
				шт							2147		
91	91	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		11	2308,62		25395		25395		27427	
				шт							2032		
			Итого по разделу: 2. ул. Тлендиева, д.256									**5548933**	
			Раздел: 3. Ул.Лебедова 68.70										
92	92	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		1	238,99	2,13	239	2	0	171	443	
				шт.		236,86	1,2	237	1		33		
93	93	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
				м3 грунта		0	59,46	0	405		174		
94	94	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
				м3 грунта		3274,99	0	690	0		95		
95	95	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
				м3 грунта		0	17,21	0	64		15		
96	96	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
				м3 грунта		1160,57	0	1086	0		149		
97	97	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	423	176		95		
98	98	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		107,22	216,52	4182	8444		2534		
99	99	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
100	100	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБиг-НГ-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
101	101	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабеля		339,53	179,59	13242	7004		3816		
102	102	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
103	103	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
104	104	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,12667	136275,53	62088,57	17262	7864	283	9850	29281	
				км линии		71952,3	25250,31	9114	3198		2169		
	104.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4307	423				182,18			
	104.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	544445				68,96			
105	105	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,38	317171		120525		120525		130167	Казахстан
				км							9642		
106	106	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
				капало-километр трубопровода		195244	0	1952	0		278		
	106.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	43797				35,04			
107	107	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
108	108	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
				км		11907	5856,14	345	170		105		
109	109	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		29	38		1102		1102		1190	
				м							88		
110	110	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		8,82	31091,09	2083,41	274223	18375	172249	80748	383369	
				м3		9478,3	582,22	83599	5135		28398		
	110.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,9523	16436				147140			Казахстан 100%
111	111	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,5292	343539		181801		181801		196345	
				т							14544		
112	112	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		21	11678,99	7640,37	245259	160448	0	128859	404047	
				опора		4038,62	3631,55	84811	76263		29929		
113	113	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		21	66503		1396563		1396563		1508288	Казахстан
				шт.							111725		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	114	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		21	14615,25	7687,66	306920	161441	15078	138135	480659	
				шт.		6209,61	2926,33	130402	61453		35604		
115	115	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		21	8847		185787		185787		200650	Казахстан
				шт.							14863		
116	116	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		231	391,18	167,47	90363	38686	10397	39995	140787	
				м кабеля		178,7	61,77	41280	14269		10429		
117	117	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,231	220596		50958		50958		55035	Казахстан
				км							4077		
118	118	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,13062	856578		111886		111886		120837	Казахстан
				т							8951		
119	119	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		3,78798	724,71	1,3	2745	5	528	1772	4878	
				м2 окрашиваемой поверхности		584,13	0,69	2213	3		361		
	119.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,9318	483				450,08			
120	120	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		21	5751,07	1200,2	120772	25204	37104	55166	190013	
				шт.		2784	864,52	58464	18155		14075		
121	121	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		21	50889		1068669		1068669		1154163	
				шт.							85494		
122	122	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		21	7358		154518		154518		166879	
				шт.							12361		
123	123	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		21	3397,15	24,31	71340	511	33891	26596	105771	
				шт.		1759	0	36939	0		7835		
124	124	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		21	821		17241		17241		18620	
				шт.							1379		
125	125	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		21	6894,77	211,69	144790	4445	107648	24788	183144	
				шт.		1557	82,44	32697	1731		13566		
126	126	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		84	914,92	26,53	76853	2228	54280	15226	99445	
				м		242,2	9,55	20345	802		7366		
127	127	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		21	5343,83	1533,47	112220	32203	2066	66662	193193	
				шт.		3712	696,87	77952	14634		14311		
128	128	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		21	108428,57		2277000		2277000		2459160	
				шт							182160		
129	129	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		21	4214		88494		88494		95574	
				шт.							7080		
130	130	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		21	2679		56259		56259		60760	
				шт.							4501		
131	131	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		21	1378		28938		28938		31253	
				шт.							2315		
132	132	С1252-207-3204	Баплаж дистанционный типа SO79.1		168	2941		494088		494088		533615	
				шт.							39527		
133	133	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216		21	2805		58905		58905		63617	
				шт.							4712		
134	134	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49		21	32528,57		683100		683100		737748	
				шт							54648		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	135	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		21	25957,8		545114		545114		588723	
				шт							43609		
136	136	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33		21	2439,64		51232		51232		55331	
				шт							4099		
137	137	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		21	2308,62		48481		48481		52359	
				шт							3878		
			Итого по разделу: 3. Ул.Лебедова 68,70									**10670314**	
			Раздел: 4. Ул.Манаса 52,54										
138	138	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		5	238,99	2,13	1195	11	0	857	2216	
				шт.		236,86	1,2	1184	6		164		
139	139	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
				м3 грунта		0	59,46	0	405		174		
140	140	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкилкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
				м3 грунта		3274,99	0	690	0		95		
141	141	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
				м3 грунта		0	17,21	0	64		15		
142	142	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
				м3 грунта		1160,57	0	1086	0		149		
143	143	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	423	176		95		
144	144	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
				м кабеля		107,22	216,52	4182	8444		2534		
145	145	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
146	146	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
147	147	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабеля		339,53	179,59	13242	7004		3816		
148	148	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
149	149	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
150	150	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,059	136275,53	62088,57	8040	3663	132	4588	13638	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км линии		71952,3	25250,31	4245	1490		1010		
	150.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2006	423				84,85			
	150.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	544445				32,12			
151	151	С1243-701-0716	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**		0,177	317171		56139		56139		60630	Казахстан
				км							4491		
152	152	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
			канало-километр трубопровода			195244	0	1952	0		278		
	152.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	43797				35,04			
153	153	С1241-201-0707	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм**		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
154	154	Ц13-100904-0101 К=0,3	**Прокладка ленты сигнальной**		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
				км		11907	5856,14	345	170		105		
155	155	С1249-101-0501	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**		29	38		1102		1102		1190	
				м							88		
156	156	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**		5,88	31091,09	2083,41	182816	12250	114833	53832	255580	
				м3		9478,3	582,22	55732	3423		18932		
	156.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,9682	16436				98093,34			Казахстан 100%
157	157	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**		0,3528	343539		121201		121201		130897	
				т							9696		
158	158	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**		14	11678,99	7640,37	163506	106965	0	85906	269365	
				опора		4038,62	3631,55	56541	50842		19953		
159	159	С1247-306-0204	**Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б**		14	66503		931042		931042		1005525	Казахстан
				шт.							74483		
160	160	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**		14	14615,25	7687,66	204614	107628	10052	92090	320440	
				шт.		6209,61	2926,33	86935	40969		23736		
161	161	С1247-306-0306	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**		14	8847		123858		123858		133767	Казахстан
				шт.							9909		
162	162	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		154	391,18	167,47	60242	25791	6932	26663	93857	
				м кабеля		178,7	61,77	27520	9513		6952		
163	163	С1243-105-0501	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**		0,154	220596		33972		33972		36690	Казахстан
				км							2718		
164	164	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,08708	856578		74591		74591		80558	Казахстан
				т							5967		
165	165	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		2,52532	724,71	1,3	1830	4	352	1181	3252	
			м2 окрашиваемой поверхности			584,13	0,69	1475	2		241		
	165.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6212	483				300,05			
166	166	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**		14	5751,07	1200,2	80515	16803	24736	36777	126675	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2784	864,52	38976	12103		9383		
167	167	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60Вт, IP 67/БАЛХАН		14	50889		712446		712446		769442	
				шт.							56996		
168	168	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		14	7358		103012		103012		111253	
				шт.							8241		
169	169	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		14	3397,15	24,31	47560	340	22594	17731	70514	
				шт.		1759	0	24626	0		5223		
170	170	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		14	821		11494		11494		12414	
				шт.							920		
171	171	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		14	6894,77	211,69	96527	2964	71765	16526	122097	
				шт.		1557	82,44	21798	1154		9044		
172	172	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		56	914,92	26,53	51236	1486	36187	10151	66298	
				м		242,2	9,55	13563	535		4911		
173	173	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		14	5343,83	1533,47	74814	21468	1377	44441	128795	
				шт.		3712	696,87	51968	9756		9540		
174	174	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		14	108428,57		1518000		1518000		1639440	
				шт							121440		
175	175	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		14	4214		58996		58996		63716	
				шт.							4720		
176	176	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		14	2679		37506		37506		40506	
				шт.							3000		
177	177	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		14	1378		19292		19292		20835	
				шт.							1543		
178	178	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		112	2941		329392		329392		355743	
				шт.							26351		
179	179	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216		14	2805		39270		39270		42412	
				шт.							3142		
180	180	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49		14	32528,57		455400		455400		491832	
				шт							36432		
181	181	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		14	25957,8		363409		363409		392482	
				шт							29073		
182	182	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33		14	2439,64		34155		34155		36887	
				шт							2732		
183	183	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		14	2308,62		32321		32321		34907	
				шт							2586		
			Итого по разделу: 4. Ул.Манаса 52,54									**7158822**	
			ИТОГО:					**28172685**	**1497862**	**24809484**	**1902897**	**32481626**	
								1865347	**646986**		**2406044**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,12%**		**1 013 427**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**33 495 053**	
			Зимние удорожания			**1,44%**		**482 329**					
			Итого с зимними удорожаниями									**33 977 381**	
			Непредвиленные работы и затраты			**2 %**		**679 548**					
			Итого с непредвиленными работами и затратами									**34 656 929**	
			Итого в текущих ценах 2022года, к=1,0500514									**36 391 557**	
			НДС			**12 %**		**4 366 987**					
			Итого с НДС									**40 758 544**	
			Итого с учетом тендерной скидки,5%									**38 720 617**	
			в том числе НДС,12%									***4 148 637***	

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Зам.акима _____ Сейдраманов Р.С.

Руководитель отдела ЖКХ _____ Алипбеков А.Б.

Главный специалист отдела ЖКХ _____ Куттымбетов У.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

_____ Курманов А.Д.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.