Форма 4

**ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "Vek -stoy-com"** **Форма 2В**

**СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Муслим-құрылыс"**

**По обьекту : Строительство начальной школы "Аккол" на 100 ученических мест в селе Аккол, сельского округа Балтаколь, Отрарского района, Туркестанской области (корректировка)**

**А К Т №1**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2024 года**

Составлен(а) в текущих ценах ред.2023.3 от 13.03.2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ /АС-1 2023/** | | | | | | | | | | |
| | | **ГИПСОКАРТОНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТИП С361 по серии 1.031.9-3.01 /АС-20 2023/** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-100402-0601<br>1110-0402-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 151 | | 5452,92 | 42,59 | 823391 | 6431 | 488026 | 298689 | 1211846 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 2178,37 | 19,48 | 328934 | 2941 | | 89766 | |
| 2 | Е11-100402-0602<br>1110-0402-0602<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 88 | | 6116,02 | 46,63 | 538210 | 4104 | 331570 | 183960 | 779944 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 2301,54 | 21,19 | 202536 | 1865 | | 57774 | |
| 3 | Е11-100402-0603<br>1110-0402-0603<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 42 | | 6432,49 | 49,10 | 270165 | 2062 | 169134 | 89917 | 388888 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 2356,40 | 22,34 | 98969 | 938 | | 28807 | |
| 4 | С1234-101-0202<br>234-101-0202<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | $м^3$ | 14,4715 | | 25919,00 | -- | 375087 | -- | 375087 | -- | 405094 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 30007 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Элементы каркаса из брусьев. Установка /Усиление дверного проема/ | $м^3$ древесины в конструкции | 0,34125 | 62043,54 | 1741,02 | 21172 | 594 | 5933 | 13441 | 37382 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 42915,60 | 849,14 | 14645 | 290 | | 2769 | |
| 6 | С1215-202-0501<br>215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,34125 | 139715,00 | -- | 47678 | -- | 47678 | -- | 51492 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3814 | |
| 7 | Е11-100115-0102<br>1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 0,34125 | 12680,02 | 67,52 | 4327 | 23 | 2988 | 1195 | 5963 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 3857,61 | 32,35 | 1316 | 11 | | 442 | |
| | | **ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ /АС-8 2023/** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-090403-0203<br>11Q9-0403-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж | $м^2$ | 15 | 8658,06 | 735,11 | 129871 | 11027 | 229 | 86154 | 233307 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 7907,66 | 416,38 | 118615 | 6246 | | 17282 | |
| 9 | С1223-203-0901<br>223-203-0901<br>РСНБ РК 2022 | ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ | $м^2$ | 15 | 41758,00 | -- | 626370 | -- | 626370 | -- | 676480 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50110 | |
| | | **ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ШВА ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ) /АС-17/1 2023/** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-070516-0103<br>1107-0516-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами | м шва | 247,2 | 298,62 | 20,74 | 73819 | 5127 | 12948 | 68116 | 153289 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 225,50 | 8,02 | 55744 | 1983 | | 11354 | |
| 11 | С1261-107-0677<br>261-107-0677<br>РСНБ РК 2022 | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 | $м^3$ | 3,12 | 9417,00 | -- | 29381 | -- | 29381 | -- | 31731 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2350 | |
| 12 | С1217-102-0104<br>217-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный | т | 0,0139812 | 2387303,00 | -- | 33377 | -- | 33377 | -- | 36047 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2670 | |
| 13 | С1261-105-0183<br>261-105-0183<br>РСНБ РК 2022 | МЕМБРАНА 600х0,7 | т | 0,54384 | 179342,00 | -- | 97533 | -- | 97533 | -- | 105336 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7803 | |
| | | **ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ШВА ПО ГОРИЗОНТАЛИ(АС-17/1)** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-070516-0102<br>1107-0516-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами** | м шва | 35,04 | 265,78 | 14,05 | 9313 | 492 | 6308 | 3259 | 13577 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 71,73 | 7,08 | 2513 | 248 | | 1006 | |
| 15 | С1261-107-0677<br>261-107-0677<br>РСНБ РК 2022 | **Вата минеральная ГОСТ 4640-2011** | $м^3$ | 0,384 | 9417,00 | -- | 3616 | -- | 3616 | -- | 3905 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 289 | |
| 16 | С1217-102-0104<br>217-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | **Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный** | т | 0,0021636 | 2387303,00 | -- | 5165 | -- | 5165 | -- | 5578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 413 | |
| 17 | С1261-105-0183<br>261-105-0183<br>РСНБ РК 2022 | **МЕМБРАНА 600х0,7** | т | 0,07704 | 179342,00 | -- | 13817 | -- | 13817 | -- | 14922 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1105 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 3102292 | 29860 | 2249160 | 744731 | 4154781 |
| | | | | | | | 823272 | 14522 | -- | 307761 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2972421 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1016907 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 712933 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1232024 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 658577 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 290479 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3921477 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 344 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 712933 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 129871 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 229 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 124861 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 86154 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17282 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 233307 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 124861 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4154784 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 397 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 837794 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ /АС -39-41 2023/** | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-070505-0104<br>1107-0505-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 57 | 9511,34 | 1487,92 | 542146 | 84811 | 197778 | 332963 | 945117 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4553,64 | 396,74 | 259557 | 22614 | | 70009 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е11-070505-0105<br>1107-0505-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Панели перекрытий площадью до 10 м$^2$. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 221 | 12024,62 | 1959,14 | 2657441 | 432970 | 911417 | 1688480 | 4693594 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 5941,42 | 533,31 | 1313054 | 117862 | | 347673 | |
| 20 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,2608 | 87719,16 | 3285,62 | 22877 | 857 | 3301 | 17331 | 43425 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 71774,04 | 1252,88 | 18719 | 327 | | 3217 | |
| 21 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2608 | 363218,00 | -- | 94727 | -- | 94727 | -- | 102305 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7578 | |
| 22 | Е11-070112-0201<br>1107-0112-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Ригели. Замоноличивание | м$^3$ бетона в деле | 0,365 | 28185,75 | 1193,49 | 10288 | 436 | 8785 | 1481 | 12710 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2923,32 | 514,50 | 1067 | 188 | | 941 | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -204м (АС-42)** | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-060801-0109<br>1106-0801-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м$^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м$^3$ | 10,2 | 54323,76 | 4085,67 | 554102 | 41673 | 343820 | 162678 | 774122 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16530,34 | 995,82 | 168609 | 10157 | | 57342 | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1/1 -54м (АС-42)** | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-060801-0109<br>1106-0801-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м$^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м$^3$ | 7,56 | 54323,76 | 4085,67 | 410688 | 30887 | 254832 | 120573 | 573762 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16530,34 | 995,82 | 124969 | 7528 | | 42501 | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -3шт(АС-43)** | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-060801-0106<br>1106-0801-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м$^3$ | 3,9 | 94266,93 | 4457,78 | 367641 | 17386 | 208912 | 132192 | 539820 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 36241,92 | 1005,83 | 141343 | 3923 | | 39987 | |
| 26 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия. Утепление керамзитом | м$^3$ утеплителя | 0,96 | 7245,76 | 2767,32 | 6956 | 2657 | -- | 4664 | 12549 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 4478,44 | 801,96 | 4299 | 770 | | 930 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С1211-302-0202<br>211-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 0,9888 | 18858,00 | -- | 18647 | -- | 18647 | -- | 20139 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1492 | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -3шт (АС-44)** | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-060801-0106<br>1106-0801-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 8,64 | 94266,93 | 4457,78 | 814466 | 38515 | 462821 | 292857 | 1195909 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 36241,92 | 1005,83 | 313130 | 8690 | | 88586 | |
| 29 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия. Утепление керамзитом | $м^3$ утеплителя | 1,44 | 7245,76 | 2767,32 | 10434 | 3985 | -- | 6995 | 18824 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 4478,44 | 801,96 | 6449 | 1155 | | 1394 | |
| 30 | С1211-302-0202<br>211-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 1,4832 | 18858,00 | -- | 27970 | -- | 27970 | -- | 30208 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2238 | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 -1шт (АС-45)** | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-060801-0106<br>1106-0801-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 1,88 | 94266,93 | 4457,78 | 177222 | 8381 | 100706 | 63723 | 260221 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 36241,92 | 1005,83 | 68135 | 1891 | | 19276 | |
| 32 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия. Утепление керамзитом | $м^3$ утеплителя | 0,77 | 7245,76 | 2767,32 | 5579 | 2131 | -- | 3741 | 10065 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 4478,44 | 801,96 | 3448 | 618 | | 746 | |
| 33 | С1211-302-0202<br>211-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 0,7931 | 18858,00 | -- | 14956 | -- | 14956 | -- | 16153 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1197 | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 -3шт (АС-45/1)** | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-060801-0109<br>1106-0801-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | $м^3$ | 10,92 | 54323,76 | 4085,67 | 593215 | 44615 | 368089 | 174161 | 828766 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16530,34 | 995,82 | 180511 | 10874 | | 61390 | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 -4шт(АС-45/2)** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е11-060801-0106<br>1106-0801-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м<br>НР - 91%; СП - 8% | $м^3$ | 3,6 | 94266,93<br>36241,92 | 4457,78<br>1005,83 | 339361<br>130471 | 16048<br>3621 | 192842 | 122024<br>36911 | 498295 |
| 36 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия. Утепление керамзитом<br>НР - 92%; СП - 8% | $м^3$ утеплителя | 1,84 | 7245,76<br>4478,44 | 2767,32<br>801,96 | 13332<br>8240 | 5092<br>1476 | -- | 8939<br>1782 | 24052 |
| 37 | С1211-302-0202<br>211-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм<br>СП - 8% | $м^3$ | 1,8952 | 18858,00<br>-- | --<br>-- | 35740<br>-- | --<br>-- | 35740 | --<br>2859 | 38599 |
| | | **РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ Р-1(23шт),Р-2(1шт) /АС-59 2023/** | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж<br>НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | 0,5133265 | 98078,86<br>92033,14 | 3942,97<br>852,51 | 50346<br>47243 | 2024<br>438 | 1079 | 32900<br>6660 | 89905 |
| 39 | С1222-509-0701<br>222-509-0701<br>РСНБ РК 2022 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73<br>СП - 8% | т | 0,5133265 | 1045837,00<br>-- | --<br>-- | 536856<br>-- | --<br>-- | 536856 | --<br>42948 | 579804 |
| 40 | Е11-260301-0602<br>1126-0301-0602<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | УСТАНОВКА СЕТКИ ТКАНОЙ<br>НР - 76%; СП - 8% | $м^2$ поверхности покрытия изоляции | 7,41 | 8118,46<br>7668,88 | 377,84<br>25,00 | 60158<br>56826 | 2800<br>185 | 532 | 43329<br>8279 | 111766 |
| 41 | С1214-401-0108<br>214-401-0108<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм<br>СП - 8% | $м^2$ | 7,41 | 2409,00<br>-- | --<br>-- | 17851<br>-- | --<br>-- | 17851 | --<br>1428 | 19279 |
| 42 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,01728 | 87719,16<br>71774,04 | 3285,62<br>1252,88 | 1516<br>1240 | 57<br>22 | 219 | 1148<br>213 | 2877 |
| 43 | С1261-107-0212<br>261-107-0212<br>РСНБ РК 2022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно<br>СП - 8% | т | 0,01728 | 308830,00<br>-- | --<br>-- | 5337<br>-- | --<br>-- | 5337 | --<br>427 | 5764 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02<br>Изм. и доп. вып. 28 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2<br>НР - 80%; СП - 8% | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 14,8864685 | 1526,33<br>1324,43 | 1,70<br>0,89 | 22722<br>19716 | 25<br>13 | 2981 | 15784<br>3080 | 41586 |
| | | **ВЕНТШАХТЫ - ВШ1(4шт),ВШ1/1(2шт),ВШ1/2(5шт),ВШ2(2шт),ВШ2/1(3шт) (АС-** | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-080801-0501<br>1108-0801-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубы дымовые кирпичные. Кладка<br>НР - 93%; СП - 8% | $м^3$ кладки (без вычета пустот) | 2,262 | 60581,56<br>24417,85 | 3051,02<br>1391,64 | 137035<br>55233 | 6902<br>3148 | 74900 | 54294<br>15306 | 206636 |
| 46 | С1214-403-0101<br>214-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм<br>СП - 8% | т | 0,003575 | 405165,00<br>-- | --<br>-- | 1448<br>-- | --<br>-- | 1448 | --<br>116 | 1564 |
| 47 | С1214-403-0101<br>214-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм<br>СП - 8% | т | 0,04004 | 405165,00<br>-- | --<br>-- | 16223<br>-- | --<br>-- | 16223 | --<br>1298 | 17521 |
| 48 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,043615 | 26657,68<br>24248,64 | 2232,36<br>1058,05 | 1163<br>1058 | 97<br>46 | 8 | 1004<br>173 | 2341 |
| 49 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке. Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | $м^3$ | 0,96 | 56896,54<br>17571,84 | 7264,52<br>1714,08 | 54621<br>16869 | 6974<br>1646 | 30778 | 16848<br>5718 | 77187 |
| | | **БЕТОННЫЕ ОГОЛОВКИ /АС-58 2023/** | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке. Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | $м^3$ | 4,95 | 54686,89<br>17571,84 | 7264,52<br>1714,08 | 270700<br>86981 | 35960<br>8485 | 147759 | 86873<br>28606 | 386179 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 7893764<br>3027167 | 785283<br>205677 | 4081314<br>-- | 3384982<br>902301 | 12181044 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7843418 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3310479 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3185163 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 769755 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3352082 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 895641 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12091141 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1561 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3185163 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 50346 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1079 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 47681 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 32900 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6660 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 89906 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 47681 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 12181047 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1586 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3232844 | | | |

| | |
|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | 16 335 831 |
| Оборудование | - |
| Всего прямые затраты | 16 335 831 |
| Понижающий коэффициент К=0,918527076 | 15 004 903 |
| Налог на добавленную стоимость - 12 % | 1 800 588 |
| Всего к оплате | 16 805 491 |

**Ген. Подрядчик**

**ТОО "Vek-Stroy-Com"**

**Талипов Г.Ш.**

**ПОДРЯДЧИК**

**ТОО "Муслим-құрылыс"**

**Директор Исахов А.Д**