Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«24» июля 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ENDEAVOUR ПВ», г. Павлодар, ул. Майры, 29, 16***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Лавренюк Д.Н.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Капитальный ремонт здания КГУ Средняя образовательная школа им. Естая в селе Жолболды Актогайского района, Павлодарской области»,*** *Павлодарская область, Актогайский район, село Жолболды, улица Коммунистическая 20.*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области" в лице руководителя Абельдинова Ольга Александровна***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ***ТОО «СКЭР», БИН 971240003579;***
наименование организации

б) ТОО «Geotechnik" (Геотехник) БИН 070640014360;

в) ТОО «ВПС Строй», БИН 040340011845.

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «КОРПОРАЦИЯ «АСЫЛ-СТРОЙ», № 62-2021
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) ***ГУ " Отдел образования Актогайского района "***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	М2	1437,4		1437,4	
Общая площадь здания	м2	3635,77		3635,77	
Строительный объем	м3	11715,4		11715,4	
Этажность	этаж	3		3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В составе капитального ремонта:

Облицовка наружных стен - металлосайдинг.
Утепление наружных стен - утеплитель Isover ВентФасад, толщиной 100 мм.
Крыша - чердачная с наружным организованным водостоком.
Кровля - металлочерепица, профилированный лист по деревянным стропилам и обрешетке.
Двери наружные - металлические по ГОСТ 31173-2003.
Двери внутренние - из ПВХ профиля по ГОСТ 30970-2014.
Окна - из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99
Полы - линолеум, керамическая плитка, строганная доска.
Внутренняя отделка - выравнивание стен шпаклевкой с последующей окраской водоэмульсионными красками, керамическая плитка по предварительно оштукатуренной поверхности. Выравнивание потолков шпаклевкой, с последующей окраской воднодисперсионными красками, подвесной потолок.
Отмостка - бетонная, шириной 1000 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2024 года***;
месяц, год

окончание работ ***июль 2024 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4 месяца***;
фактически, месяц: ***2,5 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***90*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ENDEAVOUR ПВ»** считает объект ***«Капитальный ремонт здания КГУ Средняя образовательная школа им. Естая в селе Жолболды Актогайского района, Павлодарской области»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ENDEAVOUR ПВ» Лавренюк Д.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____