Подрядчик: ТОО "Азамат Курылыс", БИН 050340002411

(полное наименование)

Субподрядчик: ТОО "ВПС Строй", БИН 040340011845

(полное наименование)

Объект : Капитальный ремонт и перепланировка здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, г. Павлодар, ул. Катаева,36

(наименование)

Акт приемки выполненных субподрядных работ №4
за 30 июня 2023 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.23 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Отделочные работы									
21	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	165,9	2548,28	13,56	422759	2249	73535	250632	727262
					2091,47	6,78	346975	1125	–	53871	
22	1211-0101-0109	штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	367,1	1874,09	24,86	687979	9125	344810	245594	1008259
					909,95	19,23	334044	7059	–	74686	

23	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	324,2	520,43	3,49	168724	1132	73545	75662	263937
					290,09	1,64	94047	531	–	19551	
24	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	45,2	4428,58	28,14	200172	1272	109461	72313	294284
					1978,74	21,06	89439	952	–	21799	
25	1115-0403-0301	Перила. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,8	882,5	2,5	706	2	160	436	1233
					680	1,25	544	1	–	91	
26	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	16,3	2376,56	17,18	38738	280	22001	14903	57932
					1009,63	6,26	16457	102	–	4291	
32	1205-0101-0911	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	31,3	5400,54	236,49	169037	7402	93678	50853	237481
					2171,15	85,37	67957	2672	–	17591	
33	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	440,4	6275	134,73	2763512	59335	2175576	445115	3465317
					1200,27	63,11	528601	27793	–	256690	
44	2109-0201-0701	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	75	15856		1189200		1189200		1284336

Всего	5 640 827
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	112 817
Итого в текущих ценах с 01.01.23 г.	5 753 644
НДС12%	874837,36
Всего по акту	6 628 480,90

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ВПС СТРОЙ», БИН 040340011845, Павлодарская область, г.Павлодар, Чимкентская, 42

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Абакумов А.Ю. _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Азамат Құрылыс», БИН 050340002411, Алматинская область, Каратальский район, г. Уштобе, улица Б.Момышулы, дом 306

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Аменов Т. Е _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)