Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Субподрядчик: Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Договор: №8 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	41 091,38	36 688,73							4 402,65	41 091,38
Всего по стройке	41 091,38	36 688,73							4 402,65	41 091,38

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
Диретор
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO" договор №8 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30383**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11826
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6152*
		машины и механизмы	тенге			7613
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1908*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10943
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**26699**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10289
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5307*
		машины и механизмы	тенге			5860
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1467*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10549
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,003074**	**3 432 778**	**10552**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = (3,074).0,001				
2	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (3,074).1,02	**м**	**3,13548**	**1 986**	**6227**
		Линейная арматура				
3	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2,2**	**1 243**	**2735**
4	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**3684**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1537
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*845*
		машины и механизмы	тенге			1753
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*441*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			394
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,001**	**3 432 778**	**3433**
		Формула объема = (1).0,001				
6	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1).1,02	**м**	**1,02**	**246**	**251**

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30383**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11826
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6152*
		машины и механизмы	тенге			7613
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1908*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10943
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**30 383,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 096,43**
		Итого				**32 479,43**
		Сметная прибыль - 5%				**1 623,97**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**649,59**
		Итого				**34 752,99**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**36 688,73**
		НДС- 12%				**4 402,65**
		Стоимость строительства				**41 091,38**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.