Форма №КС-3

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Договор: №8 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	78 521,68	70 108,64							8 413,04	78 521,68
Всего по стройке	78 521,68	70 108,64							8 413,04	78 521,68

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
Диретор
Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO" договор №8 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**58059**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21437
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11248*
		машины и механизмы	тенге			15468
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3880*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21152
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**34834**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10043
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5496*
		машины и механизмы	тенге			10984
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2765*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13806
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,2**	**2 144**	**429**

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,2**	**1 050**	**210**
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0062645**	**3 432 778**	**21505**
		Формула объема = (6,26452).0,001				
4	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (6,26452).1,02	**м**	**6,3898104**	**1 986**	**12690**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**23225**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11394
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5752*
		машины и механизмы	тенге			4484
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1115*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7346
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0021**	**3 432 778**	**7209**
		Формула объема = (2,1).0,001				
6	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,1.1,02	**м**	**2,142**	**246**	**527**
		Металлопрокат				
7	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**0,9**	**1 243**	**1119**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка				
8	**6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**2**	**7 185**	**14370**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**58059**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21437
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11248*
		машины и механизмы	тенге			15468
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3880*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21152
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Всего прямые затраты				**58 059,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**4 006,07**
		Итого				**62 065,07**
		Сметная прибыль - 5%				**3 103,25**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**1 241,30**
		Итого				**66 409,63**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**70 108,64**
		НДС- 12%				**8 413,04**
		Стоимость строительства				**78 521,68**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.