Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ" Форма №КС-3

Субподрядчик: Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Договор: №8 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	32 369,45	28 901,29							3 468,16	32 369,45
Всего по стройке	32 369,45	28 901,29							3 468,16	32 369,45

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик:
Директор
Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO" договор №8 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23934**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7847
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4301*
		машины и механизмы	тенге			8714
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2194*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7373
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**319**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			206
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100*
		машины и механизмы	тенге			1
		материалы, изделия и конструкции	тенге			112
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**23615**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7641
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4201*
		машины и механизмы	тенге			8713
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2194*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7261
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1,98+2,99).0,001	км	0,00497	3 432 778	17061
4	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,61,0** Формула объема = 1,98.1,02	м	2,0196	246	497
5	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,61,0** Формула объема = 2,99.1,02	м	3,0498	1 986	6057
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23934**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7847
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4301*
		машины и механизмы	тенге			8714
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2194*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7373
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**23 934,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 651,45**
		Итого				**25 585,45**
		Сметная прибыль - 5%				**1 279,27**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**511,71**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				**27 376,43**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**28 901,29**
		НДС- 12%				**3 468,16**
		Стоимость строительства				**32 369,45**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик:

Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**