Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Субподрядчик: Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Договор: №8 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №12 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №12 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	39 344,02	35 128,59							4 215,43	39 344,02
Всего по стройке	39 344,02	35 128,59							4 215,43	39 344,02

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
Диретор
Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №12 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO" договор №8 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29091**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16539
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8151*
		машины и механизмы	тенге			10758
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3387*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1794
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**27286**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15786
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7737*
		машины и механизмы	тенге			9899
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3171*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1601
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**

1	2	3	4	5	6	7
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,1	1 050	105
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0001	3 432 778	343
		Формула объема = (0,1).0,001				
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	м	0,102	1 986	203
		Формула объема = (0,1).1,02				
		Железобетонные элементы				
5	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	1	25 203	25203
		Формула объема = 2:2				
		Линейная арматура				
6	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	0,98	1 243	1218
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**1805**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			753
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*414*
		машины и механизмы	тенге			859
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*216*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			193

1	2	3	4	5	6	7
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00049**	**3 432 778**	**1682**
		Формула объема = (0,49).0,001				
8	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 0,49.1,02	**м**	**0,4998**	**246**	**123**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29091**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16539
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8151*
		машины и механизмы	тенге			10758
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3387*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1794
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Всего прямые затраты				**29 091,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 007,28**
		Итого				**31 098,28**
		Сметная прибыль - 5%				**1 554,91**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**621,97**
		Итого				**33 275,16**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**35 128,58**
		НДС- 12%				**4 215,43**
		Стоимость строительства				**39 344,02**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:
Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.