Форма №КС-3

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Договор: №8 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №22 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №22 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	25 649,14	22 901,02							2 748,12	25 649,14
Всего по стройке	25 649,14	22 901,02							2 748,12	25 649,14

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик:
Диретор
Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №22 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO" договор №8 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18965**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6433
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3524*
		машины и механизмы	тенге			7102
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1788*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5430
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**319**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			206
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100*
		машины и механизмы	тенге			1
		материалы, изделия и конструкции	тенге			112
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**18646**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			6227
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3424*
		машины и механизмы	тенге			7101
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1788*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5318
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00405**	**3 432 778**	**13903**
		Формула объема = (1,95+2,1).0,001				
4	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**1,989**	**246**	**489**
		Формула объема = 1,95.1,02				
5	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	**м**	**2,142**	**1 986**	**4254**
		Формула объема = (2,1).1,02				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18965**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6433
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3524*
		машины и механизмы	тенге			7102
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1788*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5430
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**18 965,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 308,59**
		Итого				**20 273,59**
		Сметная прибыль - 5%				**1 013,68**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**405,47**
		Итого				**21 692,74**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**22 901,02**
		НДС- 12%				**2 748,12**
		Стоимость строительства				**25 649,14**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.