Форма №КС-3

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Договор: №8 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	160 429,88	143 240,97							17 188,92	160 429,88
Всего по стройке	160 429,88	143 240,97							17 188,92	160 429,88

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик:
Директор
Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO" договор №8 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**118622**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			25048
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13121*
		машины и механизмы	тенге			17651
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4428*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			75924
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**92533**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11608
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6382*
		машины и механизмы	тенге			13237
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3333*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			67688
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00755**	**3 432 778**	**25917**
		Формула объема = (7,55).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 7,55.1,02	**м**	**7,701**	**1 986**	**15294**
		Линейная арматура				
3	252-207-1126 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO118.1201S**	**шт.**	**2**	**25 661**	**51322**
	Раздел 2.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**18721**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10365
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5048*
		машины и механизмы	тенге			907
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*212*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7450
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Металлопрокат				
4	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**3,5**	**1 243**	**4351**
5	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**2**	**7 185**	**14370**
	Раздел 3.	**Ответвления к вводам в здания**				**7368**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3075
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1691*
		машины и механизмы	тенге			3507
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*883*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			786
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
6	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**	**км**	**0,002**	**3 432 778**	**6866**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (2).0,001				
7	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2.1,02	**м**	**2,04**	**246**	**502**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**118622**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			25048
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13121*
		машины и механизмы	тенге			17651
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4428*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			75924
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
		Всего прямые затраты				**118 622,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**8 184,92**
		Итого				**126 806,92**
		Сметная прибыль - 5%				**6 340,35**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**2 536,14**
		Итого				**135 683,40**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**143 240,97**
		НДС- 12%				**17 188,92**
		Стоимость строительства				**160 429,88**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.