Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Уйгурского района", тел.: 87024055589**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **111240019220**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Кернеу-К",РК инд 040800 Алматинская область г.Капшагай ,ул Индустриальная 51, тел.: 8 (727)391-60-60**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060640007752

Договор (контракт) Договор №21 от 14.08.2023 г

Номер документа	Дата составления
00000000027	**11.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно -коммуникационных сетей и благоустройство парка в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области.			работа	1	66 271 850,71	66 271 850,71
				Итого	1	x	66 271 850,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдахметов Р.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.10.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района"
Алматинская область, Уйгурский район,с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 70
БИН 111240019220, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ61070103KSN0910000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Кернеу-К"
Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51
БИН/ИИН 060640007752, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ63965T221202651229, АО "ForteBank"

Договор подряда (контракт) №21 от 14.08.2023 года

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области

СПРАВКА №1 от 09.10.2023
стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		21	14.08.2023			ТОО "Кернеу-К"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные: на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области	66 271 850,71	59 171 295,28							7 100 555,43	66 271 850,71
Всего выполнено	**66 271 850,71**	**59 171 295,28**							**7 100 555,43**	**66 271 850,71**
Итого к оплате с НДС										**66 271 850,71**

Итого по акту за текущий месяц: Шестьдесят шесть миллионов двести семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят тенге 71 тиын

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района"

Руководитель _____ Кашкынбаев Б.Т

Подрядчик:

Директор ТОО "Кернеу-К"

Директор _____ Молдахметов Р.Т.

Технадзор:

ТОО "Туран-Құрылыс"

Директор _____ Бекназаров Е.ТОО

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района",**
Алматинская область, Уйгурский район,с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 70 БИН 111240019220, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ61070103KSN0910000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",**
Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51, БИН/ИИН 060640007752, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ63965T221202651229, АО "ForteBank"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 14.08.2023 года**

Акт выполненных работ №1
от 09 октября 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локалная смета №04-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел: 3. Монтажные работы										
1	31	С1247-105-0133	Светильник садово-паркового освещения типа LED LS P20, мощность 60 Вт, IP66, высота столба 3 м	шт.	104	138347		14388088		14388088	1151047	15539135	Казахстан
			Локальная смета №07-01-01. Генеральный план										
			Раздел: 1. Вертикальная планировка										
2	1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	392,35	66,69 0	66,69 20,05	26166 0	26166 7867	0	5666 2546	34378	
3	2	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1589,06	66,99 0	66,99 19,83	106451 0	106451 31511	0	22692 10329	139472	
4	3	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1589,06	258,66 11,05	246,69 63,77	411026 17559	392005 101334	1462	85603 39727	536356	
5	4	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	30033,234	69		2072293			165783	2238076	
6	5	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов I	м³ грунта	105,62	46,83 0	46,83 14,08	4946 0	4946 1487	0	1071 482	6499	
			Раздел: 2. Покрытия										
7	14	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	240	8863,04 217,41	1400,58 351,95	2127130 52178	336139 84468	1738812	147578 181978	2456686	
8	15	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	80	9569,39 217,41	1455,19 366,83	765551 17393	116415 29346	631743	50478 65282	881312	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	16	Е11-270501-0201 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10 см. Устройство с заполнением швов битумной мастикой		1600	2473,74	161,48	3957984	258368	810048	3188112	7717776	
				м² мостовой		1805,98	38,99	2889568	62384		571680		
10	17	С1255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017		4000	4345		17380000		17380000		18770400	Казахстан
				м²							1390400		
11	18	Е11-270201-1002 Ктр и Кэм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33		1400	3415,91	44,28	4782274	61992	3083388	1795934	7104468	
				м бортового камня		1169,21	18,58	1636894	26012		526260		
12	19	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		33,6	70284		2361543		2361543		2550466	Казахстан
				м³							188924		
			ИТОГО:									57 975 024	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		753 675					
			Итого с временными									58 728 699,31	
			Зимние удорожания			0,71 %		416 974					
			Итого с зимними удорожаниями									59 145 673,08	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 182 913					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									60 328 586,54	
			в том числе на 2022 год - 28%, К=1									16 892 004,23	
			в том числе на 2023 год - 72%, К=1,0450539									45 393 569,74	
			Итого с тендерной скидкой			0,95						59 171 295,28	
			НДС			12 %		7 100 555					
			Итого с НДС									66 271 850,71	

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района"

Руководитель

Кашкынбаев Б.Т

Подрядчик:
ТОО "Кернеу-К"

Директор:

Молдахметов Р.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Туран-Құрылыс"

Эксперт **Б. Молдабеков**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Күт Сәулет компаниясы"

Эксперт **Б. Сулейменов**