**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района"**
Алматинская область, Уйгурский район,с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 70
БИН 111240019220, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ61070103KSN0910000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
**Подрядчик: ТОО "Кернеу-К"**
Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51
БИН/ИИН 060640007752, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ63965T221202651229, АО "ForteBank"

**Договор подряда (контракт) №21 от 14.08.2023 года**

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области

**СПРАВКА №2 от 22.11.2023**
**стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 г.**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21 | 14.08.2023 | | | ТОО "Кернеу-К" | 17 |

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом | дополнительные: на приобретение материалов | другие доп. расходы (оборудование) | Налог на добавлен-ную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области | 95 822 154,09 | 26 384 199,45 | | | | | | | 3 166 103,93 | 29 550 303,38 |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего выполнено** | **95 822 154,09** | **26 384 199,45** | | | | | | | **3 166 103,93** | **29 550 303,38** |
| **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | | **29 550 303,38** |

**Итого по акту за текущий месяц: Двадцать девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч триста три тенге 38 тиын**

**Заказчик:**

**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района"**

Руководитель _____ Кашкынбаев Б.Т

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Кернеу-К"**

Директор _____ Молдахметов Р.Т.

**Технадзор:**

**ТОО "Туран-Құрылыс"**

Директор _____ Рысжанов А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района",**
Алматинская область, Уйгурский район,с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 70 БИН 111240019220, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ61070103KSN0910000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",**
Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51, БИН/ИИН 060640007752, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ63965T221202651229, АО "ForteBank"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 14.08.2023 года**

## Акт выполненных работ №2
## от 22 ноября 2023 (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Локальная смета №06-01-01. Скважина №1-Э | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E11-040101-1105 Кзтр и Кэм=1,08 | Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта. Грунты 5 группы | м бурения | 15 | 39676.51 | 19596.36 | 595148 | 293946 | 190541 | 162750 | 818530 | |
| | | | | | | 7377.42 | 5387.3 | 110661 | 80810 | | 60632 | | |
| 2 | 2 | E11-040101-1105 Кзтр и Кэм=1,08 | Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта. Грунты 5 группы | м бурения | 5 | 33971.07 | 19596.36 | 169855 | 97982 | 34986 | 54250 | 242033 | |
| | | | | | | 7377.42 | 5387.3 | 36887 | 26937 | | 17928 | | |
| 3 | 3 | E11-040101-1106 Кзтр и Кэм=1,08 | Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта Грунты 6 группы | м бурения | 10 | 61770.07 | 34964.34 | 617701 | 349644 | 124177 | 203506 | 886904 | |
| | | | | | | 14388 | 9553.86 | 143880 | 95539 | | 65697 | | |
| 4 | 4 | E11-040101-1105 Кзтр и Кэм=1,08 | Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта. Грунты 5 группы | м бурения | 10 | 33971.07 | 19596.36 | 339711 | 195964 | 69973 | 108500 | 484068 | |
| | | | | | | 7377.42 | 5387.3 | 73774 | 53873 | | 35857 | | |
| 5 | 5 | E11-040101-1103 Кзтр и Кэм=1,08 | Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта. Грунты 3 группы | м бурения | 5 | 17986.85 | 9850.66 | 89934 | 49254 | 21015 | 28304 | 127697 | |
| | | | | | | 3933.26 | 2726.51 | 19666 | 13633 | | 9459 | | |
| 6 | 6 | E11-040101-1105 Кзтр и Кэм=1,08 | Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта. Грунты 5 группы | м бурения | 10 | 33971.07 | 19596.36 | 339711 | 195964 | 69973 | 108500 | 484068 | |
| | | | | | | 7377.42 | 5387.3 | 73774 | 53873 | | 35857 | | |
| 7 | 7 | E11-040101-1103 Кзтр и Кэм=1,08 | Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта Грунты 3 группы | м бурения | 5 | 17986.85 | 9850.66 | 89934 | 49254 | 21015 | 28304 | 127697 | |
| | | | | | | 3933.26 | 2726.51 | 19666 | 13633 | | 9459 | | |
| 8 | 8 | E11-040101-1105 Кзтр и Кэм=1,08 | Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта. Грунты 5 группы | м бурения | 10 | 33971.07 | 19596.36 | 339711 | 195964 | 69973 | 108500 | 484068 | |
| | | | | | | 7377.42 | 5387.3 | 73774 | 53873 | | 35857 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 9 | Е11-040101-1103<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта. Грунты 3 группы | м бурения | 5 | 17986.85 | 9850.66 | 89934 | 49254 | 21015 | 28304 | 127697 | |
| | | | | | | 3933.26 | 2726.51 | 19666 | 13633 | | 9459 | | |
| 10 | 10 | Е11-040101-1105<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта. Грунты 5 группы | м бурения | 25 | 33971.07 | 19596.36 | 849277 | 489910 | 174932 | 271250 | 1210169 | |
| | | | | | | 7377.42 | 5387.3 | 184436 | 134683 | | 89642 | | |
| 11 | 11 | Е11-040201-0104<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости | м закрепленной скважины | 50.5 | 3392.74 | 1840.55 | 171333 | 92948 | 1095 | 89419 | 281612 | |
| | | | | | | 1530.51 | 552.63 | 77291 | 27908 | | 20860 | | |
| 12 | 12 | Е11-040401-0101<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения | м труб | 88 | 1597.44 | 981.87 | 140575 | 86405 | 3815 | 64494 | 221475 | |
| | | | | | | 572.22 | 290 | 50355 | 25520 | | 16406 | | |
| 13 | 14 | С1261-403-0146 | Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В | шт. | 1 | 52481 | | 52481 | | 52481 | | 56679 | |
| | | | | | | | | | | | 4198 | | |
| 14 | 19 | С1241-110-0102 | Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм | м | 100.5 | 20134 | | 2023467 | | 2023467 | | 2185344 | |
| | | | | | | | | | | | 161877 | | |
| | | | Локальная смета №07-01-01. Генеральный план | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 2. Покрытия | | | | | | | | | | |
| 15 | 14 | Е11-270401-0101<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м³ материала основания в плотном теле | 240 | 8863.04 | 1400.58 | 2127130 | 336139 | 1738812 | 147578 | 2456686 | |
| | | | | | | 217.41 | 351.95 | 52178 | 84468 | | 181978 | | |
| 16 | 15 | Е11-270401-0102<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м³ материала основания в плотном теле | 80 | 9569.39 | 1455.19 | 765551 | 116415 | 631743 | 50478 | 881312 | |
| | | | | | | 217.41 | 366.83 | 17393 | 29346 | | 65282 | | |
| 17 | 16 | Е11-270501-0201<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10 см. Устройство с заполнением швов битумной мастикой | м² мостовой | 1600 | 2473.74 | 161.48 | 3957984 | 258368 | 810048 | 3188112 | 7717776 | |
| | | | | | | 1805.98 | 38.99 | 2889568 | 62384 | | 571680 | | |
| 18 | 17 | С1255-102-0606 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017 | м² | 145.8138 | 4345 | | 633560.961 | | 633560.961 | | 684245.8379 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 50684.87688 | | |
| 19 | 18 | Е11-270201-1002<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 | м бортового камня | 1100 | 3415.91 | 44.28 | 3757501 | 48708 | 2422662 | 1411091 | 5582082 | |
| | | | | | | 1169.21 | 18.58 | 1286131 | 20438 | | 413490 | | |
| 20 | 19 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м³ | 10.416 | 70284 | | 732078 | | 732078 | | 790645 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 58566 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | | | 25850787.77 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,3 %** | | **336060,24** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **26 186 848,01** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **0,71 %** | | **185926,62** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **26 372 774,63** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **527455,49** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **26 900 230,12** | |
| | | | **в том числе на 2022 год - 28%, К=1** | | | | | | | | | **7 532 064,43** | |
| | | | **в том числе на 2023 год - 72%, К=1,0450539** | | | | | | | | | **20 240 777,09** | |
| | | | **Итого со скидкой подрядчика** | | | **0,95** | | | | | | **26 384 199,45** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **3166103,93** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **29 550 303,38** | |

**Заказчик:**

**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района"**

**Руководитель**

**_____Кашкынбаев Б.Т**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "Туран-Курылыс"**

**Молдабеков В.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Кернеу-К"**

**Директор:**

**_____Молдахметов Р.Т.**

**Эксперт(ы) авторского надзора:**

**Эксперт**