Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района"
Алматинская область, Уйгурский район,с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 70
БИН 111240019220, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ61070103KSN0910000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Кернеу-К"
Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51
БИН/ИИН 060640007752, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ63965T221202651229, АО "ForteBank"

Договор подряда (контракт) №21 от 14.08.2023 года

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области

СПРАВКА №3 от 19.02.2024
стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	14.08.2023			ТОО "Кернеу-К"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области	165 279 478,24	62 908 325,14							7 548 999,01	70 457 324,15
Всего выполнено	165 279 478,24	62 908 325,14								
Итого к оплате с НДС									7 548 999,01	70 457 324,15
Итого по акту за текущий месяц: Семьдесят миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч триста двадцать четыре тенге 15 тиын										70 457 324,15

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района"

Руководитель_____Кашкынбаев Б.Т

Подрядчик:

Директор ТОО "Кернеу-К"

Директор_____Молдахметов Р.Т.

Технадзор:

ТОО "Туран-Құрылыс"

Директор_____Е.Бекназаров.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района",**

Алматинская область, Уйгурский район,с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 70 БИН 111240019220, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ61070103KSN0910000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",**

Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51, БИН/ИИН 060640007752, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ63965T221202651229, АО "ForteBank"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 14.08.2023 года**

Акт выполненных работ №3

от 19 февраля 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 06-02-01 Общестроительные работы										
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	47,71	66,69 0	66,69 20,05	3182 0	3182 957	0	689 310	4181	
2	2	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	425,01	161,24 8,81	152,43 37,91	68529 3744	64784 16112	0	14297 6626	89452	
3	3	Е11-010205-0202 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	31,99	3043,66 3043,66	0 0	97367 97367	0 0	0	70104 13398	180869	
4	4	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	261,14405	258,66 11,05	246,69 63,77	67548 2886	64421 16653	240	14068 6529	88145	
5	5	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4935,622545	69		340558			27245	367803	

6	6	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	260,85025	1893,55 1893,55	0 0	493933 493933	0 0	0	355633 67965	917531	
7	7	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	228,86025	6585		1507045		1507045		1627609	Казахстан
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	260,85025	246,46 129,01	117,45 53,5	64289 33652	30636 13955	0	34278 7886	106453	
9	9	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	196,14975	54,62 0	54,62 16,43	10714 0	10714 3223	0	2320 1044	14078	
10	10	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	196,14975	246,46 129,01	117,45 53,5	48343 25305	23038 10494	0	25776 5930	80049	
11	11	Е11-010107-0111 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. Грунт группы 1	м³ грунта	200	277,01 15,42	261,59 68,42	55402 3084	52318 13684	0	12072 5398	72872	
			Локальная смета № 04-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел: 3. Монтажные работы										
12	26	С1225-204-0207	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х2,8-4	шт.	28	494316		13840848		13840848		14948116	Казахстан
13	44	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	82515		330060		330060		356465	Казахстан
14	83	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	82515		165030		165030		178232	Казахстан
			Локальная смета № 06-01-01 Скважина №1-Э										
15	13	Е11-040301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	620271,97 279200,52	341071,45 127566,58	620272 279201	341072 127567	0	345752 77282	1043306	
16	15	Е11-040501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	3	485079,5 132617,41	352462,09 116744,3	1455239 397852	1057386 350233	0	635872 167289	2258400	
17	16	Е11-040501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	9	485079,5 132617,41	352462,09 116744,3	4365716 1193557	3172159 1050699	0	1907617 501867	6775200	
18	17	Е11-040501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	3	205843,03 95528,16	110314,87 32847,55	617529 286584	330945 98543	0	327358 75591	1020478	
19	18	Е11-040701-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовок на шахтном колодце. Устройство	колодец	1	10494,4 8300,93	697,47 308,62	10494 8301	698 309	1496	7318 1425	19237	

20	20	С1241-108-0129	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х3,5 мм**	м	70	5161		361270		361270	28902	390172	**Казахстан**
21	21	С1241-108-0108	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х4,0 мм	м	70	1467		102690		102690	8215	110905	
22	22	С1241-108-0211	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 127х6,0 мм	м	100	8055		805500		805500	64440	869940	
23	23	С1241-101-0411	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	90	5327		479430		479430	38354	517784	**Казахстан**
24	24	С1241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	90	2211		198990		198990	15919	214909	**Казахстан**
25	25	С1214-209-0212	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 5 мм	кг	73,1	546		39913		39913	3193	43106	**Казахстан**
26	26	С1214-209-0208	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	71,4	564		40270		40270	3222	43492	**Казахстан**
27	27	С1216-101-0702	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий	т	1,155	30315		35014		35014	2801	37815	
28	28	С1211-102-0301	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	3,6	40982,14	0	147536	0	147536	0	147536	
			Локальная смета № 07-01-01 Генеральный план			0	0	0	0		0		
			Раздел: 4. Мафы										
29	36	У86-010602-0302 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	36	79436 20783	7351 2868	2859696 748188	264636 103248	1846872	774807 290760	3925263	
30	39	У86-010602-0302 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	**секция**	231	79436 20783	7351 2868	18349716 4800873	1698081 662508	11850762	4971677 1865711	25187104	
			ИТОГО:									61636502,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		801274,53				62 437 776,53	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,71 %		443308,21				62 881 084,74	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1257621,69					

Итого с непредвиденными работами и затратами				**64 138 706,43**
в том числе на 2022 год - 28%, К=1				**17 958 837,80**
в том числе на 2023 год - 72%, К=1,0450539				**48 260 451,82**
Итого со скидкой подрядчика	0,95			**62 908 325,14**
НДС	12 %	7548999,01		
Итого с НДС				**70 457 324,15**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района"

Руководитель

_____Кашкынбаев Б.Т

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Туран Құрылыс"

Эксперт: _____Б.Молдабеков.

Подрядчик:

ТОО "Кернеу-К"

Директор: _____Молдахметов Р.Т.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КУТ Сәулет компаниясы"

Эксперт: _____Б.Сулейменов.