Форма по приложению А-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района",**
Алматинская область, Уйгурский район,с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 70 БИН 111240019220, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ61070103KSN0910000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",**
Алматинская область, г.Калчагай, Индустриальная, 51, БИН/ИИН 060640007752, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ63965T221202651229, АО "ForteBank"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 14.08.2023 года**

Акт выполненных работ №4
от 19 марта 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1,8	66,69	66,69	120	120	0	26	158	
						0	20,05	0	36		12		
2	2	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	149,52633	161,24	152,43	24110	22793	0	5030	31471	
						8,81	37,91	1317	5669		2331		
3	3	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	11,25467	3043,66	0	34255	0	0	24664	63633	
						3043,66	0	34255	0		4714		
4	4	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	85,044	258,66	246,69	21997	20979	78	4581	28704	
						11,05	63,77	940	5423		2126		
5	5	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1607,3316	69		110906			8872	119778	
6	6	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	11,25467	1893,55	0	21311	0	0	15344	39587	
						1893,55	0	21311	0		2932		
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		11,25467	246,46	117,45	2774	1322	0	1479	4593	

			м³ уплотненного грунта			129,01	53,5	1452	602		340			
8	8	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		149,52633	54,62	54,62	8167	8167	0	1769	10731		
			м³ грунта			0	16,43	0	2457		795			
9	9	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		149,52633	246,46	117,45	36852	17562	0	19649	61021		
			м³ уплотненного грунта			129,01	53,5	19290	8000		4520			
			Раздел: 2. Общестрительные работы											
10	28	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство		11	39911,53	1651,33	439027	18164	399660	22993	498982		
			м³			1927,48	369,48	21202	4064		36962			
11	29	Е11-060401-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		96,4	57674,59	3602,15	5559830	347247	4166358	1023193	7109665		
			м³			10852,96	810,82	1046225	78163		526642			
12	30	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,761	399352		303907		303907		328220	Казахстан	
			т								24313			
13	31	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		4,76	345200		1643152		1643152		1774604		
			т								131452			
14	32	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		234,004	1208,66	28,22	282831	6604	176680	93468	406404		
			м² поверхности			425,41	4,08	99548	955		30105			
15	33	Е11-060101-0116 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство		52,5	45596,35	2934,31	2393808	154051	2027438	227565	2831083		
			м³			4044,17	719,09	212319	37752		209710			
16	34	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1,576	30550,83	1362,8	48148	2148	605	42019	97380		
			т			28804,03	494,99	45395	780		7213			
17	35	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		1,576	373303		588326		588326		635392		
			т								47066			
18	36	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		505,239	1205,26	0	608944	0	0	438441	1131174		
			м³ грунта			1205,26	0	608944	0		83789			
19	37	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		505,239	246,46	117,45	124521	59340	0	66393	206187		
			м³ уплотненного грунта			129,01	53,5	65181	27030		15273			
20	38	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		216,531	13016,66	2622,13	2818510	567772	1962713	495895	3579558		
			м³ основания			1330,18	1132,38	288025	245195		265153			
			Раздел: 3. Отделочные работы											
21	42	С1231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм		391	17098		6685318		6685318		7220143	Казахстан	
			м²								534825			
			Локальная смета № 02-02-02 Насосня 1-го подъема											
			Раздел: 1. Технологическое оборудование											
22	2	Прайс	Погружной насос с кабелем 70 м Q=10м³ ч Н 75 м iro SPI6.10-10-A1/XI6-4.0-B1		1	1069661,25		1069661				1069661		

				компл							1069661			
23	4	Прайс	Шкаф управления на 1 насос с ПЧ и платой ModBus RS-485/USB/ защита от сухой скважины RED EL + cable 70mSK-FC-5,5	компл	1	1415277,32		1415277					1415277	
											1415277			
			Локальная смета № 04-01-01 Наружные сети электроснабжения. Общестроительные работы											
			Раздел: 1. Земляные работы											
24	1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	33,71436	263,19	263,19	8873	8873	0	1647	11362		
						0	67,84	0	2287		842			
25	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,53764	3043,66	0	7724	0	0	5561	14348		
						3043,66	0	7724	0		1063			
26	3	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	8,309	258,66	246,69	2149	2050	8	448	2805		
						11,05	63,77	92	530		208			
27	4	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	157,0401	69		10836			867	11703		
28	5	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	2,53764	1893,55	0	4805	0	0	3460	8926		
						1893,55	0	4805	0		661			
29	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2,53764	246,46	117,45	625	298	0	333	1035		
						129,01	53,5	327	136		77			
30	7	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	25,40536	54,62	54,62	1388	1387	0	301	1824		
						0	16,43	0	417		135			
31	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	25,40536	246,46	117,45	6261	2984	0	3339	10368		
						129,01	53,5	3278	1359		768			
			Раздел: 2. Фундамент											
32	9	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,65	39911,53	1651,33	25942	1073	23616	1359	29485		
						1927,48	369,48	1253	240		2184			
33	10	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	7,41	50407,59	2985,73	373520	22124	303197	48146	455399		
						6504,62	635,35	48199	4708		33733			
34	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,103	399352		41133		41133		44424	Казахстан	
											3291			
35	12	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,553	345200		190896		190896		206168		
											15272			

36	13	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	47,32	1208,66 425,41	28,22 4,08	57194 20130	1335 193	35728	18901 6088	82183	
			Раздел: 3. Монтажные работы										
37	14	Е11-330208-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	17580,85 5320,08	10877,77 5121,61	17581 5320	10878 5122	1383	8353 2075	28009	
38	15	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	52114,85 25142,83	13734,45 4946,8	52115 25143	13735 4947	13238	24072 6095	82282	
39	16	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1238268		1238268		1238268		1238268	
40	17	515-101-3301 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	1293046		1293046		1293046		1293046	
			Локальная смета № 06-02-01 Резервуар для воды 100 м3										
			Раздел: 2. Общестрительные работы										
41	12	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	7,66	39911,53 1927,48	1651,33 369,48	305722 14764	12649 2830	278309	16011 25739	347472	
42	13	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	18,05	43732,94 3054,46	2533,77 595,09	789380 55133	45734 10741	688512	59946 67946	917272	
43	14	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,222	345200		421834		421834	33747	455581	
44	15	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0021	566711,74 221108,4	1957,11 646,89	1190 464	4 1	722	424 129	1743	
45	16	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	83,1068	1208,66 425,41	28,22 4,08	100448 35354	2345 339	62748	33195 10692	144335	
			Раздел: 3. Оборудование										
46	17	Прайс	Резервуар технической воды ПОЛИПЛАСТИК РТВ 2800 SN2 - 16780 - 100 ТУ 22.29.29-040- 73011750-2017	компл	1	17859231,91		17859232		17859232		17859232	
			Локальная смета № 06-03-01 Поливочный водопровод										
			Раздел: 1. Земляные работы										

47	1	Е11-010102-0385 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	250,7544	247,38 0	247,38 63,77	62032 0	62032 15991	0	11512 5883	79427	
48	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³	27,8616	2332,15 2332,15	0 0	64977 64977	0 0	0	46784 8941	120702	
49	3	Е11-010205-1301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м³ грунта	35,384232	709,75 709,75	0 0	25114 25114	0 0	0	18082 3456	46652	
50	4	С3412-101-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	501,5088	528		264797			21184	285981	
51	5	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	278,616	33,48 3,89	29,44 8,76	9328 1084	8203 2441	42	2538 950	12816	
52	6	Е11-010102-0385 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	50,5421	247,38 0	247,38 63,77	12503 0	12503 3223	0	2320 1186	16009	
53	7	С3412-101-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	90,97578	48		4367			349	4716	
54	9	Е11-010104-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	45,48789	52,83 0	52,83 15,64	2403 0	2403 711	0	512 233	3148	
55	10	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	5,05421	1205,26 1205,26	0 0	6092 6092	0 0	0	4386 838	11316	
56	11	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³	45,48789	246,46 129,01	117,45 53,5	11211 5868	5343 2434	0	5978 1375	18564	
57	12	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³	45,48789	115,51 14,57	97,84 24,86	5254 663	4451 1131	141	1291 524	7069	
			Раздел: 2. Поливочный водопровод										
58	13	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,025	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	14631 7968	6663 2103	0	9970 1968	26569	
59	14	Е11-470118-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей	м трубопровода	777	1019,27 1010,17	9,1 0,2	791973 784902	7071 155	0	690854 118625	1601452	
60	15	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	25,25	2542		64186		64186	5135	69321	Казахстан
61	18	С1241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм		197	539		106183		106183		114678	Казахстан

				м							8495		
62	21	С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	567,36	111		62977		62977	5038	68015	Казахстан
63	22	С1241-201-0602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	12,805	92		1178		1178	94	1272	Казахстан
			Локальная смета № 07-01-01 Генеральный план										
			Раздел: 2. Покрытия										
64	6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	257,004	8863,04	1400,58	2277837	359955	1862007	158034	2630742	
						217,41	351,95	55875	90453		194871		
65	7	1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м² основания	1713,36	1565,27	137,38	2681871	235381	2304847	236649	3152000	
						82,67	45,22	141643	77478		233480		
66	8	1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м² покрытия или основания	1713,36	1329,17	35,36	2277347	60585	2212684	28716	2490540	
						2,38	13,14	4078	22514		184477		
67	14	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	252,0794965	8863,04	1400,58	2234191	353058	1826329	155006	2580334	
						217,41	351,95	54804	88719		191137		
68	15	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	84,0264988	9569,39	1455,19	804082	122275	663540	53019	925670	
						217,41	366,83	18268	30823		68568		
69	16	Е11-270501-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10 см. Устройство с заполнением швов битумной мастикой	м² мостовой	1680,529977	2473,74	161,48	4157194	271372	850819	3348574	8106221	
						1805,98	38,99	3035004	65524		600453		
70	17	С1255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	734,7162063	4345		3192342		3192342	255387	3447729	Казахстан
71	18	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	251,0000021	3415,91	44,28	857393	11114	552807	321985	1273730	
						1169,21	18,58	293472	4664		94351		
			Раздел: 3. Озеленение										
72	30	254-101-0102 РСНБ РК 2022	Ель колючая Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	139	21301,00	--	2960839	--	2960839	--	3197706	
						--	--	--	--		236867		
73	31	254-101-0702 РСНБ РК 2022	Сосна горная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	113	12304,00	--	1390352	--	1390352	--	1501580	
						--	--	--	--		111228		
			Раздел: 4. Мафы										

69	34	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	24	54926 8097	224 70	1318224 194328	5376 1680	1118520	178367 119727	1616318	
70	35	У86-010303-0201 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	24	21908 0	0 0	525792 0	0 0	525792	0 42063	567855	
71	37	У86-010605-0103 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	244233 39397	1667 610	244233 39397	1667 610	203169	36406 22451	303090	
72	38	У86-010106-0201 0	Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам): Беседка в виде юрты	комплект	2	1037910 26441	986 371	2075820 52882	1972 742	2020966	37001 169026	2281847	
			ИТОГО:									88473745,00	
			В том числе :							5016252			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1084947,41				89 558 692,41	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,71 %		600251,33				90 158 943,74	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1702853,83				91 861 797,57	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25 721 303,32	
			в том числе на 2022 год - 28%, К=1									69 120 381,46	
			в том числе на 2023 год - 72%, К=1,0450539									90 099 600,55	
			Итого со скидкой подрядчика			0,95							
			НДС			12 %		10811952,07				100 911 552,61	
			Итого с НДС										

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района"

Руководитель

_____Кашкынбаев Б.Т

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Туран-Курылыс"

Эксперт технического надзора_____Молдабеков Б.

Подрядчик:

ТОО "Керiеу-К"

Директор:

_____Молдахметов Р.Т.

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт _____