Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района"
Алматинская область, Уйгурский район,с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 70
БИН 111240019220, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ61070103KSN0910000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Кернеу-К"
Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51
БИН/ИИН 060640007752, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ63965T221202651229, АО "ForteBank"

Договор подряда (контракт) №21 от 14.08.2023 года

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области

СПРАВКА №5 от 05.04.2024
стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		21	14.08.2023			ТОО "Кернеу-К"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные: на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области	171 368 876,76	93 923 681,72							11 270 841,81	105 194 523,53
Всего выполнено	**171 368 876,76**	**93 923 681,72**							**11 270 841,81**	**105 194 523,53**
Итого к оплате с НДС										**105 194 523,53**
Итого по акту за текущий месяц: Сто пять миллионов сто девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать три тенге 53 тиын										

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района"

Руководитель_____Кашкынбаев Б.Т

Подрядчик:

Директор ТОО "Кернеу-К"

Директор_____Молдахметов Р.Т.

Технадзор:

ТОО "Туран-Құрылыс"

Директор_____Рысжанов А.

Форма по приложению 37
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района",**
Алматинская область, Уйгурский район с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 70 БИН 111240019220, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кериеу-К",**
Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51, БИН/ИИН 060640007752, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ63965T221202651229, АО "ForteBank"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 14.08.2023 года**

Акт выполненных работ №5
от 5 апреля 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы Раздел: 2. Общестрительные работы										
1	10	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная В10. Устройство	м³	0,75	39911,53 1927,48	1651,33 369,48	29934 1446	1238 277	27250	1568 2520	34022	
2	11	Е11-060101-0108 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м³. Устройство	м³	10,04	45561,94 4010,04	1775,32 409,57	457442 40261	17824 4112	399357	40579 39826	537617	
3	12	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1064	373303		39719		39719	3178	42897	
4	13	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2245	345200		77497		77497	6200	83697	
5	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	15,81	1208,66 425,41	28,22 4,08	19109 6726	447 65	11937	6315 2034	27458	
6	15	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	5,52	56746,15 8955,47	6973,59 1541,93	313206 49434	38494 8511	225277	52731 29275	395212	
7	16	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,032	373303		11946		11946	956	12902	
8	17	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1752	345200		60479		60479	4838	65317	
			Раздел: 2. Отделочные работы										

	43	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м²	670	17098,00 --	-- --	11455660 --	-- --	11455660	-- 916453	12372113
			Локальная смета № 02-02-01 Общестроительные работы									
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,6	39911,53 1927,48	1651,33 369,48	63858 3084	2642 591	58132	3344 5376	72579
2	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	3,46	43732,94 3054,46	2533,77 595,09	151316 10568	8767 2059	134981	11491 13025	175832
3	3	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,02374	373303,00 --	-- --	8862 --	-- --	8862	-- 709	9571
4	4	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,211	345200,00 --	-- --	72837 --	-- --	72837	-- 5827	78664
5	5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	21,29	1208,66 425,41	28,22 4,08	25732 9057	601 87	16074	8504 2739	36975
			Локальная смета № 02-02-02 Насосня 1-го подъема Раздел: 1. Технологическое оборудование									
1	1	Ц13-070403-0404 Ктр и Кзм=1,06	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ГЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	1	159544,75 95256,9	54018,42 21804,71	159545 95257	54019 21805	10269	71408 18476	249429
2	3	Ц13-080104-0201 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	37446,32 26002,86	8898,91 3886,38	37446 26003	8899 3886	2545	21520 4717	63683
3	5	Е11-070107-0104 Ктр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,10517	1116400,77 68943,1	9584,96 2078,72	117412 7251	1008 219	109153	8814 10098	136324
4	6	Е11-100107-0105 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м³	2,198	4453,08 2038,07	1050,87 272,83	9788 4480	2310 600	2998	4571 1149	15508
5	7	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м²	2,198	43654		95951		95951	7676	103627
6	8	Ц13-121101-0109 Ктр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	13630,21 8720,96	4545,82 1840,39	27260 17442	9092 3681	727	12885 3212	43357
7	9	Ц13-120901-0201 Ктр и Кзм=1,06	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	2	2047,8 2000,22	46 0,28	4096 4000	92 1	3	2441 523	7060

8	10	С1242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	28854		28854		28854	2308	31162	
9	11	С1242-304-0302	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	41590		41590		41590	3327	44917	
10	12	С1241-116-0609	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	6352		12704		12704	1016	13720	
11	13	С1241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770		1540		1540	123	1663	
12	14	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,3	1801		540		540	43	583	Казахстан
13	15	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504		5008		5008	401	5409	
14	16	С1244-301-0602	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м³/ч, Tmax 50°С	шт.	1	208915		208915		208915	16713	225628	
15	17	С1261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	3173		3173		3173	254	3427	
16	18	Е11-230201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00295	877738,61 676441,8	5292,06 2337,95	2589 1996	16 7	578	1982 366	4937	
17	19	С1241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	2,95	1396		4118		4118	329	4447	Казахстан
			Раздел: 2. Общестроительные работы										
18	20	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,56	36875,3 15711,97	13384,03 5743,4	94401 40223	34263 14703	19915	54376 11902	160679	
19	21	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	44999		89998		89998	7200	97198	Казахстан
20	22	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	31611		31611		31611	2529	34140	Казахстан
21	23	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	57079		57079		57079	4566	61645	Казахстан
22	24	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	12693		25386		25386	2031	27417	Казахстан
23	25	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	17219		17219		17219	1378	18597	Казахстан
24	26	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3644		3644		3644	292	3936	Казахстан
25	27	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,036	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,1	41192 3375	355 76	37462	4072 3621	48885	
26	28	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,02674	1004968		26873		26873		29023	Казахстан

				т							2150		
27	29	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	25559		25559		25559		27604	Казахстан
				комплект							2045		
28	30	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		0,74	9569,39	1455,19	7081	1076	5844	467	8152	
				м³ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	161	271		604		
29	31	Е11-270602-0304 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство		4,4	2026,66	232,9	8917	1025	7741	339	9997	
				м² покрытия		34,33	37,05	151	163		741		
30	32	Е11-270602-0404 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11127-0602-0304		4,4	879,98	0,09	3872	0	3818	58	4244	
				м² покрытия		12,1	0	53	0		314		
31	33	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		4,4	1886,22	244,08	8299	1074	7074	335	9325	
				м² покрытия		34,33	36,14	151	159		691		
32	34	Е11-080101-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		21	2821,64	6,52	59254	137	55252	3628	67913	
				м² поверхности		184,09	1,65	3866	35		5031		
33	35	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		1	43505,44	5281,15	43505	5281	23520	14658	62816	
				футляр		14704,16	101,9	14704	102		4653		
34	36	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм		0,17	8689		1477		1477		1595	Казахстан
				м							118		
35	37	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		0,45	9569,39	1455,19	4306	655	3554	284	4957	
				м³ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	98	165		367		
36	38	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,03111	1144235,17	9861,06	35597	306	32374	3519	42245	
				т стальных элементов		93753,83	2099,1	2917	65		3129		
37	39	Е11-220601-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,002	1526503,23	42294,4	3053	85	2333	630	3978	
				км трубопровода		317678,76	264,93	635	1		295		
			Локальная смета № 02-02-03 Насосная станция 2-го подъема										
	1	Прайс	Блочно - модульная насосная станция, тип GBFK20V-22-09-0053.1.1 , производство ТОО "Vector 7" (Казахстан) . В комплекте с насосами Xylem Lowara (Италия), рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой										
				компл 1		6553007,30	–	6553007	–		–	6553007	
						–	–	–	–	6553007	–		
			Локальная смета № 04-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел: 3. Монтажные работы										
1	18	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		2	6255,51	1934,2	12511	3868	332	7107	21187	
				шт.		4155,2	780,11	8310	1560		1569		

2	19	515-301-0104 РСИБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	шт.	2	494752		989504		989504			989504
3	20	Е11-330304-0401 Ктр и Кзм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	28	13185,3 5757,81	7297,49 3137,92	369188 161219	204330 87862	3640	199264 45476		613928
4	21	Ц13-080205-0302 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	28	18191,21 9279,45	8089,09 3876,26	509354 259825	226494 108535	23035	265219 61966		836539
5	22	Ц13-080205-0303 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические. Монтаж на опорах для светильников. Добавлять за каждый последующий рожок сверх 2 к норме 13-080205-0302	шт.	28	4242,99 2345,36	1789,7 860,89	118804 65670	50112 24105	3022	64638 14675		198117
6	23	Ц13-080205-0901 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	28	8242,74 2567,21	1863,03 886,31	230797, 71882	52165 24817	106750	69623 24034		324454
7	24	С1247-306-0420	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 75/190 высотой 10000 мм, диаметром 75/190 мм	шт.	24	138676		3328224		3328224	266258		3594482
8	25	С1247-306-0412	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	4	81982		327928		327928	26234		354162
9	27	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	84	13298		1117032		1117032	89363		1206395	Казахстан
10	28	С1247-103-2904	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Tornado Road, мощность 135 Вт	шт.	28	240166		6724648		6724648	537972		7262620
11	29	С1247-202-1202	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	132	51451		6791532		6791532	543323		7334855
12	30	Е11-330304-0402 Ктр и Кзм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	104	18274,84 6128,82	6690,86 2895,37	1900583 637397	695849 301118	567337	750812 212112		2863507
13	32	Ц13-080205-0704 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 16	км	3,773	52371,74 26937,25	23126,34 11099,67	197599 101634	87256 41879	8709	103330 24074		325003
14	33	С1243-117-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66	км	1,65	892604		1472797		1472797	117824		1590621

15	34	С1243-117-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,6	1377398		826439		826439	66115	892554	
16	35	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,523	574495		874956		874956	69996	944952	Казахстан
17	36	Ц13-080206-1902 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	325	671,75 561,62	43,41 16,03	218319 182527	14109 5210	21684	135171 28278	381768	
18	37	С1241-207-1302	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД. с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	м	325	1058		343850		343850	27508	371358	Казахстан
19	38	Ц13-080205-0704 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 16	км	0,7	52371,74 26937,25	23126,34 11099,67	36660 18856	16189 7770	1616	19171 4466	60297	
20	39	С1243-117-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,27	1437968		388251		388251	31060	419311	Казахстан
21	40	С1243-117-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,1	1089097		108910		108910	8713	117623	Казахстан
22	41	С1243-604-0103	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 25/4,2 мм2	км	0,33	212477		70117		70117	5609	75726	Казахстан
23	42	Е11-330304-0201 Ктр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	2	23420,14 11814,85	8989,75 4117,07	46840 23630	17979 8234	5231	25491 5787	78118	
24	43	Е11-330304-0301 Ктр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке	опора	2	4650,15 3475,79	1174,36 553,22	9300 6952	2348 1106	0	6446 1260	17006	
25	45	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 н	шт.	4	10936		43744		43744	3500	47244	Казахстан
26	46	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	29980		59960		59960	4797	64757	Казахстан
27	47	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3323		13292		13292	1063	14355	Казахстан
28	48	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1478		2956		2956	236	3192	Казахстан
29	49	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096		4192		4192	335	4527	Казахстан
30	50	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1200		2400		2400	192	2592	Казахстан
31	51	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	11174		22348		22348		24136	Казахстан

				шт.						1788		
32	52	C1252-207-0101	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	4	69	276	276	22	298		
33	53	C1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1477	17724	17724	1418	19142	Казахстан	
34	54	C1252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	2839	5678	5678	454	6132		
35	55	C1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КН-20)	шт.	2	55	110	110	9	119		
36	56	C1252-207-0251	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-37 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	10896	21792	21792	1743	23535	Казахстан	
37	57	C1252-207-1201	Зажим плашечный типа Al 50 соединительный	шт.	4	2399	9596	9596	768	10364		
38	58	C1252-207-1156	Зажим ПА	шт.	6	1556	9336	9336	747	10083		
39	59	C1252-207-3933	Подвеска В 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	7109	85308	85308	6825	92133	Казахстан	
40	60	C1252-106-0126	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС160Д 112W	шт.	24	17130	411120	411120	32890	444010		
41	61	C1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	24	1648	39552	39552	3164	42716		
42	62	C1252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	24	979	23496	23496	1880	25376		
43	63	C1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	24	2472	59328	59328	4746	64074		
44	64	C1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	24	1038	24912	24912	1993	26905		
45	65	C1252-201-0530	Скоба типа СРС7-16-1 трехлапчатое	шт.	24	3247	77928	77928	6234	84162		
46	66	C1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015	18015	18015	1441	19456	Казахстан	
47	67	C1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417	3417	3417	273	3690	Казахстан	
48	68	C1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16909	33818	33818	2705	36523	Казахстан	
49	69	C1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309	2309	2309	185	2494	Казахстан	
50	70	C1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585	2585	2585	207	2792	Казахстан	
51	71	C1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682	5046	5046	404	5450	Казахстан	
52	72	C1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728	1728	1728	138	1866	Казахстан	
53	73	C1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13,5	1477	19940	19940	1595	21535	Казахстан	

54	74	С1252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	2839		11356		11356	908	12264	
55	75	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	55		220		220	18	238	
56	76	С1252-207-0251	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-37 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	1	10896		10896		10896	872	11768	Казахстан
57	77	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	2472		7416		7416	593	8009	
58	78	С1252-301-0951	Установка ответвителя КР-1	шт.	1	61145		61145		61145	4892	66037	Казахстан
59	79	С1252-207-3930	Вал привода РА 8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	20973		20973		20973	1678	22651	Казахстан
60	80	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001155	408199		471		471	38	509	
61	81	Е11-330304-0201 Ктр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	2	23420,14 11814,85	8989,75 4117,07	46840 23630	17979 8234	5231	25491 5787	78118	
62	82	Е11-330304-0301 Ктр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке	опора	2	4650,15 3475,79	1174,36 553,22	9300 6952	2348 1106	0	6446 1260	17006	
63	84	С1252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	23936		47872		47872	3830	51702	Казахстан
64	85	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096		4192		4192	335	4527	Казахстан
65	86	С1252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	12	2839		34068		34068	2725	36793	
66	87	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	12	55		660		660	53	713	
67	88	С1252-207-0251	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-37 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	12	10896		130752		130752	10460	141212	Казахстан
68	89	С1252-207-1201	Зажим плашечный типа А1 50 соединительный	шт.	2	2399		4798		4798	384	5182	
69	90	С1252-207-1156	Зажим ПА	шт.	12	1556		18672		18672	1494	20166	
70	91	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14072		14072		14072	1126	15198	Казахстан
71	92	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096		2096		2096	168	2264	Казахстан
72	93	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,8	1477		2659		2659	213	2872	Казахстан
73	94	С1252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	2839		8517		8517	681	9198	

74	95	С1252-168-0702	Изолятор эколпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	55		165		165	13	178	
75	96	С1252-207-0251	Крепление оцинкованное для ДЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-37 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	3	10896		32688		32688	2615	35303	Казахстан
76	97	С1252-207-1156	Зажим НАС	шт.	6	1556		9336		9336	747	10083	
77	98	Ц13-080208-0102 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 м м. Монтаж оборудования	шт.	10	10879,08 1936,62	377,12 145,74	108791 19366	3771 1457	85653	14993 9903	133687	
78	99	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	38	990,64 271,13	32,24 10,69	37644 10303	1225 406	26116	7711 3628	48983	
79	100	Ц13-080208-0210 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	833,97 755,28	5,37 1,46	8340 7553	54 15	733	5449 1103	14892	
80	101	С1243-301-0402	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 10х2х0,32-315	км	0,01	229584		2296		2296	184	2480	Казахстан
			Локальная смета № 04-02-01 Наружные сети автоматики										
			Раздел: 1. Земляные работы										
81	1	Е11-010101-0428 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	8,2026	228,27 0	228,27 72,85	1872 0	1873 598	0	430 184	2486	
82	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,6174	3043,66 3043,66	0 0	1879 1879	0 0	0	1353 259	3491	
83	3	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	49	333,54 120,01	213,53 99,81	16343 5880	10463 4891	0	7755 1928	26026	
84	4	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	9	101,19 40	61,19 28,6	911 360	550 257	0	445 108	1464	
85	5	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=3	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	24	303,59 120,01	183,58 85,81	7286 2880	4405 2059	0	3557 867	11710	
86	6	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	49	312,45 120,01	192,44 84,04	15310 5880	9430 4118	0	7199 1801	24310	

87	7	Ц13-080201-0402 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	9	161,24 60,01	101,23 44,21	1451 540	911 398	0	675 170	2296	
88	8	Ц13-080201-0402 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.26 К=3	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	24	483,7 180,02	303,68 132,62	11609 4320	7288 3183	0	5402 1361	18372	
89	9	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,19	65371		12420		12420	994	13414	Казахстан
90	10	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,88	1323,75 1323,75	0 0	7784 7784	0 0	0	5604 1071	14459	
91	11	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	5,88	246,46 129,01	117,45 53,5	1449 759	691 315	0	773 178	2400	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
92	12	Ц13-110601-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	12967,67 8866,9	497,83 174,32	38903 26601	1494 523	10809	20343 4740	63986	
93	13	С1247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	1	21123		21123		21123	1690	22813	
94	14	С1245-711-0101	Сигнализатор предельного уровня модели ДУЗ	шт.	1	111770		111770		111770	8942	120712	Казахстан
95	15	С1247-202-1202	Коробка отответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	2	51451		102902		102902	8232	111134	
96	16	С1261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3	300		900		900	72	972	
97	17	Ц13-080201-0202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	0,26	511,45 240,03	216,36 81,13	133 62	56 21	14	60 15	208	
97	18	Ц13-080201-0902 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	623,46 300,03	266,13 98,55	7482 3600	3194 1183	688	3444 874	11800	
98	19	С1243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,01	514463		5145		5145	412	5557	Казахстан
99	20	С1243-113-0901	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0,13	466027		60584		60584	4847	65431	Казахстан
100	21	С1243-143-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВВ число жил 2, сечение 1,5 мм2	км	0,12	214097		25692		25692	2055	27747	Казахстан
101	22	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	12	197,31 177,29	16,85 0,49	2368 2127	202 6	38	1536 312	4216	

102	23	С1241-207-1301	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо35, DN/OD 46	м	12	916		10992		10992	879	11871	Казахстан
			Локальная смета № 06-03-01 Поливочный водопровод										
			Раздел: 2. Поливочный водопровод										
103	13	Е11-220501-0401 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,868	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	508005 276650	231355 72999	0	346152 68333	922490	
104	14	Е11-470118-0901 Ктр и Кэм=1,08	Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей	м трубопровода	1588	1019,27 1010,17	9,1 0,2	1618601 1604150	14451 318	0	1411938 242440	3272979	
105	16	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	568,63	1710		972357		972357	77789	1050146	Казахстан
106	17	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	308,05	857		263999		263999	21120	285119	Казахстан
107	19	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	745,645	371		276634		276634	22131	298765	Казахстан
108	20	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	806,715	237		191191		191191	15298	206486	Казахстан
109	23	С Прайс	Клапанный бокс Standart Senkron	шт	3	14284,44		42853		42853	3428	46281	
110	24	С Прайс	Клапанный бокс круглый 10 Senkron	шт	2	5630,01		11260		11260	901	12161	
111	25	С Прайс	Клапанный бокс 6 Senkron	шт	2	3174,32		6349		6349	508	6857	
112	26	С Прайс	Электромагнитный клапан 200-PEB	шт	3	48245,7		144737		144737	11579	156316	
113	27	С Прайс	Электромагнитный клапан 150-PEB	шт	2	37283,11		74566		74566	5965	80531	
114	28	С Прайс	Электромагнитный клапан 100-PEB	шт	2	28512,24		57024		57024	4562	61586	
115	29	С Прайс	Роторный ороситель 3504	шт	184	10966,55		2017845		2017845	161427	2179272	
116	30	С Прайс	Дождеватель с регулируемой форсункой	шт	17	1277,85		21723		21723	1738	23461	
117	31	С Прайс	Контроллер на 4 ст RZXe	шт	1	73703,77		73704		73704	5896	79600	
118	32	Е11-220301-0107 Ктр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,059	1864713,89 985899,6	755671,51 277506,05	110018 58168	44585 16373	7265	73796 14705	198519	
119	33	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	59,236	11153		660659		660659	52853	713512	
120	34	Е11-221401-0301 Ктр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	59	1945,24 1720,04	11,64 3,46	114769 101482	687 204	12600	100670 17235	232674	
121	35	Е11-221401-0401 Ктр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12	14846,23 5017,79	1802,19 34,77	178155 60213	21626 417	96315	60024 19054	257233	
122	36	Е11-220801-0206 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	46	1813,69 1551,13	262,56 1,43	83430 71352	12078 66	0	70703 12331	166464	

123	37	С1241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3022		3022		3022	242	3264	Казахстан
124	38	С1241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	2364		7092		7092	567	7659	Казахстан
125	39	С1241-209-0310	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	3	2929		8787		8787	703	9490	Казахстан
126	40	С1241-209-0302	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32x63 мм	шт.	6	1443		8658		8658	693	9351	Казахстан
127	41	С1241-209-0304	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50x63 мм	шт.	8	1846		14768		14768	1181	15949	Казахстан
128	42	С1241-208-0406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	4	1177		4708		4708	377	5085	Казахстан
129	43	С1241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1791		7164		7164	573	7737	Казахстан
130	44	С1241-208-0209	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	4	1236		4944		4944	396	5340	Казахстан
131	45	С1241-208-0209	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	13	1236		16068		16068	1285	17353	Казахстан
132	46	Е11-220801-0205 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	1642,77 1485,36	157,41 0,41	18070 16339	1732 5	0	16180 2740	36990	
133	47	С1241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	1064		8512		8512	681	9193	Казахстан
134	48	С1241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	973		2919		2919	234	3153	Казахстан
135	49	Е11-220801-0204 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	233	1579,07 1453,32	125,75 0,41	367923 338624	29300 96	0	335331 56260	759514	
136	50	С1241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	20	1014		20280		20280	1622	21902	Казахстан
137	51	С1241-209-0805	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40x25x40 мм	шт.	16	965		15440		15440	1235	16675	Казахстан
138	52	С1241-209-0806	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40x32x40 мм	шт.	18	1144		20592		20592	1647	22239	Казахстан
139	53	С1241-209-0804	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32x25x32 мм	шт.	15	646		9690		9690	775	10465	Казахстан
140	54	С1241-209-0504	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	32	876		28032		28032	2243	30275	Казахстан
141	55	С1241-209-0503	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	23	552		12696		12696	1016	13712	Казахстан

142	56	С1241-209-0807	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 50x25x50 мм	шт.	8	1243		9944		9944	796	10740	Казахстан
143	57	С1241-209-0811	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 63x40x63 мм	шт.	18	1937		34866		34866	2789	37655	Казахстан
144	58	С1241-209-0505	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	17	1455		24735		24735	1979	26714	Казахстан
145	59	С1241-209-0809	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 50x40x50 мм	шт.	21	1486		31206		31206	2496	33702	Казахстан
146	60	С1241-209-0808	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 50x32x50 мм	шт.	20	1389		27780		27780	2222	30002	Казахстан
147	61	С1241-209-0802	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25x20x25 мм	шт.	12	480		5760		5760	461	6221	Казахстан
148	62	С1241-209-0803	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32x20x32 мм	шт.	13	636		8268		8268	661	8929	Казахстан
			Локальная смета № 07-01-01 Генеральный план Раздел: 2. Покрытия										
149	9	Е11-270602-0304 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия	1713,36	2057,87 34,33	232,9 37,05	3525872 58820	399042 63480	3068011	132083 292642	3950597	
150	10	Е11-270602-0404 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м² покрытия	1713,36	895,37 12,1	0,09 0	1534091 20732	154 0	1513205	22394 124527	1681012	
151	11	Е11-270602-0302 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия	1713,36	2023,11 34,33	244,08 36,14	3466316 58820	418197 61921	2989299	130404 287742	3884462	
152	12	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	346,46	3428,92 1169,21	44,28 18,58	1187984 405084	15341 6437	767558	444442 130595	1763021	
153	13	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	15,5907	70284		1095777		1095777	87662	1183439	Казахстан
1	20	Е11-470102-0206 Кзтр и Кзм=1,08	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8x0,8x0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	365	2327,15 1781,85	545,3 209,54	849410 650375	199034 76482	0	639633 119125	1608168	
2	21	Е11-470103-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8x0,8x0,5 м. Посадка	шт.	365	7832,39 6026,25	1648,24 571,54	2858822 2199581	601608 208612	57634	2119212 398244	5376278	
3	22	Е11-470108-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	838,58	224,89 169,91	54,98 26,74	188588 142483	46105 22424	0	145116 26700	360404	
4	23	Е11-470109-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	838,58	881,78 743,49	136,34 34,65	739443 623476	114332 29057	1635	574226 105091	1418760	

5	24	Е11-470112-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м²	15788,23	58,72 56,26	2,46 1,02	927085 888246	38839 16104	0	795885 137831	1860801	
6	25	Е11-470112-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	1,578823	625968,4 1202,4	6566 2710,49	988293 1898	10366 4279	976028	5436 79498	1073227	
7	26	Е11-470113-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м². Посадка	м²	33,6	2987,6 2223,61	658,45 167,32	100383 74713	22124 5622	3546	70695 13686	184764	
8	27	Е11-470113-0302 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,4	Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301	м²	33,6	48,19 45,33	0 0	1619 1523	0 0	96	1340 237	3196	
9	28	С1254-103-2702	Клён ясенелистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	18	7026		126468		126468	10117	136585	Казахстан
10	29	С1254-103-0702	Вяз перистоветвистый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	95	8457		803415		803415	64273	867688	Казахстан
11	32	С1254-104-2202	Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м	шт.	4192,9	0,89		3732		3732	294	4026	Казахстан
12	33	С1254-105-0107	Газания	шт.	672	109		73248		73248	5860	79108	
			ИТОГО:									92319069,80	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							7542511			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1102095,26					
			Итого с временными									93 421 165,06	
			Зимние удорожания			0,71 %		609738,44					
			Итого с зимними удорожаниями									94 030 903,51	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1729767,85					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									95 760 671,36	
			в том числе на 2022 год - 28%, К=1									26 812 987,98	
			в том числе на 2023 год - 72%, К=1,0450539									72 054 045,41	
			Итого со скидкой подрядчика			0,95						93 923 681,72	
			НДС			12 %		11270841,81					
			Итого с НДС									105 194 523,53	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района"

Руководитель

_____Кашкынбаев Б.Т

Подрядчик:

ТОО "Кернеу-К"

Директор:

_____Молдахметов Р.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Туран-Курылыс"

эксперт _____Молдабеков Б.

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт_____