Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Макатский районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Наименование объекта: Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		39	20.06.2022 г				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты		НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района	**160828405,27**	**100715865,42**							**12085903,85**	**112801769,27**
Удержание аванса - 30%										**33840530,78**
Итого:									**9475348,62**	**78961238,49**
ИТОГО к оплате с НДС 78 961 238,49 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча двести тридцать восемь тенге 49 тиын).										

Заказчик:
ГУ «Макатский районный отдел строительства»

Руководитель _____ **Сарсен Б.А.**
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор _____ **Нурмуканбет А.Е.**
(подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Макатский районный отдел строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат**

Договор подряда (контракт) №39 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ
за май 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Фунджаменты под освещение									
1	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	яма	200	831,28	686,26	166256	137252	--	67359	252304
		НР - 72%; СП - 8%			145,02	322,75	29004	64550		18689	
2	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	**Устройство опор освещения Ф-18 из бетона марки В25. Устройство**	м3	43,8	5196,59	539,95	227611	23650	40226	157603	416031
		НР - 91%; СП - 8%			3738,24	215,88	163735	9456		30817	
3	прайс лист	**Фундаментные опоры Ф-18Б ж/б**	шт	200	40625,00	--	8125000	--	8125000	--	8775000
		СП - 8%			--	--	--	--		650000	
4	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	1201,335	2479,95	7,34	2979251	8818	2325592	602093	3867851
		НР - 93%; СП - 8%			536,77	2,14	644841	2571		286507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	135822 С	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для**	кг	3712,12515	571,00				2119623		
4.2	295706 С	**Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97**	м2	2763,0705	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13311186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								665
		Сметная заработная плата	Тенге					914157			
		РАЗДЕЛ 2.Освещение									
5	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм.	**Установка опор освещения 10 м.**	т конструкций	39,6	30150,56	13723,05	1193962	543433	318488	342694	1659589
		НР - 69%; СП - 8%			8384,88	4156,99	332041	164617		122932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	131019 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,198	587428,00				116311		
5.2	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,1584	647579,00				102577		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	77,22	303,00				23398		
5.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,076824	439300,00				33749		
5.5	295605 С	Конструкции стальные	т	39,6	--				--		
6	прайс лист	Опоры СГКФ 10-4 70/158-Б опора освещения	шт	360	191517,86	--	68946430	--	68946430	--	74462144
		СП - 8%			--	--	--	--		5515714	
7	Ц13-110101-0101 1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	360	1521,42	179,99	547711	64796	235595	211086	819501
		НР - 75%; СП - 8%			687,00	94,80	247320	34128		60704	
8	прайс лист	КРГ-1,5/15-0,96 кронштейн	шт	360	9732,14	--	3503570	--	3503570	--	3783856
		СП - 8%			--	--	--	--		280286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				80725089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523
		Сметная заработная плата	Тенге					778106			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								94036275
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1416941				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					777949			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					275322			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						83494901		
		- Накладные расходы	Тенге							1380835	
		- Сметная прибыль	Тенге							6965649	
	СТОИМОСТЬ СМР:					94036275					
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ					0					
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,3%					3103197					
	ИТОГО					97139472					
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ										
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,9%					1845650					
	ИТОГО					98985122					
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					1979702					
	ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ					100964824					
	ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,050036					106016700					
	ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95					100715865					
	НДС, 12%					12085904					
	ИТОГО ПО АКТУ					112801769,27					
		Всего по акту: 112 801 769,27 (Сто двенадцать миллионов восемьсот одна тысяча семьсот шестьдесят девять тенге 27 тиын).									

Заказчик:
ГУ «Макатский районный отдел строительства»

Руководитель отдела: _____ Сәрсен Б.А.

Технический надзор: ТОО «АлатауСапаҚұрылыс»

Эксперт: _____ Башаров Қ.

Подрядчик:
ТОО "Қалдығайта"

Директор: _____ Нұрмуканбет А.Е.

Авторский надзор: ТОО «BP Contact»

Генеральный директор: _____ Мясников В.В.