Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Макатский районный отдел строительства»

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование объекта: **Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчик	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		39	20.06.2022 г				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительн	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты		НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани		на приобретени	другие дополнитель		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района	**617713726,60**	**167574222,49**							**20108906,70**	**187683129,19**
Удержание аванса - 30%										**56304938,76**
Итого:									**15765382,85**	**131378190,43**
ИТОГО к оплате с НДС 131 378 190,43 (Сто тридцать один миллионов триста семьдесят восемь тысяч сто девяносто тенге 43 тиын).										

Заказчик:

Руководитель ГУ «Макатский районный отдел строительства»

Руководитель _____ **Кадыров А.Б.**
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор _____ **Нұрмұқанбет А.Е.**
(подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик: **ГУ «Макатский районный отдел строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат**

Договор подряда (контракт) №39 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ
за октябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	**Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05 К=0,6**	**Демонтаж светильников**	**шт.**	**100**	**3295,72**	**1263,16**	**329572**	**126316**	**--**	**179022**	**549281**
		НР - 72%; СП - 8%			**2032,56**	**453,85**	**203256**	**45385**		**40688**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**549282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**248641**			
		РАЗДЕЛ 2.Освещение									
2	**прайс лист**	**Светильник уличный ZEREK LED 150 Вт со встроенным модулем управления включая пусконаладочные работы и гарантию 3 года**	**шт**	**677**	**165178,57**	**--**	**111825892**	**--**	**111825892**	**--**	**120771963**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8946071**	
3	**прайс лист**	**Опоры СГКФ 10-4 70/158-Б опора освещения**	**шт**	**89**	**191517,86**	**--**	**17045090**	**--**	**17045090**	**--**	**18408697**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1363607**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**139180660**				
		РАЗДЕЛ 3.Кабельные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-080205-0703 1308-0205-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 50 мм2. Прокладка**	км	10	108560,55	64413,42	1085606	644135	19375	467883	1677768
		НР - 72%; СП - 8%			42209,60	22774,16	422096	227742		124279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1677768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
		Сметная заработная плата	Тенге					649838			
		РАЗДЕЛ 4.Заземление ШУНО									
5	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Плавкая вставка. Установка**	шт.	1023	1653,95	--	1691991	--	13248	1208695	3132741
		НР - 72%; СП - 8%			1641,00	--	1678743	--		232055	
6	прайс лист	**Плавкая вставка на ток 2А ПВД II 2А У3**	шт	500	800,00	--	400000	--	400000	--	432000
		СП - 8%			--	--	--	--		32000	
7	Ц13-080205-0401 1308-0205-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Зажим.Монтаж**	шт.	2345	2119,84	267,27	4971025	626748	226762	3158963	8780387
		НР - 72%; СП - 8%			1755,87	115,11	4117515	269933		650399	
8	прайс лист	**Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий (голубой),магистраль 10-70 AI/Cu,отпайка 1,5-50 AI/Cu**	шт	899	848,21	--	762541	--	762541	--	823544
		СП - 8%			--	--	--	--		61003	
9	прайс лист	**Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий (желтый),магистраль 25-95AI,25-70 Cu,отпайка 25-95AL,25-70 Cu**	шт	124	1055,36	--	130865	--	130865	--	141334
		СП - 8%			--	--	--	--		10469	
10	прайс лист	**Зажим плашечный соединительный (медь-алюминий)16-120 AI/6-35 Cu**	шт	248	905,36	--	224529	--	224529	--	242491
		СП - 8%			--	--	--	--		17962	
11	прайс лист	**Бандаж дистанционный для крепления кабелей и СИП на опоре,просвет 25мм,лента 1м**	шт	337	1441,07	--	485641	--	485641	--	524492
		СП - 8%			--	--	--	--		38851	
12	прайс лист	**Зажим поддерживающий 2х(25-35),4х(16-120)**	шт	687	1315,18	--	903529	--	903529	--	975811
		СП - 8%			--	--	--	--		72282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15052800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3673
		Сметная заработная плата	Тенге					6066191			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								156460510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6421610				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1397199			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					543060			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						132037472		
		- Накладные расходы	Тенге							5014563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							11589666	
		СТОИМОСТЬ СМР:				156460510					
		ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ									
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,3%				5163197					
		ИТОГО				161623707					
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ									
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,9%				3070850					
		ИТОГО				164694557					
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%				3293891					
		ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ				167988448					
		ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,050036				176393918					
		ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95				167574222					
		НДС, 12%				20108907					
		ИТОГО ПО АКТУ				187683129,19					
		Всего по акту: 187 683 129,19 (Сто восемьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи сто двадцать девять тенге 19 тиын).									

Заказчик:
ГУ «Макатский районный отдел строительства»

Руководитель отдела: _____ Кадыров А.Б.

Подрядчик:
ТОО "Қалдығайта"

Директор: _____ Нұрмұқанбет А.Е.

Технический надзор:
ТОО «АлатауСапаҚұрылыс»

Эксперт: _____ Башаров Қ.

Авторский надзор:
ТОО «BP Contact»

Эксперт: _____