Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Макатский районный отдел строительства»

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование объекта: **Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчик	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		39	20.06.2022 г				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительн	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудовани	Стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты на приобретени	Дополнительные затраты другие дополнитель	НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района	**673375264,82**	**49697801,98**							**5963736,24**	**55661538,21**
Удержание аванса - 30%										**4079872,82**
Итого:									**6189799,85**	**51581665,39**
ИТОГО к оплате с НДС 51 581 665,39 (Пятьдесят один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят пять тенге 39 тиын).										

Заказчик:

Руководитель ГУ «Макатский районный отдел строительства»

Руководитель _____ **Кадыров А.Б.**

(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор _____ **Нұрмұқанбет А.Е.**

(подпись)

Заказчик: **ГУ «Макатский районный отдел строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат**

Договор подряда (контракт) №39 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ
за ноябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
1	Е11-010203-0504 1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	97	831,28 145,02	686,26 322,75	80634 14067	66567 31307	--	32669 9064	122367
2	Е11-060201-0102 1106-0201-0102	Устройство опор освещения Ф-18 из бетона марки В25. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	21,264	5196,59 3738,24	539,95 215,88	110500 79490	11481 4590	19529	76513 14961	201974
3	прайс лист	Фундаментные опоры Ф-18Б ж/б *СП - 8%*	шт	97	40625,00 --	-- --	3940625 --	-- --	3940625	-- 315250	4255875
4	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	604,791	2479,95 536,77	7,34 2,14	1499851 324634	4439 1294	1170778	303113 144237	1947201
		Фундамент ШУНО-13шт									
5	Е11-080101-0202 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,91	2895,76 1031,05	1851,96 877,84	2635 938	1685 799	12	1615 340	4591
6	Е11-060201-0104 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,3	40515,84 5256,90	681,59 273,37	52671 6834	886 355	44951	6542 4737	63950
7	Е11-060301-0601 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02392	23681,32	1061,08	566	25	7	494	1145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			22332,24	383,69	534	9		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-060301-0407 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,05902	288969,36	1473,36	17055	87	--	15477	35134
		НР - 91%; СП - 8%			287496,00	670,35	16968	40		2603	
9	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ	**Сетки арматурная Д 8мм**	т	0,02392	337503,00	--	8073	--	8073	--	8719
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
10	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали 45х4 L=300мм**	т	0,02106	330422,00	--	6959	--	6959	--	7516
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
11	С1241-108-0118 241-108-0118 РСНБ РК 2015	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами Д 50х2,5 мм**	м	13	1628,00	--	21164	--	21164	--	22857
		СП - 8%			--	--	--	--		1693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6671329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					481859			
		РАЗДЕЛ 2.Силовое электрооборудование									
12	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201	**Установка ШУНО**	шкаф	13	29758,76	7127,20	386864	92654	27190	220986	656478
		НР - 72%; СП - 8%			20540,00	3069,60	267020	39905		48628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				656478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					306925			
		РАЗДЕЛ 3.Освещение									
13	Ц13-080205-0901 1308-0205-0901	**Установка светильников LED на конштейне.**	шт.	827	6050,10	1944,67	5003433	1608242	1718490	1623902	7157522
		НР - 72%; СП - 8%			2027,45	699,78	1676701	578718		530187	
14	Е11-090302-0112 1109-0302-0112	**Установка опор освещения 10 м.**	т конструкций	13,152	30150,56	13723,05	396540	180486	105776	113816	551184
		НР - 69%; СП - 8%			8384,88	4156,99	110278	54673		40828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Ц13-110101-0101 1311-0101-0101	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	шт.	123	1521,42	179,99	187135	22138	80496	72121	279997
		НР - 75%; СП - 8%			687,00	94,80	84501	11660		20740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7988702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1432
		Сметная заработная плата	Тенге					2516531			
		РАЗДЕЛ 4.Кабельные изделия									
16	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	1577,859	397,95	170,34	627909	268773	84904	262838	962007
		НР - 72%; СП - 8%			173,80	57,56	274232	90822		71260	
17	С1243-113-0808 243-113-0808 РСНБ	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0.66**	км	0,05	1483152,00	--	74158	--	74158	--	80091
		СП - 8%			--	--	--	--		5933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1243-113-0807 243-113-0807 РСНБ	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	1,46	1161502,00 --	-- --	1695793 --	-- --	1695793	-- 135663	1831456
19	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,06	627171,00 --	-- --	37630 --	-- --	37630	-- 3010	40640
20	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	2,859	341689,00 --	-- --	976889 --	-- --	976889	-- 78151	1055040
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3969234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					365054			
		РАЗДЕЛ 5.Высоковольтное оборудование									
21	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм.	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	подстанция	1	93021,46 42660,00	44776,26 17931,98	93021 42660	44776 17932	5585	43626 10932	147579
22	515-102-0407 515-102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1304286,00 --	-- --	1304286 --	-- --	1304286	-- --	1304286
23	515-101-0104 515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	757833,00 --	-- --	757833 --	-- --	757833	-- --	757833
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2209698				
		Стоимость оборудования	Тенге				2062119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					60592			
		РАЗДЕЛ 6.Траншея Т1									
24	Е11-221401-0209 1122-1401-0209	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	продавливания	156	11886,61 3624,75	8244,23 4941,67	1854311 565461	1286100 770901	2750	1322998 254185	3431494
25	С1249-101-0502 249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м *СП - 8%*	м	853	63,00 --	-- --	53739 --	-- --	53739	-- 4299	58038
26	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1370	539,36 94,80	444,56 191,47	738923 129876	609047 262314	--	282377 81704	1103004
27	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	51,18	7220,00	--	369520	--	369520	--	399082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		29562	
28	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1370	472,54 94,80	377,74 162,69	647380 129876	517503 222885	--	253988 72109	973478
29	С1213-102-0307 213-102-0307 РСНБ	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М175 окрашенный СП - 8%	1000 шт.	3,412	100428,00 --	-- --	342660 --	-- --	342660	-- 27413	370073
30	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР - 72%; СП - 8%	м	147	84,99 76,29	0,96 0,47	12494 11215	141 69	1138	8124 1649	22268
31	С1241-207-0405 241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 СП - 8%	м	147	6744,00 --	-- --	991368 --	-- --	991368	-- 79309	1070677
32	Ц13-080206-0602 1308-0206-0602	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам НР - 72%; СП - 8%	м	75	584,30 413,10	145,70 59,86	43822 30982	10928 4490	1912	25540 5549	74911
33	С1243-907-1001 243-907-1001 РСНБ	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм СП - 8%	м	75	1041,00 --	-- --	78075 --	-- --	78075	-- 6246	84321
				Заземление							
34	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	4069,13 1071,00	175,27 53,72	16277 4284	701 215	11292	3239 1561	21077
35	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	30	751,37 214,20	25,83 8,44	22541 6426	775 253	15340	4809 2188	29538
36	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	10	716,58 189,60	416,30 142,85	7166 1896	4162 1428	1108	2394 765	10324
37	С1243-142-0318 243-142-0318 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 70 мм2 СП - 8%	км	0,01	2569206,00 --	-- --	25692 --	-- --	25692	-- 2055	27747
38	Ц13-080301-1401 1308-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме НР - 72%; СП - 8%	шт.	30	1530,76 1427,67	36,96 3,45	45923 42830	1109 104	1984	30912 6147	82982
39	Прайс лист	Колодец заземления СП - 8%	шт.	2	13392,86 --	-- --	26786 --	-- --	26786	-- 2143	28929
40	Прайс лист	Спрей для оцинкования СП - 8%	шт.	1	4910,71 --	-- --	4911 --	-- --	4911	-- 393	5304
41	Ц13-080502-1404 1308-0502-1404	Кронштейн металлический кабельный. Монтаж в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	556,04 474,00	68,79 23,02	2780 2370	344 115	66	1789 366	4935
42	Прайс лист	Зажим заземления, стержень пруток СП - 8%	шт.	5	6250,00 --	-- --	31250 --	-- --	31250	-- 2500	33750
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7831931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2187990			
		РАЗДЕЛ 7.Заземление ШУНО									
43	Ц13-080101-1301 1308-0101-1301	Заземлитель однополюсный напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования	шт.	52	37378,58	16507,27	1943686	858378	181548	1018368	3199018
		НР - 72%; СП - 8%			17380,00	9820,00	903760	510640		236964	
44	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,246	323776,00	--	79649	--	79649	--	86021
		СП - 8%			--	--	--	--		6372	
45	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,037	365820,00	--	13535	--	13535	--	14618
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
46	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701	Провод неизолированный медный. Монтаж	м кабеля	961	716,58	416,30	688633	400064	106363	230029	992155
		НР - 72%; СП - 8%			189,60	142,85	182206	137279		73493	
47	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,961	661811,00	--	636000	--	636000	--	686880
		СП - 8%			--	--	--	--		50880	
48	прайс лист	Плавкая вставка на ток 2А ПВД II 2А У3	шт	500	800,00	--	400000	--	400000	--	432000
		СП - 8%			--	--	--	--		32000	
49	Ц13-080202-0105 1308-0202-0105	Стяжка. Монтаж	шт.	8	4774,42	2283,82	38195	18271	7684	13493	55823
		НР - 72%; СП - 8%			1530,00	812,45	12240	6500		4135	
50	прайс лист	Стяжка Г1	шт	8	5794,64	--	46357	--	46357	--	50066
		СП - 8%			--	--	--	--		3709	
51	Ц13-080204-0603 1308-0204-0603	Проводник групповой заземляющий. Подвеска	м	4	869,73	--	3479	--	--	2505	6463
		НР - 72%; СП - 8%			869,73	--	3479	--		479	
52	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП6	шт	4	700,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
53	Ц13-080205-0401 1308-0205-0401	Кронштейн. Монтаж	шт.	4	2119,84	267,27	8479	1069	387	5388	14977
		НР - 72%; СП - 8%			1755,87	115,11	7023	460		1109	
54	прайс лист	Кронштейн У3	шт	4	3571,43	--	14286	--	14286	--	15429
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
55	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101	Скрепа. Монтаж	шт.	773	642,18	10,18	496405	7869	--	354095	918540
		НР - 72%; СП - 8%			632,00	4,22	488536	3262		68040	
56	Ц13-080301-1401 1308-0301-1401	Наконечник кабельный. Монтаж	шт.	187	1464,63	36,96	273886	6911	--	192686	503898
		НР - 72%; СП - 8%			1427,67	3,45	266974	645		37326	
57	прайс лист	Наконечник кабельный AL/Cu с болтами со срывной головокой 6-50мм2,под болт М8	шт	187	2946,43	--	550982	--	550982	--	595061
		СП - 8%			--	--	--	--		44079	
58	прайс лист	Ремешок бандажный L=300мм,B=4,8мм,D=80мм	шт	14	49,11	--	688	--	688	--	743
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
59	Ц13-080205-0401 1308-0205-0401	Зажим. Монтаж	шт.	1486	2119,84	267,27	3150082	397163	143696	2001799	5564031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1755,87	115,11	2609223	171053		412150	
60	прайс лист	Зажим соединительный плашечный,магистраль 6-95AI,отпайка 6-95 AI	шт	4	573,21	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
61	прайс лист	Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий (синий),магистраль 10-95 AI/Cu,отпайка 1,5-50 AI/Cu	шт	3	760,71	--	2282	--	2282	--	2465
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
62	прайс лист	Зажим натяжной плашечный для ответвлений к вводам 4х(16-35)	шт	174	639,29	--	111236	--	111236	--	120135
		СП - 8%			--	--	--	--		8899	
63	прайс лист	Зажим анкерный 4х50/4х70/4х95/4х120	шт	4	3350,89	--	13404	--	13404	--	14476
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
64	прайс лист	Крюк сквозной М20,L=240мм	шт	4	1619,00	--	6476	--	6476	--	6994
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
65	прайс лист	Крюк сквозной М16,L=240мм	шт	120	1645,00	--	197400	--	197400	--	213192
		СП - 8%			--	--	--	--		15792	
66	прайс лист	Корпус для предохранителей (ПВДІ до 25А) с винтовым адаптером	шт	1123	1815,00	--	2038245	--	2038245	--	2201305
		СП - 8%			--	--	--	--		163060	
67	Ц13-080205-0401 1308-0205-0401	Переходная муфта. Монтаж	к-т.	30	2119,84	267,27	63595	8018	2901	40413	112329
		НР - 72%; СП - 8%			1755,87	115,11	52676	3453		8321	
68	прайс лист	Переходная муфта СПП-кабель	к-т.	30	29726,45	--	891794	--	891794	--	963137
		СП - 8%			--	--	--	--		71343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16775255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3317
		Сметная заработная плата	Тенге					5359409			
		РАЗДЕЛ 8.Ограждение									
69	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2	3099,60	--	6819	--	--	4910	12667
		НР - 72%; СП - 8%			3099,60	--	6819	--		938	
70	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка стоек ограждения из бетона В7,5. Устройство	м3	0,54	36475,87	1155,22	19697	624	18266	875	22218
		НР - 91%; СП - 8%			1494,45	286,45	807	155		1646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	Е11-090302-0112 1109-0302-0112	Стойки из труб. Монтаж	т конструкций	0,122	30150,56	13723,05	3678	1674	981	1056	5113
		НР - 69%; СП - 8%			8384,88	4156,99	1023	507		379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	С1241-101-0125 241-101-0125 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	25	1520,00	--	38000	--	38000	--	41040
		СП - 8%			--	--	--	--		3040	
73	Е11-090501-0203 1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,20876	68170,56	12498,13	14231	2609	275	7830	23826
		НР - 69%; СП - 8%			54355,20	3,16	11347	1		1765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,20876	101931,28 77631,00	22488,92 6868,86	21279 16206	4695 1434	378	12172 2676	36127
75	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали 40х40х5мм** *СП - 8%*	т	0,20876	388337,00 --	-- --	81069 --	-- --	81069	-- 6486	87555
76	Е11-090402-0102 1109-0402-0102	**Конструкции ограждающие из сетки 50х3. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	35	2538,05 1364,88	978,22 313,94	88832 47771	34238 10988	6823	40544 10350	139726
77	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм** *СП - 8%*	м2	35	1428,00 --	-- --	49980 --	-- --	49980	-- 3998	53978
78	Е11-090606-0113 1109-0606-0113	**Кронштейны и подвески для ограждений. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,01441	69999,66 57354,00	10363,32 4225,23	1009 826	149 61	34	612 130	1751
79	С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ	**Труба стальная сварная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 26,8х2,8 мм** *СП - 8%*	м	0,12	459,00 --	-- --	55 --	-- --	55	-- 4	59
80	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ	**Полоса 50х5 L=120мм** *СП - 8%*	т	0,01344	378056,00 --	-- --	5081 --	-- --	5081	-- 406	5487
81	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ	**Круг Д 16мм** *СП - 8%*	т	0,00095	323776,00 --	-- --	308 --	-- --	308	-- 25	333
82	Е11-130301-0404 1113-0301-0404	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	15	122,69 52,92	2,70 0,32	1840 794	41 5	1005	551 191	2582
83	Е11-130301-1412 1113-0301-1412	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	15	478,50 39,78	4,48 0,95	7178 597	67 14	6514	422 608	8207
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				440670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					99355			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								46543297
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8436380				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6474889			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2941335			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17637375		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2062119		
		- Накладные расходы	Тенге							8637630	
		- Сметная прибыль	Тенге							3294902	
	СТОИМОСТЬ СМР:					44481178					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ					2062119					
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,3%					1467879					
	ИТОГО					45949057					
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ										
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,9%					873032					
	ИТОГО					46822089					
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					936442					
	ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ					49820650					
	ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,050036					52313476					
	ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95					49697802					
	НДС, 12%					5963736					
	ИТОГО ПО АКТУ					55661538,21					
		Всего по акту: 55 661 538,21 (Пятьдесят пять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать восемь тенге 21									

Заказчик:
ГУ «Макатский районный отдел строительства»

Руководитель отдела: _____ Кадыров А.Б.

Технический надзор: ТОО «АлатауСапаҚұрылыс»

Эксперт: _____ Башаров Қ.

Подрядчик:
ТОО "Қалдығайта"

Директор: _____ Нұрмұқанбет А.Е.

Авторский надзор: ТОО «BP Contact»

Эксперт: _____