Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Макатский районный отдел строительства»

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование объекта: Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчик	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		39	20.06.2022 г				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительн	В отчетном месяце (за январь) без НДС	Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты		НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани		на приобретени	другие дополнитель		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района	**706334567,79**	**29427949,09**							**3531353,89**	**32959302,98**
Удержание аванса - 30%										
Итого:									**3955116,36**	**32959302,98**
ИТОГО к оплате с НДС 32 959 302,98 (Тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч триста два тенге 98 тиын).										

Заказчик:

Руководитель ГУ «Макатский районный отдел строительства»

Руководитель _____ **Кадыров А.Б.**

(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор _____ **Нурмуканбет А.Е.**

(подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Макатский районный отдел строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат**

Договор подряда (контракт) №39 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ
за апрель 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0319 1101-0101-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1250	105,90	102,40	132375	128000	--	16695	160996
		НР - 72%; СП - 8%			3,50	15,05	4375	18812		11926	
2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1187,5	36,96	36,96	43890	43890	--	13013	61455
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,22	--	18074		4552	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				222451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					41261			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Фундаменты (2шт)									
3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,6	2895,76	1851,96	4633	2964	19	2840	8071
		НР - 93%; СП - 8%			1031,05	877,84	1650	1405		598	
4	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	1,6	47877,44	4265,98	76604	6825	44681	19729	104040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			15686,00	2184,42	25098	3495		7707	
5	Е11-070501-0103 1107-0501-0103	Установка фундаментных блоков	шт. сборных конструкций	2	3583,09	1342,45	7166	2685	2806	2876	10846
		НР - 118%; СП - 8%			837,49	381,36	1675	763		803	
6	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ	Фундаментный блок ФБС 24.4.6	м3	1,08	47032,00	--	50795	--	50795	--	54859
		СП - 8%			--	--	--	--		4064	
7	Е11-130301-0111 1113-0301-0111	Поверхности бетонные. Грунтовка лаком ЭП-55	м2	7	313,76	2,70	2196	19	1794	266	2659
		НР - 69%; СП - 8%			54,75	0,32	383	2		197	
8	Е11-130301-1402 1113-0301-1402 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхностиогрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773	м2	7	34,95	1,92	245	13	93	98	370
		НР - 69%; СП - 8%			19,89	0,32	139	2		27	
				Фунджаменты под освещение							
9	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство опор освещения Ф-18 из бетона марки В25. Устройство	м3	131,817	-5490,49	-539,95	-723740	-71175	-159801	-474310	-1293894
		НР - 91%; СП - 8%			-3738,24	-215,88	-492764	-28457		-95844	
10	Е11-060201-0102 1106-0201-0102	Устройство опор освещения Ф-18 из бетона марки В25. Устройство	м3	131,817	5196,59	539,95	684999	71175	121060	474310	1252054
		НР - 91%; СП - 8%			3738,24	215,88	492764	28457		92745	
				Заземление							
11	Ц13-080101-1301 1308-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель однополюсный напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования	шт.	13	35572,73	16507,27	462445	214595	21910	254592	774400
		НР - 72%; СП - 8%			17380,00	9820,00	225940	127660		57363	
12	Ц13-080301-1401 1308-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	26	1530,76	36,96	39800	961	1720	26791	71918
		НР - 72%; СП - 8%			1427,67	3,45	37119	90		5327	
13	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,07501	378056,00	--	28358	--	28358	--	30627
		СП - 8%			--	--	--	--		2269	
14	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,58812	330422,00	--	194328	--	194328	--	209874
		СП - 8%			--	--	--	--		15546	
15	С1217-101-0102 217-101-0102 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,0000559	367284,00	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
16	С1243-902-0801 243-902-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10	100 шт.	0,26	6050,00	--	1573	--	1573	--	1699
		СП - 8%			--	--	--	--		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1227545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					425421			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтаж									
17	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502	Демонтаж существующей КТП 40кВа	подстанция	1	73423,34	38277,05	73423	38278	69	36393	118602
		НР - 72%; СП - 8%			35076,00	15470,51	35076	15471		8785	
18	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7,	Демонтаж существующих металлических опор	т конструкций	16,8	15019,87	9606,14	252334	161383	6431	92050	371935
		НР - 69%; СП - 8%			5030,93	2909,89	84520	48886		27551	
19	Е11-460401-0204 1146-0401-0204	Демонтаж существующей бетонной опоры	м3	52,65	121701,54	65579,88	6407586	3452780	--	3931287	11165983
		НР - 84%; СП - 8%			56121,66	32769,20	2954805	1725298		827110	
20	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4	Демонтаж светильников	шт.	185	3295,72	1263,16	609709	233684	--	331190	1016171
		НР - 72%; СП - 8%			2032,56	453,85	376024	83962		75272	
21	Е12-170101-0601 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	5000	106,96	0,25	534800	1250	--	384624	992978
		НР - 72%; СП - 8%			106,71	0,13	533550	650		73554	
22	Е12-170101-0601 1217-0101-0601	Кабель воздушный. Демонтаж	м	3500	106,96	0,25	374360	875	--	269237	695085
		НР - 72%; СП - 8%			106,71	0,13	373485	455		51488	
23	С3411-101-0115 411-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1957,5	106,00	--	207495	--		--	224095
		СП - 8%			--	--	--	--		16600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14584848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4561
		Сметная заработная плата	Тенге					6232182			
		РАЗДЕЛ 4.Освещение									
24	Ц13-100102-0101 1310-0102-0101	Монтаж серверного оборудования	компл.	1	29306,37	16896,09	29306	16896	1350	9898	42341
		НР - 61%; СП - 8%			11060,00	5166,60	11060	5167		3136	
25	Коммерч.предл.ТОО "Гринтек"	Программное обеспечение "Автоматизированная система управления наружным освещением - АСУНО "SmartLighting" с технической поддержкой и обслуживанием на 2 года	шт.	1	4687500,00	--	4687500	--		--	4687500
					--	--	--	--	4687500	--	
26	Коммерч.предл.ТОО "Гринтек"	Серверное оборудование	шт.	1	2589285,71	--	2589286	--		--	2589286
					--	--	--	--	2589286	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Коммерч.предл.ТОО "Гринтек"	Программное обеспечение на сервер хранения данных с технической поддержкой и обслуживанием на 2 года	шт.	1	1964285,71	--	1964286	--		--	1964286
					--	--	--	--	1964286	--	
28	Коммерч.предл.ТОО "Гринтек"	СИМ карты и оплаты связи со шкафов управления освещением сроком на 3года на 13шкафов управления освещением	шт.	13	32142,86	--	417857	--		--	417857
					--	--	--	--	417857	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9701269				
		Стоимость оборудования	Тенге				9658929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16227			
		РАЗДЕЛ 5.Кабельные изделия									
29	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5	-397,95	-170,34	-1990	-852	-269	-833	-3049
		НР - 72%; СП - 8%			-173,80	-57,56	-869	-288		-226	
30	Ц13-080205-0703 1308-0205-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 50 мм2. Прокладка	км	10	108560,55	64413,42	1085606	644135	19375	467883	1677768
		НР - 72%; СП - 8%			42209,60	22774,16	422096	227742		124279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1674719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					648681			
		РАЗДЕЛ 6.Заземление ШУНО									
31	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101	Скрепа. Монтаж	шт.	1000	-715,22	-10,18	-715220	-10180	-73040	-458078	-1267162
		НР - 72%; СП - 8%			-632,00	-4,22	-632000	-4220		-93864	
32	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101	Скрепа. Монтаж	шт.	1000	642,18	10,18	642180	10180	--	458078	1188279
		НР - 72%; СП - 8%			632,00	4,22	632000	4220		88021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-73040	--	-73040	--	-78883
							--	--	--	-5843	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-73040				
	Материалы		Тенге				-73040				
		Сметная прибыль	Тенге				-5843				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-78883				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-78883				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27331949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5086126				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4948381			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2277646			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						263274		
		- Перевозка грузов	Тенге				207495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			632,00	4,22	632000	4220		88021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				-73040	--	-73040	--	-78883
							--	--	--	-5843	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-73040				
	Материалы		Тенге				-73040				
		Сметная прибыль	Тенге				-5843				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-78883				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-78883				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27331949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5086126				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4948381			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2277646			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						263274		
		- Перевозка грузов	Тенге				207495				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9658929		
		- Накладные расходы	Тенге							5858629	
		- Сметная прибыль	Тенге							1309114	
	СТОИМОСТЬ СМР:					17673020					
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ					9658929					
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,3%					583210					
	ИТОГО					18256230					
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ										
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,9%					346868					
	ИТОГО					18603098					
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					372062					
	ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ					28634089					
	ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,050036					30066824					
	ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95					29427949					
	НДС, 12%					3531354					
	ИТОГО ПО АКТУ					32959302,98					
		Всего по акту: 32 959 302,98 (Тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч триста два тенге 98 тиын).									

Заказчик:
ГУ «Макатский районный отдел строительства»

Руководитель отдела: _____ Кадыров А.Б.

Технический надзор: ТОО «АлатауСапаҚұрылыс»

Эксперт: _____ Башаров Қ.

Подрядчик:
ТОО "Қалдығайта"

Директор: _____ Нұрмұқанбет А.Е.

Авторский надзор: ТОО «BP Contact»

Эксперт: _____