Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : «Пралиева Айсулу Абдулкызы»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Alem Energo Stroy»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительства спортивной площадки и объекта малого и среднего бизнеса по ул. Т.Рыскулов, уч N428, с. Т.Рыскулова, с/оМайлыкентский, Тулькубасский район, Туркестанской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Строительства спортивной площадки и объекта малого и среднего бизнеса по ул. Т.Рыскулов, уч N428, с. Т.Рыскулова, с/оМайлыкентский, Тулькубасский район, Туркестанской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 11.01.2021г

Акт выполненных работ

за ноябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)									
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		982,27	334,51	334,51	328581	328581	0	53370	412507
						0	75,46	0	74125		30556	
2	2	E11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3									
				м3 грунта	982,27	326,53	310,71	320742	305199	0	60788	412052
						15,82	70,13	15543	68884		30522	
3	3	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м									
				м3	764	80,96	80,96	61853	61854	0	16473	84592
						0	29,95	0	22879		6266	
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
				м3	764	372,07	175,33	284262	133951	0	153087	472337
						196,74	81,56	150311	62310		34988	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство									
				м3	165,36	37076	2556,52	6130887	422746	5221911	527243	7190780
						2940,44	563,36	486230	93158		532650	
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство									
				м3	120,4	53806,13	4212,61	6478258	507198	5108509	878621	7945429
						7164,04	855,21	862550	102967		588550	
7	7	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	10,234	228894		2342501		2342501		2529901
											187400	
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
				м2 поверхности	826,8	2013,77	45,43	1664981	37557	1090838	503800	2342283
						648,99	6,21	536586	5134		173502	
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
				м3 кладки	1033,5	26924,05	3667,88	27826009	3790753	8541739	15235955	46506921
						14991,31	860,41	15493517	889231		3444957	
10	10	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
				м3	165,36	110505,06	4257,44	18273117	704010	10728224	6372832	26617625
						41369,64	981,07	6840884	162229		1971676	
11	11	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	14,0556	228894		3217243		3217243		3474622
											257379	
12	12	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		23,04	73025,12	10904,51	1682499	251240	1116550	335677	2179630

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					2							
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	1,9584	13659,24	2350,99	314709	54167		161454	484127
				т		228894		448266		448266		
14	14	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		19,264	89681,16	13225,99	1727618	254786	807740	657887	2576345
				м3		34525,16	3003,52	665093	57860		190840	
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,63744	228894		374800		374800		404784
				т							29984	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									102252447
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
16	16	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		826,8	3416,21	330,26	2824525	273057	0	2148382	5370740
				м2		3085,96	162,08	2551468	134009		397833	
17	17	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1248	3342,18	187,01	4171036	233392	1157202	2368241	7062419
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2227,92	144,12	2780442	179859		523142	
18	18	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе		1248	2269,34	21,94	2832138	27383	1489164	1059338	4202794
				м2 отделываемой поверхности		1054,16	6,88	1315590	8582		311318	
19	19	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1248	1415,21	10,51	1766186	13117	387332	1097756	3093057
				м2 окрашиваемой поверхности		1094,34	5,17	1365736	6458		229115	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									19729010
			Раздел: 4. Полы									
20	20	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство		826,8	1639,14	68,43	1355242	56574	633189	651219	2166978
				м2 стяжки		804,89	33,03	665479	27308		160517	
21	21	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		826,8	1702,16	93,08	1407347	76959	1264515	95884	1623489
				м2 стяжки		79,67	43,7	65873	36131		120258	
22	22	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		826,8	1655,4	49,5	1368686	40924	547577	752519	2290901
				м2 покрытия		943,62	24,63	780186	20367		169696	
23	23	С122-060101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77		826,8	2664		2202595		2202595		2378803
				м2							176208	
24	24	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство		746	891,6	5,06	665130	3775	512904	141286	870929
				м плинтусов		199	2,48	148451	1853		64513	
			Итого по разделу: 4. Полы									9331100
			Раздел: 5. Окна									
25	25	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		58,24	5833,33	403,44	339733	23496	155023	155284	534618
				м2		2768,1	194,44	161214	11324		39601	
26	26	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99		58,24	22668		1320184		1320184		1425799
				м2							105615	
			Итого по разделу: 5. Окна									1960417
			Раздел: 6. Двери									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					3							
27	27	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	30,24	3891,14	179,63	117668	5432	32463	73980	206980
						2637,99	80,27	79773	2427		15332	
28	28	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	30,24	5643		170644		170644		184296
29	29	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88	3301,31	248,68	19412	1462	4740	12501	34466
						2246,43	115,81	13209	681		2553	
30	30	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,88	6162,64	118,45	36236	697	5774	20741	61535
						5062,3	49,77	29766	293		4558	
31	31	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	5,88	53250		313110		313110		338159
			Итого по разделу: 6. Двери								25049	
			Раздел: 7. Стены и перегородки									825436
32	32	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	602	6220,05	271,29	3744471	163313	774864	2646217	6901943
						4661,62	64,95	2806293	39101		511255	
33	33	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	10	4994,06	2074,19	49941	20742	0	32506	89043
						2919,87	949,9	29199	9499		6596	
			Итого по разделу: 7. Стены и перегородки									6990986
			Раздел: 8. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	826,8	154,72	4,83	127923	3994	33811	82699	227472
						109	2,14	90119	1769		16850	
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	826,8	6852,05	231,91	5665271	191742	1724198	3498405	9896770
						4534,75	64,45	3749330	53284		733094	
36	36	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	826,8	3544		2930179		2930179		3164593
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	826,8	373,06	28,96	308446	23942	129312	234414	
						187,7	7,2	155193	5952		148253	493235
			Итого по разделу: 8. Кровля								36536	
			Раздел: 9. Фасад									13782070
38	38	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	434,4	1743,98	93,59	757583	40654	216969	483537	1340410
						1150,92	45,98	499960	19972		99290	
39	39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	434,4	4920,8	81,1	2137597	35229	650047	1175117	3577731
						3343,28	38,16	1452321	16575		265017	
40	40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	434,4	488,73	3,29	212303	1428	97804	91000	327567
						260,29	1,56	113070	679		24264	
			Итого по разделу: 9. Фасад									5245708
			Раздел: 10. Система отопления									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	37	2631,43	38,07	97363	1408	37172	58079	167877
						1588,72	13,01	58783	481		12435	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	312	1902		593424		593424	47474	640898
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	26	664,52 413,91	0 0	17278 10762	0 0	6516	10546 2226	30050
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	84	5112,58 4199,2	228,25 31,07	429457 352733	19173 2610	57550	348236 62215	839908
45	45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	42	10002		420084		420084	33607	453691
46	46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	42	11211		470862		470862	37669	508531
47	47	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	52	5112,58 4199,2	228,25 31,07	265854 218359	11869 1616	35626	215575 38514	519943
48	48	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	285	2337,81 2307,8	4,76 0,69	666276 657722	1357 197	7197	644760 104883	1415919
49	49	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	98	2289,56 2240,98	9,25 1,06	224377 219616	906 104	3854	215326 35176	474879
50	50	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	73	3433,97 3345,63	52,1 0,9	250680 244231	3802 65	2646	239410 39207	529297
51	51	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	456	1451,25 681,35	158,06 77,69	661772 310697	72073 35428	279002	263055 73986	998813
			Итого по разделу: 10. Система отопления									6579806
			Раздел: 11. Вентиляция									
52	52	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	7	25231,82 22561,07	974,79 302,96	176623 157928	6824 2121	11872	156847 26678	360148
53	53	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	7	192646		1348522		1348522	107882	1456404
54	54	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	175	12638,39 4373,66	124,13 49,68	2211718 765391	21723 8693	1424604	758602 237626	3207946
55	55	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	162	12243,57 4004,46	98,7 39	1983458 648722	15989 6318	1318747	641939 210032	2835429
56	56	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	337	4425,36 1937,52	271,88 133,61	1491347 652944	91625 45026	746778	530457 161744	2183548
57	57	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	25	3953,05 3152,54	76,17 32,63	98826 78814	1905 816	18108	78037 14149	191012
58	58	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	25	2460		61500		61500	4920	66420
59	59	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка		7	6391,39	135,58	89480	1898	43446	43701	143835

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					5							
60	60	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	решетка	14	3152,54	32,63	44136	457		10654	43394
			Итого по разделу: 11. Вентиляция	шт.		2870		40180		40180		
			Раздел: 12. Канализация и водоснабжение								3214	10488136
61	61	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	127	2327,12	3,2	295544	406	55633	234846	572821
						1885,86	1,06	239504	134		42431	
62	62	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	78	3742,74	7,77	291934	606	150276	138417	464779
						1808,35	2,44	141051	190		34428	
63	63	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	574	6144,15	48	3526743	27552	2898116	599894	4456768
						1047,17	19,27	601074	11063		330131	
64	64	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	76	4082,73	46,05	310287	3500	40146	261336	617353
						3508,44	0,37	266642	28		45730	
65	65	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	183	3638,81	38,27	665902	7004	64103	582940	1348749
						3250,25	0,23	594795	42		99907	
66	66	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	18376	1451,25	158,06	26668244	2904437	11243282	10600654	40250410
						681,35	77,69	12520524	1427705		2981512	
67	67	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	76	5112,58	228,25	388556	17348	52069	315071	759917
						4199,2	31,07	319139	2362		56290	
68	68	С123-040902-3202	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	76	1822		138472		138472		149550
											11078	
69	69	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	8	59985,31	321,89	479882	2575	428816	48783	570958
						6061,37	160,93	48491	1287		42293	
70	70	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	20731		165848		165848		179116
											13268	
71	71	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	8	1770		14160		14160		15293
											1133	
72	72	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	8	3463,75	124,96	27710	1000	6575	20216	51760
						2516,91	61,71	20135	494		3834	
73	73	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	8	7142		57136		57136		61707
			Итого по разделу: 12. Канализация и водоснабжение								4571	
			Раздел: 13. Электрооборудование									49499181
74	74	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	12261,67	260,73	12262	261	4133	5739	19441
						7868,16	102,63	7868	103		1440	
75	75	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016		4016		4016		4337
											321	
76	76	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2701,85	27,25	32422	327	16123	11500	47436
						1331	0	15972	0		3514	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	77	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	1498		17976		17976		19414
											1438	
78	78	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10782,95	260,73	10783	261	3553	5091	17144
						6968,86	102,63	6969	103		1270	
79	79	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016		4016		4016		4337
											321	
80	80	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2701,85	27,25	40528	409	20154	14375	59295
						1331	0	19965	0		4392	
81	81	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	15	1498		22470		22470		24268
											1798	
82	82	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	48	1289,36	8,92	61889	428	7555	38943	108899
						1123,04	3,77	53906	181		8067	
83	83	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	48	8856		425088		425088		459095
											34007	
84	84	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	167	525,14	0,44	87698	73	12990	53762	152777
						446,91	0,21	74634	35		11317	
85	85	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	42	330		13860		13860		14969
											1109	
86	86	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	125	311		38875		38875		41985
											3110	
87	87	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	9400	524,42	4,95	4929576	46483	1064785	2750116	8294067
						406,2	0,14	3818308	1297		614375	
88	88	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,6	177812		995747		995747		1075407
											79660	
89	89	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,8	275687		1047611		1047611		1131420
			Итого по разделу: 13. Электрооборудование								83809	
			Раздел: 14. Покрытия									11474291
90	90	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	238,5	144,03	144,03	34350	34350	0	9834	47719
						0	57,27	0	13659		3535	
91	91	Е11-010201-0307 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	238,5	77,6	77,6	18508	18508	0	5336	25752
						0	31,07	0	7411		1908	
92	92	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	954	619,3	514,14	590810	490491	9676	240031	897308
						95,01	137,95	90642	131608		66467	
93	93	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	954	250,22	238,44	238707	227473	0	82064	346433
						11,78	67,87	11234	64751		25662	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												7
94	94	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	76,32	12824,73	2396,78	978783	182923	770559	71555	1134365
						331,52	536,59	25302	40953		84027	
95	95	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	954	5132,68	87,7	4896577	83664	1717750	974175	6340412
						909,6	35,9	867762	34251		469660	
96	96	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	247	3456,42	72,8	853735	17980	395204	483347	1444049
						1783,6	28,31	440550	6993		106967	
97	97	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,952	41347		163403		163403		176475
			Итого по разделу: 14. Покрытия								13072	
			ИТОГО:									10412513
			НДС			12 %		29994311				249952589
			Итого с НДС									279946900

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Alem Energo Stroy»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Пралиева А.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Токтаров А.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Акимбаев Д.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)